

PROGRAMA DE TRABAJOS

UNIDAD	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	TOTAL
Movimiento de tierras y demoliciones	100%						100%
Drenaje	20%	80%					100%
Zahorras		100%					100%
Bordillos y Firmes			100%				100%
Instalaciones y canalizacion alumbrado.			30%	70%			100%
Acerados				40%	60%		100%
Alumbrado Publico					100%		100%
Señalizacion y acabados					60%	40%	100%
Porcentaje Total Mensual	10%	20%			25%	9%	
Porcentaje Total Acumulado	10%	30%			91%	100%	

UNIDAD	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	IMPORTE
Movimiento de tierras y demoliciones	13.029,60						13.029,60
Drenaje	5.531,45	22.125,79					27.657,24
Zahorras		13.402,80					13.402,80
Bordillos y Firmes			33.452,65				33.452,65
Instalaciones y canalizacion alumbrado.			6.742,90	15.733,42			22.476,32
Acerados				8.476,80	12.715,20		21.192,00
Alumbrado Publico					8.567,14		8.567,14
Señalizacion y acabados					24.286,22	16.190,82	40.477,04
Total Mensual	18.561,05	35.528,59	40.195,55	24.210,22	45.568,56	16.190,82	
Total Acumulado	18.561,05	54.089,64	94.285,19	118.495,41	164.063,97	180.254,79	

NOTA: Los importes señalados corresponden a Ejecucion Material