

PROGRAMA DE TRABAJOS

UNIDAD	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	TOTAL
Desbroce y excavacion cimentacion	100%				100%
Muro de contencion	80%	20%			100%
Desmonte y terraplenado	50%	50%			100%
Instalaciones y canalizacion alumbrado publico		30%	70%		100%
Zahorras, bordillos y Acerados.		30%	50%	20%	100%
Drenaje		100%			100%
Firmes			100%		100%
Mobiliario urbano zona verde			80%	20%	100%
Alumbrado Publico				100%	100%
Jardineria y señalizacion				100%	100%
Porcentaje Total Mensual	18%	24%	33%	24%	
Porcentaje Total Acumulado	18%	43%	76%	100%	

UNIDAD	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	IMPORTE
Desbroce y excavacion cimentacion	17.507,31				17.507,31
Muro de contencion	21.230,57	5.307,64			26.538,21
Desmonte y terraplenado	7.856,41	7.856,41			15.712,82
Instalaciones y canalizacion alumbrado publico		10.698,26	24.962,62		35.660,88
Zahorras, bordillos y Acerados.		17.730,44	29.550,73	11.820,29	59.101,46
Drenaje		19.733,57			19.733,57
Firmes			21.808,81		21.808,81
Mobiliario urbano zona verde			6.888,40	1.722,10	8.610,50
Alumbrado Publico				26.393,33	26.393,33
Jardineria y señalizacion				22.000,38	22.000,38
Total Mensual	46.594,29	61.326,32	83.210,56	61.936,10	
Total Acumulado	46.594,29	107.920,61	191.131,17	253.067,27	

NOTA: Los importes señalados corresponden a Ejecucion Material