

# TRIBUNAL DE CUENTAS

Nº 948

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS  
CONTRATACIONES DESARROLLADAS POR  
LAS ENTIDADES LOCALES EN RELACIÓN CON  
LAS INVERSIONES FINANCIADAS POR EL  
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL  
CREADO POR REAL DECRETO-LEY 9/2008, DE  
28 DE NOVIEMBRE**



*EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los arts. 2.a), 9 y 21.3a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los arts. 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en sesión de 26 de septiembre de 2012, el Informe de Fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las Entidades locales en relación con las inversiones financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre y ha acordado su elevación a las Cortes Generales y al Pleno de las Corporaciones Locales correspondientes, según lo prevenido en el art. 28.4 de la Ley de Funcionamiento.*



# ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO Y ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN</b>	<b>7</b>
<b>1.2. ANTECEDENTES .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3. MARCO JURÍDICO .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3.1. El FEIL en el marco del Plan E .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3.2. Creación del FEIL.....</b>	<b>11</b>
<b>1.4. DISTRIBUCIÓN DEL FEIL .....</b>	<b>12</b>
<b>1.4.1. Proyectos presentados y aprobados .....</b>	<b>16</b>
<b>1.4.2. Clasificación de los proyectos aprobados .....</b>	<b>21</b>
<b>2. TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES.....</b>	<b>23</b>
<b>3. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1. ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS PREVIAS A LA OBTENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1.1. Adaptación tecnológica.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1.2. La selección de los proyectos por las entidades locales .....</b>	<b>30</b>
<i>3.1.2.1. Inicio de actuaciones para la selección de proyectos .....</i>	<i>30</i>
<i>3.1.2.2. Procedimientos para la elaboración y selección de proyectos .....</i>	<i>31</i>
<i>3.1.2.3. Criterios para la selección de proyectos .....</i>	<i>34</i>
<i>3.1.2.4. Análisis del requisito de la nueva planificación de los proyectos .....</i>	<i>37</i>
<b>3.2. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN .....</b>	<b>39</b>
<b>3.2.1. Selección del contratista y adjudicación de los contratos.....</b>	<b>39</b>
<i>3.2.1.1. Actuaciones preparatorias de los contratos: supervisión del proyecto y acta de replanteo .....</i>	<i>42</i>
<i>3.2.1.2. Procedimiento de adjudicación de los contratos.....</i>	<i>44</i>
<i>3.2.1.3. Evaluación de los criterios de adjudicación, con especial referencia al del empleo .....</i>	<i>55</i>
<b>3.2.2. Ejecución de los contratos .....</b>	<b>66</b>
<i>3.2.2.1. Inicio de la ejecución de los contratos .....</i>	<i>67</i>
<i>3.2.2.2. Certificaciones de obra y abono a los contratistas .....</i>	<i>69</i>
<i>3.2.2.3. Modificación de contratos .....</i>	<i>77</i>
<i>3.2.2.4. Finalización y recepción de las obras .....</i>	<i>88</i>
<i>3.2.2.5. Solicitud de prórrogas para la ejecución de los contratos.....</i>	<i>89</i>
<i>3.2.2.6. El empleo en la ejecución de los contratos.....</i>	<i>91</i>
<b>3.2.3. Otros contratos no financiados por el FEIL.....</b>	<b>102</b>
<b>3.3. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INVERSIONES</b>	<b>113</b>
<b>3.3.1. Puesta en funcionamiento de las inversiones.....</b>	<b>114</b>
<b>3.3.2. Costes derivados de la puesta en funcionamiento.....</b>	<b>123</b>
<b>3.3.3. Explotación de las inversiones .....</b>	<b>124</b>

<b>4. CONCLUSIONES .....</b>	<b>130</b>
<b>5. RECOMENDACIONES .....</b>	<b>138</b>

## **ANEXOS**

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO Y ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN

El Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2010, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 28 de enero de 2010, incluía en el apartado III.6 Fiscalizaciones programadas por iniciativa del Tribunal de Cuentas. Fiscalizaciones en los Sectores públicos autonómico y local, la *“Fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las Entidades locales en relación con las inversiones financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre”*, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de su Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo.

El Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) se creó por Real Decreto-Ley 9/2008, en el marco del Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo (Plan E) dentro del eje de Medidas de Fomento del Empleo. Este Fondo se dotó con 8.000 millones de euros, equivalentes al 0,8% del PIB de España en 2009, y trataba de favorecer aquellas inversiones que contribuyesen a dinamizar a corto plazo la actividad económica, influyendo directamente en la creación de empleo. El Fondo se distribuyó según el criterio de proporcionalidad de las respectivas cifras de población registrada en los padrones municipales.

Los objetivos de la fiscalización, de acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por acuerdo de Pleno de 24 de febrero de 2011, han sido los siguientes:

1. Evaluar los procedimientos internos seguidos en los Ayuntamientos para la selección de los proyectos financiados con cargo al FEIL.
2. Evaluar los procedimientos de control interno aplicados en los Ayuntamientos con el fin de determinar si fueron suficientes para garantizar una correcta actuación en la actividad económico-financiera en relación con las inversiones financiadas con el FEIL.
3. Verificar si la actividad contractual financiada con cargo al FEIL se ha realizado de conformidad con la normativa de aplicación, en los distintos momentos de la preparación, perfeccionamiento y adjudicación, así como, en la ejecución, modificación y extinción de los contratos. En particular, se analizó el cumplimiento de los requisitos de publicidad y concurrencia en la selección de los contratistas.
4. Verificar la aplicación de los fondos recibidos por las entidades locales a los fines del FEIL.

El ámbito temporal de la fiscalización se ha referido a las actuaciones realizadas por las entidades locales desde la selección de los proyectos hasta la justificación de los fondos recibidos y la puesta en funcionamiento de las inversiones. Las actuaciones se concretaron fundamentalmente en los ejercicios 2009 y 2010 si bien, en numerosos proyectos se extendieron hasta 2011.

## 1.2. ANTECEDENTES

La situación económica española a finales del año 2008, momento en el que se aprobó el Real Decreto-Ley por el que se creó el FEIL, se caracterizaba por las siguientes notas.

Tras un largo ciclo expansivo impulsado fundamentalmente por el consumo privado y la actividad inmobiliaria, comenzó un proceso de profundo ajuste a mediados de 2007.

Durante el primer trimestre de 2008 se produjo una desaceleración intensa de la tasa de crecimiento, motivada fundamentalmente por el frenazo de la actividad inmobiliaria, la ralentización del consumo y de la inversión en bienes de equipo y la aportación negativa del sector exterior. Por su parte, la crisis financiera internacional, con el endurecimiento de las condiciones de financiación, afectó también de forma negativa a la economía española.

La evolución del Producto Interior Bruto, en el último trimestre de 2008 registró un crecimiento interanual del -0,7%<sup>1</sup>, 1,8 puntos por debajo del ritmo de avance observado en el periodo anterior. En ese momento los indicadores preveían una tasa de crecimiento en 2009 en torno al 1,6%, resultando finalmente la tasa de variación interanual del -3,1%<sup>2</sup>.

El deterioro de la actividad económica tuvo un importante efecto en la evolución del empleo que registró al final del año 2008 una variación interanual del -3,1%. Así, en el periodo comprendido entre octubre de 2006 y octubre de 2007, el número de desempleados aumentó un 2,2%, alcanzando la cifra de 2,03 millones de personas en dicha fecha.

El número de desempleados se incrementó en un 66,4% en el último trimestre de 2008 respecto al mismo trimestre de 2007, alcanzando los 2,54 millones de parados al final de 2008. Además, el número de afiliaciones a la Seguridad Social mostró un descenso del 3,4% en el último trimestre del año.

El aumento del desempleo fue bastante dispar en función de los distintos sectores productivos. En el sector de la construcción fue especialmente intenso, alcanzando una destrucción de puestos de trabajo del 20,7% en los últimos meses del ejercicio 2008, tras una tendencia de acusado deterioro a lo largo del año.

La inversión en construcción se ralentizó durante el ejercicio 2007, situándose en el primer semestre ocho décimas por debajo de la cifra del segundo semestre del ejercicio precedente, manteniéndose esta tendencia durante el tercer trimestre de 2007. La ejecución de proyectos de obra se redujo debido a la moderación en la demanda residencial y a la limitación en las concesiones del crédito hipotecario.

En el primer trimestre de 2008 el número de visados de obra cayó de forma significativa, las viviendas iniciadas fueron casi inexistentes y el ritmo de ventas se frenó. Además los riesgos de impago se dispararon, generalizándose desde el sector de la construcción hacia el resto de las actividades.

---

<sup>1</sup> Datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del Instituto Nacional de Estadística del cuarto trimestre de 2008.

<sup>2</sup> Datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del Instituto Nacional de Estadística del cuarto trimestre de 2009.



Por su parte, la caída de los ingresos fiscales derivados de las figuras impositivas ligadas a la actividad inmobiliaria afectó a la capacidad recaudatoria y de gasto de las entidades locales.

### **1.3. MARCO JURÍDICO**

#### **1.3.1. El FEIL en el marco del Plan E**

El FEIL, creado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, se enmarcó dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo (Plan E), presentado en noviembre de 2008 en el Parlamento por el Presidente del Gobierno, que constaba de un conjunto de medidas de política económica a aplicar entre 2008 y 2010, siguiendo las directrices acordadas a nivel internacional, tanto en las cumbres internacionales del G-20, como a nivel europeo, con las recomendaciones del Programa Europeo de Recuperación Económica (PERE)<sup>3</sup>.

Este Plan de Estímulo constaba de cuatro ejes de actuación:

- Apoyo a empresas y familias.

Esta línea de actuación contenía medidas tanto fiscales como presupuestarias, con las que se estimaba un impulso fiscal de 31.000 millones de euros entre 2008 y 2009, previendo que el Instituto de Crédito Oficial destinara 29.000 millones de euros a la concesión de créditos a empresas. Entre otras, incluyó actuaciones como la moratoria temporal parcial de las cuotas hipotecarias, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, la deducción de 400 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el incremento de las pensiones mínimas y del salario mínimo interprofesional para 2009, etc.

- Medidas financieras y presupuestarias.

De entre las medidas de este tipo, destacó la creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, destinado a apoyar la financiación a empresas y familias mediante la aportación de liquidez a las entidades de crédito a través de la adquisición de activos de máxima calidad crediticia. El Fondo tuvo una dotación inicial de 30.000 millones de euros, ampliables hasta un máximo de 50.000 millones financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado mediante Deuda Pública emitida por el Tesoro. Otras actuaciones de esta naturaleza fueron, reducción del gasto público en materia de personal, elevación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos y de Inversiones y la actualización de determinados impuestos especiales.

- Medidas de modernización de la economía.

Este conjunto de medidas tenía como objetivo mejorar la productividad en sectores como el transporte, la energía, las telecomunicaciones, los servicios y la Administración Pública. Se definieron actuaciones como el Plan Avanza 2, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-

---

<sup>3</sup> El Programa Europeo de la Recuperación Económica fue elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas y comunicado al Consejo Europeo en noviembre de 2008 y pretendía servir de base para un acuerdo rápido entre los Estados Miembros con objeto de reactivar la economía europea.

2011, un nuevo modelo de gestión aeroportuaria, la nueva Ley de Puertos, deducciones fiscales por actividades de I+D+i y el Plan de energías renovables 2011-2020, entre otros.

- Medidas de fomento del empleo.

De éstas destacan el Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo y el FEIL, aprobados ambos por Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre.

El Fondo Especial del Estado para el Estímulo de la Economía y el Empleo se dotó con 3.000 millones de euros y su objeto fue financiar actuaciones de inmediata ejecución encaminadas a mejorar la situación coyuntural de determinados sectores productivos estratégicos y acometer proyectos con alto impacto en la creación de empleo.

Por su parte, el FEIL se dotó con 8.000 millones de euros con el objetivo de aumentar la inversión pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata a partir de comienzos de 2009, destinado a influir directamente en la creación de empleo. Con la aprobación de esta medida se trataba de favorecer las inversiones que contribuyesen a dinamizar a corto plazo la actividad económica. La financiación prevista estaba dirigida a proyectos que conllevasen mejoras en las dotaciones municipales de infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social. El Fondo quedó adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas<sup>4</sup> (en adelante, el Ministerio). De las diferentes actuaciones relacionadas con este Fondo, el objeto del presente Informe es *la fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las Entidades locales en relación con las inversiones financiadas por el mismo*.

El apoyo a la obra pública en el marco global del Plan E, teniendo en cuenta tanto el FEIL como en el Fondo Estatal para la Dinamización de la Economía y el Empleo, y las dotaciones recogidas directamente en los Presupuestos Generales del Estado, supusieron la asignación de recursos por un importe superior a los 33.000 millones de euros en 2009. Como complemento a las medidas anteriores se creó una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial por importe de 3.000 millones de euros, para que los Ayuntamientos pudieran hacer frente a los pagos pendientes a proveedores y a las empresas prestadoras de servicios.

Además, para complementar las dotaciones efectuadas con las medidas contenidas en el Plan E, se aprobó el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, que creó el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Este Fondo se justificó en la necesidad de adoptar medidas urgentes generadoras de empleo y de incentivación de la economía, para hacer frente a la situación de crisis económica y al proceso de destrucción de empleo, especialmente acusado en España en los últimos meses de 2009.

---

<sup>4</sup> Las atribuciones del Ministerio de Administraciones Públicas se integraron en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública tras la reestructuración de los departamentos ministeriales publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de octubre de 2010. En la actualidad dichas atribuciones han sido asumidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la última reestructuración de los departamentos ministeriales publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2011.

Este Plan, dotado de 5.000 millones de euros, tenía una doble finalidad; por una parte, ser continuación del FEIL y a partir de comienzos del 2010, incrementar la inversión pública en el ámbito local a través de la financiación de actuaciones generadoras de empleo en obras de nueva planificación y ejecución inmediata. Por otra, contribuir a la sostenibilidad social, mediante la financiación de gastos corrientes destinados a la prestación de servicios educativos, así como otros servicios sociales de competencia municipal, especialmente los derivados de la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

### **1.3.2. Creación del FEIL**

El FEIL se creó por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, al amparo de las competencias estatales previstas en los apartados 1, 13 y 14 del artículo 149.1 de la Constitución<sup>5</sup>. La urgencia en la aprobación de la norma, así como su incidencia con carácter global en el conjunto del territorio, se justificaron en la necesidad de actuar con la máxima celeridad frente al rápido debilitamiento general de las condiciones económicas, utilizándose por ello la figura del Real Decreto-Ley, prevista en el artículo 86 de la Constitución.

La naturaleza de los proyectos que eran objeto de esta medida extraordinaria requería el empleo de trabajadores y pretendía la movilización de recursos que se estimaba que, en gran medida, procederían de los excedentes a que dio lugar el brusco ajuste producido en el sector de la construcción. Igualmente se esperaba que el Fondo favoreciera la viabilidad y el empleo de pequeñas y medianas empresas que centraban sus actividades en áreas anexas a la construcción, los servicios de ingeniería, arquitectura, logística, así como la producción y movilización de materiales, maquinaria y equipamiento diverso.

Así, en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 9/2008 se señalaba que las solicitudes debían contener la previsión de las personas a ocupar en la ejecución de los proyectos y en el artículo 7, se estableció que la justificación que debía presentarse, debía acreditar los puestos de trabajo creados, identificando a los trabajadores contratados. En el artículo 9 a su vez, se señalaban las especialidades relativas a la contratación a realizar por las entidades, determinando en el apartado segundo que los contratos a celebrar debían incluir una condición especial de ejecución, de conformidad con el artículo 102 de la entonces vigente Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público<sup>6</sup>, que asegurase que el nuevo personal que el contratista necesitaba emplear para la ejecución de las obras se encontrase en situación de desempleo.

---

<sup>5</sup> El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

...

13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14. Hacienda General y Deuda del Estado.

<sup>6</sup> En la actualidad la actividad contractual del Sector Público se regula en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.

La Disposición Adicional Octava del Real Decreto-Ley 9/2008 señalaba que, con carácter previo a la fecha de inicio de presentación de las solicitudes, el Secretario de Estado de Cooperación Territorial dictaría una Resolución en la que se estableciese el modelo para la presentación de solicitudes, así como las condiciones para la tramitación y justificación de los fondos aprobados. La Resolución que desarrolló el Real Decreto-Ley se aprobó el 9 de diciembre de 2008 por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial en la que, además, se precisaron aspectos de la financiación, como la exclusión de los gastos de redacción de los proyectos de obra de los gastos a financiar por el FEIL. Además, en esta Resolución se definía la situación legal de desempleo, señalando que sólo se computarían los contratos realizados por los adjudicatarios, con personas que se encontrasen en dicha situación conforme a lo previsto en el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994.

De igual forma, por Resolución de 20 de marzo de 2009 de dicha Secretaría de Estado se regularon las condiciones de tramitación de la justificación de los recursos librados con cargo al FEIL.

Por otra parte, la Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley de creación del Fondo establecía que, para facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado elaboraría y haría público un pliego tipo de cláusulas administrativas que las entidades interesadas podrían utilizar para la preparación de la documentación necesaria para licitar y contratar las obras financiadas con cargo al FEIL. Se aprobaron los pliegos tipo para cada procedimiento de adjudicación: negociado con y sin publicidad y abierto. En el epígrafe 3.2.1. del presente Informe se analiza la utilización de estos pliegos tipo.

El artículo 7 del Real Decreto-Ley 9/2008 de creación del FEIL señalaba que las entidades debían acreditar la realización de las inversiones y la finalización de las obras durante el primer trimestre de 2010, pudiendo concederse por la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud de las entidades, una prórroga que no podría exceder de seis meses. El Real Decreto-Ley 5/2010, que amplió la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, entre ellas los plazos señalados para la acreditación de las inversiones y finalización de las obras financiadas por el Fondo, amplió la posible prórroga de seis a doce meses.

Durante la ejecución de los proyectos y previa solicitud de las entidades locales, se fueron concediendo o denegando prórrogas mediante Resolución de la Dirección General de Cooperación Local, así como ampliaciones de las inicialmente concedidas. Se solicitaron 3.483 prórrogas, concediéndose un total de 3.434 según datos facilitados por el Ministerio.

#### **1.4. DISTRIBUCIÓN DEL FEIL**

El reparto teórico del Fondo se realizó entre los 8.110 municipios del territorio nacional y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de manera proporcional a su población a 1 de enero de 2007, de acuerdo con las cifras del padrón municipal, que establecía una población total en España de 45.200.737 habitantes. A cada entidad le correspondían, por tanto, casi 177 euros por habitante. En la

página Web del Ministerio se publicó la inversión máxima a realizar por cada una de las entidades con cargo al FEIL.

La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-Ley 9/2008 estableció que, además de los municipios, las mancomunidades y agrupaciones de municipios podían presentar proyectos hasta el importe máximo de la suma de las cantidades que le correspondían a cada uno de los Ayuntamientos que las integraban, es decir los municipios podían solicitar financiación para la ejecución de proyectos directamente o a través de mancomunidades o agrupaciones de municipios de las que formaran parte.

La financiación con cargo al Fondo, cubría el importe real de ejecución de la obra, hasta el límite máximo derivado del presupuesto de licitación, incrementado en el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutible o impuesto asimilable, no incluyendo en ningún caso los gastos de redacción de los proyectos de obras.

De los 8.000 millones de euros de dotación del Fondo, se distribuyeron finalmente 7.836.162.413,83 euros, es decir el 98% del total previsto. Estos fondos se distribuyeron entre 8.082 municipios, 2 Ciudades Autónomas y 6 mancomunidades. En el Anexo 1, se recoge la distribución territorial del Fondo.

En el cuadro siguiente se relacionan los 18 Municipios que no recibieron fondos procedentes del FEIL, su población y el importe máximo que les hubiese correspondido.

Provincia	Entidad	Población (habitantes)	Importe máximo Fondo (euros)
<i>Andalucía</i>			
Cádiz	Barbate	22.582	3.996.748,99
Málaga	Manilva	12.249	2.167.929,25
<i>Aragón</i>			
Zaragoza	Urriés	47	8.318,45
	Longás	43	7.610,50
	Muela, La	3.965	701.758,47
<i>Castilla y León</i>			
Segovia	Pinarejos	148	26.194,26
Ávila	San Juan de la Encinilla	116	20.530,64
<i>Castilla-La Mancha</i>			
Cuenca	Hontecillas	88	15.574,97
Toledo	Illán de Vacas	6	1.061,93
<i>Cataluña</i>			
Barcelona	Quar, La	61	10.796,28
Lleida	Arres	65	11.504,24
	Bausen	61	10.796,28
Tarragona	Morera de Montsant, La	157	27.787,16
<i>Galicia</i>			
Ourense	Blancos, Os	1.086	192.209,26
<i>La Rioja</i>			
	Villalba de Rioja	170	30.088,00
<i>Navarra</i>			
	Petilla de Aragón	30	5.309,65
<i>País Vasco</i>			
Bizkaia	Zaratamo	1.687	298.579,20
Guipuzkoa	Zaldibia	1.463	258.933,83
<b>Total</b>		<b>44.024</b>	<b>7.791.731,36</b>

En conjunto, la población de las entidades que no recibieron financiación ascendió a 44.024 habitantes y el importe de los fondos que se dejaron de recibir fue de 7.791.731,36 euros.

De estas entidades, San Juan de la Encinilla (Ávila), Arres (Lleida), La Quar (Barcelona) e Illán de Vacas (Toledo) no solicitaron ningún proyecto al Ministerio. El resto presentaron proyectos pero no fue aprobado ninguno.

La mayor parte de las entidades que no recibieron fondos tenían una población muy reducida, excepto Barbate (Cádiz), que con 22.582 habitantes le habrían correspondido 3.996.748,99 euros y Manilva (Málaga), con 12.249 habitantes, 2.167.929,25 euros.

Entre las entidades que recibieron fondos, el 86% de ellas recibieron más del 99,5% del importe que les correspondía según su población.

Al ser la población el criterio de distribución del Fondo, las Comunidades Autónomas que más importe recibieron fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, ya que su población representaba el 18%, 16% y 13% del total nacional, respectivamente.

En el cuadro siguiente se expone el importe recibido por cada Comunidad y Ciudad Autónoma, el importe máximo que le correspondía en función de su población y el porcentaje que cada una de ellas recibió del total del Fondo:

Comunidad y Ciudad Autónoma	Población (habitantes)	% Población sobre total	Importe máx. financiación (euros)	Importe recibido (euros)	% Recibido sobre máx. financiación	% Recibido sobre total repartido
Andalucía	8.059.461	17,83	1.426.430.015,95	1.404.110.433,80	98,44	17,92
Aragón	1.296.655	2,87	229.492.718,23	219.513.401,27	95,65	2,80
Canarias	2.025.951	4,48	358.569.551,64	346.554.623,02	96,65	4,42
Cantabria	572.824	1,27	101.383.125,68	100.308.199,07	98,94	1,28
Castilla y León	2.528.417	5,59	447.500.137,00	443.057.638,45	99,01	5,65
Castilla-La Mancha	1.977.304	4,37	349.959.603,53	344.868.041,50	98,55	4,40
Cataluña	7.210.508	15,95	1.276.175.297,76	1.246.776.482,10	97,70	15,91
Ceuta	76.603	0,17	13.557.832,03	13.104.818,32	96,66	0,17
Com.Madrid	6.081.689	13,45	1.076.387.581,91	1.045.384.762,83	97,12	13,34
Com.Valenciana	4.885.029	10,81	864.592.805,20	856.263.109,61	99,04	10,93
Extremadura	1.089.990	2,41	192.915.438,52	192.418.166,77	99,74	2,46
Galicia	2.772.533	6,13	490.705.804,21	484.832.697,14	98,80	6,19
Illes Balears	1.030.650	2,28	182.412.954,90	175.036.583,57	95,96	2,23
La Rioja	308.968	0,68	54.683.710,14	52.010.216,87	95,11	0,66
Melilla	69.440	0,15	12.290.065,09	12.182.644,14	99,13	0,16
Navarra	605.876	1,34	107.232.941,81	101.013.508,76	94,20	1,29
País Vasco	2.141.860	4,74	379.084.084,40	371.784.933,13	98,07	4,75
Ppdo. de Asturias	1.074.862	2,38	190.237.960,06	186.053.725,83	97,80	2,37
Región Murcia	1.392.117	3,08	246.388.371,94	240.888.427,65	97,77	3,07
<b>Total</b>	<b>45.200.737</b>	<b>100</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>7.836.162.413,83</b>	<b>97,95</b>	<b>100</b>

No se produjeron desviaciones significativas entre el porcentaje de población de las Comunidades Autónomas y el importe recibido. La ejecución del Fondo se repartió entre todos los territorios de acuerdo con el nivel de población de cada uno de ellos, cumpliendo con el criterio establecido en el Real Decreto-Ley.

Por tramos de población, las entidades con población superior a 50.000 habitantes no representaban más del 2% del número de entidades, sin embargo contaban con más del 50% de la población total, repartiéndose entre las 136 entidades más de la mitad de la cuantía del Fondo. En el siguiente cuadro se expone el importe y los porcentajes de reparto del Fondo por tramos de población, que fue recibido por un total de 8.090 entidades:

Población (habitantes)	Nº Entidades	Población	%	Importe recibido (euros)	%
Mayor de 50.000	136	23.372.416	51,82	4.002.483.349,25	51,08
Entre 5.001 y 50.000	1.125	15.681.665	34,76	2.727.419.316,73	34,80
Entre 1.001 y 5.000	1.962	4.532.709	10,05	796.551.143,13	10,17
Entre 1 y 1.000	4.861	1.520.922	3,37	267.904.471,36	3,42
Mancomunidades	6	-	0,00	41.804.133,36	0,53
<b>Total</b>	<b>8.090</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>7.836.162.413,83</b>	<b>100</b>

#### 1.4.1. Proyectos presentados y aprobados

El procedimiento para la obtención de recursos del FEIL por las entidades locales comenzaba con la presentación de una solicitud de financiación individual para cada proyecto, por vía electrónica a través de una aplicación informática en la página Web del Ministerio. A esta solicitud debían adjuntar la documentación establecida en el Real Decreto-Ley que creó el Fondo<sup>7</sup>. A partir de dicha solicitud, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, tras verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos, lo comunicaban a la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, que autorizaba la financiación de los proyectos y ordenaba su publicación en la página Web del Ministerio.

El Ministerio recibió un total de 32.970 solicitudes de proyectos para su financiación por el FEIL (8.094 municipios, 2 Ciudades Autónomas y 7 mancomunidades de municipios), de los que fueron aprobados un total de 30.698 proyectos, el 93% de los presentados. De estos últimos, según la información facilitada por el Ministerio, 30.620 estaban liquidados a la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización, es decir habían recibido la totalidad de la financiación y se había justificado la aplicación de los fondos por las entidades locales y 78 proyectos<sup>8</sup> estaban pendientes de liquidación. Además, un total de 2.073 solicitudes para la ejecución de proyectos no fueron autorizadas y 199 proyectos autorizados fueron cancelados.

Las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de proyectos aprobados y liquidados fueron las Comunidades del Principado de Asturias, Galicia y la Comunidad de Madrid, con un 97% del total de proyectos presentados, mientras que la Comunitat Valenciana fue la única que tuvo un porcentaje inferior al 90%. El cuadro siguiente recoge, por Comunidades y Ciudades Autónomas, el número de entidades que realizaron solicitudes, la distribución de los proyectos entre las mismas y su situación a la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización.

<sup>7</sup> La solicitud debía remitirse junto a una memoria explicativa del proyecto de inversión y el Acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en el que se aprobase el proyecto.

<sup>8</sup> El Ministerio informa que a junio de 2012 figuran 9 proyectos pendientes de reintegrar.



Comunidad y Ciudad Autónoma	Nº entidades	Proyectos autorizados						Proyectos no autorizados		Total proyectos
		Proyectos aprobados				Proyectos cancelados				
		Proyectos liquidados	%	Proyectos en tramitación	%	Nº	%	Nº	%	
Andalucía	768	5.636	91,23	23	0,37	80	1,29	439	7,11	6.178
Aragón	731	1.411	95,21	2	0,13	2	0,13	67	4,52	1.482
Canarias	88	997	91,39	14	1,28	10	0,92	70	6,42	1.091
Cantabria	102	504	90,00	1	0,18	1	0,18	54	9,64	560
Castilla y León	2.247	3.960	94,04	9	0,21	12	0,28	230	5,46	4.211
Castilla-La Mancha	918	2.621	91,39	8	0,28	24	0,84	215	7,50	2.868
Cataluña	945	3.923	92,35	8	0,19	12	0,28	305	7,18	4.248
Ceuta	1	34	100	-	0,00	-	-	-	-	34
Com.Madrid	179	1.235	97,40	5	0,39	6	0,47	22	1,74	1.268
Com.Valenciana	542	2.534	88,76	3	0,10	8	0,28	310	10,86	2.855
Extremadura	383	1.506	93,02	-	0,00	8	0,49	105	6,49	1.619
Galicia	315	2.550	96,81	2	0,08	11	0,42	71	2,70	2.634
Illes Balears	67	636	95,93	-	0,00	1	0,15	26	3,92	663
La Rioja	174	282	92,76	1	0,33	1	0,33	20	6,58	304
Melilla	1	21	95,45	-	0,00	-	-	1	4,55	22
Navarra	269	601	95,25	-	0,00	4	0,63	26	4,12	631
País Vasco	251	882	92,07	1	0,10	12	1,25	63	6,58	958
Ppdo. de Asturias	77	616	97,31	-	0,00	3	0,47	14	2,21	633
Región Murcia	45	671	94,37	1	0,14	4	0,56	35	4,92	711
Total	8.103	30.620	92,87	78	0,24	199	0,60	2.073	6,29	32.970

Respecto a los proyectos en tramitación, el porcentaje de los mismos fue muy similar en todas las Comunidades Autónomas, siendo en todo caso, muy reducido. Por su parte, el porcentaje de proyectos no autorizados, los que finalmente no se llegaron a financiar por el Ministerio, fue muy similar en todas las Comunidades Autónomas, próximo al 7%, destacando no obstante, la Comunitat Valenciana con un porcentaje de proyectos no autorizados cercano al 11%.

El Real Decreto-Ley 9/2008 estableció como límite para los contratos de obra celebrados, un valor estimado, calculado según las reglas del artículo 76 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, inferior a cinco millones de euros, no pudiendo en ningún caso fraccionarse su objeto con el fin de no superar esta cantidad y no estableciendo ninguna limitación en cuanto a su importe mínimo.

El 72% de los proyectos aprobados por el Ministerio, tuvieron un importe de adjudicación inferior a 200.000 euros, y fueron mayoritarios aquellos cuyo importe estuvo comprendido entre los 50.000 y los 200.000 euros, mientras los comprendidos entre uno y cinco millones de euros supusieron únicamente el 5% del total. No obstante, según la cuantía total, el 39% del importe del FEIL fueron proyectos comprendidos entre 200.001 y 1.000.000 de euros y el 38% proyectos entre uno y cinco millones de euros.

El procedimiento mayoritariamente seleccionado para la adjudicación de los contratos, 41% de los proyectos aprobados, fue el procedimiento negociado sin publicidad, que permite a las entidades la comunicación directa con los posibles adjudicatarios y restringe la publicidad a realizar del mismo.

El tamaño de las entidades fue un factor relevante en la selección del procedimiento de adjudicación de los contratos por las entidades. Así, las de población inferior a 1.000 habitantes ejecutaron principalmente los proyectos mediante la celebración de contratos menores, mientras que las entidades entre 1.001 y 50.000 habitantes emplearon preferentemente el procedimiento negociado sin publicidad. Por su parte, las entidades de población superior a 50.000 habitantes emplearon mayoritariamente el procedimiento abierto junto con el procedimiento negociado sin publicidad. En el cuadro siguiente se expone la distribución de los procedimientos de adjudicación por tramos de población.

Población (habitantes)	Nº Proy. Adjud.	Abierto		Restringido		Negociado con publicidad		Negociado sin publicidad		Contrato menor		Ejecución directa	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Mayor de 100.000	4.267	1.976	46,31	5	0,12	638	14,95	1.217	28,52	431	10,10	-	-
Entre 50.001-100.000	2.011	711	36,02	-	-	327	16,57	735	37,23	238	12,06	-	-
Entre 5.001 y 50.000	10.914	1.955	17,90	8	0,07	1.392	12,74	5.275	48,29	2.284	20,91	-	-
Entre 1.001 y 5.000	6.947	445	6,40	4	0,06	497	7,15	3.500	50,37	2.501	36,00	-	-
Entre 1 y 1.000	6.484	156	2,40	9	0,14	41	0,63	1.817	27,91	4.335	66,59	126	1,94
Mancomunidades	75	20	26,67	-	-	9	12,00	26	34,67	20	26,67	-	-
<b>Total</b>	<b>30.698</b>	<b>5.263</b>	<b>17,14</b>	<b>26</b>	<b>0,08</b>	<b>2.904</b>	<b>9,46</b>	<b>12.570</b>	<b>40,95</b>	<b>9.809</b>	<b>31,95</b>	<b>126</b>	<b>0,09</b>

Por último, 7 mancomunidades solicitaron fondos para la ejecución de 93 proyectos, de los que se ejecutaron 75. La mayoría, 40 proyectos, de una sola mancomunidad: Campo de Gibraltar, y 18 de la mancomunidad del Área Metropolitana de Barcelona. Estos contratos fueron adjudicados en su mayoría mediante el procedimiento negociado sin publicidad.

Los fondos procedentes del FEIL financiaron, con carácter general, el 100% del importe justificado de las obras ejecutadas. El número total de entidades que recibieron esta financiación ascendió a 8.090 de las que 7.498 recibieron el 100% del importe justificado por las inversiones autorizadas por el Ministerio. Las entidades que recibieron menos importe del justificado en sus inversiones ascendieron a 572.

Por otra parte, 20 entidades recibieron más financiación que el importe que justificaron por las inversiones, de las cuales 16, de acuerdo con la situación de la información remitida por el Ministerio, se encontraban pendientes de la resolución de diferentes trámites con el Ministerio, otras cuatro entidades, recibieron importe superior a lo justificado, sin que se tenga información sobre la existencia de trámites pendientes con el Ministerio. Estas últimas entidades eran las siguientes:

Provincia	Entidad	Importe justificado (euros)	Importe recibido (euros)	% recibido sobre justificado	Exceso recibido sobre justificado (euros)
<i>Andalucía</i>					
Sevilla	Gilena	654.073,65	664.342,82	101,57	10.270,17
<i>Castilla y León</i>					
Segovia	Palazuelos de Eresma	614.477,40	615.637,48	100,19	1.160,08
Valladolid	Valladolid	55.262.923,18	55.267.086,67	100,01	4.163,49
<i>Extremadura</i>					
Cáceres	Cáceres	15.956.117,37	15.962.915,84	100,04	6.798,47

En el siguiente cuadro se detalla la distribución de los fondos solicitados, adjudicados y justificados por Comunidades Autónomas, junto con el porcentaje de financiación de cada uno de los importes. El porcentaje financiado es el que corresponde al importe recibido sobre lo justificado:

Comunidad y Ciudad Autónoma	Nº proyectos.	Importes (euros)				Porcentajes		
		Solicitado	Adjudicado	Justificado	Recibido	% Importe recibido sobre solicitado	% Importe recibido sobre adjud.	% Importe recibido sobre justif.
Andalucía	5.659	1.418.866.808,04	1.374.635.129,48	1.403.943.913,57	1.404.110.433,80	98,96%	102,14%	100,01%
Aragón	1.413	228.763.016,68	212.493.414,18	220.585.898,63	219.513.401,27	95,96%	103,30%	99,51%
Canarias	1011	358.183.887,04	341.647.831,77	348.254.144,26	346.554.623,02	96,75%	101,44%	99,51%
Cantabria	505	101.370.866,88	88.351.915,95	102.082.248,62	100.308.199,07	98,95%	113,53%	98,26%
Castilla-La Mancha	2629	349.865.028,96	340.511.155,33	345.187.918,31	344.868.041,50	98,57%	101,28%	99,91%
Castilla-León	3.969	447.421.008,64	427.256.671,10	444.533.451,53	443.057.638,45	99,02%	103,70%	99,67%
Cataluña	3.931	1.275.504.541,93	1.207.276.335,75	1.251.816.760,42	1.246.776.482,10	97,75%	103,27%	99,60%
Ceuta	34	13.421.037,14	13.403.735,91	13.104.818,33	13.104.818,32	97,64%	97,77%	100,00%
Com. Madrid	1240	1.076.299.393,94	979.329.311,00	1.050.240.357,00	1.045.384.762,83	97,13%	106,74%	99,54%
Com. Valenciana	2.537	864.511.809,39	844.346.608,64	856.471.783,55	856.263.109,61	99,05%	101,41%	99,98%
Extremadura	1.506	192.895.922,11	189.673.755,45	193.065.667,42	192.418.166,77	99,75%	101,45%	99,66%
Galicia	2.552	490.338.335,41	474.639.560,01	484.857.822,63	484.832.697,14	98,88%	102,15%	99,99%
Illes Balears	636	182.208.499,09	168.050.400,91	175.286.677,33	175.036.583,57	96,06%	104,16%	99,86%
La Rioja	283	54.644.877,16	47.518.262,00	52.557.578,85	52.010.216,87	95,18%	109,45%	98,96%
Melilla	21	12.289.143,05	11.525.080,26	12.182.644,14	12.182.644,14	99,13%	105,71%	100,00%
Navarra	601	107.155.126,36	97.628.716,55	101.469.196,82	101.013.508,76	94,27%	103,47%	99,55%
País Vasco	883	378.030.597,17	344.134.345,65	377.164.293,38	371.784.933,13	98,35%	108,03%	98,57%
Ppdo. de Asturias	616	190.230.660,30	170.021.111,33	188.455.357,83	186.053.725,83	97,80%	109,43%	98,73%
Región Murcia	672	245.990.854,86	238.854.868,84	241.078.102,06	240.888.427,65	97,93%	100,85%	99,92%
<b>Total</b>	<b>30.698</b>	<b>7.987.991.414,15</b>	<b>7.571.298.210,11</b>	<b>7.862.338.634,68</b>	<b>7.836.162.413,83</b>	<b>98,10%</b>	<b>103,50%</b>	<b>99,67%</b>

El importe recibido sobre lo justificado fue de prácticamente el 100% en todas las Comunidades Autónomas.

El importe recibido en relación con el presupuesto solicitado no superó el 100% en ningún caso, al ser el límite máximo de financiación, y en ninguna Comunidad Autónoma el porcentaje de la financiación sobre lo solicitado se situó por debajo del 94%, lo que significó que las entidades

ejecutaron las inversiones por el importe solicitado sin que prácticamente se produjeran bajas en el gasto ejecutado.

Los importes adjudicados fueron menores que los licitados, sin embargo, estas reducciones del precio de adjudicación respecto del de licitación se vieron compensadas, e incluso superadas, por el gasto ejecutado. Por tanto, la reducción que se produjo en la fase de adjudicación no tuvo ningún efecto en el gasto final de las obras.

### **1.4.2. Clasificación de los proyectos aprobados**

El Real Decreto-Ley 9/2008 establecía que podrían financiarse con cargo al Fondo los contratos de obras definidos en el artículo 6 de la Ley 30/2007. Los contratos debían tener por objeto obras de competencia municipal. En particular se entendían incluidas las siguientes:

1. Las de adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urbanos, así como de promoción industrial.
2. Los equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones.
3. Las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos.
4. Las dirigidas a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, las de gestión de residuos urbanos, así como las orientadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética.
5. Las de supresión de barreras arquitectónicas.
6. Las de conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del patrimonio histórico del municipio.
7. Las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales.
8. Las dirigidas a promover la movilidad sostenible urbana y las encaminadas a mejorar la seguridad vial.
9. Las de prevención de incendios.
10. Las destinadas a la promoción del turismo

El artículo 6 de la Ley 30/2007 definía los contratos de obras como aquéllos que tenían por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de esa Ley o la realización por cualquier medio, de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante.

En el Anexo I de la Ley se incluían como contrato de obras los trabajos de demolición de inmuebles y movimientos de tierras como la limpieza de escombros, la pintura de señales en carreteras y aparcamientos, la pintura interior y exterior de edificios y acristalamiento.

Por último, la consideración de un contrato como contrato de obras también se regulaba en el artículo 106 de la Ley 30/2007, que señalaba que a los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarían las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:

- a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
- b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación.

- c) Obras de conservación y mantenimiento.
- d) Obras de demolición.

El objeto del contrato de obras se encuentra definido de forma muy amplia, incluyendo actividades de reparación, conservación y mantenimiento tales como actividades de limpieza de parcelas y retirada de escombros, cauces de río o barrancos, pintado de la señalización horizontal y marcas viales, reparaciones, pintura de edificios que no constituyen inversiones sino que son gastos desde un punto de vista económico. Por tanto, el FEIL financió contratos de obras tal y como se encuentran definidos en la Ley 30/2007 y no exclusivamente inversiones que incrementaran el volumen o el valor de los activos de la Entidad local.

El Ministerio clasificó los proyectos en doce tipos, en función de la finalidad que se pretendía obtener con su ejecución. El tipo que se ejecutó en mayor número fue la “*rehabilitación y mejora de espacios públicos*”, con 9.716 proyectos, el 32% del total, adjudicándose contratos por más de dos mil seiscientos millones de euros, le siguió los “*equipamientos e infraestructuras de servicios básicos*”, con 8.937 proyectos, el 29% del total, los “*equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos*”, con 5.377 proyectos, el 17% del total y los “*edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios*”, para cuya finalidad fueron ejecutados 2.580 proyectos, el 8% del total. Estos cuatro tipos representaron el 87% del total de proyectos ejecutados y el 86% del importe total adjudicado, 6.529.624.399,36 euros.

El resto tuvieron menor relevancia, especialmente los proyectos destinados a la “*promoción industrial*”, la “*promoción del turismo*” y la “*prevención de incendios*”, finalidades que en menor medida fueron seleccionadas por las entidades para la ejecución de proyectos, y para las que se ejecutaron 191, 162 y 62 proyectos respectivamente. El cuadro siguiente recoge, por tipos de actuaciones, el número de proyectos aprobados, el importe de los contratos adjudicados para su ejecución y el importe de los fondos recibidos del FEIL.

Tipo actuación	Total	%	Importe contratos adjudicados (euros)	%	Importe fondos transferidos (euros)	%
Rehabilitación y mejora de espacios públicos	9.716	31,65	2.667.410.775,55	35,23	2.775.220.276,56	35,41
Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos	8.937	29,11	1.719.628.551,02	22,71	1.767.604.839,55	22,56
Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos	5.377	17,52	1.608.352.650,90	21,24	1.666.462.400,24	21,27
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios	2.580	8,40	534.232.421,89	7,06	548.019.740,56	6,99
Promoción de la movilidad y seguridad vial	1.122	3,66	358.873.814,49	4,74	371.872.115,41	4,75
Conservación del patrimonio histórico y municipal	829	2,70	197.813.010,84	2,61	205.361.621,79	2,62
Supresión de barreras arquitectónicas	663	2,16	160.879.893,33	2,13	167.130.145,00	2,13
Ahorro y eficiencia energética	658	2,14	94.655.813,09	1,25	97.021.950,24	1,24
Protección del medio ambiente	401	1,31	122.570.882,64	1,62	128.364.303,35	1,64
Promoción industrial	191	0,62	72.353.500,64	0,96	73.537.334,97	0,94
Promoción del turismo	162	0,53	22.154.431,94	0,29	22.836.668,89	0,29
Prevención de incendios	62	0,20	12.372.463,78	0,16	12.731.017,27	0,16
<b>Total</b>	<b>30.698</b>	<b>100</b>	<b>7.571.298.210,11</b>	<b>100</b>	<b>7.836.162.413,83</b>	<b>100</b>

Relacionando la finalidad de los proyectos ejecutados con la población de las entidades que los realizaron, las de población superior a los 50.000 habitantes ejecutaron más proyectos destinados a la protección del medio ambiente y a la prevención de incendios y las de entre 1.001 y 5.000 habitantes fueron las que más proyectos ejecutaron para la promoción industrial de su territorio, mientras que las de menos de 1.000 habitantes se centraron principalmente en los proyectos destinados a la conservación del patrimonio histórico y municipal de su territorio y a la construcción de edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios.

## 2. TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES

En cumplimiento del artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de esta fiscalización fue remitido a los actuales presidentes de 1.271 entidades y en su caso a los que habían ocupado el cargo en el período fiscalizado, que se mencionan en el citado Anteproyecto para que alegasen y presentasen los documentos y justificantes que estimasen pertinentes.

Las 1.271 entidades a las que se remitió el Anteproyecto de Informe fueron las 700 seleccionadas en la muestra y otras 571 que a raíz de comprobaciones efectuadas a partir de la base de datos facilitada por el Ministerio han sido mencionadas en el Informe.

Dentro del plazo legal concedido, se recibieron alegaciones de 334 entidades locales que, en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo 44, se incorporan a este Informe, en el que se han realizado las modificaciones que se han considerado procedentes como consecuencia de dichas alegaciones. Además se recibió en este trámite otra documentación, procedente de otras 26 entidades, que también se ha analizado y cuyo resultado se incorpora en el presente Informe.

En el Anexo 22 se relacionan las entidades a las que se ha remitido el Anteproyecto de Informe, las que han remitido alegaciones y las que han aportado otra documentación.

### 3. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Con objeto de cumplir los objetivos de la fiscalización, las actuaciones fiscalizadoras se han planteado mediante la selección de distintas muestras sobre los que se realizaron análisis diferenciados.

En una primera fase, con objeto de valorar los procedimientos de control interno, de selección de los proyectos por las entidades, la planificación de las actuaciones preparatorias, la cumplimentación de los requisitos para la solicitud de fondos, el procedimiento de selección de los contratistas y de adjudicación de los contratos, así como la ejecución de los proyectos, se seleccionó una muestra de 700 entidades locales (697 municipios y 3 mancomunidades), el 8,65% del total de las entidades que obtuvieron fondos, cuya población representaba el 63% del total. Los criterios empleados para la selección de esta muestra fueron el equilibrio interterritorial entre las distintas Comunidades Autónomas y su tamaño, seleccionando principalmente las de mayor población, al resultar beneficiarias de un mayor volumen de fondos.

Estas entidades tuvieron que cumplimentar un cuestionario, en relación con los procedimientos seguidos para la selección de los proyectos, las adaptaciones tecnológicas que tuvieron que llevar a cabo para la solicitud de los fondos, la contratación realizada sobre la totalidad de los fondos percibidos y sobre la ejecución de los contratos formalizados y su justificación al Ministerio.

Además se seleccionaron 1.270 <sup>9</sup>proyectos entre los 11.803 autorizados a las 700 entidades locales seleccionadas en la muestra anterior, el 10,76% de los autorizados a dichas entidades. Los criterios empleados para la selección de estos proyectos fueron principalmente el equilibrio entre los procedimientos elegidos por las entidades para su adjudicación y el importe de adjudicación de los mismos, seleccionándolos en función de los diferentes tramos de adjudicación, con el doble objetivo de equilibrar los proyectos seleccionados en cada tramo y de maximizar a su vez el importe de los fondos analizados. Entre los 1.270 proyectos seleccionados se incluyeron un total de 317 que fueron ejecutados mediante la celebración de contratos menores, siete para los que se presentó solicitud pero que finalmente no fueron ejecutados y uno que no se ejecutó al resolver finalmente el Ayuntamiento el contrato, por incumplimiento de los términos contractuales por el contratista. En el Anexo 2 se relacionan las 700 entidades y los 1.270 proyectos seleccionados.

Para 940 proyectos de la muestra, las entidades debieron cumplimentar un cuestionario específico sobre los criterios de selección, los procedimientos llevados a cabo para su adjudicación, ejecución, finalización y la justificación ante el Ministerio de los fondos invertidos, el cumplimiento del plazo establecido en la Ley 30/2007 para el abono del precio y la posible financiación por el FEIL de los gastos de elaboración del proyecto de obra, que estaban taxativamente excluidos. A los 317 proyectos que fueron ejecutados mediante un contrato menor, se solicitó información que, fundamentalmente, pretendía detectar la posible existencia de fraccionamiento.

---

<sup>9</sup> 5 proyectos fueron incorporados a la muestra en la fase de revisión de expedientes.



De las 700 entidades, 698 dieron cumplimiento al cuestionario sobre la contratación realizada, únicamente dos Ayuntamientos, Bronchales (Teruel) y Murchante (Navarra), que ejecutaron dos y tres proyectos respectivamente, por los que percibieron fondos del FEIL por 89.910 euros y 609.753,15 euros, no dieron respuesta, circunstancia que no ha impedido dar cumplimiento a los objetivos de la fiscalización. Por su parte, la respuesta a los cuestionarios sobre los proyectos seleccionados fue del 100%.

En una segunda fase y con objeto de verificar documentalmente los aspectos fundamentales de la gestión de los fondos del FEIL por las entidades, así como la coherencia de la información aportada mediante los cuestionarios, se seleccionó una muestra de 98 proyectos correspondientes a 75 municipios, para los que se solicitó justificación documental sobre el procedimiento de selección de los proyectos, el procedimiento de contratación utilizado, el contrato formalizado y sus modificaciones, la ejecución del mismo a través de las certificaciones emitidas y su abono al contratista, el personal contratado para su ejecución, así como de la recepción de la obra por la entidad y su entrada en funcionamiento.

Los criterios de selección de esta muestra fueron los importes de adjudicación de los contratos (priorizando los de mayor importe), el equilibrio en el procedimiento elegido por la Entidad para su adjudicación, la existencia de indicios de fraccionamiento del objeto de los mismos, el tamaño de las entidades que los celebraron (71 proyectos fueron ejecutados por entidades con más de 50.000 habitantes y el resto por entidades con más de 5.000), así como el equilibrio interterritorial entre las distintas Comunidades Autónomas. Todas las entidades remitieron la documentación solicitada.

El análisis de la documentación de los expedientes de contratación seleccionados se orientó, en primer lugar, a verificar la coherencia de la documentación recibida con las respuestas a los cuestionarios iniciales y, posteriormente, a la detección de deficiencias e irregularidades en la selección de los proyectos, la adjudicación de los contratos, su ejecución y modificación, el abono de su precio y la contratación de personal para su ejecución.

Tras la revisión de la documentación remitida, se solicitaron documentos complementarios y aclaraciones específicas sobre las cuestiones insuficientemente documentadas, así como sobre las incoherencias, deficiencias e irregularidades detectadas, con objeto de formar opinión sobre las contrataciones desarrolladas por las entidades, la ejecución de los proyectos y su puesta en funcionamiento y explotación de las inversiones. En aspectos puntuales sobre cuestiones relevantes, se requirieron documentos y aclaraciones adicionales que permitieron completar las verificaciones realizadas.

Las actuaciones fiscalizadoras se han realizado mediante la utilización de procedimientos informáticos, de forma que los cuestionarios a cumplimentar por las entidades fueron descargados desde la página Web de Tribunal de Cuentas, previa remisión a cada una de ellas de una contraseña. Para su adecuada cumplimentación debían remitirse, por correo electrónico, los archivos informáticos que la aplicación ejecutable generaba. Este procedimiento fue apoyado con la elaboración de una guía de ayuda para las entidades, explicativa de los distintos pasos a realizar para

su cumplimentación y envío. Fue habilitada una dirección electrónica específica, que fue el medio a través del que se canalizaron los envíos de documentación y la puesta en contacto con las entidades, excepto en los casos en que, por su elevado tamaño, se hizo necesaria la remisión de documentación mediante otros sistemas de almacenamiento masivo (CD, DVD, etc.). Igualmente se facilitaron los datos de contacto telefónico y electrónico de tres miembros del equipo fiscalizador para la resolución permanente de cualquier aclaración o problema derivado de la cumplimentación de las solicitudes.

### **3.1. ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS PREVIAS A LA OBTENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN**

El Real Decreto-Ley 9/2008 por el que se aprobó el FEIL, definió el tipo de obras financiables y fijó el plazo para presentar la documentación correspondiente a los proyectos a financiar con el Fondo: desde el 10 de diciembre de 2008 hasta el 24 de enero de 2009.

Por tanto, en un plazo inferior a dos meses, desde el 2 de diciembre de 2008, fecha de publicación del Real Decreto-Ley que aprobó el FEIL y el 24 de enero de 2009, fecha límite para la presentación de las solicitudes, las entidades debían seleccionar las obras que presentarían al Ministerio para su financiación, elaborar los proyectos y presupuestos de estas obras, y determinar el número de puestos de trabajo que previsiblemente se iban a ocupar durante la ejecución de las obras y aprobar el proyecto por el Pleno o la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en caso de que no estuviera previamente aprobado, puesto que estos datos debían constar en la documentación de la solicitud, según determinó el Anexo de la Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de 9 de diciembre de 2008.

Además, y sobre todo las entidades de menor población, tuvieron que realizar la adaptación tecnológica necesaria para la presentación de las solicitudes y posteriores trámites relacionados con el proyecto una vez aprobado, ya que toda la tramitación se debía realizar de forma telemática. Algunos de los municipios más pequeños, fueron asistidos por las correspondientes Diputaciones Provinciales, Consejos o Cabildos insulares o en su caso por las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Las entidades locales debían presentar una solicitud para cada uno de los proyectos de los que solicitaron financiación, con un importe máximo de 5 millones de euros por proyecto. Estas solicitudes podían realizarse de forma sucesiva en el tiempo durante el plazo establecido para ello.

El Ministerio, una vez presentada la solicitud de un proyecto por una entidad, disponía de un plazo de 20 días para dictar la Resolución de autorización de financiación del mismo, y a partir de esa fecha los Ayuntamientos disponían de un mes más para adjudicar el contrato.

Además, una vez conocida la Resolución aprobatoria de la financiación y previamente a la adjudicación del contrato, los Ayuntamientos debían proceder a la supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que es el documento que define con precisión el objeto del contrato, salvo que se hubiera optado por la financiación de inversiones cuyo proyecto de ejecución ya estuviera redactado y aprobado previamente.

Respecto al tipo de proyecto que podían presentar las entidades, el Real Decreto-Ley 9/2008 determinó que las obras debían ser de nueva planificación y de ejecución inmediata, concretando que por nueva planificación debían entenderse aquéllas cuya ejecución no estuviera prevista en el presupuesto del ejercicio 2009. Este requisito permitió presentar proyectos que ya habían sido elaborados por la entidad con anterioridad a 2009 y no ejecutados, ya que la única condición que debían cumplir para ser considerados como nueva planificación era que no estuvieran previstos en los créditos consignados en el presupuesto de 2009.

La tramitación de los proyectos se realizó exclusivamente mediante la utilización de los recursos de la Administración electrónica. Así las solicitudes de financiación de cada proyecto únicamente podían realizarse por vía electrónica, como estableció el artículo 5 del Real Decreto-Ley, en los modelos normalizados recogidos en la Resolución de 9 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, a través de la página Web del Ministerio.

A través del mismo medio debieron comunicarse los datos relativos a la adjudicación de los contratos, la justificación de los fondos invertidos y las certificaciones de las obras.

### **3.1.1. Adaptación tecnológica**

En España, el marco legal de la Administración electrónica está constituido fundamentalmente por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que establece el concepto de firma electrónica reconocida y la equipara jurídicamente a la firma manuscrita, dotándola así de plena validez legal para las transacciones electrónicas, tanto públicas como privadas, y por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que consagra el concepto de Administración electrónica en el marco jurídico español.

Uno de los fundamentos para el desarrollo de la Administración electrónica ha sido la creación de proyectos y servicios de carácter horizontal que las Administraciones y Organismos pueden utilizar para desarrollar sus servicios electrónicos. Por ello, una de las medidas fundamentales adoptadas ha sido el fomento de la creación de un conjunto de servicios básicos de intercambio de información entre la Administración Local y el resto de Administraciones Públicas, con objeto de agilizar los trámites, así como la eliminación de documentos administrativos en formato papel, mediante la implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos entre los organismos.

Como se ha señalado, los trámites necesarios para la obtención y justificación por las entidades de los fondos del FEIL debían realizarse por vía electrónica, a través de la página Web del Ministerio y con el fin de asegurar la identidad del solicitante, el acceso a la aplicación informática requería estar en posesión del DNI electrónico o de certificado digital reconocido, de persona física o jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Además, las entidades necesitaban equipamiento informático suficiente para dar cumplimiento a los trámites de solicitud, gestión y justificación de las inversiones, así como conexión a Internet.

Con el objeto de valorar el esfuerzo tecnológico que tuvieron que realizar las entidades para tramitar los proyectos FEIL se solicitó información en los cuestionarios sobre la disponibilidad de firmas electrónicas, sobre la necesidad de equipos informáticos y sobre el apoyo que en su caso necesitaron de las Diputaciones provinciales, Comunidades Autónomas y otras entidades.

Respecto a la firma electrónica o certificado digital, la mayoría de las entidades de la muestra, un 57%, disponían de firmas electrónicas o certificados digitales, al menos, desde el año 2007 (401 entidades). Por Comunidades Autónomas, fueron las entidades de las Comunidades de Cataluña y Navarra las que antes dispusieron de los mencionados medios, ya que el 89% y 83% respectivamente de las entidades tenían firmas electrónicas o certificados digitales en dicho año.

En el otro extremo se situaron las entidades de las Comunidades de Canarias y Extremadura, en las que únicamente el 38% de las incluidas en la muestra disponían de estos medios en 2007.

Por tamaño de población, las entidades de menor dimensión (hasta 1.000 habitantes) fueron las que presentaron una proporción inferior de firmas electrónicas en el año 2007 (un 49% de las mismas, mientras que el resto excedieron del 55 %).

Las entidades que no disponían de las firmas electrónicas o los certificados digitales necesarios tuvieron que adquirirlos antes de la finalización del plazo para la solicitud de fondos. Se ha obtenido información acerca del número de firmas y certificados que dichas entidades solicitaron con motivo del FEIL.

El 61% de las entidades (426) manifestaron haber obtenido alguna firma electrónica o certificado digital con motivo del FEIL. Se obtuvieron un total de 625 firmas y certificados, lo que supuso que cada entidad obtuvo una media de 1,47 firma/certificado por este motivo. Un 65% (277 entidades) que obtuvieron firmas y certificados, manifestaron haber obtenido únicamente una firma/certificado y un 27% obtuvieron dos. Dos entidades, Zaragoza y San Fernando (Cádiz), manifestaron haber obtenido seis y cinco firmas/certificados respectivamente con motivo del FEIL.

Respecto al equipamiento informático que tuvieron que adquirir las entidades, únicamente 88 (el 12%) tuvieron que realizar algún tipo de adaptación. El 88% restante (610 entidades) manifestaron contar con los medios tecnológicos necesarios para dar cumplimiento a la solicitud de fondos y justificación de su empleo y no necesitaron ningún tipo de adaptación.

Fueron las entidades de las Comunidades del Principado de Asturias, del País Vasco, La Rioja y la Región de Murcia, las que manifestaron haber realizado mayores adaptaciones. Así, de los datos obtenidos, un 29% de las entidades del Principado de Asturias incluidas en la muestra tuvieron que realizar algún ajuste, por un 23% y 22% respectivamente de las entidades del País Vasco y La Rioja. Este porcentaje bajó al 20% para las entidades de la Región de Murcia.

En el otro extremo se situaron las entidades de las Comunidades de Cantabria y las Illes Balears, en las que únicamente un 5% y 6% de las mismas, manifestaron haber realizado adaptaciones, o de Extremadura, en las que un 8% de las entidades estaban también en esta situación.

Por tramos de población, las entidades de población igual o inferior a 1.000 habitantes, fueron las que tuvieron mayores necesidades de equipamiento informático, un 16% de estas entidades realizaron algún tipo de adaptación tecnológica, siendo las más frecuentes la incorporación de ordenadores, de sistemas de digitalización de documentación, servidores y conexiones a Internet.

La adaptación tecnológica llevada a cabo por las entidades con motivo del FEIL supuso una modernización de los sistemas de las mismas que tuvo como utilidad inicial la realización de los diferentes trámites del Fondo, pero que posteriormente fue usada por las entidades para la mejora en su funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones.

Respecto a las necesidades de apoyo por los servicios de asistencia de las Diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas uniprovinciales para la realización de los trámites del FEIL, se ha solicitado información sobre el lugar desde el que se realizaron las gestiones.

El 98% de las entidades (683) realizaron las solicitudes de fondos desde su propia sede, no recurriendo para ello a otras Entidades públicas o privadas. Únicamente el 1% necesitaron disponer de los medios de sus Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas para la realización de las solicitudes.

Las Diputaciones Provinciales de las provincias de Castilla y León y Extremadura fueron las que más apoyaron a las entidades de sus ámbitos territoriales para la solicitud de los fondos, ya que un 5% y un 4% respectivamente de las entidades incluidas en la muestra de dichas Comunidades Autónomas manifestaron haber realizado las solicitudes usando dichos servicios.

En función del tamaño de las entidades, fueron las de menor dimensión (menores o iguales a 1.000 habitantes) las que necesitaron mayor asistencia para la realización de las solicitudes de fondos. Así, un 5% de las incluidas en la muestra manifestaron haber realizado las solicitudes desde la sede de sus Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas y un 3% desde la sede de la empresa con la que tenían contratada la prestación de servicios de llevanza de la contabilidad.

Las entidades con población superior a los 1.000 habitantes no necesitaron apenas asistencia de sus Diputaciones provinciales o Comunidades Autónomas para la solicitud de los fondos, ya que el 98% de las mismas manifestaron haber realizado las solicitudes de los fondos desde la sede de la propia entidad, Sin embargo, para la realización del resto de trámites relacionados con la gestión y justificación de los fondos fue requerida asistencia por el 14% de las entidades incluidas en la muestra (98 entidades), mientras que el 86% restante tenían la autonomía suficiente para la realización de los distintos trámites y no precisaron tal asistencia.

Además, se ha solicitado información sobre la posible existencia de costes derivados de la prestación de asistencia por la empresa con la que tenía contratado el servicio de contabilidad o por otras entidades distintas a las Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas en la solicitud y gestión de los fondos. Únicamente cinco entidades de la muestra solicitaron los servicios anteriormente descritos y, ninguna de ellas soportó ningún coste por la prestación de esta asistencia.

Por ello, de la información obtenida se deduce que, en términos generales, las entidades, tras la obtención de las firmas electrónicas, certificados digitales y equipamiento informático, en los casos en que esto fue necesario, contaban con los medios suficientes para la realización de los trámites del FEIL sin depender de otras entidades para ello.

### **3.1.2. La selección de los proyectos por las entidades locales**

Las entidades debieron elaborar proyectos que cumplieran con los requisitos definidos en el Real Decreto-Ley 9/2008 y que además fueran inversiones útiles para el municipio. Entre las distintas alternativas, debían seleccionar las que cumplieran las finalidades previstas en el mismo.

Se ha analizado el procedimiento llevado a cabo por las entidades para la selección de proyectos y para la preparación de la documentación en el plazo máximo de los 54 días establecidos por la normativa para su presentación al Ministerio.

Asimismo, se han examinado los procedimientos utilizados por los departamentos y Unidades administrativas que participaron en el proceso, así como los criterios establecidos para la selección de propuestas de proyectos financiables, todo ello en el ámbito de la propia entidad y con carácter previo a la presentación de las solicitudes al Ministerio.

Se ha comprobado si se establecieron criterios para la selección de proyectos y entre los posibles criterios, se han considerado fundamentalmente la valoración de la necesidad pública que se pretendía satisfacer con el objeto del contrato, y si las entidades, en la selección de proyectos financiables, consideraron la incidencia que el proyecto en cuestión podría tener en el fomento del empleo. La consideración de este segundo criterio tiene su fundamento en que el propio Real Decreto-Ley 9/2008, estableció la obligación de incluir en los contratos cláusulas sociales de fomento del empleo, en el marco de la utilización de la contratación pública como instrumento de política social.

#### *3.1.2.1. Inicio de actuaciones para la selección de proyectos*

Según el Anexo de la Resolución de 9 de diciembre de 2008, en cada una de las solicitudes se debía incluir, entre otros extremos, el presupuesto de la obra proyectada, las fechas previstas de inicio y fin de su ejecución, la previsión de las personas a emplear y el contenido de la obra proyectada.

La solicitud de la financiación requería la elaboración de un procedimiento más o menos complejo según el tamaño de la entidad, en el que se establecieron los trámites para que las diferentes unidades administrativas elaboraran sus propuestas de inversión, los criterios para la elaboración de estas propuestas y la selección de los proyectos que serían finalmente presentados a la financiación del FEIL.

Se solicitó información a las entidades locales sobre el inicio de las actuaciones para la selección de los proyectos a presentar al Ministerio y, en concreto, si estas actuaciones habían tenido lugar antes de la fecha de publicación del Real Decreto-Ley 9/2008.

El 83% de las entidades manifestaron no haber realizado actuaciones preparatorias con anterioridad a la aprobación del FEIL, mientras que, el 17% restante realizaron alguna actuación con anterioridad. Las actuaciones previas a las que se referían estas entidades correspondía a proyectos de obras que ya estaban redactados con anterioridad a la creación del FEIL y su ejecución había sido contemplada por la Entidad local, en ejercicios anteriores a 2009.

Se ha calculado el plazo medio que las entidades locales emplearon en la elaboración y presentación de propuestas, tomando como referencia la fecha de inicio de las actuaciones preparatorias y la fecha límite de presentación de proyectos al Ministerio. Las comprobaciones se han realizado sobre 364 entidades, resultando un plazo medio de 23 días en la elaboración y preparación de las propuestas que presentaron al Ministerio, variando entre los 31 días empleados por las entidades de más de 50.000 habitantes hasta los 18 días las de entre 1.001 y 5.000.

Por Comunidades Autónomas, las entidades de Galicia y Castilla-La Mancha fueron las que menor tiempo emplearon en la elaboración y selección de proyectos, una media de 14 días, y, en sentido contrario, las entidades de las Illes Balears fueron las que emplearon mayor plazo medio, 32 días.

Además, se ha analizado la celeridad con la que las entidades iniciaron las actuaciones respecto de la fecha de publicación del FEIL, y resultó que el 46% de las entidades inició los trámites cuando ya habían transcurrido 30 días desde la publicación del Real Decreto-Ley 9/2008 y por tanto con tan sólo 24 días de plazo para la presentación de las solicitudes.

No obstante, las entidades de mayor población iniciaron antes la tramitación, el 51% de las entidades de más de 50.000 habitantes iniciaron el procedimiento en los 15 primeros días desde la publicación del FEIL.

En consecuencia, en general se produjo demora en el inicio de las actuaciones, a pesar de que los plazos establecidos en el Real Decreto-Ley 9/2008 ya eran muy reducidos, la mayor parte de las entidades no realizaron actividades para la elaboración y selección de los proyectos hasta un mes después de su publicación. Esta demora influyó negativamente en la planificación de la selección de proyectos para garantizar la optimización de los requisitos de creación de empleo y necesidad pública de la inversión.

#### *3.1.2.2. Procedimientos para la elaboración y selección de proyectos*

Se ha comprobado si las entidades establecieron procedimientos para la selección de los proyectos, se han analizado las unidades intervinientes, el establecimiento de plazos por las propias entidades y la determinación de criterios para la elaboración de propuestas y la selección entre varias alternativas, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

### Diseño de procedimientos para la selección de los proyectos

El 82% de las entidades, manifestaron haber utilizado un procedimiento concreto para seleccionar los proyectos. De éstas, el 53% diseñó un procedimiento específico para el FEIL.

Por tramos de población, fueron las entidades de población superior a 50.000 habitantes las que diseñaron en su mayoría, el 58%, un procedimiento específico para el FEIL.

De las 13 entidades de la muestra con población superior a 300.000 habitantes, únicamente Barcelona, Valencia y Murcia manifestaron utilizar el procedimiento general de la entidad.

La mayoría de estos procedimientos no se establecieron por escrito, incluso en aquellas entidades que utilizaron el procedimiento general de la entidad, lo que constituye una debilidad de control interno para la adecuada selección de proyectos de inversión que garanticen la satisfacción de necesidades públicas existentes en el municipio.

### Unidades intervinientes

En relación con las unidades administrativas que elaboraron las propuestas de proyectos de inversión para su financiación por el FEIL, se solicitó información sobre los ámbitos en los que se integraban dichas unidades. En concreto estos ámbitos fueron los siguientes: Medio Ambiente, Urbanismo, Contratación, Economía y Hacienda, Educación y Cultura, Servicios Sociales y Secretaría General.

En la mayoría de las entidades, el 53%, participó más de una unidad administrativa en la elaboración de alternativas. La unidad administrativa que más intervino en la elaboración de alternativas fue la de Urbanismo, en el 69% de los casos, seguida de Medio Ambiente y Educación y Cultura.

Respecto a si la selección de proyectos se realizó o no entre diferentes alternativas y, en caso de realizarse, si se llevó a cabo por el equipo de gobierno o por una comisión o grupo de trabajo, resultó que en el 51% de las entidades (el 67% si se consideran las de más de 50.000 habitantes) se realizó una selección por el equipo de gobierno y en el 9% los proyectos fueron seleccionados por una comisión o grupo de trabajo. Por su parte, en el 40% de las entidades no fue necesaria la selección de proyectos.

Por otra parte, cuanto menor era la población de la entidad más se incrementó la proporción de las que no elaboraron alternativas de proyectos y, por tanto, no realizaron selección alguna.

Con la finalidad de comprobar los procedimientos que las entidades locales aplicaron para el control interno de los proyectos financiados por el FEIL, se solicitó información sobre las unidades administrativas que realizaron estas funciones y los resultados fueron que con carácter general, las entidades habían establecido unidades o comisiones de seguimiento: en las entidades de mayor población se crearon específicamente para el seguimiento de proyectos FEIL y en las entidades de menor población este seguimiento se realizó por unidades o grupos ya existentes en la organización del Ayuntamiento.

Respecto a las funciones de seguimiento y control encomendadas, en el 52% de los casos se referían al cumplimiento de plazos y trámites en el procedimiento, en el 34% al seguimiento de los



compromisos de la creación de empleo, de forma que en el 66% de las entidades no se realizaron funciones de seguimiento de la creación de empleo, a pesar de ser este uno de los objetivos fundamentales del FEIL.

#### Plazos para la elaboración de alternativas en las entidades locales

Se ha analizado si las entidades elaboraron un cronograma que distribuyera los 54 días disponibles para la selección de proyectos y por lo tanto establecieron un plazo concreto para que los diferentes departamentos o unidades de la Entidad local elaboraran alternativas de proyectos que pudieran seleccionarse para su presentación al Ministerio, de forma que posteriormente se debatieran los proyectos cuya ejecución inmediata interesara en mayor medida al municipio.

Únicamente el 24% de las entidades, 162, manifestaron haber establecido un plazo para la elaboración de alternativas de proyectos. El plazo medio establecido fue de 21,78 días, sin que se hayan apreciado desviaciones relevantes respecto de la media.

Los municipios que en mayor medida establecieron plazo para la presentación de propuestas fueron los pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Canarias y Región de Murcia, así lo señalaron en un 42% y un 40% respectivamente. En sentido contrario, únicamente el 9% de los municipios del País Vasco y el 10% de los de Galicia manifestaron haber concretado un plazo límite para este trámite. A su vez, por tramos de población, las entidades de población superior a 50.000 habitantes, fueron las que en mayor porcentaje establecieron estos plazos, en concreto en un 52%.

#### Establecimiento de criterios para la elaboración de propuestas

Se ha analizado si las entidades establecieron criterios para que los distintos departamentos o unidades de las mismas elaboraran propuestas que pudieran ser financiadas por el FEIL.

El resultado obtenido es que únicamente 209 entidades, el 30%, manifestaron haber establecido criterios para la elaboración de estas propuestas. No obstante, la proporción es superior en función de la población así, el 35% de las entidades entre 5.001 y 50.000 habitantes y el 57% de las entidades mayores de 50.000 habitantes sí establecieron estos criterios. Además las 13 entidades con población superior a 300.000 habitantes, fijaron criterios, excepto los Ayuntamientos de Córdoba y Alicante.

No obstante, pese a manifestar que establecieron los criterios para la elaboración de las propuestas, con carácter general, estos no se documentaron y el sistema más generalizado fue la comunicación verbal, así lo han señalado 172 entidades (el 82% de las que establecieron criterios), el resto, manifestaron que comunicaron los criterios sobre los que se debían basar las respuestas fundamentalmente a través de correos electrónicos.

#### Selección de proyectos entre varias alternativas

Una vez elaboradas las propuestas, procedía la toma de decisión en la entidad sobre qué proyectos se presentarían al Ministerio, contando con la limitación presupuestaria recogida en la normativa del FEIL.

De las 700 entidades, el 70% (492 entidades) señalaron que no se valoraron más proyectos de los que finalmente se presentaron al Ministerio, mientras que un 26% realizaron un proceso de selección interna para decidir qué proyectos se presentarían para su financiación y el 4% restante no aportó dicha información. En todos los tramos de población la mayor parte de las entidades no elaboraron alternativas para la selección de proyectos.

Las entidades que no elaboraron alternativas para la selección de proyectos con población superior a 100.000 habitantes fueron 29, de las que Valladolid, Córdoba y Vigo eran las de mayor población.

El establecimiento de un procedimiento para elaboración de distintas alternativas de inversión y la selección de las más adecuadas para ser financiadas por el FEIL, ofrecía mayor garantía para que los proyectos seleccionados fueran los que generaran más empleo y que respondieran en mayor medida a las necesidades de inversión municipales.

El hecho de que el 70% de las entidades y, en especial, que el 50% de las entidades mayores de 50.000 habitantes no hubieran elaborado alternativas, pone de manifiesto que los proyectos que se presentaron fueron seleccionados sin una adecuada planificación.

### *3.1.2.3. Criterios para la selección de proyectos*

Se han analizado los criterios que los municipios tuvieron en cuenta para decidir qué proyectos se iban a presentar al Ministerio y en concreto si el fomento del empleo se consideró en la selección de proyectos y el orden de prelación de las necesidades del municipio.

En el apartado anterior se ha expuesto que solamente 209 entidades de la muestra habían señalado que establecieron criterios para que los diferentes departamentos o unidades de la Entidad local elaboraran propuestas de proyectos que pudieran ser financiables por el FEIL. A estas entidades se les han planteado cuestiones sobre los criterios concretos que establecieron como pautas para la elaboración de propuestas.

Se ha dado especial relevancia a la consideración dada por las entidades a la valoración de la necesidad pública y el análisis del impacto sobre el empleo en la selección de proyectos. Para ello, además de incluirlos en el cuestionario como posibles criterios que pudieran haber establecido las entidades en la selección de proyectos, se solicitó información específica sobre si tras la publicación del FEIL se adoptó algún acuerdo o se elaboró algún documento que recogiera de forma ordenada las necesidades municipales de inversión.

Después de que los proyectos concretos hubieran sido seleccionados por el departamento o unidad correspondiente, se pidió información sobre si la propuesta iba acompañada de una valoración específica de la necesidad pública que se previera satisfacer, así como del impacto del proyecto en cuestión en la creación de empleo, de forma que estas valoraciones se tuvieran en cuenta al tomar la decisión sobre la presentación del proyecto concreto al Ministerio para su financiación.

Respecto a la elaboración de un documento previo de clasificación de las necesidades municipales el resultado fue que las entidades, tras la publicación del FEIL, en su mayoría no elaboraron ningún

documento dónde se recogieran las necesidades municipales que permitiera graduar su prioridad y ordenarlas en función de ella.

### Valoración de la necesidad pública como criterio de selección

Únicamente el 26% de las entidades (179 entidades) manifestaron haber utilizado la prelación de las necesidades públicas del municipio como criterio para seleccionar los proyectos a presentar al Ministerio.

El 53% de las entidades con población superior a 50.000 habitantes señalaron que realizaron una prelación de las necesidades públicas del municipio para seleccionar los proyectos. Este porcentaje fue disminuyendo conforme disminuía la población de las entidades. El 29% entre las entidades con población entre 5.001 y 50.000, y el 8% entre las entidades con población igual o inferior a 5.000 habitantes.

Por otra parte, solamente 440 entidades de las 700 de la muestra, informaron cada propuesta de proyecto y se acompañó de una justificación de la necesidad pública que se pretendía satisfacer con su ejecución. De ellas, 174, además realizaron un proceso interno de selección y 124 habían establecido previamente criterios para la elaboración de propuestas.

Por ámbito territorial, los municipios situados en la Región de Murcia fueron los que en mayor medida manifestaron haber justificado la necesidad pública en las alternativas propuestas para su análisis interno, en concreto el 93% de las entidades de la muestra; fueron también elevados los porcentajes de los municipios situados en las Comunidades Autónomas de La Rioja, Extremadura, Principado de Asturias, Canarias, Cataluña y Comunidad de Madrid, superando en todos los casos el 70%.

Por tramos de población, el 82% de las entidades mayores de 50.000 habitantes justificaron la necesidad pública en las alternativas propuestas, frente al 44% de las entidades entre 1.001 y 5.000 habitantes.

Es decir, que si bien en la mayoría de entidades se acompañaba la propuesta de proyecto del detalle de la necesidad pública que se pretendía satisfacer, solamente un número reducido utilizó el orden de prelación de las necesidades del municipio para presentar al Ministerio unos proyectos y no otros y llevó a cabo un proceso interno de selección de proyectos en base a criterios preestablecidos y la propuesta se acompañó de una justificación de la necesidad pública a satisfacer.

No obstante, además de la relevancia de tener en cuenta la graduación de las necesidades públicas para decidir qué proyectos se debían llevar a cabo, el 37% de las entidades consultadas no incluyeron en la propuesta del proyecto la motivación de la necesidad de la inversión, lo que supone una debilidad del proceso de selección, en tanto en cuanto, el momento en el que se propone la realización de un proyecto es el más oportuno para justificar su necesidad y la unidad proponente es quien mejor conoce las razones de la propuesta.

En función de la finalidad de los proyectos, los que tuvieron por objeto la "Urbanización de obra nueva", fueron los que en más casos (85%) se justificó la necesidad pública.

Por tramos de adjudicación de los contratos celebrados, se justificó la necesidad pública en porcentajes muy elevados: el 88% en el tramo entre 1 millón y 5 millones de euros, y el 79% entre 50.001 y 200.000 euros. En los proyectos que se adjudicaron por menos de 50.000 euros, los porcentajes descendieron hasta el 53%.

#### *Incidencia del empleo que se podría generar con el proyecto*

La Resolución de 9 de diciembre de 2008, por la que se aprobó el modelo para la presentación de solicitudes para la financiación de proyectos por el FEIL, estableció la obligatoriedad de indicar en la solicitud de la financiación del proyecto, el número de personas que se preveía que serían ocupadas durante la ejecución del mismo. Se ha analizado la valoración por las entidades del impacto sobre el empleo en la selección de los proyectos. El 50% de las entidades de la muestra señalaron que habían acompañado la propuesta de proyectos con una valoración de su incidencia en el empleo, sin embargo el 42% de ellas, al solicitarles información sobre proyectos concretos, se comprobó que lo que habían incluido era simplemente el dato estimativo, del número de personas que se ocuparían durante la ejecución del proyecto.

Únicamente 98 entidades, el 14%, llevaron a cabo un proceso interno de selección de proyectos con criterios preestablecidos y las propuestas se acompañaron de una valoración de su impacto sobre el empleo. De estas entidades, 88 tenían población superior a 5.000 habitantes.

De las entidades con población superior a 300.000 habitantes no realizaron estas valoraciones los Ayuntamientos de Alicante, Barcelona, Córdoba y Valladolid.

Además, con objeto de analizar la documentación justificativa de la selección de proyectos, a una muestra de 63 entidades se le solicitaron los informes valorativos, actas o acuerdos que dieron lugar a la selección del proyecto, entre las diferentes alternativas, para su presentación al Ministerio.

Del análisis de la documentación remitida se ha deducido que únicamente Zaragoza realizó una discusión previa a la selección de proyectos relativa al empleo que podría generarse. Y ninguna entidad elaboró informe alguno relativo a la consideración del empleo como criterio para la selección de proyectos.

En consecuencia, los municipios no utilizaron el criterio del empleo como pauta para seleccionar proyectos, sino que una vez que se había decidido qué proyectos se presentarían al Ministerio se incluyó, tal y como era obligatorio en aplicación de la normativa del FEIL, el número de trabajadores que se preveía ocupar en la ejecución de las obras.

Así, a pesar de que la creación de empleo fue un objetivo fundamental de la creación del FEIL, este no fue asumido por los Ayuntamientos como prioridad en la selección de proyectos, de hecho, como se pondrá de manifiesto en la exposición de los resultados relativos a la adjudicación de los contratos, algunas de las entidades adjudicaron contratos a empresas que no necesitaban realizar ningún contrato nuevo de personal para la ejecución del proyecto.

#### *3.1.2.4. Análisis del requisito de la nueva planificación de los proyectos*

El artículo 3 del Real Decreto-Ley 9/2008 estableció que las obras que fueran a ser financiadas por el FEIL debían ser de nueva planificación, entendiendo como tal que su ejecución no debía estar prevista en el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2009. Para garantizar el cumplimiento de este requisito se exigió que a la solicitud de la financiación se adjuntara certificación al respecto.

Según dispone el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), la aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Si bien, este mismo artículo, continua señalando que si al iniciarse el ejercicio económico no se hubiese publicado y entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior.

La prórroga de los presupuestos de ejercicios anteriores constituye una práctica habitual en la tramitación presupuestaria de las entidades locales, siendo muy elevada la proporción de las que aprueban los presupuestos una vez comenzado el ejercicio e incumplen sistemáticamente la obligación de aprobarlos en plazo. En los ejercicios 2007, 2008 y 2009, el 88%, 89% y 90% de las entidades de las que se dispuso de datos habían gestionado su actividad con presupuestos prorrogados durante, al menos, parte del ejercicio económico. Esta actuación limita la utilidad del presupuesto como instrumento necesario para la ejecución de una gestión municipal ordenada, transparente y sujeta al ordenamiento jurídico.

En concreto en el ejercicio 2009, únicamente el 10% de los Ayuntamientos aprobaron en plazo el presupuesto, el 27% lo aprobaron durante el primer trimestre del año 2009, el 25% en el segundo trimestre y el 28% a lo largo del segundo semestre. El 10% restante utilizó presupuestos prorrogados durante todo el ejercicio 2009.

Por tramos de población, las entidades de menor población fueron las que más se retrasaron en aprobar sus presupuestos anuales; en las entidades locales con población inferior a 5.000 habitantes este hecho se produjo en el 90% de los casos. Este porcentaje disminuyó a medida que aumenta la población. Así, de las entidades de población superior a 100.000 habitantes el porcentaje superó el 60%, cifra que no modifica la media del 90% al ser únicamente 59 los municipios con más de 100.000 habitantes del total de los 7.860 que se han computado.

La continua utilización de presupuestos prorrogados da lugar a la falta de adaptación de sus recursos a las necesidades reales de las entidades, no optimizando los medios económicos y financieros de los que disponen para hacer frente a la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados.

Consecuentemente y respecto al requisito establecido en la normativa del FEIL, de no haber previsto las obras en el presupuesto de 2009, para así, subvencionar únicamente obras que no contaran con financiación presupuestada, no fue, en la mayoría de los casos, de aplicación real, puesto que en la fecha límite de presentación de las solicitudes de financiación (24 de enero de 2009), la generalidad de los presupuestos estaban sin aprobar.

Así, las entidades locales pudieron elaborar los Anteproyectos de presupuesto de 2009, conociendo la financiación procedente del FEIL, y por tanto, el requisito de que los proyectos fueran de nueva planificación, que la norma pretendía garantizar mediante la no inclusión en los créditos iniciales del presupuesto de 2009, no tuvo el efecto pretendido.

Teniendo en cuenta que las prórrogas generalizadas de los presupuestos de 2008, dejaron sin efecto el requisito de que los proyectos FEIL no figuraran incluidos en el Anteproyecto de presupuesto de 2009, se ha analizado la coherencia entre los fondos FEIL recibidos y los presupuestos iniciales, los créditos definitivos y las modificaciones de crédito de la muestra de 700 entidades.

El presupuesto de la mayor parte de las entidades, 639, registró una cuantía mayor de los créditos definitivos sobre los créditos iniciales. Entre ellas, las modificaciones de crédito del capítulo 6 del presupuesto de 18 entidades coincidieron con el importe del FEIL. En 552 entidades el importe total de las modificaciones de crédito fue superior al importe de los proyectos FEIL, de las cuales en 211 las modificaciones de créditos del ejercicio fueron superiores en más del 50% a los proyectos del FEIL. Por último, en 69 entidades el importe de las modificaciones de crédito fue inferior al importe de los proyectos del FEIL, lo que supuso que se dieran de baja proyectos contemplados inicialmente en el presupuesto, incorporando los del FEIL.

Además, el 26% de las entidades había contemplado la ejecución de todos o de alguno de sus proyectos con anterioridad a la aprobación del FEIL, bien porque la redacción del proyecto estuviera realizada antes de dicha aprobación, porque ya se habían incluido en algún presupuesto anterior o porque formaban parte de un proyecto mayor del que se habían desagregado.

En el análisis de este resultado por tramos de población, el 47% de las entidades de más de 50.000 habitantes había iniciado la tramitación de todos o de alguno de los proyectos cuya financiación se solicitó al FEIL. Este porcentaje se redujo al 24% entre las entidades comprendidas en el tramo situado entre 5.001 y 50.000 habitantes. A mayor población mayor fue el número de proyectos financiados por el FEIL cuya realización estaba prevista en ejercicios anteriores.

En 29 de las entidades seleccionadas, los créditos iniciales del capítulo 6 de sus presupuestos de gastos coincidieron con los créditos definitivos, lo que suponía que los proyectos del FEIL se dotaron con créditos iniciales y no mediante modificaciones de crédito.

Los presupuestos de 14 entidades registraron créditos iniciales superiores a los créditos definitivos. Todas las entidades en esta situación aprobaron el presupuesto en fecha posterior a 1 de enero de 2009, excepto el Ayuntamiento de Barcelona. En estos casos, el FEIL supuso la sustitución de proyectos previstos en los créditos iniciales por los proyectos financiados con cargo al mismo siendo la baja de los proyectos inicialmente previstos mayor que las inversiones financiadas por el FEIL.

El análisis por proyectos puso de manifiesto que 202, el 21% de los seleccionados en la muestra, se habían valorado con anterioridad a noviembre de 2008. El importe de adjudicación de estos proyectos fue de 243.511.567,66 euros, el 3% del total. La mayor parte de ellos correspondían a entidades con población superior a 50.000 habitantes, 106 proyectos, es decir, el 52% del total y el

73% del importe global y 23 de estos proyectos, cuyo importe de adjudicación ascendió a 56.592.259,80 euros (el 23%), correspondían a los siguientes Ayuntamientos de mayor población: Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Alicante.

De los proyectos que se valoraron con anterioridad a noviembre de 2008, la mayoría de ellos, el 85%, no se ejecutaron en su momento por falta de recursos, utilizando la financiación del FEIL para llevarlos a cabo.

Para su presentación como proyectos financiables por el FEIL, las entidades incorporaron modificaciones en 59 de ellos, que representaron el 29% del total de proyectos que se valoraron antes de noviembre de 2008. El resto se presentaron con las mismas condiciones que se habían contemplado inicialmente. En el 75% de los proyectos, las modificaciones que se incorporaron afectaron al presupuesto del proyecto y en el 46% de los casos se vio afectado el plazo de ejecución.

Por otra parte, se detectaron tres proyectos de la muestra que se iniciaron en el ejercicio 2008 y continuaron su ejecución, sin modificación, en 2009 con financiación del FEIL. En estos casos, se utilizaron los fondos del FEIL para financiar proyectos cuya ejecución ya se había iniciado. Estos proyectos fueron los siguientes: 8.977 “*Reparación de la cubierta del polideportivo Pachi Torre*” en Castro Urdiales (Cantabria), para el que se recibieron del FEIL 112.175,57 euros, 2.629 “*Adecuación, equipamientos e infraestructuras en el cruce de las Avenidas Manuel Siurot y Diego Morón*”, para el que se recibieron 1.100.000 euros y el 2.649 “*Reparación, equipamientos e infraestructuras de servicios urbanos en las barriadas de la Orden, Torrejón Santa Marta*”, para el que se recibieron 2.384.331,27 euros, estos dos últimos proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de Huelva.

En términos generales las entidades presentaron proyectos que ya se encontraban previstos, incumpliendo el requisito de nueva planificación.

## **3.2. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN**

### **3.2.1. Selección del contratista y adjudicación de los contratos**

El Real Decreto-Ley de creación del FEIL establecía que la licitación de las obras se debía realizar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 30/2007. Las entidades locales emplearon para la licitación de las obras los procedimientos abierto, restringido o negociado, con o sin publicidad; también se tramitaron obras mediante contratos menores. Además, excepcionalmente, el Ministerio autorizó la ejecución directa de obras a municipios con población inferior a 200 habitantes.

La regulación aplicable al procedimiento de adjudicación de las obras financiadas con cargo al FEIL era la Ley 30/2007 y las disposiciones específicas contenidas en el Real Decreto-Ley 9/2008 y la Resolución del 9 de diciembre de 2008.

El Real Decreto-Ley y la Resolución establecieron que los contratos de obras se tramitarían con carácter de urgencia. Además, la licitación de las obras debía realizarse antes de que hubiera

transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial en la que se autorizaba la financiación de cada proyecto.

Una vez licitada la obra, la adjudicación provisional debía realizarse en el plazo máximo de 20 días naturales contados desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones en el caso de los procedimientos abierto, restringido y negociado con publicidad, y desde que se solicitaron las ofertas para los contratos negociados sin publicidad. La adjudicación definitiva debía tener lugar en el plazo de 5 días hábiles.

Los procedimientos utilizados en la adjudicación de los contratos financiados por el FEIL fueron los que se detallan a continuación, agrupados por número de entidades e importes:

Procedimiento adjudicación	Nº proyectos	%	Nº entidades	Imp.contratos adjudicados (euros)	%
Procedimiento abierto	5.263	17,14	1.263	4.498.305.135,36	59,41
Procedimiento restringido	26	0,08	19	18.609.613,83	0,25
Negociado con publicidad	2.904	9,46	1.015	1.262.368.039,33	16,67
Negociado sin publicidad	12.570	40,95	3.905	1.496.541.183,81	19,77
Contrato menor	9.809	31,95	4.415	295.449.813,78	3,90
Ejecución directa	126	0,41	115	24.424,00	0,00
<b>Total</b>	<b>30.698</b>	<b>100</b>		<b>7.571.298.210,11</b>	<b>100</b>

Los dos procedimientos utilizados en un mayor número de proyectos fueron el negociado sin publicidad (el 41%) y la contratación menor (el 32%). La ejecución directa, debido a su naturaleza, se empleó en pocos proyectos y limitada a entidades con poblaciones inferiores a 200 habitantes.

El procedimiento abierto fue empleado en el 17% de los proyectos, sin embargo le correspondió el 59% del importe total de adjudicación financiada por el FEIL, mientras que los contratos negociados sin publicidad representaron el 20% del importe y los contratos menores, que en número de contratos representaban el 32%, por importe, el nivel de representatividad fue muy reducido, el 4%.

Esta situación es debida a las exigencias establecidas en la Ley 30/2007 para la utilización de los diferentes procedimientos. Los contratos superiores a 1 millón de euros se adjudicaron casi en su totalidad mediante procedimiento abierto y por el contrario los contratos con importes inferiores a 50.000 euros se tramitaron mediante contratos menores de obras en el 86% de los casos.

Los procedimientos de adjudicación por Comunidades Autónomas estuvieron condicionados por la distribución de la población, ya que los fondos se repartieron en función de este parámetro.

Así, en Castilla y León fue dónde se celebraron mayor número de contratos menores, el 60% de los contratos tramitados por las entidades de esta Comunidad, seguida de las entidades de Aragón (el 51%) y las de Castilla-La Mancha (el 49%). Estas tres Comunidades se caracterizan por tener una población muy dispersa, con numerosos municipios de reducido tamaño. Por el contrario, en las



entidades de la Región de Murcia, Canarias, Comunidad de Madrid y País Vasco los contratos menores no representaron más del 15% del total de los contratos financiados por el FEIL.

Además, si se tiene en cuenta el número de contratos tramitados como contratos menores y negociados sin publicidad de forma conjunta, que son los procedimientos dónde la publicidad se encuentra más restringida, en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia, más del 80% de los contratos se tramitaron a través de estos procedimientos. Otras Comunidades con un porcentaje significativo fueron Navarra, Cantabria, Andalucía y La Rioja, en las que más del 70% de sus proyectos aplicaron la contratación menor y el procedimiento negociado sin publicidad.

En el cuadro siguiente se describe los procedimientos de adjudicación empleados por los proyectos del FEIL y los de la muestra seleccionada:

Procedimiento adjudicación	Total proyectos FEIL			Muestra proyectos			
	N <sup>a</sup> proyectos	N <sup>o</sup> entidades	Importe adjudicado	N <sup>a</sup> proyectos	%	Importe adjudicado	%
Procedimiento abierto	5.263	1.263	4.498.305.135,36	372	7,07	667.164.548,91	14,83
Procedimiento restringido	26	19	18.609.613,83	2	7,69	9.074.371,15	48,76
Negociado con publicidad	2.904	1.015	1.262.368.039,33	147	5,06	76.973.377,32	6,10
Negociado sin publicidad	12.570	3.905	1.496.541.183,81	425	3,38	63.657.050,51	4,25
Contrato menor	9.809	4.415	295.449.813,78	317	3,23	12.814.918,64	4,34
Ejecución directa	126	115	24.424,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>30.698</b>		<b>7.571.298.210,11</b>	<b>1.263(*)</b>	<b>4,11</b>	<b>829.684.266,53</b>	<b>10,96</b>

(\*) Excluidos los proyectos cancelados seleccionados.

Se seleccionaron proyectos de todos los procedimientos excepto los de ejecución directa, debido a su poca representatividad en relación con el total de los proyectos y se ha verificado el nivel de utilización de los pliegos tipo elaborados por la Junta Consultiva de Contratación y el cumplimiento de las fases preparatorias de los contratos de obras, (la supervisión del proyecto de obras y el acta de replanteo y el establecimiento de la garantía definitiva por parte del adjudicatario de la obra).

Con la finalidad de facilitar la tramitación de los expedientes, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado elaboró modelos de pliegos de cláusulas administrativas para el procedimiento abierto, negociado con publicidad y negociado sin publicidad. Estos modelos tenían la finalidad de facilitar la preparación de la documentación, la licitación y la contratación de las entidades interesadas.

Su utilización no era obligatoria, pudiendo usarlos las entidades si lo consideraban conveniente. Se utilizaron en el 56% del total de los proyectos, el 50% de los adjudicados por procedimiento abierto, el 57% de los negociados con publicidad y el 60% de los negociados sin publicidad.

Las entidades comprendidas entre 1.001 y 5.000 habitantes fueron las que más utilizaron este instrumento (el 68%) y las de población superior a 50.000 habitantes las que menos, en un 49% de

sus proyectos. En cualquier caso, fue un recurso utilizado en un porcentaje muy elevado de los proyectos, especialmente por las entidades de menor población.

Por otra parte se ha verificado que con carácter general, el 84% de las entidades utilizaron para todos los proyectos adjudicados con el mismo procedimiento los mismos pliegos; en las entidades de población superior a 50.000 habitantes este porcentaje superó el 90%.

### *3.2.1.1. Actuaciones preparatorias de los contratos: supervisión del proyecto y acta de replanteo*

La adjudicación de un contrato de obras requiere la previa redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que debe definir con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponde al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.

De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 30/2007, antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deben solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión es igualmente preceptivo.

Una vez aprobado el proyecto y antes de la aprobación del expediente de contratación, se debe proceder a efectuar su replanteo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 30/2007, lo que supone comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.

Una vez que se ha realizado el replanteo de la obra, el proyecto se incorporará al expediente de contratación.

El cumplimiento de estos requisitos previos implica el establecimiento de las condiciones adecuadas para que el contenido del contrato se ajuste a la realidad existente, evitando que en la ejecución del contrato surjan circunstancias no previstas que den lugar a modificaciones del contrato como consecuencia de una inadecuada preparación.

Por este motivo se ha analizado el cumplimiento de los dos requisitos señalados, la supervisión del proyecto y el replanteo de la obra, en los contratos financiados por el FEIL.

Por lo que se refiere a la **supervisión del proyecto**, la información analizada se refirió a 940 proyectos, de los cuales el 46% (429 proyectos) eran de importe superior a 350.000 euros y de supervisión obligatoria. Dos proyectos con obligación de ser supervisados, los Ayuntamientos de Cenicientos (Comunidad de Madrid) y Villaviciosa de Odón (Comunidad de Madrid), no remitieron información sobre la supervisión del proyecto

De los 429 contratos con obligación de supervisar el proyecto, 74 no lo realizaron. Estos proyectos correspondían a 61 entidades, de las que 25 tenían una población superior a 50.000 habitantes y 43 entre 5.001 y 50.000 habitantes.

En el Anexo 3 se relacionan los proyectos para los que se ha incumplido esta obligación legal. Entre los Ayuntamientos de mayor población con esta irregularidad destacó A Coruña, que incumplió esta obligación en los cuatro proyectos de la muestra.

Fueron supervisados a pesar de no ser obligatorio 202 proyectos de importe inferior a 350.000 euros.

De acuerdo con el tipo de proyecto, los destinados a “*obras de mejoras y remodelaciones*” son los que, con un 30% tenían un porcentaje mayor de incumplimiento en la obligación de supervisar proyectos. No obstante, el porcentaje de incumplimiento de esta obligación fue también significativo entre los proyectos que tenían por objeto la “*construcción para la prestación de servicios*” y de “*urbanización de obra nueva*”, el 23% y 16%, respectivamente:

Tipo proyecto	Proyectos con obligación de supervisar el proyecto	Proyectos sin supervisar	%
Mejoras y remodelaciones	20	6	30,00
Construcción para prestación de servicios	97	22	22,67
Obras de reparación y mantenimiento	48	4	8,33
Urbanización de obra nueva	264	42	15,91
<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>74</b>	<b>17,25</b>

Por importe de adjudicación, la situación es la que se refleja en el siguiente cuadro:

Importe adjudicación (euros)	Proyectos con obligación de supervisar el proyecto	Proyectos sin supervisar	%
Mayor de 5.000.000	13	0	0,00
Entre 1.000.001 y 5.000.000	269	34	12,64
Entre 350.000 y 1.000.000	147	40	27,21
<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>74</b>	<b>17,25</b>

Por otra parte, la supervisión del proyecto debe realizarse con anterioridad al replanteo de la obra, sin embargo, entre los proyectos que realizaron la supervisión del proyecto y tenían esta obligación, el 9% del total correspondiente a 32 proyectos, que se relacionan en el Anexo 3, realizaron el replanteo de la obra al menos una semana antes de la supervisión del proyecto. Entre las entidades con población superior a 300.000 habitantes destacó Sevilla, con un proyecto que representaba el 13%.

Por lo que se refiere al **replanteo de la obra**, el artículo 110 de la Ley 30/2007 establecía la obligación del replanteo de la obra una vez aprobado el proyecto y antes de la aprobación del expediente de contratación.

No consta la existencia de acta de replanteo en 312 de los proyectos de los 940 proyectos de la muestra, el 33%, que se relacionan en el Anexo 3.

De los 628 contratos que sí tenían acta de replanteo de la obra, 560, que representaban el 89% del total, realizaron el replanteo antes de la fecha de aprobación del expediente tal y como establece el artículo 110 de la Ley 30/2007 y en 68, el 11% del total, el replanteo se realizó extemporáneamente, después de la aprobación del expediente de contratación. En 52 de ellos, que se relacionan en el Anexo 3, incluso se inició la licitación sin dicho requisito. En estos casos, no se encontraban debidamente garantizadas las condiciones básicas para la ejecución del contrato en el momento en el que se inició la licitación.

Para que el acta de replanteo sea realmente efectiva, debe realizarse con anterioridad a la aprobación del expediente, de manera que, como parte del expediente, se incorpore la garantía de la existencia de la disponibilidad de los terrenos y de las condiciones que se consideren básicas para la ejecución del contrato.

En el cuadro siguiente se exponen, por tipo de proyecto, el detalle de los contratos que se han aprobado sin acta de replanteo y aquellos en los que el acta de replanteo es posterior a la aprobación del expediente.

Tipo proyecto	Muestra Proyectos	Sin acta de replanteo	%	Acta replanteo posterior aprobación expediente	%
Mejoras y remodelación	74	39	52,70	7	9,45
Construcción para prestación de servicios	149	50	33,56	16	10,74
Obras de reparación y mantenimiento	104	49	47,12	5	4,81
Urbanización de obra nueva	613	174	28,38	40	6,53
<b>Total</b>	<b>940</b>	<b>312</b>	<b>33,19</b>	<b>68</b>	<b>7,23</b>

De acuerdo con este resultado, 174 de los 312 contratos en los que no se aprobó acta de replanteo correspondieron a proyectos de “urbanización de obra nueva”.

En cuanto al incumplimiento respecto al momento en el que se debería haber aprobado el acta de replanteo, el 11% de los proyectos de “construcción para prestación de servicios” aprobaron el acta con posterioridad al expediente. También con porcentaje superior al 9% figuraban los “proyectos de mejoras y remodelación”.

### 3.2.1.2. Procedimiento de adjudicación de los contratos

Se han analizado las fases desde la aprobación del expediente de contratación hasta la adjudicación del contrato, para lo que se han verificado las fechas en las que se realizaron cada una de las mismas.

Consta la fecha de aprobación del expediente en todos los proyectos incluidos en la muestra excepto en cuatro; dos de Vilanova de Arousa (Pontevedra), uno de Villaviciosa de Odón (Comunidad de Madrid) y uno de Sant Martí de Ruicorb (Lleida).

Por lo que se refiere a la publicidad en la licitación de contratos, esta obligación existe para todos excepto los tramitados como negociados sin publicidad. De la muestra seleccionada, se tramitaron con procedimientos diferentes al negociado sin publicidad 515 contratos. En 34 de ellos, que representaban el 7% del total, no constaba que se hubiese realizado la adecuada publicidad. En el Anexo 4, se relacionan los proyectos en los que se produjo esta irregularidad. Las entidades de más de 100.000 habitantes con proyectos en los que se incumplió este requisito fueron: Zaragoza, Granada, Huelva y Marbella (Málaga).

De los contratos en los que constaba la fecha de publicación, en 23, la licitación se produjo sin que se hubiera aprobado el correspondiente expediente de contratación. Estos proyectos se detallan en el Anexo 4, y entre las entidades con población superior a 100.000 habitantes, en las que se produjo, se encontraban en esta situación proyectos de Gijón, Vitoria, Tarragona y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Respecto a las fechas de adjudicación de los contratos, que era un dato que debía aportarse al Ministerio, se ha comprobado que en 19 proyectos no sólo se licitó sin la aprobación del expediente de contratación sino que, además, se adjudicó el contrato antes de aprobar el expediente. Estos 19 proyectos se relacionan en el Anexo 4, y entre las entidades de mayor población con esta irregularidad en sus proyectos se encontraba Alicante.

Para celebrar los contratos uno de los requisitos establecidos por la Ley 30/2007 es la adecuada justificación de la necesidad de la inversión.

La necesidad e idoneidad de la inversión que se va a contratar constituye la motivación del contrato. En el caso de los proyectos financiados con cargo al FEIL, la motivación del contrato debía incorporar un doble requisito, por un lado la justificación de ser una inversión que influyera directamente en la creación de empleo y por otro que se tratara de una inversión necesaria para los intereses municipales.

En la normativa reguladora de la contratación se señala expresamente que los entes, organismos y entidades del sector público no pueden celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines. Añade que la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión y esta justificación forma parte de la documentación del expediente de contratación.

En el cuadro siguiente se refleja el resultado sobre si se encontraba motivada la necesidad de la inversión:

Población (habitantes)	Con motivación de la necesidad de inversión	Sin motivación de la necesidad de inversión	Sin información	Total proyectos
Mayor de 50.000	383	51 (16 entidades)	10	444
Entre 5.001 y 50.000	290	85 (58 entidades)	2	377
Entre 1.001 y 5.000	60	33 (32 entidades)	0	93
Menor o igual a 1.000	13	7 (7 entidades)	0	20
Mancomunidad	6	0	0	6
<b>Total</b>	<b>752</b>	<b>176 (113 entidades)</b>	<b>12</b>	<b>940</b>

Las entidades manifestaron al Tribunal que en el 80% de los proyectos existía documentación justificativa de la necesidad de la inversión en el expediente de contratación y en el 20% restante, correspondiente a 188 proyectos o no existía esta documentación o no se remitió información.

Sin embargo, en el análisis de la documentación correspondiente a los expedientes de los que se solicitó posteriormente la documentación justificativa los resultados obtenidos no fueron coherentes con la información facilitada inicialmente ya que, del total de los expedientes analizados en 14 no remitieron documentación alguna sobre la motivación de la necesidad de la inversión y en 55 el documento que justificaba la necesidad de la inversión no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley 30/2007, que exigía determinar con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretendían cubrir mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y su contenido para satisfacerlas.

Los expedientes en los cuales se encontraba adecuadamente motivada la necesidad de la contratación fueron 29, que representaban el 30% del total.

Por tanto, en el 70% de los expedientes no se acreditó adecuadamente la necesidad pública de la inversión financiada por el FEIL al no motivarse la necesidad de la inversión (55 expedientes) o no constar información sobre el cumplimiento de este requisito (14 expedientes).

Por lo que se refiere al posible **fraccionamiento del objeto de los contratos** la Ley 30/2007 establecía en el artículo 74 que el objeto de los contratos del sector público debe ser determinado, añadiendo que no puede fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que estos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto, debiendo aplicarse en la adjudicación de cada lote las normas procedimentales y de publicidad que correspondan en función del valor acumulado del conjunto.

Asimismo, pueden contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, tal y como esta es definida en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una

sustantividad propia que permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación.

La Junta Consultiva de Contratación se ha pronunciado sobre estos aspectos a través de diferentes informes. En ellos señala que existe fraccionamiento del objeto del contrato siempre que se divida éste con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación correspondiente. También, señala que existirá fraccionamiento del objeto del contrato cuando exista una unidad funcional u operativa entre los diferentes objetos.

La regulación del FEIL se ha referido a este aspecto expresamente en el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 9/2008 que señalaba que los contratos debían tener un valor estimado, calculado según las reglas del artículo 76 de la Ley 30/2007, inferior a 5.000.000 euros, no pudiendo fraccionarse su objeto con el fin de no superar esta cantidad. Esta misma referencia se contiene en la Resolución de 9 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.

Las contrataciones realizadas en el marco del FEIL, sin perjuicio de las particularidades establecidas en su normativa reguladora, tenían que llevarse a cabo aplicando los principios y normas de la Ley 30/2007.

La actividad contractual financiada por el FEIL fue necesario realizarla en un periodo reducido de tiempo, por lo que el riesgo de adjudicar contratos sin cumplir con los requisitos que garantizan la libre concurrencia fue elevado.

El análisis del cumplimiento de estos requisitos se ha realizado mediante la verificación del objeto de los contratos, identificando aquellas entidades que adjudicaron proyectos con el mismo objeto y a un mismo contratista, aunque las obras se realizaran en localizaciones diferentes. Además, se ha analizado la correcta aplicación de los procedimientos de adjudicación utilizados y el grado de concentración de adjudicatarios en un mismo municipio.

En relación con el objeto de los contratos, se han revisado la totalidad de los proyectos relativos a contratos menores de la base de datos del Ministerio. Para el resto de proyectos se aplicaron, entre los de la muestra, los siguientes criterios de selección que ponían de manifiesto la existencia de un riesgo de fraccionamiento:

- Proyectos de una misma entidad con características similares, mismo adjudicatario y cuyo importe conjunto podía superar el límite de 5 millones de euros como valor estimado.
- Proyectos de una misma entidad con características similares y un mismo adjudicatario.
- Proyectos de una misma entidad cuyos importes se encontraran cercanos a los límites cuantitativos establecidos en la Ley 30/2007 para los contratos negociados con y sin publicidad.

Estas circunstancias concurrieron en 248 contratos incluidos en la muestra no tramitados como contratos menores.

De los 248 expedientes identificados con riesgo de fraccionamiento, se ha comprobado que 40 entidades adjudicaron proyectos con el mismo objeto y a un mismo contratista. El número de

proyectos ascendió a 124, que representaban el 50% del total y el 13% sobre el total de los proyectos de la muestra, su importe conjunto ascendió a 54.553.874 euros. En el Anexo 5, se relacionan estos proyectos.

Las entidades con más contratos con riesgo de fraccionamiento fueron: Madrid, Sevilla y Palma con 6 proyectos cada una, que representaron el 50% del total de los seleccionados de estas entidades excepto en Madrid que representó el 38%. El detalle por entidades, junto con el porcentaje que representa el número de contratos con esta incidencia sobre el total de los proyectos, se relaciona en el Anexo 6.

El hecho de adjudicar contratos con el mismo objeto y a un mismo adjudicatario, pone de manifiesto una limitación al principio de concurrencia al aplicarse procedimientos de adjudicación más restrictivos con la publicidad y la concurrencia. Además, en el caso del FEIL permite acceder a la financiación de proyectos que, en su caso, excederían del límite de financiación establecido. En concreto se han observado las siguientes particularidades:

- En once contratos, que representaron el 9% de los contratos relacionados en el Anexo 5, el fraccionamiento del objeto, consistió en dividir el importe de los contratos en importes inferiores a 5 millones de euros y, por tanto, eludir el límite previsto para la financiación establecida del FEIL. En este caso se encuentran cuatro proyectos de Sevilla, tres de Madrid, dos de Leganés (Comunidad de Madrid) y dos de Burgos.
- En cinco contratos, que representaron el 4% de los relacionados en el Anexo 5, la adjudicación de contratos con el mismo objeto a un mismo contratista permitió reducir el importe del contrato por debajo de 1 millón de euros y acudir al procedimiento negociado con publicidad. De no haberse producido el fraccionamiento se debería haber tramitado mediante procedimiento abierto. En este caso se encuentran tres proyectos de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y dos de Alcoy (Alicante).
- El resto de contratos, 108, que representaron el 87% de los relacionados en el Anexo 5, se tramitaron mediante el procedimiento negociado sin publicidad, que en caso de no haberse producido la adjudicación de estos contratos a un mismo contratista, deberían haberse tramitado, al menos, como procedimiento negociado con publicidad, al superar el límite de 200.000 euros establecido en la Ley 30/2007 para tramitar los contratos como negociados sin publicidad.

Desde el punto de vista territorial, en las entidades de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y el País Vasco se ha observado que ninguno de los proyectos analizados tenían riesgo de fraccionamiento. Por el contrario, en las entidades de las Comunidades Autónomas donde el porcentaje fue más elevado han sido Illes Balears y Galicia, en las que este porcentaje ascendió al 24% y 23%, respectivamente, y en Extremadura que ascendió al 26% de los proyectos de la muestra. También fue significativo el porcentaje en Andalucía y en el Principado de Asturias que ascendió al 20%.



En el siguiente cuadro se refleja la situación del riesgo de fraccionamiento según el procedimiento de adjudicación utilizada:

Procedimiento adjudicación	Proyectos analizados	Contratos fraccionados	% sobre analizados
Procedimiento abierto	54	11	20,37
Negociado con publicidad	14	5	35,71
Negociado sin publicidad	180	108	60,00
<b>Total</b>	<b>248</b>	<b>124</b>	<b>50,00</b>

La mayor parte de los proyectos analizados fueron adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad, ya que eran en los que se consideró que existía mayor riesgo de fraccionamiento.

En el 60% de proyectos analizados que fueron adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad, se confirmó que eran proyectos con el mismo objeto y adjudicados al mismo contratista, poniendo de manifiesto que se utilizó esta práctica para eludir las normas que establece la contratación administrativa para garantizar una adecuada publicidad y concurrencia en la contratación.

En el procedimiento negociado con publicidad y en el procedimiento abierto estos porcentajes no fueron tan elevados, pero también significativos, el 36% y 20% respectivamente. Los once contratos tramitados por el procedimiento abierto si no se hubieran adjudicado de forma independiente, superarían el límite de financiación del FEIL y no hubieran recibido la subvención.

Por último, el resultado del riesgo de fraccionamiento atendiendo al importe de adjudicación de los proyectos resulta coherente con el resultado obtenido en el análisis por procedimientos de adjudicación:

Importe adjudicación (euros)	Proyectos analizados	Contratos fraccionados	% sobre analizados
Mayor de 5.000.000	11	0	-
Entre 1.000.001 y 5.000.000	40	13	32,50
Entre 200.001 y 1.000.000	59	26	44,07
Entre 50.001 y 200.000	135	85	62,96
Entre 1 y 50.000	3	0	-
<b>Total</b>	<b>248</b>	<b>124</b>	<b>50,00</b>

El mayor porcentaje se produjo en el tramo comprendido entre 50.001 y 200.000 euros, ya que el límite cuantitativo para aplicar el procedimiento negociado sin publicidad es 200.000 euros. El resultado por importes repite los porcentajes correspondientes a la forma de adjudicación, el 63% de los proyectos se situaron entre 50.001 y 200.000 euros, el 44% de los proyectos en el tramo comprendido entre 200.001 y 1.000.000 de euros y el 33% en el tramo comprendido entre 1.000.001 y 5.000.000 de euros.

En los contratos menores el análisis del riesgo de fraccionamiento se ha realizado sobre el total de la base de datos del Ministerio (9.809 contratos) con el criterio de ser ejecutados por un mismo adjudicatario, con objeto coincidente y un importe global que superaba el límite máximo permitido por la Ley 30/2007 para tramitar este tipo de contratos (50.000 euros).

Se detectó riesgo de fraccionamiento en 282 entidades, que adjudicaron contratos menores con el mismo objeto a un mismo contratista. El total de proyectos con estas características ascendió a 1.072 proyectos que representaban el 11% del total. Estos contratos se relacionan en el Anexo 7. En el Anexo 8 se incluyen las entidades con los contratos menores con riesgo de fraccionamiento, indicando el porcentaje que representaron respecto del total de contratos menores celebrados. En estos casos, deberían haberse tramitado por otros procedimientos contemplados en la legislación vigente.

De las 282 entidades, en 69 el 100% de los contratos menores tramitados tenían el mismo objeto y adjudicatario. Entre ellas destacó Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) que ejecutó 26 contratos menores y todos ellos se encontraban en esta situación. Entre las entidades de mayor población destacaba, Madrid con el 76% de sus contratos menores (16 de 21 contratos), Barcelona con el 27% (4 de 15 contratos), Valencia el 69% (18 de 26 contratos), Sevilla el 25% (7 de 28 contratos) y Zaragoza el 36% (5 de 14 contratos).

Respecto al nivel de **concentración de adjudicatarios** en las entidades y las ofertas presentadas. Este nivel ofrece información sobre la concurrencia que existe en la entidad.

Las entidades ejecutaron un total de 30.572 proyectos que no fueron de ejecución directa entre 14.655 contratistas, que suponía 2,09 proyectos por adjudicatario.

La relación entre el número de proyectos ejecutados y el número de adjudicatarios, por tramos de población, fue el siguiente:

Población (habitantes)	Nº proyectos	Nº adjudicatarios	Proyectos/ Adjudicatarios
Mayor de 50.000	6.278	2.466	2,55
Entre 5.001 y 50.000	10.914	5.994	1,82
Entre 1.001 y 5.000	6.947	4.400	1,58
Entre 1 y 1.000	6.358	4.058	1,57
Mancomunidades	75	46	1,63
<b>Total</b>	<b>30.572</b>		

Las entidades que adjudicaron más de cuatro proyectos por adjudicatario fueron 26. Estas fueron las siguientes:

Provincia	Entidad	Nº proyectos	Nº adjudicatarios
<i>Andalucía</i>			
Almería	Alhama de Almería	5	1
Córdoba	Villaharta	5	1
Málaga	Totalán	5	1
Sevilla	Gelves	13	3
<i>Castilla-La Mancha</i>			
Ciudad Real	Mestanza	8	1
Cuenca	Campos del Paraíso	9	2
	Casas de Benítez	5	1
Toledo	Guardia, La	11	2
<i>Castilla y León</i>			
Burgos	Condado de Treviño	8	1
León	Bustillo del Páramo	7	1
	Valderrueda	5	1
Zamora	Cobrerros	5	1
<i>Cataluña</i>			
Tarragona	Saral	6	1
<i>Extremadura</i>			
Cáceres	Sierra de Fuentes	9	1
<i>Galicia</i>			
Coruña, A	Carnota	5	1
	Coristanco	14	3
Lugo	Guntín	11	2
	Nogais, As	15	3
Ourense	Bande	6	1
	Quintela de Leirado	6	1
	Vilamartín de Valdeorras	5	1
Pontevedra	Dozón	9	2
	Portas	9	2
	Vila de Cruces	23	5
<i>Navarra</i>			
	Imotz	8	1
<i>Ppdo. de Asturias</i>			
	Ponga	6	1

En todas ellas el grado de concentración fue muy elevado, ya que cada entidad adjudicó sus proyectos al mismo contratista o a un reducido número de ellos en relación con el número de proyectos. También hay que señalar que todas estas entidades fueron de población inferior a 10.000 habitantes.

Se han seleccionado las entidades que tenían aprobados más de 20 proyectos y una proporción entre proyectos y adjudicatarios superior a tres con el siguiente resultado:

Provincia	Entidad	Nº proyectos	Nº adjudicatarios	Relación Proyecto/ Adjudicatario
<i>Andalucía</i>				
Sevilla	Coria del Río	27	7	3,8
<i>Canarias</i>				
Palmas, Las	Arucas	22	7	3,1
<i>Cataluña</i>				
Barcelona	L'Hospitalet de Llobregat	145	44	3,3
Tarragona	Tarragona	99	29	3,4
Com.Valenciana				
Valencia	Valencia	158	49	3,2
Galicia				
Coruña, A	Cambre	36	12	3,0
Lugo	Lugo	79	24	3,3
<i>País Vasco</i>				
Bizkaia	Muskiz	22	7	3,1

El Ayuntamiento de Valencia fue la entidad de mayor tamaño con una mayor concentración de adjudicatarios, pues los 158 proyectos fueron adjudicados a un total de 49 contratistas.

En el análisis por procedimientos de adjudicación resultó que en el *procedimiento abierto* las entidades con 10 proyectos o más que tuvieron mayor concentración de contratistas, fueron las siguientes:

Provincia	Entidad	Nº proyectos	Nº adjudicatarios	Relación proyectos/ Adjudicatarios
<i>Canarias</i>				
Palmas, Las	Arucas	10	2	5
<i>Castilla y León</i>				
Zamora	Benavente	12	4	3
<i>Com.Valenciana</i>				
Valencia	Valencia	118	38	3,1
<i>Galicia</i>				
Coruña, A	Santiago de Compostela	25	10	2,5

Valencia y Arucas (Las Palmas) además tuvieron una proporción alta entre proyectos y adjudicatarios en el total de proyectos ejecutados. Benavente (Zamora) y Santiago de Compostela (A Coruña) fueron las otras dos entidades con más de 10 proyectos que presentaron los niveles más elevados de concentración de contratistas.

El número medio de ofertas presentadas para cada proyecto adjudicado por el procedimiento abierto ascendió a 14, si bien en 73 proyectos incluidos en la muestra se presentaron menos de siete ofertas. El número de licitadores no superó las dos ofertas en los proyectos siguientes:

Provincia	Entidad	Código proyecto	Denominación	Importe	Nº ofertas
<i>Andalucía</i>					
Huelva	Gibraleón	559	Museo de Arte Contemporáneo Olontense parcela dotacional del P.E.R.I. "Huerta de la Fuente"	1.159.986,	2
<i>Canarias</i>					
Palmas, Las	Oliva, La	133	Centro de día de mayores de Corralejo	1.100.000,	2
Sta.C.Tenerife	Llanos de Aridane, Los	32.676	Adecuación del edificio público Parque Cultural de Canarias	1.358.401,	1
<i>Castilla y León</i>					
Burgos	Valle de Mena	14.325	Supresión de barreras arquitectónicas, construcción de nueva Biblioteca Municipal y Club Social en complejo Conventual de Santa Ana en el casco histórico de Villasana de Mena	593.481,	2
Salamanca	Alaraz	26.639	Renovación y mejora de la Red Abastecimiento de agua potable	106.546,	2
<i>Cataluña</i>					
Girona	Ripoll	11.416	Projecte d'installacions Museu de Ripoll, Can Budellers.	1.081.244,	2
<i>Com.Valenciana</i>					
Alicante	Villajoyosa	11.519	Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los número 10 y 12 de la Calle Mayor	490.000,	2
<i>Galicia</i>					
Coruña, A	Muros	27.516	Nave de Servicios Municipales.	285.687,	2
<i>País Vasco</i>					
Bizkaia	Leioa	21.812	Zona lúdico Deportiva de Pinosolo/Torresolo.	2.723.527,	1
	Santurtzi	29.939	Reparación y asfaltado de viario urbano.	2.904.342,	2

Además, se han detectado deficiencias concretas en la adjudicación en los siguientes proyectos:

- En el proyecto con código 2.999 “*Obras en la red primaria de abastecimiento de agua-subfluvial Larraskitu a Zabalbide*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Bilbao, de siete ofertas presentadas se excluyeron cuatro sin que constasen los criterios aplicados. En este proyecto tampoco se acreditó la puntuación otorgada en la adjudicación del contrato.
- En el proyecto con código 7.762 “*Proyecto de nuevas infraestructuras y mejora del entorno urbano en Camino de Hornillos y calles adyacentes del Barrio de las Flores*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Valladolid, se admitieron dos ofertas de las 14 presentadas, aplicando criterios definidos de forma muy general que no permitían su valoración. Tampoco estaba adecuadamente valorada la puntuación otorgada para la adjudicación del contrato.

En relación con los *procedimientos negociados* se ejecutaron 2.904 proyectos negociados con publicidad que fueron adjudicados a 1.789 adjudicatarios, lo que suponía 1,62 proyectos por adjudicatario y 12.570 proyectos negociados sin publicidad entre 7.534 adjudicatarios, es decir que cada adjudicatario ejecutó 1,67 proyectos.

Al igual que en el procedimiento abierto, la mayor parte de las entidades se situaron entre las que adjudicaron un proyecto por contratista y entre uno y dos proyectos por contratista. En el procedimiento abierto el porcentaje de entidades que se situaron en estos tramos fue del 97%, en el negociado con publicidad fue del 96% y en el negociado sin publicidad se redujo al 92%. En los contratos menores el porcentaje también es muy elevado aunque se redujo al 89%. Estos porcentajes son elevados en todos los casos, sin embargo, se observa que conforme se van aplicando procedimientos cada vez más restrictivos con la publicidad, se restringió también la concurrencia.

Las entidades que presentaron una concentración de adjudicatarios mayor en los procedimientos negociados con publicidad fueron Carnota (A Coruña) que adjudicó a un adjudicatario los cinco proyectos tramitados por este procedimiento y As Nogais (Lugo) que adjudicó los quince proyectos tramitados por este procedimiento a tres adjudicatarios.

Las entidades con mayor concentración en la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad fueron los siguientes:

Provincia	Entidad	Nº proyectos	Nº adjudicatarios	Relación Proyectos/ Adjudicatario
<i>Andalucía</i>				
Almería	Alhama de Almería	5	1	5
Huelva	Moguer	5	1	5
Jaén	Cambil	4	1	4
Sevilla	Coria del Río	20	5	4
	Gelves	4	1	4
<i>Canarias</i>				
Sta Cruz Tenerife	Frontera	4	1	4
<i>Cantabria</i>				
	Polanco	4	1	4
<i>Castilla y León</i>				
León	Carracedelo	4	1	4
Zamora	Sanzoles	4	1	4
	Toro	4	1	4
<i>Castilla-La Mancha</i>				
Albacete	Casas-Ibáñez	4	1	4
Ciudad Real	Miguelturra	16	4	4
	Villarta de San Juan	4	1	4
Toledo	Almorox	8	2	4
<i>Cataluña</i>				
Barcelona	Ripollet	5	1	5
	Vacarisses	4	1	4
<i>Com.Madrid</i>				
	Torres de la Alameda	4	1	4
<i>Com.Valenciana</i>				
Alicante	Monóvar/Monòver	4	1	4
<i>Extremadura</i>				
Badajoz	Cabeza del Buey	8	2	4
Cáceres	Carcaboso	4	1	4
<i>Galicia</i>				
Coruña, A	Carnota	5	1	5
	Coristanco	14	3	4,6
Lugo	Abadín	4	1	4
	Nogais, As	15	3	5
Pontevedra	Crecente	5	1	5
	Dozón	9	2	4,5

Respecto al número de invitaciones y ofertas solicitadas, de los 572 proyectos que fueron negociados con y sin publicidad se recibió información adecuada de 477 proyectos. El número medio de

invitaciones cursadas por procedimiento fue de 6 contratistas y el número medio de ofertas presentadas fue de 4 ofertas.

En los siguientes proyectos se solicitaron menos de tres ofertas, cuando de acuerdo con el artículo 162 de la Ley 30/2007 este es el número mínimo, siempre que ello sea posible:

Provincia	Entidad	Proyecto	Nombre proyecto	Nº ofertas solicitadas	Nº ofertas presentadas
<i>Aragón</i>					
Huesca	Huesca	25.888	Asfaltado y pintura vial: diversas calles de la ciudad y de los barrios rurales	2	2
<i>Cataluña</i>					
Barcelona	Masnou, El	6.901	Reforma integral de la calle Pintor Villà	2	2
	Vacarisses	8.725	Peatonalización travesía urbana carretera bv-1211,bv-1212 del Ayuntamiento al cementerio	2	2
<i>Com.Madrid</i>					
	Getafe	5.099	Remodelación urbana calle Cáceres Barrio Juan de la Cierva	1	1
<i>Región Murcia</i>					
Murcia	Lorca	4.864	Concentración de buzones de correo en las pedanías de Lorca	2	1

En el proyecto con código 16.027 del Ayuntamiento de Granada “*Plaza Pública entre calle Fontiveros, Andrés Segovia y Avda. de América*” se utilizó indebidamente el procedimiento negociado. La justificación alegada para la aplicación del procedimiento negociado (evitar problemas de ejecución si se adjudicaba a un empresario distinto del propuesto y dificultades de indefinición de posibles responsabilidades en la ejecución de la obra) eran motivos de conveniencia o necesidades indeterminadas, que no se ajustaban a los requisitos tasados en el artículo 154.d) de la Ley 30/2007 para la aplicación del procedimiento negociado.

### 3.2.1.3. *Evaluación de los criterios de adjudicación, con especial referencia al del empleo*

De los posibles criterios a incluir en los pliegos de cláusulas administrativas, se han analizado fundamentalmente el criterio del número de trabajadores empleados y el del precio.

El criterio relativo al empleo ha sido objeto de análisis puesto que la generación de puestos de trabajo era, junto con el impulso a las inversiones, el objetivo de la creación del FEIL. Por su parte, el precio se ha analizado en tanto es un criterio directamente vinculado al principio de economía, fundamental en la contratación pública.

Además, se ha examinado la aplicación de otros criterios de baremación en la adjudicación de los contratos, especialmente el tratamiento que se ha dado a las mejoras y variantes ofertadas por los contratistas.

#### *El empleo como criterio de adjudicación*

El artículo 134 de la Ley 30/2007 establecía que “*Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente*

*vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio...*”, no obstante la propia Ley establecía un conjunto de principios y normas que, entre otras, tienen la finalidad de reconocer la necesidad de que la contratación pública siga criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Se establecía por tanto la posibilidad de incluir aspectos sociales en los procesos de contratación pública, bien como criterio de admisión, como elemento de puntuación o como una obligación inherente al contrato.

En este contexto, el Real Decreto-Ley 9/2008, por un lado estableció la condición especial de ejecución de que el nuevo personal que el contratista necesitara emplear para la ejecución de las obras se debía encontrar en situación de desempleo, y por otro exigió que, para la adjudicación de los contratos, los Ayuntamientos tomaran en consideración, como criterios de adjudicación para la valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra contribuiría al fomento del empleo.

En la parte expositiva del Real Decreto-Ley se señaló que con el Fondo se intentaba favorecer las inversiones que contribuyeran a dinamizar la actividad económica influyendo directamente en la creación de empleo, y señalaba incluso que la medida comportaría el empleo de trabajadores y la movilidad de recursos, que en gran medida, procederían de los excedentes a los que dio lugar el ajuste en el sector de la construcción. Asimismo, en el primer artículo se señaló que el Fondo estaba destinado a promover la realización de inversiones creadoras de empleo.

No obstante, este objetivo de creación de empleo se vio diluido en el resto del articulado, al regular el procedimiento de solicitud y obtención de los fondos. Así, por una parte se estableció que el nuevo personal que el contratista necesitara contratar debería proceder del desempleo, y sin embargo se contemplaba la posibilidad de que el contratista llevara a cabo la ejecución de la obra sin necesidad de generar ningún puesto de trabajo nuevo.

A su vez, el Real Decreto-Ley 9/2008 exigió que las entidades, en el momento de solicitar la financiación de los proyectos, comunicaran la previsión de personas a ocupar con la ejecución de cada uno de los proyectos, dato que se tenía que facilitar previamente al procedimiento de licitación de cada uno de los contratos.

Sin embargo, no se precisó de una forma clara la información que en este sentido debían comunicar las entidades, no a clarándose si se debía incluir la totalidad de los puestos de trabajo que se ocuparían durante la ejecución de la obra, o bien, las entidades debían hacer una estimación únicamente de los desempleados que las empresas adjudicatarias necesitasen contratar.

Esta indefinición de la norma determinó que algunas entidades estimaran el número total de trabajadores que se ocuparían con la ejecución del proyecto y otras, hicieran un cálculo del número de personas que saldrían de la situación del desempleo.

Posteriormente, cuando una vez autorizado el proyecto a través de la Resolución dictada por el Ministerio, se procedía a la licitación del contrato, los contratistas, en las ofertas que presentaban,



estaban obligados a incluir el número de trabajadores que se comprometían a ocupar durante la ejecución de la obra, distinguiendo aquéllos trabajadores que iban a participar en la ejecución del proyecto y que ya pertenecían a la empresa de aquéllos otros que iban a contratar y que estaban obligados a que procedieran de la situación de desempleo tipificado en el artículo 208 del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Una vez que la entidad adjudicaba el contrato, debía comunicar al Ministerio los compromisos declarados por la empresa adjudicataria en relación con el empleo.

Finalmente, en la fase de justificación de la inversión, la entidad debía presentar al Ministerio documentación justificativa de que la empresa adjudicataria había cumplido su compromiso y había realizado tantos contratos laborales con personas procedentes del desempleo como había declarado al presentar su oferta.

Sin embargo, la regulación del FEIL no exigió ninguna justificación respecto del mantenimiento de puestos de trabajo del personal que ya formara parte de la estructura de la empresa, a pesar de que ese compromiso también había tenido que declararlo el adjudicatario y a su vez, la entidad se lo había comunicado al Ministerio.

En el cuadro siguiente se comparan las estimaciones iniciales de las entidades, agrupadas por procedimientos de adjudicación, y el número de trabajadores que se ocuparían con la ejecución del proyecto según los compromisos de los adjudicatarios, distinguiendo los desempleados y los que ya trabajaban para la empresa.

Procedimiento adjudicación	Nº proyectos	Total trabajadores estimados por las entidades	Compromisos de las empresas adjudicatarias		
			Trabajadores integrados en la empresa	Trabajadores desempleados	Total trabajadores
Procedimiento abierto	5.263	104.044	109.715	100.868	210.583
Procedimiento restringido	26	385	267	338	586
Negociado con publicidad	2.904	41.308	33.220	28.589	61.809
Negociado sin publicidad	12.570	90.224	68.470	40.292	108.762
Contrato menor	9.809	40.939	33.210	11.270	44.480
Ejecución directa	126	364	-	-	-
<b>Total</b>	<b>30.698</b>	<b>277.237</b>	<b>244.863</b>	<b>181.357</b>	<b>426.220</b>

Se observa como el dato estimado inicialmente por los Ayuntamientos fue muy inferior, tanto del compromiso de contratación de desempleados realizado por las empresas adjudicatarias como del número total de trabajadores que se ocuparían en los proyectos, lo que fue motivado fundamentalmente por la incertidumbre derivada del momento en el que las entidades locales debían facilitar el dato inicial, así como por la falta de concreción del dato que se debía aportar.

De la totalidad de proyectos, 126 fueron ejecutados directamente por 115 municipios de población inferior a 200 habitantes. Estos municipios, en la solicitud de financiación estimaron una contratación total de 364 trabajadores, si bien al no haberse adjudicado ningún contrato a terceros, no

consta la comunicación al Ministerio de puestos de trabajo relativos a la adjudicación. El coste (importe justificado) de estos 126 proyectos ascendió a 2.585.893,62 euros, que supuso únicamente el 0,03% del Fondo.

Por lo que se refiere a los contratos menores, inicialmente se estimó una contratación de 40.939 trabajadores, y posteriormente los adjudicatarios de estos contratos comprometieron la contratación de 44.480 trabajadores, de los cuales serían procedentes del desempleo, según las estimaciones de las empresas adjudicatarias, 11.270 trabajadores. Estos 9.809 proyectos tuvieron un coste de 295.612.121,99, lo que representó el 3,76% del total del Fondo.

En las actuaciones fiscalizadoras se han analizado los procedimientos empleados por las entidades para valorar las empresas licitadoras en función del número de personas a emplear, así como las mejoras conseguidas en la adjudicación de los contratos. Para ello, no se han tomado los contratos que no fueron ejecutados directamente por las entidades ni los contratos menores, es decir los celebrados para la ejecución de 20.763 proyectos, que fue la totalidad de los que se sometieron a un proceso de licitación.

En el cuadro siguiente se exponen los datos relativos al empleo clasificados por el número de trabajadores que se estimó que se iban a contratar. Se detallan también los datos declarados por las empresas adjudicatarias en las ofertas presentadas y el coste conjunto de los proyectos.

Trabajadores estimados por proyecto	Proyectos		Total trabajadores estimados por las entidades	Compromisos de las empresas adjudicatarias			Coste de los proyectos	
	Número	%		Trabajadores desempleados	Trabajadores integrados en la empresa	Total	Total	%
Más o igual que 100	74	0,36	10.362	5.213	3.898	9.111	185.404.508,34	2,45
Entre 50 y 99	381	1,83	24.299	20.155	16.333	36.488	874.493.754,13	11,56
Entre 25 y 49	1.330	6,41	42.864	36.273	37.260	73.533	1.680.251.621,89	22,21
Entre 10 y 24	6.489	31,25	91.226	61.888	80.927	142.815	2.832.021.670,32	37,44
Entre 1 y 9	12.489	60,15	67.183	46.558	73.235	119.793	1.991.969.064,39	26,33
<b>Total</b>	<b>20.763</b>	<b>100</b>	<b>235.934</b>	<b>170.087</b>	<b>211.653</b>	<b>381.740</b>	<b>7.564.140.619,07</b>	<b>100</b>

El número total de puestos de trabajo previstos ascendió a 235.934 y el número de trabajadores que las empresas adjudicatarias se comprometieron a emplear se concretó en 381.740. De éstos, según la declaración que debían aportar las empresas adjudicatarias, 211.653 ya formarían parte de la estructura de la empresa con anterioridad y se realizarían 170.087 contratos nuevos con trabajadores procedentes del desempleo.

En el 60% de los proyectos se previó que su ejecución conllevaría la ocupación de entre 1 y 10 trabajadores, mientras que únicamente en el 2% de los proyectos se estimó que se contratarían más de 50 personas para su ejecución.

En el cuadro siguiente se presenta la distribución de los 20.763 proyectos clasificados por el número de trabajadores desempleados que constaban en las declaraciones presentados por las empresas adjudicatarias junto con la oferta en el proceso de licitación.

Compromiso de desempleados a contratar	Proyectos incluidos en cada tramo		Compromisos de las empresas adjudicatarias			Coste de los proyectos	
	Número	%	Trabajadores desempleados	Trabajadores integrados en la empresa	Total	Total	%
Más o igual que 100	139	0,67	26.528	5.478	32.006	368.162.043,20	4,87
Entre 50 y 99	314	1,51	21.118	10.399	31.517	614.833.441,78	8,13
Entre 25 y 49	839	4,04	27.809	19.410	47.219	1.070.147.478,81	14,15
Entre 10 y 24	2.998	14,44	43.734	44.782	88.516	1.931.958.414,37	25,54
Entre 1 y 9	13.877	66,84	50.898	106.377	157.275	3.123.418.789,44	41,29
Ningún desempleado	2.596	12,50	0	25.207	25.207	455.620.451,47	6,02
<b>Total</b>	<b>20.763</b>	<b>100</b>	<b>170.087</b>	<b>211.653</b>	<b>381.740</b>	<b>7.564.140.619,07</b>	<b>100</b>

De los 20.763 proyectos, 2.596, es decir el 12% del total, fueron adjudicados a empresas que en la oferta presentada no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo. En ellos, según la información remitida por las entidades al Ministerio relativa a la adjudicación de los contratos, se emplearían 25.207 trabajadores, todos ellos ya integrados en las respectivas empresas adjudicatarias.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que, según la normativa reguladora del Fondo, en la justificación de la subvención únicamente había que justificar la contratación de desempleados, las entidades adjudicadoras de estos 2.596 contratos no tenían obligación de acreditar la existencia de ningún contrato laboral en la documentación justificativa de la subvención.

En el cuadro siguiente se expone la comparación entre la previsión de puestos de trabajo que las entidades habían comunicado al Ministerio en las solicitudes de financiación de los proyectos y los compromisos de las empresas adjudicatarias respecto al empleo de trabajadores.

Comparación adjudicación y previsión	Proyectos		Total trabajadores estimados por las entidades	Compromisos de las empresas adjudicatarias			Coste de los proyectos	
	Número	%		Trabajadores integrados en estructura de la empresa	Trabajadores desempleados	Total	Importe	%
La adjudicación mejoró la estimación inicial	12.543	60,41	136.535	171.816	139.712	311.528	5.660.966.375,83	74,84
La adjudicación igualó la estimación inicial	3.902	18,79	31.673	18.139	13.534	31.673	725.139.404,85	9,59
Adjudicación empeoró la estimación inicial	4.318	20,80	67.726	21.698	16.841	38.539	1.178.034.838,39	15,57
<b>Total</b>	<b>20.763</b>	<b>100</b>	<b>235.934</b>	<b>211.653</b>	<b>170.087</b>	<b>381.740</b>	<b>7.564.140.619,07</b>	<b>100</b>

De los 20.763 proyectos, en 12.543, el 60%, las ofertas de las empresas adjudicatarias mejoraron la previsión de puestos de trabajo estimadas por las entidades. Sin embargo, el 21% de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a la previsión de la entidad, a pesar de que el requisito exigido en la normativa del FEIL establecía que en los pliegos de cláusulas administrativas se debían incluir indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra contribuirá al fomento del empleo, de forma que se primara a las empresas ofertantes que mayor número de trabajadores fueran a contratar.

Además de la indeterminación de la estimación de trabajadores por parte de las entidades, la normativa reguladora del Fondo no especificó si los indicadores relevantes a incorporar en los pliegos debían considerar la mano de obra total que se ocuparía en la ejecución de la inversión, si se debía tener en cuenta únicamente el número de desempleados que se ocuparían, o debían considerarse ambos aspectos.

En este sentido, los pliegos tipo que se aprobaron por la Junta Consultiva y se utilizaron en el 56% de los proyectos, incluían como criterio de baremación el volumen de la mano de obra, sin otorgar puntuación específica por la contratación de desempleados.

De las actuaciones fiscalizadoras realizadas sobre los 940 proyectos de la muestra se ha deducido que en la baremación del número de trabajadores que se contratarían para la ejecución de la obra, en general no se distinguió entre los trabajadores que ya formaban parte de la estructura de la empresa y aquéllos otros que se contratarían procedentes del desempleo.

Más del 80% de las entidades con población superior a 5.000 habitantes baremaron las ofertas en función del número total de trabajadores en todos sus contratos, sin diferenciar si se encontraban desempleados o eran trabajadores de la empresa. Esta proporción descendió en los tramos de población inferiores.

Más del 93% de las entidades de mayor población (mayores a 50.000 habitantes) utilizaron en todos los contratos criterios de empleo. Esta proporción disminuyó a medida que descendió el tamaño de las entidades, hasta situarse en el 68% para las de población inferior a 1.000 habitantes.

Por otra parte, de acuerdo con el análisis efectuado sobre los 940 proyectos de la muestra, en 880 se incluyó el número de personas a ocupar como criterio de baremación, lo que representó un 94%, no habiéndose incluido únicamente en 49 proyectos.

La inclusión de los criterios de adjudicación relativos al empleo no presentó diferencias significativas en la distribución de los proyectos por procedimiento de adjudicación empleado ni por tipo de proyecto.

Sin embargo, en 10 de los proyectos de la muestra no se incluyeron en los pliegos de cláusulas administrativas de los correspondientes contratos ningún indicador relevante del fomento del empleo, incumpliendo el artículo 9.3 del Real Decreto-Ley. En el cuadro siguiente se detallan estos proyectos y la Entidad local correspondiente.

Provincia	Entidad	Código proyecto	Denominación proyecto
<i>Andalucía</i>			
Córdoba	Almodóvar del Río	26.955	Reurbanización Barriada los Mochos
<i>Aragón</i>			
Zaragoza	Fuentes de Ebro	29.560	Urbanización Calle San Isidro
<i>Castilla y León</i>			
Salamanca	Alaraz	26.639	Renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable
Segovia	Vallelado	33.644	Pintar Escuelas Calle Mochas, 14 y Calle Mochas, 33
<i>Castilla-La Mancha</i>			
Albacete		22.164	Colector este de aguas pluviales de Madrigueras a Humedal
		22.594	Red separativa, agua potable, accesibilidad y pavimentación en Calle Estrella y Plaza Inmaculada
<i>Cataluña</i>			
Lleida	Sant Martí de Riucorb	23.392	Rehabilitación del edificio Ca les Monges como sede Municipal
<i>Comunidad Madrid</i>			
	Santos de la Humosa, Los	25.712	Contenedores soterrados
<i>Navarra</i>			
	Esteribar	29.543	Reforma cubierta Frontón Eugi
	Etxalar	21.822	Obras de pavimentación de los caminos Antisone-Mendiondo y Jonpero y estabilización de los caminos de Lurriettederra y Urtzaine

Respecto del análisis efectuado sobre la documentación de los 98 expedientes seleccionados, 94 (96%) baremaron el criterio del volumen total de mano de obra, y únicamente 58 (59%) puntuaron también la contratación de desempleados.

Además, en los pliegos correspondientes a tres expedientes se mencionaron ambos criterios pero no se ponderaron, incumpliendo el artículo 134.4 de la Ley 30/2007, que exigía la ponderación de todos los criterios incluidos en los pliegos, los tres expedientes se detallan en el Anexo 9.

Por lo tanto, en el 40% de los expedientes analizados no se ha diferenciado o incentivado la contratación de personas desempleadas, sino que se otorgaba la puntuación únicamente en función de los trabajadores totales que se fueran a ocupar.

En otro expediente, el proyecto con código 7.560 “*Construcción de zona de deportes de raqueta*” gestionado por el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), se incumplió el Real Decreto-Ley al no establecer en los pliegos para la licitación del contrato ningún criterio referido al fomento del empleo.

#### El precio como criterio de baremación

Una vez presentada la solicitud de los fondos, el Ministerio autorizaba la realización de la inversión y se comprometía a la financiación hasta la totalidad del importe presupuestado. El presupuesto incluido en la solicitud que se presentaba era el correspondiente a la licitación del contrato y sobre el que los contratistas podrían efectuar mejoras.

Dado que las entidades ya contaban con el 100% de la financiación sobre el presupuesto presentado, de forma que si, tras el proceso de licitación, la adjudicación se realizaba por un precio inferior, la cantidad que recibirían sería menor que la autorizada, las entidades no tenían un interés directo en

que se produjeran bajas sobre el precio de licitación, puesto que este resultado no iba a repercutir en su presupuesto de forma directa.

Se ha analizado la importancia que el criterio del precio ha tenido en el conjunto de los contratos financiados por el FEIL y las mejoras que se han producido en las ofertas presentadas por las empresas adjudicatarias respecto del presupuesto de licitación.

Al igual que en el análisis de la incidencia de los criterios del empleo en la adjudicación de los contratos, en este caso también se han obtenido datos comparativos entre el precio de licitación y el de adjudicación de los 20.763 contratos que fueron objeto de licitación deducidos de la base de datos del Ministerio. En el cuadro siguiente se indican de forma agregada las bajas que se produjeron en el precio:

Comparación adjudicación y previsión	Proyectos		Coste justificado del proyecto (euros)					
	Nº	%	Presupuesto de licitación	Importe adjudicación	Baja en adjudicación	% Baja en adjudicación	Total ejecución	% Baja efectiva
Adj. con baja	9.831	47,4	5.132.164.882,56	4.719.011.469,43	413.153.413,13	8,05	5.005.705.502,54	2,46
Adj. sin baja	10.932	52,7	2.556.812.502,90	2.556.812.502,90	0	0,00	2.558.435.116,53	-0,06
<b>Total</b>	<b>20.763</b>	<b>100</b>	<b>7.688.977.385,46</b>	<b>7.275.823.972,33</b>	<b>413.153.413,13</b>	<b>5,37</b>	<b>7.564.140.619,07</b>	<b>1,62</b>

El 53% de los contratos se adjudicaron sin baja en la licitación y el resto registraron una baja del 8,05%. No obstante, la baja efectiva de estos contratos, se redujo hasta el 2,46%.

Por otra parte, de los proyectos adjudicados con baja, el 54% de los mismos tuvieron una baja inferior o igual al 5%, que después de la ejecución total de la obra, resultó inferior al 1%. Incluso aquéllos proyectos que en el proceso de licitación alcanzaron una baja significativa en el precio, superior al 25%, al finalizar la obra, la mejora real no llegó al 8% del presupuesto inicial. Por lo tanto las bajas reales en el precio fueron muy poco significativas.

Se ha comprobado si el criterio del precio de adjudicación y el procedimiento utilizado en la licitación han influido en las mejoras en el precio, resultando que ha habido una correlación directa entre la cuantía de los contratos y la baja en la licitación, correspondiendo una mejora en el precio algo mayor en los contratos de mayor importe.

Respecto del procedimiento utilizado en la contratación, en los contratos adjudicados mediante el procedimiento abierto, la baja obtenida fue sensiblemente mayor.

Por su parte, fueron las entidades de mayor población las que en un porcentaje más elevado consideraron el precio como uno de los criterios para la adjudicación de los contratos.

El análisis efectuado sobre los 940 proyectos seleccionados en la muestra general puso de manifiesto que en 655 proyectos señalaron haber incluido el precio como criterio de baremación, un 70%, mientras que no se valoró este criterio en la adjudicación de 275 contratos (el 30%). Fue significativa la ausencia del precio como criterio de adjudicación en estos contratos al vulnerar un principio fundamental de la contratación pública como es la determinación de la oferta económicamente más

ventajosa. En el Anexo 10 se identifican estos contratos. La distribución de estos 275 proyectos no presentó diferencias significativas ni por tipo de proyecto ni por procedimiento de adjudicación.

En todo caso y aún teniendo en cuenta las especiales particularidades de los contratos adjudicados al amparo de la aprobación del Real Decreto-Ley 9/2008, que estableció como objetivo, junto con el impulso de la inversión, la creación de empleo, la aplicación del criterio del precio hubiera debido constar como elemento de selección en todos los contratos junto con criterios de fomento del empleo, de forma que fuera posible la determinación de la opción económicamente más ventajosa y que a su vez cubriera unos parámetros mínimos de generación de puestos de trabajo previamente establecidos por la entidad como poder adjudicador.

Se ha analizado el porcentaje que se atribuyó al criterio del precio en los 652 contratos en los que fue utilizado. De estos proyectos se obtuvieron datos relativos a 642, con la siguiente distribución según el porcentaje que de la totalidad de la puntuación representó el precio:

Baremación del criterio del precio	Nº proyectos	%
Mayor o igual al 75%	11	1,71
Entre el 50 y el 74%	48	7,48
Entre el 25 y el 49%	133	20,71
Entre el 10 y el 24%	298	46,42
Menor del 10%	152	23,68
<b>Total</b>	<b>642</b>	<b>100</b>

En un porcentaje muy elevado de contratos se utilizó el criterio del precio con un porcentaje respecto del total de la puntuación inferior al 25%, en concreto en el 70% de los proyectos, e incluso en más del 90%, el precio de la oferta otorgó menos del 50% de la puntuación.

Respecto del análisis efectuado sobre los 98 expedientes de contratación solicitados, en el cuadro siguiente se muestra el número de expedientes en los que se ha analizado el criterio del precio en los pliegos de cláusulas administrativas. Además, se detalla el importe global del presupuesto de licitación de los expedientes incluidos en cada tramo de ponderación, así como los importes de adjudicación y el coste total de los proyectos, de forma que se muestra, tanto la baja obtenida en el proceso de licitación, como la baja efectiva una vez ejecutado el proyecto.

Tramos puntuación	Nº expedientes	Presupuesto de licitación	Importe de adjudicación	% Baja en adjudicación	Importe Ejecutado	% Baja efectiva
Entre 76 y 100 puntos	2	6.998.442,96	6.339.063,18	9,42	6.332.696,38	9,51
Entre 51 y 75 puntos	5	3.270.313,15	2.778.612,24	15,04	3.244.070,37	0,80
Entre 26 y 50 puntos	14	12.529.692,15	10.884.809,47	12,62	12.268.569,30	2,08
Entre 11 y 25 puntos	29	56.978.793,93	50.764.106,36	10,91	54.987.426,38	3,49
Entre 6 y 10 puntos	16	30.588.844,33	29.442.863,26	3,75	30.496.780,75	0,30
Hasta 5 puntos	13	31.561.085,11	30.817.452,37	2,36	31.196.104,23	1,16
0 puntos	17	40.295.698,72	40.293.392,82	0,00	40.170.714,84	0,31
No ponderado	2	9.792.123,97	8.828.623,98	9,84	9.792.123,97	0,00
<b>Total expedientes</b>	<b>98</b>	<b>192.014.994,32</b>	<b>180.148.923,68</b>	<b>6,14</b>	<b>188.488.486,22</b>	<b>1,84</b>

De los 98 expedientes, en los pliegos de 17 contratos no se incluyó el criterio del precio, lo que impidió la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, que en todo caso habría de poderse concretar sin perjuicio de la consideración de otros criterios además del precio. En otros dos expedientes se incluyó el criterio del precio, pero no se estableció puntuación para baremarlo. Los contratos que presentan estos defectos se relacionan en el Anexo 9.

En conjunto, la baja obtenida en los 98 contratos en el proceso de licitación fue del 6,14%, sin embargo al considerar el coste final de los proyectos, la mejora obtenida se redujo al 1,84%, lo que deriva del incremento de obra certificada en la liquidación y de las modificaciones realizadas sobre estos contratos. Fueron, por tanto, porcentajes similares a los resultantes del análisis de la totalidad de los proyectos, donde la baja media en la licitación fue de 5,37% y la baja media efectiva se redujo al 1,62%.

#### Otros criterios incluidos en los pliegos

En el análisis efectuado sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares correspondientes a los 98 contratos cuyos expedientes fueron solicitados, se ha verificado la inclusión de otros criterios de baremación. Los expedientes en los que se han detectado las deficiencias e irregularidades que se detallan en los párrafos siguientes se relacionan en el Anexo 9.

El criterio que en mayor porcentaje ha figurado en los pliegos, a continuación del criterio del precio y del fomento del empleo, ha sido la introducción de mejoras o variantes por los contratistas. En este sentido, el artículo 131 de la Ley 30/2007 estableció que “...el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente esta posibilidad...precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación”.

En este mismo sentido se pronunció la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 59/2009, de 26 de febrero de 2010, al señalar que se podrán admitir mejoras que impliquen la ejecución de prestaciones accesorias para el contratista, sin coste para el órgano de contratación, siempre que se establezcan los criterios de valoración que hayan de aplicárseles, debiendo tales mejoras figurar detalladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares con



expresión de sus requisitos, límites, modalidades y características que permitan identificarlas suficientemente. Además, deben guardar relación directa con el objeto del contrato.

La exigencia de estos requisitos deriva de la necesidad de que los licitadores concurren en condiciones de igualdad, ya que de otro modo se privaría a los licitadores de la información necesaria para formular sus ofertas, a la vez que se introducirían elementos de discrecionalidad y de subjetividad en su valoración.

En 54 de los 98 expedientes analizados se incluyó el criterio de la introducción de mejoras o variaciones de obra sin definirlas previamente o sin determinar los límites de las mismas, ni las características que debían observar para poder ser valoradas, lo que vulneró el artículo 131 de la Ley 30/2007.

En tres de estos expedientes no se ponderó el criterio, y en los que sí se valoró, la puntuación media fue muy elevada, de 24 puntos, lo que introdujo elementos de discrecionalidad en la selección de la oferta más adecuada.

En 28 de los 54 pliegos de cláusulas administrativas se otorgó más puntuación a las mejoras que al criterio de la contratación de desempleados, y en 12 de ellos, se puntuaron más las mejoras que el conjunto de criterios relacionados con el fomento de empleo, lo que desvirtuó uno de los objetivos del FEIL como era la creación de empleo.

Además, en 31 expedientes, se utilizaron otros elementos de baremación que vulneraron criterios reiteradamente establecidos por la Junta Consultiva de Contratación. Así, se ponderaron elementos como la tenencia de certificados de calidad, la cualificación y la experiencia del personal que se iba a asignar a la obra y la redacción del programa de trabajo, sin concretar ningún elemento del mismo que pudiera ser objeto de valoración objetiva y en otros 2, se incluyeron criterios que vulneraron los principios de la contratación pública de no discriminación y de igualdad entre los licitadores, en concreto la puntuación de empresas con instalaciones fijas en la localidad y la mayor proximidad de la empresa al lugar donde se iba a ejecutar la obra.

De los 54 expedientes en los que se ofertaron mejoras sin definir o limitar, se solicitaron las ofertas de los contratistas que resultaron adjudicatarios de estos contratos con objeto de comprobar la aplicación concreta de los pliegos de la contratación, habiéndose recibido la información relativa a 52 proyectos; no fue remitida la correspondiente a los proyectos: 6.680 “*Ajardinamiento de Glorieta frente al Puente de San Rafael*” del Ayuntamiento de Córdoba, 514 “*Nuevo vial de circunvalación del Campus de Gijón*” del Ayuntamiento de Gijón y 28.206 “*Rehabilitación del Casal Balaguer*” del Ayuntamiento de Palma.

En nueve expedientes, las ofertas presentadas por los adjudicatarios no concretaron las mejoras que ofrecían, sino que señalaban que sería el Ayuntamiento el que dispondría del importe de las mismas para aplicarlas a la parte de obra que mejor considerase, con la consiguiente indefinición del objeto de la obra. El importe por el que se valoraron estas mejoras, de aplicación discrecional por la Entidad local fue de 3.970.977,35 euros, que representó el 21% de los presupuestos de licitación.

En dos de estos nueve expedientes, la mejora ofertada consistió en el suministro de mobiliario para la inversión realizada, lo que en todo caso, debería haber dado lugar a la tramitación del correspondiente contrato de suministro, no financiable por el FEIL.

En otros 34 expedientes, las empresas adjudicatarias ofertaron realizar más obra de la proyectada, sin que este incremento de obra, que también iba a ser financiado con el FEIL, saliera a licitación pública ni fuera comunicado al Ministerio en la solicitud de la financiación. Este hecho, supuso una baja encubierta en el precio, puesto que así se realizaría más obra de la prevista inicialmente por el mismo importe. En las ofertas presentadas se valoraron 29 de estas mejoras (las 5 restantes no supusieron incremento de precio), resultando un importe global de 9.499.328,35 euros, que supuso el 13% del presupuesto global de licitación, frente al 4% que se había obtenido de baja.

Además, de estos 34 expedientes, en 14 de ellos, la parte de obra no sometida a licitación, no fue mayor volumen de la obra ya proyectada, sino obra diferente, tal como reurbanización de calles no previstas en el proyecto, construcción de un edificio nuevo destinado a cafetería o el vallado del campo de fútbol, llevándose a cabo obra no autorizada en la correspondiente Resolución del Ministerio que otorgaba la subvención.

A su vez, de estos 14 expedientes, en dos de ellos, en concreto en el proyecto con código 15.642 *“Recuperación medioambiental, social y paisajística del antiguo recinto ferial de Guadalajara”* del Ayuntamiento de Guadalajara y en el proyecto con código 10.799 *“Proyecto para la ordenación de espacios centrales de la vía parque entre la Plaza de Castalla y la Calle Joaquín Galant”* del Ayuntamiento de Alicante, la obra nueva que se realizó mediante la oferta de mejoras y que no constaba en el presupuesto de licitación, sí estaba prevista en el presupuesto de ejecución material de la obra, que no se licitó en su integridad, por lo que además de la realización de obra no autorizada por el Ministerio, se produjo una irregularidad en el procedimiento de contratación al no contener el presupuesto de licitación la totalidad de la obra prevista.

### **3.2.2. Ejecución de los contratos**

Como se ha señalado anteriormente, de los 30.698 proyectos financiados por el FEIL, 20.763 se contrataron mediante licitación pública, 9.809 se tramitaron mediante contratos menores y 126 proyectos no se adjudicaron a terceros, sino que se ejecutaron de forma directa por los Ayuntamientos.

En este apartado se han analizado las diferentes fases de la ejecución de estos contratos, tanto de los contratos menores como los que fueron objeto de licitación.

Por lo que se refiere a la ejecución propiamente dicha de los contratos, se ha verificado tanto el cumplimiento de la normativa contractual como las especificaciones establecidas en el Real Decreto-Ley regulador del FEIL.

La exposición de los resultados correspondientes a los 20.763 contratos licitados se realiza según la cronología de su ejecución: inicio de la ejecución, certificaciones de obra, modificaciones de contratos, recepción de la obra y liquidación del contrato.

### 3.2.2.1. *Inicio de la ejecución de los contratos*

El objetivo del FEIL de aumentar la inversión pública en el ámbito local iba unido al requisito que las obras fueran de ejecución inmediata.

En este sentido, el artículo 3 del Real Decreto-Ley 9/2008 señaló que se debían entender obras de ejecución inmediata aquéllas cuya licitación comenzara antes del transcurso de un mes desde la publicación en la página Web del Ministerio de la Resolución de autorización para su financiación por el Fondo. En el caso de que la tramitación aplicable fuera la correspondiente a los contratos menores, la adjudicación debía producirse en el mismo plazo.

Las entidades debían comunicar al Ministerio la fecha de licitación del contrato, no obstante las fechas fueron facilitadas con criterios heterogéneos, fundamentalmente la correspondiente a la aprobación del expediente y la de publicación de la licitación en el BOE, lo que ha determinado que la información que obra en la Base de Datos del Ministerio sea inconsistente a estos efectos y ha impedido realizar esta comprobación sobre la totalidad de los contratos licitados.

Así, el análisis se ha efectuado sobre los 940 contratos seleccionados en la muestra, de los que 148 se licitaron una vez transcurrido el mes fijado por el Real Decreto-Ley, con un retraso medio de 34 días, y en 16 de estos 148 la licitación se produjo más de tres meses después de la concesión de la subvención. Estos proyectos se han incluido en el Anexo 11.

En la distribución de este incumplimiento por Comunidades Autónomas se ha comprobado que los Municipios que en mayor porcentaje iniciaron la tramitación de sus proyectos más tarde del plazo establecido en la norma creadora del FEIL fueron los situados en Cantabria, Castilla-La Mancha, Principado de Asturias y Castilla y León.

En relación con los contratos menores, se realizó la comprobación para los 9.809 subvencionados por el FEIL, puesto que no se han detectado inconsistencias en la información remitida por las entidades al Ministerio respecto de la fecha de adjudicación.

De estos contratos, 272 se adjudicaron una vez transcurrido el mes fijado por el Real Decreto-Ley 9/2008, con un retraso medio de 47 días y en 25 de ellos la adjudicación se produjo más de tres meses después de la concesión de la subvención. Estos contratos no cumplieron con el requisito de ejecución inmediata prevista en el Real Decreto-Ley 9/2008.

Además, la ejecución de los contratos debía iniciarse con urgencia, de acuerdo con los plazos que establecía la Ley 30/2007. La ejecución del contrato de obras comienza, con la emisión del acta de comprobación del replanteo, que en principio habría de tener lugar en el mes siguiente a la formalización del contrato.

No obstante, el artículo 9.1 del Real Decreto-Ley 9/2008 estableció la tramitación urgente de los contratos financiados por el FEIL, lo cual, según el artículo 96 de la Ley 30/2007, implicó la reducción a la mitad de los plazos para la licitación y adjudicación, mencionando expresamente que el plazo para el inicio de la ejecución no podrá ser superior a 15 días hábiles, contados desde la

notificación de la adjudicación definitiva, pudiendo, en caso contrario, ser resuelto el contrato. Con estos criterios, se ha comprobado la celeridad con la que comenzaron las obras.

Por lo que se refiere a la totalidad de los contratos, teniendo en cuenta, que en la información de la Base de Datos del Ministerio no constaba la fecha de notificación de la adjudicación, y el artículo 58 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece un plazo de 10 días para la notificación de un acto desde que éste haya sido dictado, se estimó que el inicio de las obras debía producirse en un plazo máximo de 25 días una vez adjudicado el contrato.

De los 30.572 contratos adjudicados a terceros, se iniciaron más tarde de los 25 días 13.577 obras, es decir el 44% del total. El retraso medio total fue de 59 días; el retraso en el inicio de la ejecución de los contratos menores fue superior al resto de contratos, ya que los contratos menores se iniciaron con un retraso medio de 77 días y el resto, con un retraso medio de 45 días.

El incumplimiento en el inicio de la ejecución de la obra también se puso de manifiesto con el análisis de los 940 proyectos seleccionados en la muestra sobre los que se solicitó información, de los cuales fueron iniciados con retraso el 32%. En el Anexo 12, se relacionan los proyectos que incurrieron en este incumplimiento.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ávila en el proyecto con código 4.516 *“Nave para alojamiento de vehículos, talleres, vestuarios y oficinas del Servicio de limpieza viaria y recogida de basuras”*, no se declaró la urgencia en su tramitación, obligatoria según el ya mencionado artículo 9 del Real Decreto-Ley 9/2008.

El retraso en la ejecución de las obras afectaba al cumplimiento de los objetivos ya que el FEIL pretendía financiar inversiones que se ejecutaran en 2009 como medida de ayuda a la situación existente en ese momento.

Se ha verificado si las actas de comprobación del replanteo se emitieron conforme a la normativa, así como la coherencia temporal de la fecha de su emisión respecto del resto de ítems del procedimiento contractual.

De los 940 proyectos, en 12 no constaba que se hubiera emitido el acta de comprobación del replanteo. Estos proyectos se relacionan en el Anexo 11. Además, se han detectado incoherencias entre la comprobación del replanteo y el replanteo previo, resultando un número muy significativo de proyectos en los que la Entidad local no realizó el replanteo previo, tal y como se analiza en el epígrafe 3.2.1.1 de este Informe.

Respecto a las comprobaciones efectuadas sobre los 98 expedientes seleccionados, en todos los casos los Ayuntamientos contaban con un modelo para el levantamiento del acta, sin que se hayan observado deficiencias en las mismas.

Por otra parte, se ha verificado si el inicio de la ejecución de los contratos se produjo con anterioridad a que se dictara por el Ministerio la Resolución de autorización de la financiación del proyecto.

De los 30.698 proyectos financiados por el FEIL, únicamente en ocho contratos, todos ellos menores, se inició la ejecución de la obra con anterioridad al acto citado.

Por último, se ha comparado la fecha de adjudicación del contrato con la fecha en la que tuvo lugar el inicio de su ejecución. De los 20.763 contratos que fueron objeto de licitación, en 410 comenzó la ejecución de la obra antes o el mismo día que se adjudicó el contrato. De ellos, 254 se adjudicaron por el procedimiento negociado sin publicidad, 66 fueron negociados con publicidad y 90 contratos se adjudicaron por el procedimiento abierto.

En el cuadro siguiente se muestra la distribución de las entidades que gestionaron estos 410 contratos en función de su población, en el que se pone de manifiesto una correlación inversa entre el número de habitantes de la entidad y el comienzo de las obras con anterioridad a la adjudicación del contrato.

Población (habitantes)	Total proyectos	Inicio previo a la adjudicación	%
Mayor de 50.000	5.575	60	1,08
Entre 5.001 y 50.000	8.631	188	2,18
Entre 1.001 y 5.000	4.442	108	2,43
Menor o igual a 1.000	2.060	54	2,62
Mancomunidades	55	0	0,00
<b>Total</b>	<b>20.763</b>	<b>410</b>	<b>1,97</b>

### 3.2.2.2. *Certificaciones de obra y abono a los contratistas*

De los 8.000 millones de euros con los que se dotó el FEIL, las entidades solicitaron 7.987.991.414,15 euros, que, tras el proceso de adjudicación de los contratos, se redujeron a 7.571.298.210,11 euros, para incrementarse, una vez ejecutadas las obras a 7.862.338.634,68 euros, siendo éste último importe el certificado en el conjunto de las obras financiadas por el FEIL.

Se ha analizado el cumplimiento del artículo 215 de la Ley 30/2007, que determinaba el carácter mensual de las certificaciones de obra y la obligación de su emisión en los primeros diez días siguientes al mes que correspondían. Para ello se han comprobado las certificaciones de obra correspondientes a los 98 contratos seleccionados en la muestra, resultando los siguientes incumplimientos:

- En el proyecto con código 6.915 “*Obra de variante de línea eléctrica de 25 K v para la contratación de nuevo puente del Ter*”, gestionado por el Ayuntamiento de Girona, a pesar de que la ejecución del contrato duró seis meses, se expidió una única certificación al final del contrato.
- En el proyecto con código 2.653 “*Urbanización polígono agrícola. Primera fase*”, gestionado por el Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real) y cuya ejecución duró un año, se emitieron únicamente cinco certificaciones de obra.
- En los proyectos con código 11.416 “*Instalaciones Museo Ripoll, Can Budellers*” y 26.487 “*Aparcamientos subterráneos para vehículos Avda. Juan Carlos I*”, gestionados respectivamente

por los municipios de Ripoll (Girona) y La Carolina (Jaén), las primeras certificaciones de obra se emitieron tres meses después de iniciada la ejecución, sin que constase en el expediente justificación del retraso o en su caso, de la suspensión de las obras.

- En los proyectos con código 21.812 “*Zona lúdico deportiva de Pinosolo/Torresolo*” y 28.297 “*Obras de mejora de cerramiento y pavimentación, reforma de vestuarios y adecuación de accesos al patio de Colegio Joan Miró*” del Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) y del Ayuntamiento de Palma respectivamente, las primeras certificaciones se expidieron 2 y 4 meses después de que se hubieran emitido las actas de comprobación del replanteo, aunque en ambos casos sí se certificó obra ejecutada en el mes anterior. En los expedientes no se justificó el retraso en el comienzo efectivo de la ejecución de la obra.

Se ha verificado si las entidades cumplieron con la obligación establecida en el artículo 200.4 de la Ley 30/2007 y también recogida en el Real Decreto-Ley 9/2008, referente a abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra.

De los 940 proyectos seleccionados en la muestra, sobre los que se requirió información, no constaban los pagos correspondientes a algunas certificaciones en 15 de ellos, se relacionan en el Anexo 11. Por lo que se refiere a los retrasos en los pagos se han considerado significativos aquéllos que realizaron el pago de más de una certificación después de 60 días de haberse emitido (también se relacionan en el Anexo 11).

En el cuadro siguiente se exponen, distribuidos por Comunidades Autónomas, los proyectos según la fecha de pago de sus certificaciones.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> No se han incluido los 64 proyectos que tenían una sola certificación con retraso.

Comunidad Autónoma	Nº proyectos	Pago realizado antes de 60 días	% Pago realizado antes de 60 días	Pago entre 60 y 90 días	% Pago entre 60 y 90 días	Pago posterior a 90 días	% Pago posterior a 90 días
Andalucía	192	19	88,02	17	8,85	6	3,13
Aragón	22	22	100,00	-	-	-	-0
Canarias	38	31	81,58	5	13,16	2	5,26
Cantabria	12	10	83,33	2	16,67	-	-
Castilla y León	49	44	89,80	5	10,20	-	-
Castilla-La Mancha	41	35	85,37	5	12,20	1	2,44
Cataluña	119	113	94,96	6	5,04	-	-
Com.Madrid	58	51	87,93	4	6,90	3	5,17
Com.Valenciana	102	84	82,35	13	12,75	5	4,90
Extremadura	31	27	87,10	4	12,90	-	-
Galicia	58	54	93,10	4	6,90	-	-
Illes Balears	29	28	96,55	1	3,45	-	-
La Rioja	8	8	100,00	-	-	-	-
Navarra	15	14	93,33	1	6,67	-	-
País Vasco	34	31	91,18	3	8,82	-	-
Ppdo. de Asturias	18	17	94,44	1	5,56	-	-
Región Murcia	30	30	100,00	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>856</b>	<b>768</b>	<b>89,72</b>	<b>71</b>	<b>8,29</b>	<b>17</b>	<b>1,99</b>

En la Comunidad Autónoma de Canarias el 18,42% de los proyectos registraron retrasos en el pago de las certificaciones, entre 60 y 90 días el 13,16% de los proyectos y el 5,26% superiores a 90 días.

Otras Comunidades Autónomas con porcentajes de retraso en el pago elevados fueron Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana.

En el cuadro siguiente se muestra la misma información clasificada por tramos de población de las entidades locales que gestionaron los respectivos proyectos.

Población (habitantes)	Nº proyectos	Pago realizado antes de 60 días	% Pago realizado antes de 60 días	Pago entre 60 y 90 días	% Pago entre 60 y 90 días	Pago posterior a 90 días	% Pago posterior a 90 días
Mayor de 50.000 habitantes	421	376	90,74	38	7,60	7	2,68
Entre 5.001 y 50.000 habitantes	336	299	88,99	28	8,33	9	2,68
Entre 1.001 y 5.000 habitantes	78	68	87,18	9	11,54	1	1,28
Menor o igual a 1.000 habitantes	15	13	86,67	2	13,33	-	-
Mancomunidades	6	6	100,00	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>856</b>	<b>768</b>	<b>89,72</b>	<b>71</b>	<b>8,29</b>	<b>17</b>	<b>1,99</b>

Es señalable que a pesar de que los Ayuntamientos ya contaban con la financiación, puesto que el 70% de la misma se recibía en el mes siguiente a haberse adjudicado el contrato, en el 10% de los proyectos se pagó más de una certificación con un retraso superior a los 30 días.

Por otra parte y de acuerdo con el análisis realizado, en 50 contratos menores de 317 analizados, se efectuó el pago después de 60 días de la emisión de la factura, superado por tanto el límite de 30 días establecido en el artículo 200.4 de la Ley 30/2007.

El retraso en el pago se produjo en mayor porcentaje entre las entidades con población inferior a 1.000 habitantes, sin embargo, destacó que el 18% de los proyectos de las entidades con población superior a 50.000 habitantes se abonaron en un plazo superior a 90 días.

En el siguiente cuadro se incluyen los proyectos ejecutados mediante contratos menores que se retrasaron en sus pagos, clasificados por tramos de población.

<b>Población (habitantes)</b>	<b>Nº menores</b>	<b>Pago realizado antes de 60 días</b>	<b>% Pago realizado antes de 60 días</b>	<b>Pago entre 60 y 90 días</b>	<b>% Pago entre 60 y 90 días</b>	<b>Pago posterior a 90 días</b>	<b>% Pago posterior a 90 días</b>
Mayor de 50.000 habitantes	55	44	80,00	1	1,82	10	18,18
Entre 5.001 y 50.000 habitantes	130	120	92,31	5	3,85	5	3,85
Entre 1.001 y 5.000 habitantes	104	84	80,77	4	3,85	16	15,38
Menor o igual a 1.000 habitantes	25	16	64,00	3	12,00	6	24,00
Mancomunidades	3	3	100,00	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>317</b>	<b>267</b>	<b>84,23</b>	<b>13</b>	<b>4,10</b>	<b>37</b>	<b>11,67</b>

El 16% de los contratos menores fueron abonados con un retraso superior a 60 días desde la realización de la prestación contratada. En el 12% de los contratos analizados el retraso fue superior a 90 días.

Por último, respecto al pago de las certificaciones correspondientes a los 98 expedientes analizados, se produjeron retrasos en 13 casos, que se detallan en el Anexo 13.

Al igual que en el análisis de los 940 proyectos, se han considerado únicamente retrasos, los pagos realizados después de transcurridos 60 días desde la fecha de emisión de las certificaciones y siempre que este hecho se haya producido en más de una certificación. Del análisis de estos 13 expedientes no se ha derivado justificación para la demora en el pago.

Con objeto de contrastar la información suministrada por las entidades locales se ha solicitado información a una muestra de acreedores sobre las deudas que con motivo del FEIL pudieran tener con ellos los Ayuntamientos que les contrataron.

Se consultó a 40 adjudicatarios de un total de 137 proyectos, ejecutadas por 80 entidades locales. Se obtuvo respuesta de 31 adjudicatarios de 91 proyectos, en 57 entidades locales, sin que se hayan producido discrepancias respecto de los datos facilitados por los Ayuntamientos.

Se ha analizado si los pagos de las entidades estuvieron condicionados por el momento en el que cobraron la financiación procedente del FEIL.

Las transferencias de los fondos a las entidades se realizó en dos fases: el 70% del importe de adjudicación cuando el Ministerio verificara el certificado de adjudicación de la obra que debían enviar las entidades y el importe restante con la justificación de la inversión una vez finalizadas las obras.



La transferencia del 70% del importe autorizado suponía dotar de fondos suficientes a las entidades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.

Este requisito se cumplió en el 87% de los 938 proyectos de la muestra con información sobre la primera certificación, habiéndose ingresado la primera transferencia 50 días antes de la primera certificación como periodo medio. Por tanto, los fondos correspondientes a la primera transferencia se recibieron, con carácter general, antes de la fecha de la primera de la certificación.

Sin embargo, en 106 proyectos, que representaban el 11%, los fondos de la primera transferencia se recibieron una vez realizada la primera certificación de la obra, lo que suponía haber iniciado la ejecución de la obra con la emisión, de al menos, una certificación de obra sin que se hubieran ingresado los fondos.

La segunda transferencia se produjo una vez recibida la justificación que acreditaba la finalización de las obras. El número medio de días en el que se recibieron los fondos fue de 116 desde la fecha del acta de recepción o desde que tuvo lugar la entrada en funcionamiento de la obra. No obstante, de los 923 proyectos de la muestra de los que se obtuvo información, en 152, que representaron el 16% del total, el cobro de la segunda transferencia se produjo transcurrido más de 180 días desde el acta de recepción de las obras o de la entrada en funcionamiento.

Por último, se ha comparado el presupuesto de ejecución material con las certificaciones de los proyectos de los 98 expedientes analizados.

En 44 de ellos el precio de adjudicación se incrementó, en 23 casos a través de modificados y en los restantes a través de liquidaciones que incluían un incremento del 10% del precio inicial del contrato, de forma que los importes finales de ejecución compensaron la baja obtenida en la licitación del contrato.

Por su parte, en 13 contratos se ejecutó menos obra de la adjudicada, sin embargo en ningún caso la diferencia fue mayor que el 10% del precio inicial del contrato.

En los tres proyectos que se detallan en el cuadro siguiente, los municipios que los gestionaron presentaron al Ministerio presupuestos inferiores a los respectivos presupuestos reales de ejecución de la obra, que fueron los que efectivamente se licitaron.

El motivo fue que tanto en Bilbao como en La Seu d'Urgell se había llegado al máximo de la subvención a la que podían optar en función de la población.

Provincia	Entidad	Código proyecto	Importe solicitud	Presupuesto	Importe adjudicación	Certificado	Importe financiado
País Vasco							
Bilbao	Bilbao	3.001	2.071.000,00	2.402.249,00	2.402.249,00	2.402.375,74	2.070.795,84
		2.999	3.564.000,00	4.133.375,00	4.091.915,34	4.091.915,34	3.527.513,10
Cataluña							
Lleida	Seu d’Urgell, La	26.461	712.196,14	912.196,00	882.333,80	882.333,80	712.196,14
Total			6.347.196,14	7.447.820,00	7.376.498,14	7.376.624,88	6.310.505,08

La financiación de estas obras no se debería haber imputado al FEIL en tanto el artículo 4 del Real Decreto-Ley 9/2008 establece que la financiación con cargo al Fondo cubrirá el importe real de ejecución de la obra (con el límite máximo del presupuesto de licitación del contrato con impuestos), no previendo la cofinanciación de los proyectos.

Además, en el proyecto con código 22.775 “*Reurbanización interior de los Jardines del Grupo el Carmen*”, gestionado por el Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia), el importe por el que se solicitó la subvención ascendió a 1.047.178,91 e uros, sin embargo el presupuesto de licitación era de 1.156.889,04 euros. En el Pliego de Condiciones del contrato se estableció que “...*el precio de esta contratación se fija en la cantidad máxima de 1.047.178,91 e uros, rechazándose todas aquellas propuestas que superen el tipo señalado*”. El Ayuntamiento, a pesar de mantener el presupuesto inicial, exigió a los licitadores al menos una baja del 9,48%. El contrato se adjudicó y ejecutó y fue financiado por el Ministerio por 1.047.178,91 euros.

Por otra parte, en los tres contratos siguientes se ejecutaron mejoras que no habían sido concretadas ni en el pliego de cláusulas administrativas ni en la oferta presentadas por los adjudicatarios y sobre las que el Ayuntamiento decidió durante la ejecución del contrato las partidas a las que se aplicaron.

- El proyecto con código 25.401 “*Construcción de pasarela peatonal para acceso al Centro de Salud de Barrio de la Concepción*”, gestionado por el Ayuntamiento de Cartagena (Región de Murcia), se adjudicó por importe de 1.227.690, 61 e uros. Este importe de adjudicación supuso una baja del 9,4% e incluía también la realización de una serie de mejoras por el contratista.

Una vez realizada el acta de comprobación del replanteo y según la memoria del proyecto modificado, se observó la imposibilidad material de realización de la obra, aprobándose un contrato modificado.

La modificación del contrato ascendió a 424.370,44 euros y tal y como se pone de manifiesto en el análisis específico que se ha realizado de las modificaciones, se basó en circunstancias que se debían haber previsto en la redacción del proyecto.

Además, la modificación del contrato se aprobó cuando ya se había ejecutado gran parte de las obras contenidas en la propia modificación.

En las relaciones valoradas de las certificaciones se incluyó obra por importe de 1.652.061,05 euros, sin embargo de esta cuantía se descontó el importe correspondiente la modificación del contrato (424.370,44 euros) por considerar que era equiparable al coste de las mejoras ofertadas

por el contratista en la adjudicación del contrato y que finalmente no llegaron a ejecutarse por ser incompatibles con la modificación aprobada, abonándose finalmente al contratista 1.227.690,61 euros, que coincidió exactamente con el importe inicial de adjudicación.

Por lo tanto, bajo la apariencia de unas mejoras ofertadas por el contratista, se produjo una baja del contrato, que fue utilizada por el Ayuntamiento para ejecutar una obra que difirió sustancialmente del proyecto original sometido a licitación pública y cuya financiación fue aprobada por el Ministerio.

- El proyecto con código 10.473 “*Edificio para servicios sociales*”, del Ayuntamiento de Villareal (Castellón), se adjudicó por 2.482.530,24. La empresa adjudicataria ofreció mejoras en el contrato por importe de 496.506,05 euros. No obstante, estas mejoras no se concretaron, sino que se señaló de forma genérica que se utilizarían para incremento de obra o bien para equipamiento, según dispusiera el Ayuntamiento, lo que dejó sin definir parte del objeto del contrato, elemento esencial del mismo según dispone el artículo 1.261 del Código Civil, así como los artículos 74 y siguientes de la Ley 30/2007.

Las variaciones más significativas de la obra que se llevaron a cabo fueron el cambio del sistema de control de calefacción y de iluminación, la modificación de la tipología de escaleras, suelos y techos del edificio, etc., que deberían haberse tramitado a través de una modificación de contrato con los requisitos y trámites que se recogían en los artículos 202 y siguientes de la Ley 30/2007.

- El proyecto con código 5.425, “*Mejoras de infraestructuras en la ciudad de Albacete*”, se licitó por 3.149.423,23 euros y se adjudicó por 2.831.331,74 euros. En el pliego de cláusulas administrativas se otorgó el 35% de la puntuación a las mejoras ofertadas, no cumpliendo éstas los requisitos de definición que se preveían en el artículo 113 de la Ley 30/2007, ya que se indicaba que las mejoras que se podían ofrecer consistirían en aumentar las unidades de obra del proyecto y que el Ayuntamiento podría cambiar las mejoras ofertadas por otras unidades de obra del proyecto que pudiera considerar, lo que dejó sin definir el objeto del contrato según establecía los artículos 105 y 107 de la Ley 30/2007.

En la oferta que resultó adjudicataria no se concretaron las mejoras propuestas, sino que se estableció un importe genérico de 1.102.298,22 euros para el destino que mejor estimase el Ayuntamiento.

Finalmente el importe de las mejoras (que alcanzaron el 35% del precio del contrato) se utilizó en mejorar la pavimentación y los servicios de calles distintas a las que figuraban en el proyecto, lo cual, además de incumplir el propio contrato, que señalaba que en todo caso se aplicarían en aumentar las unidades de obra ya previstas, se situó fuera del objeto del contrato y para el que se había autorizado la financiación por el Ministerio.

Además, se han producido las siguientes incidencias e irregularidades en los tres siguientes contratos:

- El proyecto con código 24.215, “*Remodelación de la C/Antonio García Martín (prolongación Eladio Perlado)*”, gestionado por el Ayuntamiento de Burgos, tenía un presupuesto de licitación de 1.276.418,62 euros y se adjudicó por 1.148.776,77 euros. Posteriormente se elaboró un proyecto complementario consistente en sustituir en el ajardinamiento de la rotonda con zona verde y plantación de árboles y arbustos que se preveía en el proyecto inicial, por un conjunto ornamental con juegos de agua e iluminación. La obra complementaria se adjudicó al mismo contratista, amparándose en lo dispuesto en el artículo 155.b) de la Ley 30/2007, por importe de 504.185,34. Sin embargo, el proyecto relativo a la glorieta no cumplía los requisitos del mencionado artículo, puesto que en ningún caso se trataba de “*una obra que no figurara en el proyecto pero que debido a una circunstancia imprevista pasara a ser necesaria para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto*”.

Por otra parte, y en contradicción con la justificación de la obra complementaria, en la ejecución del proyecto principal se certificó en su totalidad el capítulo correspondiente a *Jardinería y Riego*, incluso se incrementaron en algunos casos el número de unidades certificadas.

Por lo que se refiere a la financiación de este proyecto, el Ayuntamiento presentó al Ministerio las certificaciones del proyecto principal, que alcanzaron un importe coincidente con la adjudicación (1.148.776,77 euros) y además, parte de las certificaciones de la obra complementaria hasta llegar al importe máximo financiable por el FEIL que era la cuantía del presupuesto de licitación (1.276.418,62 euros).

La tramitación de un contrato complementario implica, como así se ha puesto de manifiesto en el análisis del expediente, una ampliación del objeto del contrato, no incluida en el proyecto que se remitió al Ministerio para la aprobación de su financiación. Por lo tanto, la parte del contrato complementario que se presentó (127.641,85 euros) no cumplió los requisitos para la obtención de financiación.

- El proyecto con código 514 “*Nuevo vial de circunvalación del Campus de Gijón*”, del Ayuntamiento de Gijón, se licitó con un presupuesto de 5.799.999,99 euros y se adjudicó por 5.145.759,99 euros, certificándose una partida alzada, que se había presupuestado por 60.000 euros, por importe de 96.396,51 euros, sin haber detallado las unidades de obra ejecutadas ni los precios aplicados, por lo que no quedó debidamente justificado su pago.
- El proyecto 21.812, “*Zona lúdico deportiva de Pinosolo/Torresolo*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia), se adjudicó por importe de 2.723.527,31 euros, si bien el precio final de ejecución de la obra se elevó a 4.043.774,22 euros, es decir un 48,47% más de lo previsto inicialmente.

La diferencia se instrumentó en un contrato modificado (541.709,58 euros) y que se analiza específicamente junto con el resto de contratos modificados en el siguiente epígrafe, un contrato de obras motivado por imperiosa urgencia (624.821,07 euros) y en la liquidación del propio contrato (265.816,26 euros). La financiación recibida del FEIL ascendió a 3.531.053,15 euros.

Tanto el contrato modificado como el motivado por imperiosa urgencia se tramitaron cuando las obras que los integraban ya estaban ejecutadas en su mayor parte.

La modificación del contrato se comenzó a tramitar en junio de 2010, cuando ya estaba ejecutada la obra en más de un 97% y las pistas ya estaban construidas.

Por lo que se refiere al contrato motivado por imperiosa urgencia, que se adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, al amparo, según se señaló en el expediente, de lo previsto en el artículo 154.e) de la Ley 30/2007, el objeto de este contrato era reparar desperfectos originados por las lluvias torrenciales acaecidas en la zona y que habían afectado a la obra. En su tramitación se produjeron las siguientes incidencias:

- La obra se adjudicó directamente a la empresa que estaba ejecutando la obra principal, sin consultar previamente con otros contratistas para negociar las condiciones de la obra.
- El contrato se adjudicó en julio de 2010, fecha en la que la obra ya se había realizado, como así se desprende del informe del director facultativo de la obra, fechado en junio de 2010, donde además, se indicó que las obras se habían tenido que llevar a cabo con gran cantidad de partidas realizadas en horario nocturno y fin de semana.
- En el informe citado en el párrafo anterior se valoraron las obras realizadas en 624.821,07 euros, sin embargo este contrato se certificó por importe de 512.721,07 euros. Se justificó la diferencia en base a que se había dado parte de los daños a la compañía aseguradora y ésta había abonado 112.000 euros. Este importe, en contra de lo dispuesto en la normativa reguladora de la contratación pública, no se incluyó en la certificación, que debía recoger las mediciones e importes de las obras realizadas, de forma que se pudiera acreditar la realidad de la misma.

Por último, en seis casos el importe de la documentación justificativa de la subvención presentada por las entidades locales fue superior a la suma de las certificaciones de la obra. En cinco de estos expedientes el exceso de la justificación no fue abonado por el Ministerio, puesto que se incluyeron partidas que correspondían a la ejecución de la obra, sin embargo el Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia) recibió una financiación superior en 17.460,09 euros al importe certificado del proyecto 18.636 “*Construcción de un grupo de nichos en el cementerio municipal*”.<sup>11</sup>

### 3.2.2.3. *Modificación de contratos*

Los órganos de contratación cuentan con la prerrogativa de modificación de los contratos que adjudican, siempre y cuando se produzca alguna de las causas tasadas en el artículo 202 de la Ley 30/2007, debiendo ser en todo caso razones de interés público así como las que atiendan a causas que no se pudieran prever con anterioridad. Su necesidad debe justificarse debidamente en el expediente y la modificación no puede afectar a las condiciones esenciales del contrato.

---

<sup>11</sup> Como consecuencia de la recepción del Anteproyecto de Informe, el Ayuntamiento procedió al reintegro del exceso de financiación recibida, aportando documentación justificativa en el trámite de alegaciones.

Según las comprobaciones efectuadas sobre las 700 entidades incluidas en la muestra que gestionaron 11.742 contratos, 243 entidades modificaron 1.765 proyectos (todos o alguno de los contratos financiados por el FEIL), que representaron el 35% por las entidades y el 15% de los contratos.

De estas 243 entidades, hubo 14 que, habiendo gestionado más de un contrato, modificaron la totalidad. Por el número de contratos celebrados destacaron las cuatro siguientes: Olot (Girona), con 19 proyectos ejecutados y modificados, Las Rozas (Comunidad de Madrid), con 17 proyectos, Bornos (Cádiz), con 13 proyectos y Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid) con 11 proyectos ejecutados y modificados.

De los 1.765 contratos modificados se emitieron informes de Intervención con reparos únicamente en el 5% de los mismos (88 proyectos de 19 entidades). De ellas, en cuatro, se emitieron informes de Intervención con reparos para la totalidad de proyectos modificados, fueron los Ayuntamientos de Cuenca, con once proyectos, Camas (Sevilla), con seis, Pontevedra, con tres proyectos y Salceda de Caselas (Pontevedra) con dos.

Además, de los 1.765 contratos modificados, 59 fueron acompañados de informes jurídicos desfavorables, que fueron emitidos en 18 entidades. Destacó el Ayuntamiento de Sevilla en el que se emitieron informes desfavorables para el 86% de los contratos modificados.

En los Ayuntamientos de Carballo (A Coruña), Ponteareas (Pontevedra) y Salceda de Caselas (Pontevedra) se emitieron informes jurídicos desfavorables para la totalidad de los contratos que modificaron, que ascendieron respectivamente a cinco en los dos primeros casos y a 2 en el tercero.

Por otra parte, de los 940 proyectos seleccionados en la muestra, 223 contratos (el 24%) habían sido objeto de modificación.<sup>12</sup>

Se ha comprobado la correlación entre la modificación de los contratos y cada uno de los siguientes criterios: procedimiento de adjudicación, tipo de proyecto e importe de adjudicación.

Respecto al procedimiento de adjudicación, el porcentaje de modificados de los contratos adjudicados por el procedimiento abierto se elevó hasta el 38%, que son 14 puntos más de la media de la totalidad de los contratos computados.

Por tipo de proyectos los destinados a la “*construcción para la prestación de servicios*” fueron, en mayor medida, objeto de modificación y aquéllos en los que menos modificaciones se tramitaron fueron los que tuvieron por objeto “*obras de reparación y mantenimiento*”, que en general fueron contratos de menor importe presupuestado.

---

<sup>12</sup> No se aportó información sobre si los siguientes nueve proyectos fueron modificados: proyecto con código 1.752 “*Obras para la construcción de infraestructura del nuevo Cementerio Municipal*” ejecutado por el Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), 13.915 “*Peatonalización y accesibilidad del entorno y edificio de usos múltiples, preinstalaciones urbanas y acabado de la fachada del consultorio Médico Calle Virgen de la Soledad*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Camponaraya (León), y el proyecto con código 10.813 “*Pavimentación de caminos en la Parroquia de San Miguel*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Tipo proyecto	Modificados		Total proyectos
	Nº proyectos	%	
Construcción para prestación de servicios	54	34,18	158
Mejoras y remodelaciones	21	19,44	108
Obras de reparación y mantenimiento	16	15,69	102
Urbanización de obra nueva	132	23,08	572
<b>Total</b>	<b>223</b>	<b>23,72</b>	<b>940</b>

En el cuadro siguiente se detalla el número y porcentaje de contratos modificados según el importe de adjudicación de los mismos, observándose una correlación directa entre el importe de adjudicación y el porcentaje de contratos modificados, derivado de la creciente complejidad en que incurren los mismos a medida que aumenta su importe y del reducido tiempo que tuvieron las entidades para la selección, aprobación y ejecución de los proyectos.

Importe adjudicación (euros)	Modificados		Total proyectos
	Nº proyectos	%	
Más de 5.000.000	8	61,54	13
Entre 1.000.001 y 5.000.000	121	43,37	279
Entre 200.001 y 1.000.000	59	18,91	312
Entre 50.001 y 200.000	35	11,18	313
Entre 1 y 50.000	0	0,00	23
<b>Total</b>	<b>223</b>	<b>23,72</b>	<b>940</b>

La modificación de los contratos durante la ejecución de los proyectos supuso un incremento del precio en algo más de la mitad de los contratos que fueron modificados (en 117 de las 223 modificaciones tramitadas). El incremento medio del coste de los proyectos fue del 13% (176.264,92 euros).

La modificación de los contratos para la ejecución de los proyectos ha tenido una influencia directa en la necesidad de las entidades de solicitar prórrogas para la ejecución de los mismos y la justificación de los fondos al Ministerio. Así, de los proyectos incluidos en la muestra seleccionada que no fueron modificados, el 18% de los mismos fueron prorrogados, mientras que el porcentaje de prórroga de los 223 proyectos que sí fueron modificados fue muy superior, alcanzando el 48%. En el epígrafe 3.2.2.5. del presente Informe se realiza un análisis más detallado de las prórrogas de los contratos.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el análisis de los expedientes de los 98 contratos examinados, de los que 37 fueron objeto de modificación.

De las 37 modificaciones, 18 supusieron incremento de precio en los contratos. Inicialmente estos contratos fueron adjudicados por 22.928.214,50 euros, con una baja global de adjudicación de 3.764.303,36 euros, lo que supuso una reducción conjunta del 14,10% respecto del presupuesto

global de licitación (26.692.517,86 euros). Sin embargo, el importe finalmente certificado ascendió a 27.517.213,54 euros, importe que superó incluso el importe de licitación y que también recoge los excesos de mediciones que permitía el artículo 217 de la Ley 30/2007 hasta el límite del 10% del precio primitivo del contrato.

En el cuadro siguiente se muestran estos 18 proyectos con detalle del precio de licitación, el importe de adjudicación y de la modificación y el importe total certificado, indicando la diferencia entre la baja en la adjudicación y el importe de la modificación.

Provincia	Entidad	Código proyecto	Importe presupuesto inicial	Importe adjudicación	Importe baja	Importe modificado	% modificación	Diferencia entre el importe de la modificación y la baja	Importe certificado
<i>Andalucía</i>									
Jaén	Carolina, La	26.487	1.048.420,13	1.037.935,91	10.484,22	113.164,52	10,90	102.680,30	1.048.420,13
<i>Aragón</i>									
Huesca	Sabiñánigo	5.756	151.040,33	120.832,27	30.208,06	30.208,06	25,00	0,00	151.040,33
<i>Cantabria</i>									
	Camargo	23.534	279.999,64	223.859,71	56.139,93	43.218,75	19,31	-12.921,18	279.809,31
	Santander	28.820	1.517.856,75	1.052.398,34	465.458,41	364.895,27	34,67	-100.563,14	1.517.856,75
<i>Castilla y León</i>									
León	Ponferrada	13.583	1.865.291,00	1.618.889,06	246.401,94	246.399,01	15,22	-2,93	1.865.285,07
Soria	Soria	15.728	868.000,00	693.999,97	174.000,03	138.786,03	20,00	-35.214,00	867.808,59
Valladolid	Valladolid	7.762	1.845.506,03	1.568.495,57	277.010,46	277.010,46	17,66	0,00	1.845.506,03
<i>Castilla-La Mancha</i>									
Cuenca	Cuenca	9.825	1.688.085,26	1.540.377,79	147.707,47	147.707,47	9,59	0,00	1.688.085,26
<i>Cataluña</i>									
Girona	Blanes	16.548	104.315,43	97.594,28	6.721,15	9.503,71	9,74	2.782,56	107.097,98
Tarragona	Salou	18.843	76.220,39	67.257,02	8.963,37	8.963,37	13,33	0,00	76.220,39
<i>Com. Madrid</i>									
	Algete	15.911	1.152.121,09	1.146.360,50	5.760,59	112.407,10	9,81	106.646,51	1.264.528,19
<i>Com. Valenciana</i>									
Alicante	Alicante	10.799	4.999.999,97	4.036.499,98	963.499,99	963.499,99	23,87	0,00	4.999.999,97
<i>Extremadura</i>									
Cáceres	Cáceres	26.041	1.367.838,79	1.231.054,91	136.783,88	136.783,88	11,11	0,00	1.367.838,79
<i>Galicia</i>									
Coruña, A	Coruña, A	7.499	1.960.168,00	1.742.197,00	217.971,00	216.577,22	12,43	-1.393,78	1.958.774,22
<i>Rioja, La</i>									
	Logroño	26.262	523.685,00	462.885,17	60.799,83	60.064,78	12,98	-735,05	522.949,95
		23.308	2.172.938,08	1.714.971,28	457.966,80	231.310,30	13,49	-226.656,50	2.109.702,09
<i>País Vasco</i>									
Bizkaia	Leioa	21.812	2.751.000,00	2.723.527,31	27.472,69	541.709,58	19,89	514.236,89	3.531.053,15
Gipuzkoa	Lasarte-Oria	32.825	2.320.031,97	1.849.078,43	470.953,54	469.505,24	25,39	-1.448,30	2.315.237,34
<b>Total</b>			<b>26.692.517,86</b>	<b>22.928.214,50</b>	<b>3.764.303,36</b>	<b>4.111.714,73</b>	<b>17,93</b>	<b>347.411,37</b>	<b>27.517.213,54</b>

De los 18 proyectos, en diez el importe de la modificación fue coincidente o muy similar a la baja que se produjo en la adjudicación, lo que supuso que el importe final del proyecto fuera prácticamente el mismo que el inicialmente presupuestado. Esto se produjo en los ejecutados por el Ayuntamiento de Cuenca (código 9.825 “Reforma del edificio de aulario del antiguo Colegio



*Astrana Marín para Escuelas Municipales de música y Teatro*”), Ayuntamiento de Valladolid (código 7.762 “*Proyecto de nuevas infraestructuras y Mejora del entorno urbano en camino de Hornillos y Calles adyacentes del Barrio de las Flores*”), Ayuntamiento de Salou (Tarragona) (código 18.843 “*Barandillas, fuentes y gradas de pie en Playa Levante*”), Ayuntamiento de Sabiñánigo (código 5.756 “*Proyecto de Reparación y Sustitución de 80 metros de tubería de Saneamiento y aliviadero de pluviales en colector principal del Tulivana en Sabiñánigo*”), Ayuntamiento de Alicante (código 10.799 “*Proyecto para la ordenación de espacios centrales de la vía Parque entre la Plaza de Castalla y la Calle Joaquín Galant*”), Ayuntamiento de Cáceres (código 26.041 “*Proyecto de Instalaciones Deportivas del Barrio de Nuevo Cáceres*”), Ayuntamiento de Ponferrada (León) (código 13.583 “*Urbanización de vial en Ciudad deportiva*”), (código 26.262 “*Proyecto de ejecución de obra de adecuación de medianeras vistas en solares de propiedad municipal*”), Ayuntamiento de A Coruña (código 7.499 “*Construcción de polideportivo en Mesoiro*”) y Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) (código 32.825 “*Regeneración trasera pabellones AIU A-31 Oria*”).

Según lo dispuesto en el artículo 7.4 del Real Decreto-Ley regulador del Fondo las entidades percibirían como subvención el importe real de la obra ejecutada, con el límite del presupuesto de licitación, por lo tanto todas las modificaciones que se produjeran en contratos que se hubieran adjudicado con baja estaban cubiertas con la subvención hasta el límite señalado. Esto permitió que las bajas en las adjudicaciones fueran posteriormente compensadas a través de modificaciones de contratos.

Por último, en lo que se refiere a las cuantías de las modificaciones, en los proyectos relacionados en el cuadro anterior de Santander, Lasarte-Oria (Gipuzkoa), Sabiñánigo (Huesca) y Alicante, el porcentaje de la modificación superó el 20%. A pesar de que en estos contratos se incurrió en la causa de resolución prevista en el artículo 220 de la Ley 30/2007, en ningún caso se instó a la misma.

#### Aspectos formales de las modificaciones de los contratos

Por lo que se refiere a los aspectos formales de los contratos modificados, si bien en todos ellos se aprobó la modificación por el órgano competente, en 13 de los 37 contratos la modificación no se formalizó en documento administrativo, según exigía el artículo 140 de la Ley 30/2007. El detalle de los contratos no formalizados se recoge en el Anexo 13.

Además, la formalización del contrato modificado correspondiente al proyecto con código 26.262 “*Proyecto de ejecución de obra de adecuación de medianeras vistas en solares de propiedad municipal*”, gestionado por el Ayuntamiento de Logroño, se produjo dos días después de la fecha del acta de recepción de las obras y la formalización de la modificación del contrato con código 23.308 “*Remodelación de la urbanización de Avenida de la Paz (tramo: Glorieta Noveno Centenario-Glorieta Circunvalación)*”, también del Ayuntamiento de Logroño se realizó una vez finalizado el plazo del contrato original, cuando la obra ya acumulaba un retraso de un mes en su ejecución.

### Objeto y causas de las modificaciones de los contratos

La causa más común que según las entidades motivaron las modificaciones realizadas, fue la aparición de necesidades imprevisibles, que fue alegada como causa de modificación en el 82% de los contratos modificados.

El resto de causas para la modificación de los contratos se dieron en porcentajes muy inferiores: la existencia de deficiencias en la redacción de los proyectos (12%), deficiencias en el plazo establecido (10%) y deficiencias en el replanteo (3%).<sup>13</sup>

Por otra parte, se han analizado las causas que motivaron las modificaciones de los 37 contratos cuyos expedientes fueron solicitados y se ha comprobado si existía un interés público en la modificación, así como la concurrencia de causas imprevisibles, lo que supuso la aparición de hechos que no pudieron ser conocidos con anterioridad y no simplemente defectos o meras imprevisiones en el proyecto original.

Del análisis de los expedientes seleccionados se ha verificado que, en algunos de los contratos modificados cuya justificación se basó en la aparición de razones de tipo técnico imprevisibles en el proyecto original, el origen de la modificación se encontró en la voluntad de los entes contratantes de desarrollar elementos no previstos inicialmente y, por lo tanto, la ejecución de más obra, lo que permitió agotar el límite de financiación autorizado por el FEIL, que se había visto reducido por las bajas realizadas en la adjudicación de los proyectos. En los doce proyectos siguientes la modificación de los contratos celebrados implicó ejecución de más obra e incremento de coste hasta el límite de financiación autorizado por el FEIL.

- Proyecto con código 26.487 “*Aparcamiento subterráneo de vehículos, Avenida Juan Carlos I*”, ejecutado por el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 113.164,52 euros, lo que supuso el 10,90% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 1.048.420,10 euros). El objeto del contrato fue la ejecución de un aparcamiento subterráneo, encima del cual se construiría un teatro. El origen de la modificación del contrato inicial fue la voluntad del nuevo gobierno municipal de modificar el destino y sustituir la construcción futura del Teatro por un centro socio-cultural, voluntad transmitida al equipo redactor del proyecto y al director de la obra una vez que la ejecución del proyecto original había comenzado.
- Proyecto con código 10.799, “*Proyecto para la ordenación de espacios centrales de la vía parque entre la Plaza de Castalla y la calle Joaquín Galant*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Alicante, por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 963.499,99 euros, lo que supuso el 23,87% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 4.999.999,94 euros), que fue modificado en parte por los que podrían ser circunstancias surgidas en la ejecución de la obra,

---

<sup>13</sup> La suma aritmética de las cantidades anteriores excede de 100% ya que algunas modificaciones fueron justificadas por varias causas.

como la reposición de una tubería y el desescombro de una zona de rellenos. Además se aprovechó para realizar una reordenación del sector deportivo recogido en el proyecto original, circunstancia que fue decidida posteriormente y justificada por las peticiones de los vecinos de la Entidad, según se puso de manifiesto en la Memoria del proyecto modificado.

- Proyecto con código 21.812, “*Zona lúdico deportiva de Pinosolo/Torresolo*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia), por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 541.709,58 euros, lo que supuso el 19,89% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 2.751.000 euros). La justificación de la modificación del contrato se fundamentó en un incremento en la protección del arbolado existente y su entronque con el resto del parque, que dio lugar a la modificación en las cotas de construcción de pistas deportivas, lo que originó el incremento del movimiento de tierras, así como la decisión del Ayuntamiento de incluir la instalación de elementos lúdicos del parque acuático, según se puso de manifiesto en la Memoria del proyecto modificado. Ninguna de las circunstancias anteriores pueden considerarse como causas imprevisibles que justifiquen la modificación del contrato.
- Proyecto con código 15.728, “*Obra de accesibilidad de la zona oeste*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Soria, por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 138.786 euros, lo que supuso el 20% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 867.808,59 euros). La justificación de la modificación del contrato se fundamentó en la elevada baja realizada en la adjudicación (20% sobre el presupuesto de licitación), por lo que se quiso aprovechar para la ampliación y modulación de unidades de obra y resolución de problemas puntuales como la señalización de aparcamientos reservados a m inusválidos o l a plataforma elevada del transporte público colectivo, entre otros, según se recogió en el documento de solicitud de autorización de modificación del proyecto emitida por la dirección facultativa de la obra, pero sin responder en ningún caso a causas imprevisibles. Además se produjo una falta de previsión, que fue reflejada en el propio documento de autorización de modificación del proyecto, emitida por la dirección facultativa de la obra al señalar la necesidad de ajustar las mediciones del proyecto a las reales del conjunto de vados contemplados en el proyecto.
- Proyecto con código 9.825 “*Reforma del edificio de aulario del antiguo colegio Astrana Marín para escuelas municipales de música y teatro*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Cuenca, por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 147.707,47 euros, lo que supuso el 9,59% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 1.688.085,26 euros), la justificación de la modificación del contrato se fundamentó, entre otras causas, en la decisión de la dirección del centro de “*optimizar el funcionamiento de la escuela*”.
- Proyecto con código 28.820 “*Proyecto de conexión y urbanización de las calles San Sebastián y Francisco Giner*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Santander, por el que la entidad celebró un

contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 364.895,27 euros, lo que supuso el 34,67% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 1.517.856,74 euros), en el que se produjeron reajustes de las unidades de obra y la modificación de aspectos como el pavimento planificado, el tipo de alcorque y el mobiliario urbano, los cuales surgen por las propuestas de la Corporación Municipal, como así se recogió en los antecedentes de la Memoria del contrato modificado. Además, la necesidad de redacción del contrato modificado se produjo desde la primera fase de ejecución del proyecto, ya que la resolución del Concejal de Hacienda y Contratación por la que se autorizó la redacción del contrato modificado, se produjo un día antes de la aprobación de la primera certificación de obra del contrato original.

- Proyecto con código 7.499 “*Construcción de polideportivo en Mesoiro*”, ejecutado por el Ayuntamiento de A Coruña, por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 216.577,22 euros, lo que supuso el 12,43% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 1.958.774,22 euros), la justificación de la modificación del contrato se fundamentó en la configuración del subsuelo donde se iba a ejecutar el polideportivo que hizo necesaria la modificación de la excavación, cimentación, saneamiento del terreno existente y altura del edificio, lo que no supone una causa imprevisible sino imprevista por la Entidad antes del comienzo de su ejecución.
- Proyecto con código 26.262 “*Proyecto de ejecución de obras de adecuación de medianeras vistas en solares de propiedad municipal*” ejecutado por el Ayuntamiento de Logroño, por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 60.064,78 euros, lo que supuso el 12,98% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 522.949,95 euros), como consecuencia del ajuste de las mediciones de unidades de obra previstas en el contrato inicial que se realizaron a medida que se accedía a los solares y se revisaba el estado real de las medianeras objeto de intervención, que fueron poniendo de manifiesto las necesidades concretas de acondicionamiento en cada uno de los casos, cosa que supuso una imprevisión del Ayuntamiento que debería haber conocido el estado real de los mismos antes de adjudicación del proyecto para así poder definir con exactitud la prestación a realizar desde su comienzo. Además, parte de la modificación atendió a nuevas finalidades, al incluirse en el modificado la recogida de elementos de sillería dispersos localizados en los solares.
- Proyecto con código 15.911 “*Construcción pista polideportiva cubierta y edificio de servicios*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Algete (Comunidad de Madrid), por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 112.407,10 euros, lo que supuso el 9,81% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 1.152.121,09 euros), con el objetivo de eliminar graderíos, modificar mobiliario y cambiar el material de fachada de hormigón polímero por fábrica de ladrillo cara vista, por indicación expresa del Ayuntamiento. Además, se modificaron aspectos relativos a l a

cimentación de las obras por causas que debieron haberse considerado con anterioridad: cambio de la orientación de pistas proyectadas por riesgo de caída de árboles como consecuencia de las excavaciones, replanteo de la cimentación por la aparición de agua a un metro de profundidad o la presencia de un tipo concreto de terreno no contemplado en el proyecto.

- Proyecto con código 13.583 *“Urbanización de vial en Ciudad Deportiva”*, ejecutado por el Ayuntamiento de Ponferrada (León), por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 246.399,01 euros, lo que supuso el 15,22% del precio de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 1.865.285,07 euros). La justificación de la modificación del contrato se fundamentó en que una vez iniciada la obra aparecieron zonas con tierra vegetal y suelos inadecuados, así como en que el número de acometidas era muy superior a las que se podían observar antes de comenzar la obra. Cuestiones que derivaron de deficiencias en la redacción del proyecto, así como en la realización del replanteo y su comprobación, no respondiendo por tanto a la aparición de causas que no se pudieran conocer con anterioridad.
- Proyecto con código 32.825 *“Regeneración trasera pabellones AIU-31 Oria”*, ejecutado por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), por el que la entidad celebró un contrato modificado que incrementó el importe de adjudicación en 469.505,24 euros, lo que supuso el 25,39% del importe de adjudicación (los fondos totales percibidos del FEIL para dicho proyecto fueron 2.315.237,34 euros), al igual que en caso anterior, la modificación del contrato se justificó en aspectos que no fueron adecuadamente tenidos en cuenta con anterioridad al inicio de la ejecución del contrato. Así se realizó a través del modificado el refuerzo de un talud, la mejora del firme o la localización y anulación de dos depósitos soterrados.
- Proyecto con código 26.041 *“Proyecto de instalaciones deportivas del barrio de Nuevo Cáceres”*, ejecutado por el Ayuntamiento de Cáceres, que fue adjudicado con una baja de 136.783,88 euros sobre el presupuesto de licitación, el mismo importe por el que fue modificado posteriormente, y por el que el Ayuntamiento percibió 1.367.838,79 euros del FEIL. En Informe de Intervención sobre este contrato se señaló que *"las obras relacionadas con la modificación del contrato de obra... parecen ser obras dirigidas a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, por lo que deberían ser contratadas de forma separada."*

Este Tribunal realizó una petición de ampliación de documentación al Ayuntamiento de Cáceres que no ha sido atendida.

En los ocho contratos siguientes, aunque no hubo incremento del precio por el que se adjudicó inicialmente el contrato, la justificación de la modificación, basada en la aparición de causas imprevisibles, ocultó asimismo la existencia de deficiencias o imprevisiones en los proyectos originales:

- Los proyectos con código 2.504, 2.515 y 2.532, todos ellos gestionados por el Ayuntamiento de Madrid e integrados en el Plan Director de Movilidad Ciclista, consistentes en la construcción de diferentes tramos de carril-bici del sector Noroeste del municipio. Estos proyectos fueron financiados por el FEIL por importes respectivamente de 3.816.444,76, 1.424.022,56 y 2.984.690,58 euros.

Los tres proyectos fueron objeto de sendas modificaciones muy similares y todas ellas motivadas por imprevisiones de los proyectos originales: decisión de conservación de parte del carril preexistente de uno de los circuitos, cambio de los trazados, coordinación a posteriori con las obras que se estaban llevando a cabo por otros organismos, etc. Estas modificaciones, que en principio suponían una disminución del presupuesto inicial, fueron en los tres casos compensadas en su totalidad con el incremento del número de unidades proyectadas y con la introducción de nuevas unidades de obra que no constaban incluidas ni en la Memoria de los proyectos modificados ni en los informes técnicos remitidos. En concreto, en los tres proyectos se introdujeron partidas nuevas para la construcción de barreras de seguridad por importes de 128.037,34, 92.220,69 y 55.834,91 euros respectivamente.

- El proyecto con código 2.522, *“Construcción del ramal carril bici de la cuña de O’Donell”*, también gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, recibió financiación del FEIL por importe de 2.848.422,78 euros y fue objeto de una modificación que no supuso incremento de precio.

La modificación de este contrato consistió en la variación del trazado debido a la existencia de taludes y en el cambio en la tipología del alumbrado para adaptarla al existente en los parques colindantes, circunstancias previas a la adjudicación del contrato y que debían haberse tenido en cuenta en la redacción del proyecto. El aumento de unidades en estas partidas se compensó fundamentalmente con la reducción de las estructuras de hormigón.

- Proyecto con código 25.401 *“Construcción de pasarela peatonal para acceso al centro de salud de Barrio de la Concepción”*, ejecutado por el Ayuntamiento de Cartagena (Región de Murcia), por el que la Entidad recibió fondos del FEIL por 1.227.690,61 euros.

El proyecto de este contrato se había redactado en septiembre de 2007 y no se había podido ejecutar por falta de recursos; con la aprobación del FEIL se decidió acometer la ejecución de la obra, si bien una vez adjudicado el contrato (10 de junio de 2009) y realizada la comprobación material del replanteo se observó la imposibilidad de llevar a cabo por cambios que durante esos dos años se habían producido en la configuración urbanística.

Ante esta situación se decidió iniciar la obra para paralizarla al poco tiempo y elaborar un proyecto modificado. El proyecto modificado se aprobó el 4 de diciembre de 2009, fecha en la que ya se había certificado el 72,45% del total de la obra, y se había incluido en las certificaciones obra del proyecto modificado, en contra de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 30/2007.

La justificación de la modificación del contrato también vulneró la normativa de contratación, ya que se basó en circunstancias que ya existían en el momento de aprobación del contrato original, tales como una ampliación programada del centro de salud al que iba a dar servicio la nueva pasarela, la existencia de una zona de arbolado protegida, la excesiva elevación de la rasante del plano de paseo o la decisión de la prolongación de la pasarela por el cambio en la zona de acceso al centro.

- Proyecto con código 17.241 “*Piscina y Spa de l Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños (A Coruña), por el que la Entidad recibió fondos del FEIL por 1.138.389 euros, en el que la falta de previsión se reconoció por la Secretaría del Ayuntamiento en su informe de 18 de noviembre de 2010, que puso de manifiesto cómo la supresión de determinadas unidades de obra tuvieron su origen en la falta de previsión en la redacción del proyecto, la insuficiencia del material originalmente proyectado, debido a un error topográfico en su definición, las nuevas unidades de obra achacadas a características del terreno, no contempladas en el estudio geotécnico o nuevas instalaciones para el cumplimiento de la normativa sectorial, no contemplada en el proyecto inicial, y justificados todos ellos por la premura con la que fue redactado el proyecto.
- En el proyecto 28.814 “*Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector sur*”, del Ayuntamiento de Sevilla, por el que la entidad recibió fondos del FEIL por importe de 2.081.423,99 euros y en el que la modificación se justificó en circunstancias que asimismo debían haber constado en el proyecto original, como realizar nuevos trazados para evitar invasiones de acerado y evitar cruces existentes, así como para no invadir una zona de seguridad militar de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
- Proyecto con código 19.380 “*Sustitución y modificación del alumbrado público de varias calles del municipio R.E.B.T.*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Comunidad de Madrid), por el que la Entidad recibió fondos del FEIL por 1.067.862,39 euros; se aprovechó la falta de ejecución de unidades de obra previstas en el proyecto original (se justificó su falta de necesidad en informe del arquitecto municipal) para la ejecución del mismo número de unidades de obra en otras vías del municipio que no estaban contempladas en el proyecto original, mediante la tramitación del contrato modificado. La Entidad debió tramitar un nuevo contrato o un contrato complementario, pero en ningún caso un contrato modificado, ya que el objeto de la misma difiere del contrato original y en ningún caso se trata de necesidades que no se pudieran prever con anterioridad. La cuantificación de este contrato ascendería a 154.840,12 euros, un 14,50% del importe de la obra.

Por otra parte, en los contratos para la ejecución de los dos proyectos siguientes: el 3.095 “*Proyecto I de mejora de infraestructuras*” ejecutado por el Ayuntamiento de Albacete y el proyecto con código 24.215 “*Remodelación de la C/Antonio García Martín (prolongación Eladio Perlado)*” del Ayuntamiento de Burgos, debieron ser objeto de modificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 30/2007, ya que en el transcurso de la ejecución de la obra surgieron unidades

no previstas en los proyectos originales y para las que se acordaron con los contratistas nuevos precios. El coste financiado por el FEIL de estos dos proyectos ascendió a 4.849.702,87 y 1.276.418,62 euros respectivamente.

#### 3.2.2.4. Finalización y recepción de las obras

Las entidades debían hacer constar la fecha prevista de fin de ejecución de obra en el modelo de solicitud de la subvención, aprobado por Resolución de 9 de diciembre de 2008. Asimismo y una vez adjudicado el contrato, también se debía comunicar al Ministerio el plazo previsto de ejecución de las obras.

Se ha comprobado que fue muy significativo el retraso que se produjo entre la fecha de finalización prevista en la adjudicación y la fecha real de finalización de las obras. De los 30.698 contratos financiados, 21.134, es decir el 69%, finalizaron con retraso. El retraso medio fue de 89 días. El cuadro siguiente muestra el periodo de retraso entre la fecha de finalización prevista en la adjudicación y la fecha real de finalización:

Entre 1 y 30 días		Entre 31 y 60 días		Entre 61 y 90 días		Entre 91 y 180 días		Entre 181 y 300 días		Más de 300 días		Total proyectos	
Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
5.887	27,86	4.261	20,16	3.342	15,81	5.306	25,11	1.604	7,59	734	3,47	21.134	100

La duración media de la ejecución de los contratos financiados por el FEIL fue de 169 días, lo que hizo más significativo el retraso con el que se ejecutaron las obras, que alcanzó la mitad del plazo medio de ejecución de las mismas.

Una vez finalizada la ejecución material de la obra, y en el plazo de un mes, la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 30/2007, debía mostrar su conformidad a través del acto de recepción de la obra. Una vez realizado este acto, en el plazo de tres meses y según establecía el artículo 218 de la Ley 30/2007, se debía aprobar la certificación final de las obras realizadas, que sería abonada al contratista a cuenta de la liquidación final.

Se ha verificado la conformidad de las actas de recepción correspondientes a los 98 expedientes analizados, con la única incidencia de que en cuatro proyectos se firmaron con anterioridad a haberse emitido por la Entidad local la última certificación de la obra. En el cuadro siguiente se relacionan los mismos:



Provincia	Entidad	Código proyecto	Denominación proyecto
<i>Castilla-La Mancha</i>			
Albacete	Hellín	4.774	Complejo Polideportivo “Los Donceles de Agramón”
<i>Cataluña</i>			
Barcelona	Barcelona	14.202	Construcción sala 4 del Auditorio de Barcelona
<i>Com. Madrid</i>			
	Alcorcón	2.743	Reforma C.E.I.P Párroco Don Victoriano
<i>País Vasco</i>			
Álava	Vitoria-Gasteiz	27.618	Reforma de la Calle Sancho el Sabio

Por último, se ha comprobado que tras la finalización de las obras y una vez concluido el plazo de garantía se procedió a la devolución de la garantía definitiva según determinaba el artículo 90 de la Ley 30/2007, en la totalidad de los contratos examinados, en los que el periodo de garantía había concluido.

#### 3.2.2.5. *Solicitud de prórrogas para la ejecución de los contratos*

El Real Decreto-Ley 9/2008 estableció que las obras debían finalizar antes del 31 de diciembre de 2009, no obstante se previó la posibilidad de que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada de las entidades, otorgara una prórroga que en principio no excedería de los seis meses, es decir, se podrían finalizar las obras hasta el 30 de junio de 2010.

Posteriormente, a través del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo y justificándolo en las graves situaciones de climatología adversa que se produjeron en todo el territorio estatal, se amplió el plazo de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010.

La prórroga debía motivarse en causas no imputables a la Administración contratante surgidas en la ejecución del contrato y que hubiesen retrasado la ejecución de la obra.

De los 30.698 contratos financiados por el FEIL, se solicitó prórroga en 3.483 casos, siendo concedida por el Ministerio para 3.434 proyectos, que representan el 11% de la totalidad de los proyectos subvencionados y el 99% de los que la solicitaron.

Los 49 proyectos para los que solicitó prórroga pero no la obtuvieron fueron finalmente ejecutados en plazo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008 y liquidados.

El 78% de las prórrogas se concedieron hasta el 30 de junio de 2010, que fue la fecha prevista inicialmente en la normativa por la que se creó y reguló el FEIL.

El plazo medio de ampliación para la ejecución de los contratos fue de 186 días. En el cuadro siguiente se han distribuido los proyectos prorrogados según el intervalo de días de ampliación de plazo solicitado. El mayor número de proyectos se concentran en el plazo entre tres y seis meses.

Hasta 30 días		Entre 31 y 60 días		Entre 61 y 90 días		Entre 91 y 180 días		Entre 181 y 300 días		Más de 300 días		Total proyectos	
Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
246	7,16	314	9,14	363	10,57	901	26,24	873	25,42	737	21,46	3.434	100

Se ha verificado una relación directa entre la solicitud de prórrogas para la ejecución de los proyectos y el retraso en el inicio respecto de la fecha establecida en la adjudicación del contrato. De los 3.434 proyectos con prórroga, en 2.032 (el 59%) se iniciaron las obras con retraso.

De los 3.434 proyectos prorrogados, 198 fueron ejecutados mediante contratos menores, que supusieron únicamente el 2% de la totalidad de los 9.809 contratos menores financiados por el FEIL.

Por lo que se refiere a los 126 proyectos ejecutados directamente por los Ayuntamientos, únicamente en uno de ellos se solicitó y se obtuvo prórroga para su ejecución.

El resto de las prórrogas concedidas, 3.235, correspondían a contratos no menores y no ejecutados directamente, que representaban el 16% de la totalidad de estos contratos (20.763).

De la totalidad de contratos con prórroga concedida, en 110 casos las obras finalizaron después de la ampliación del plazo concedido en la prórroga, todos ellos están liquidados.

Además de los 3.434 proyectos para cuya ejecución las entidades obtuvieron la prórroga correspondiente, las obras de otros 196 proyectos sin solicitud de prórroga finalizaron después del 31 de diciembre de 2009, según se desprende a la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización de la Base de Datos formada por el Ministerio con la información aportada por las entidades. Todos estos contratos estaban liquidados y no se previó en el Real Decreto-Ley 9/2008 ninguna penalización. En el siguiente cuadro se presenta la distribución de estos 196 proyectos por Comunidades Autónomas, destacando el porcentaje de proyectos gestionados por Ayuntamientos de Andalucía que finalizaron después del plazo establecido.

Comunidad y Ciudad Autónoma	Nº expedientes	% s/ Total	Importe adjudicación	%
Andalucía	55	28,06	19.840.409,22	18,98
Aragón	3	1,53	497.615,73	0,48
Canarias	16	8,16	5.064.785,01	4,85
Cantabria	4	2,04	1.494.058,47	1,43
Castilla y León	10	5,10	2.389.800,37	2,29
Castilla-La Mancha	7	3,57	1.115.284,00	1,07
Cataluña	28	14,29	11.830.058,26	11,32
Com., Madrid	17	8,67	31.314.236,33	29,96
Com. Valenciana	11	5,61	6.304.807,60	6,03
Extremadura	3	1,53	1.817.615,82	1,74
Galicia	13	6,63	2.986.784,36	2,86
Illes Balears	12	6,12	10.841.899,69	10,37
Melilla	2	1,02	1.570.922,96	1,50
Navarra	3	1,53	2.159.304,26	2,07
País Vasco	5	2,55	3.433.098,74	3,28
Ppdo. de Asturias	3	1,53	1.087.707,10	1,04
Región Murcia	4	2,04	765.708,16	0,73
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>100</b>	<b>104.514.096,08</b>	<b>100</b>

### 3.2.2.6. El empleo en la ejecución de los contratos

El artículo 6 del Real Decreto-Ley 9/2008 estableció que una vez adjudicado el contrato, el Secretario de la entidad local debía remitir al Ministerio un certificado en el que, entre otros extremos, constase el número de personas que se iban a ocupar por las empresas adjudicatarias. Se señaló asimismo, que la emisión del certificado implicaba la asunción por parte de la entidad del compromiso de efectuar el seguimiento de la creación de empleo que resultara de la adjudicación del contrato.

Posteriormente, entre la documentación justificativa de la subvención, las entidades debían incluir una memoria acreditativa de los puestos de trabajo que las empresas adjudicatarias de los contratos hubieran creado, estando, por lo tanto, obligadas a justificar los contratos nuevos que estas empresas realizaran y que, en todo caso, debían ser con trabajadores en situación de desempleo, según se define en el artículo 208 de la LGSS.

No se exigió ninguna justificación relativa al mantenimiento de los puestos de trabajo del personal que también se ocupara en la ejecución de la inversión pero que ya formara parte de la plantilla de la empresa.

No obstante, en la normativa del FEIL, no se establecieron las consecuencias que para las entidades y para las empresas adjudicatarias tendría el incumplimiento del compromiso de contratar el número de trabajadores procedentes del desempleo al que, en su caso, se hubieran comprometido las empresas en la firma del contrato.

En el artículo 10 de l Real Decreto-Ley 9/2008, relativo a reintegros, se estableció que se considerarían no justificadas aquéllas partidas en las que se hubieran incumplido las condiciones

establecidas en el mismo. El hecho de tener que contratar un número determinado de trabajadores desempleados se configuró como un compromiso que, en su caso (puesto que se preveía la opción de no necesitar la contratación de ningún nuevo trabajador), adoptaban las empresas en la adjudicación del contrato, y que las entidades comunicaban al Ministerio. Se trataba, por tanto y en todo caso, de un incumplimiento de contrato, que no conllevaba a su vez el incumplimiento de las condiciones de la subvención, puesto que la contratación de desempleados no se configuró como un criterio necesario para su obtención, ni tampoco como criterio de baremación entre los posibles candidatos a la financiación.

Se ha realizado una verificación sobre el cumplimiento de los compromisos de contratación de personal desempleado por las empresas adjudicatarias de los contratos. La verificación se refiere únicamente a este personal, puesto que como se ha indicado, la normativa del FEIL no exigía justificación relativa al personal que ya formara parte de la plantilla de la empresa.

Además, se ha analizado la posible aplicación de una penalización en los casos en los que las empresas adjudicatarias hubieran contratado un número menor de trabajadores de los que se habían comprometido en la adjudicación del contrato, así como la forma en la que llevó a cabo el seguimiento al que se refiere el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 9/2008.

En el cuadro siguiente se detalla para la totalidad de los proyectos financiados con el FEIL y clasificados por su procedimiento de adjudicación, el número de trabajadores que la empresa adjudicataria se había comprometido a contratar, distinguiendo los que ya formaban parte de la estructura de la empresa y los de nueva contratación, que debían proceder del desempleo. En las últimas columnas se indica el número de desempleados que efectivamente se contrató y que fue declarado por las entidades como parte de la justificación de la subvención, se detallan también las jornadas efectuadas por estos trabajadores y la media resultante.

Forma adjudicación	Nº proyectos	Compromisos de las empresas adjudicatarias			Contratos con desempleados		
		Total trabajadores	Trabajadores integrados en la empresa	Trabajadores procedentes del desempleo	Trabajadores contratados	Jornadas realizadas	Jornadas/ Trabajadores
Procedimiento abierto	5.263	210.583	109.715	100.868	112.252	9.821.248	87,49
Procedimiento restringido	26	586	248	338	424	43592	102,81
Negociado con publicidad	2.904	61.809	33.220	28.589	32.911	3.082.509	93,66
Negociado sin publicidad	12.570	108.762	68.470	40.292	43.981	3.405.707	77,44
Contrato menor	9.809	44.480	33.210	11.270	11.627	619.849	53,31
Ejecución directa	126	0	0	0	271	19.634	72,45
<b>Total</b>	<b>30.698</b>	<b>426.220</b>	<b>244.863</b>	<b>181.357</b>	<b>201.466</b>	<b>16.992.539</b>	<b>84,34</b>

De la totalidad de proyectos, 126 fueron ejecutados directamente por las entidades. Esta forma de ejecución se previó de forma excepcional para los Ayuntamientos de menos de 200 habitantes. Aunque no hubo adjudicación a terceros, las entidades locales que optaron por este procedimiento también aportaron como parte de la justificación de la subvención el número de trabajadores desempleados que contrataron, que en conjunto ascendió a 271. El coste de estos 126 proyectos fue de 2.585.893,62 euros, lo que supuso únicamente el 0,03% del FEIL.

En el cuadro siguiente se muestra el resto de contratos, es decir los que fueron objeto de adjudicación a terceros. Están distribuidos según el número de desempleados que constaba en la declaración que las empresas estaban obligadas a incluir en sus ofertas, y que a su vez se comunicó al Ministerio a través de una certificación del Secretario del Ayuntamiento; en las últimas columnas se incluye el número de desempleados que efectivamente se contrataron durante la ejecución de la obra y las jornadas que realizaron.

Desempleados a contratar según las empresas adjudicatarias	Proyectos incluidos en cada tramo		Nº de contratos a desempleados comprometidos en la adjudicación	Contratación con desempleados		
	Número	%		Nº contratos	Número total jornadas	Jornadas/trabajador
Mayor que 100	139	0,45	26.528	25.484	1.267.789	49,75
Entre 50 y 99	314	1,03	21.118	21.150	1.657.371	78,36
Entre 25 y 49	839	2,74	27.809	30.737	2.794.615	90,92
Entre 10 y 24	3.010	9,85	43.878	50.786	4.781.126	94,14
Entre 1 y 9	19.413	63,50	62.024	70.537	6.240.363	88,47
Ningún desempleado	6.857	22,43	0	2.501	231.641	92,62
<b>Total</b>	<b>30.572</b>	<b>100</b>	<b>181.357</b>	<b>201.195</b>	<b>16.972.905</b>	<b>84,36</b>

De los 30.572 contratos, en 6.857 (el 22%), las empresas adjudicatarias declararon que no iban a necesitar realizar ningún contrato nuevo. De éstos, 4.261 proyectos, el 62%, se ejecutaron mediante contratos menores.

Únicamente en 744 de estos 6.857 contratos en los que no hubo compromiso de contratación de desempleados se contrató personal. Generaron en conjunto 2.501 empleos nuevos, con un total de 231.641 jornadas y una media de jornadas por trabajador de 92,62.

Se ha analizado la distribución de la contratación de desempleados en los 30.572 contratos adjudicados en función de los cuatro siguientes criterios, por Comunidades Autónomas y por tramos de población y por dos características inherentes a los contratos: el procedimiento empleado en su adjudicación y su importe.

En todos los casos, con objeto de hacer homogénea la información, se ha considerado tanto el número de desempleados contratados como el número de jornadas que realizaron, en función del importe total ejecutado.

Comunidad y Ciudad Autónoma	Nº proyectos	Importe ejecutado	Desempleados contratados	Importe ejecutado/ desempleados	Jornadas efectuadas	Importe ejecutado/ jornadas	Jornadas/ trabajador
Andalucía	5.656	1.403.883.568,60	59.968	23.410,55	4.216.205	332,97	70,31
Aragón	1.387	220.051.750,32	4.270	51.534,37	288.119	763,75	67,48
Canarias	1.011	348.254.144,26	16.449	21.171,75	1.549.268	224,79	94,19
Cantabria	503	102.040.147,86	2.346	43.495,37	222.969	457,64	95,04
Castilla y León	3.934	443.780.827,91	7.322	60.609,24	695.884	637,72	95,04
Castilla-La Mancha	2.608	344.858.689,75	8.335	41.374,77	694.827	496,32	83,36
Cataluña	3.927	1.251.707.979,72	24.871	50.328,01	2.628.814	476,15	105,70
Ceuta	34	13.104.818,33	427	30.690,44	50.902	257,45	119,21
Com.Madrid	1.233	1.050.097.251,15	23.388	44.898,98	1.398.580	750,83	59,80
Com.Valenciana	2.525	856.216.408,14	23.679	36.159,31	2.244.381	381,49	94,78
Extremadura	1.498	192.866.995,30	6.189	31.162,87	572.571	336,84	92,51
Galicia	2.552	484.857.822,63	7.833	61.899,38	810.157	598,47	103,43
Illes Balears	636	175.286.677,33	3.202	54.742,87	360.007	486,90	112,43
La Rioja	279	52.512.986,15	585	89.765,79	46.901	1.119,66	80,17
Melilla	21	12.182.644,14	256	47.588,45	25.809	472,03	100,82
Navarra	601	101.469.196,82	1.926	52.683,90	147.237	689,16	76,45
País Vasco	880	377.082.239,76	2.891	130.433,15	343.218	1.098,67	118,72
Ppdo. de Asturias	615	188.420.490,83	2.259	83.408,81	261.487	720,57	115,75
Región Murcia	672	241.078.102,06	4.999	48.225,27	415.569	580,12	83,13
<b>Total</b>	<b>30.572</b>	<b>7.859.752.741,06</b>	<b>201.195</b>	<b>39.065,35</b>	<b>16.972.905</b>	<b>463,08</b>	<b>84,36</b>

Por Comunidades Autónomas, los municipios en los que más desempleados se contrataron por importe total financiado por el FEIL fueron los situados en Canarias, Andalucía y Extremadura; en sentido contrario, donde menor número de trabajadores procedentes del desempleo se contrataron para el mismo importe de gasto fue en los municipios del País Vasco, La Rioja, Principado de Asturias y Galicia.

Por otra parte, poniendo en relación el número de jornadas totales realizadas y el número de trabajadores que las llevaron a cabo, las Comunidades cuyos municipios presentaron esta ratio más baja fueron la Comunidad de Madrid, Aragón y Andalucía, y aquéllas en los que los contratos realizados tuvieron una duración mayor, aunque en ningún caso se superó la media de cuatro meses, fueron Illes Balears, Principado de Asturias, y País Vasco.

Población (habitantes)	Nº proyectos	Importe ejecutado	Desempleados contratados	Importe ejecutado/ desempleados	Jornadas efectuadas	Importe ejecutado/ jornadas	Jornadas/ trabajador
Mayor de 50.000	6.241	3.996.508.458,69	100.588	39.731,46	7.928.683	504,06	78,82
Entre 5.001 y 50.000	10.924	2.742.241.724,37	71.859	38.161,42	6.765.888	405,30	94,16
Entre 1.001 y 5.000	6.948	797.447.040,24	20.403	39.084,79	1.696.310	470,11	83,14
Entre 1 y 1.000	6.384	281.466.685,19	7.698	36.563,61	523.429	537,74	68,00
Mancomunidad	75	42.088.832,57	647	65.052,29	58.595	718,30	90,56
<b>Total</b>	<b>30.572</b>	<b>7.859.752.741,06</b>	<b>201.195</b>	<b>39.065,35</b>	<b>16.972.905</b>	<b>463,08</b>	<b>84,36</b>

Por tramos de población, no se presentaron diferencias significativas en el número de desempleados y el número de jornadas realizadas para el mismo importe de gasto. No obstante, sí destaca una ratio inferior respecto a la media en las jornadas realizadas por cada trabajador en los municipios con

población inferior a 1.000 habitantes, donde los contratos celebrados con los trabajadores provenientes del desempleo tuvieron una duración media de dos meses.

Procedimiento adjudicación	Nº proyectos	Importe ejecutado	Desempleados contratados	Importe ejecutado/ desempleados	Jornadas efectuadas	Importe ejecutado/ jornadas	Jornadas/ trabajador
Procedimiento abierto	5.263	4.746.775.803,90	112.252	42.286,78	9.821.248	483,32	87,49
Procedimiento restringido	26	19.485.989,99	424	45.957,52	43.592	447,01	102,81
Negociado con publicidad	2.904	1.290.077.223,94	32.911	39.198,97	3.082.509	418,52	93,66
Negociado sin publicidad	12.570	1.507.801.601,24	43.981	34.283,02	3.405.707	442,73	77,44
Contrato menor	9.809	295.612.121,99	11.627	25.424,63	619.849	476,91	53,31
<b>Total</b>	<b>30.572</b>	<b>7.859.752.741,06</b>	<b>201.195</b>	<b>39.065,35</b>	<b>16.972.905</b>	<b>463,08</b>	<b>84,36</b>

Importe adjudicación (euros)	Nº proyectos	Importe ejecutado	Desempleados contratados	Importe ejecutado/ desempleados	Jornadas efectuadas	Importe ejecutado/ jornadas	Jornadas/ trabajador
Mayor de 5.000.000	21	119.182.427,80	3.030	39.334,13	190.089	626,98	62,74
Entre 1.000.001 y 5.000.000-	1.469	3.048.020.386,92	63.280	48.167,20	5.718.421	533,02	90,37
Entre 200.001 y 1.000.000	7.150	3.071.860.509,79	82.385	37.286,65	7.383.799	416,03	89,63
Entre 50.001 y 200.000	11.976	1.346.993.433,10	40.966	32.880,77	3.081.643	437,10	75,22
Menor que 50.000	9.956	273.695.983,45	11.534	23.729,49	598.953	456,96	51,93
	<b>30.572</b>	<b>7.859.752.741,06</b>	<b>201.195</b>	<b>39.065,35</b>	<b>16.972.905</b>	<b>463,08</b>	<b>84,36</b>

Respecto a la distribución según los criterios relativos a la contratación, en los contratos menores, que son coincidentes con el tramo de importe de adjudicación “*menores de 50.000*”, son en los que se contrataron proporcionalmente un mayor número de trabajadores pero con una duración de los contratos sensiblemente inferior al resto de tramos.

A continuación se muestran los resultados relativos al cumplimiento del compromiso declarado por las empresas adjudicatarias en el proceso de licitación de los contratos. De los 30.572 contratos que se adjudicaron a terceros, hubo 6.857 adjudicados a empresas en cuyas ofertas habían señalado que no iban a llevar a cabo ningún contrato con desempleados. Del resto, 23.715, se ha analizado el cumplimiento de la declaración relativa al número de contratos con desempleados que iban a realizar.

En el cuadro siguiente se indican los contratos en los que se justificó un número de trabajadores menor al comprometido, en los que se contrató un número mayor de trabajadores procedentes del desempleo que los ofertados inicialmente y en los que coincidieron ambas cifras.

Comparación entre justificación y declaración de las empresas en la adjudicación	Nº proyectos	Nº de contratos a desempleados comprometidos en la adjudicación	Contratación con desempleados		
			Nº contratos	Nº total de jornadas	Jornada / trabajador
Defecto de puestos de trabajo justificados	2.717	27.779	13.573	1.317.965	97,10
Exceso de puestos de trabajo justificados	6.413	78.829	110.372	9.300.350	84,26
Justificación coincidente con compromiso	14.585	74.749	74.749	6.122.949	81,91
<b>Total</b>	<b>23.715</b>	<b>181.357</b>	<b>198.694</b>	<b>16.741.264</b>	<b>84,26</b>

En el 11% de los contratos con compromiso de contratación de desempleados se incumplió dicho compromiso. Fueron un total de 2.717 proyectos ejecutados por 1.472 entidades. De ellos, en 836 proyectos (506 entidades) incumplieron el compromiso en más de un 10% y en más de 2 trabajadores. Su detalle se muestra en el Anexo 14.

Se ha analizado la distribución que presentaron los 2.717 proyectos en los que se incumplió el compromiso de contratación de desempleados respecto a la distribución de los 30.572 contratos que fueron adjudicados a terceros. La comparación se ha realizado según los siguientes criterios: por Comunidades Autónomas, población, procedimiento de contratación e importe de adjudicación.

Por Comunidades Autónomas, en Cataluña y Galicia el porcentaje de los contratos con incumplimiento descendió dos y tres puntos respecto de los proyectos de estas dos Comunidades en la población total de contratos adjudicados, es decir se produjeron menos incumplimientos que en la media de Comunidades.

En sentido contrario, fue proporcionalmente superior el número de municipios de Canarias y de Castilla-La Mancha en el conjunto de 2.717 contratos con incumplimiento, que en el total de contratos adjudicados, la diferencia fue de dos y tres puntos respectivamente.



Por tramos de población, los contratos con incumplimiento fueron adjudicados en mayor medida por los municipios de menor población. Así, el 49% de los contratos en los que no se contrató el número de desempleados ofertado, fueron adjudicados por municipios con población inferior a 5.000 habitantes, mientras que la totalidad de contratos adjudicados por municipios de esta población representó el 44% de todos los contratos que se adjudicaron a terceros.

Sin embargo, por lo que se refiere a procedimientos de contratación y a importes de adjudicación, los 2.717 contratos con incumplimiento presentaron la misma distribución que la totalidad de contratos adjudicados.

Se ha solicitado información a las entidades sobre si en los contratos correspondientes a los proyectos seleccionados se incluyó la condición especial de ejecución de que el nuevo personal que el contratista necesitara emplear para la ejecución de las obras se debía encontrar en situación de desempleo, con el siguiente resultado: de los 940 proyectos sobre los que fueron consultadas las entidades, en el 89%, es decir en 845 contratos se incluyó la condición especial y no se incluyó en 75 contratos, que representó un 8% de la muestra. En el Anexo 11, se detallan estas entidades, especificando los contratos en los que se produjo el incumplimiento del Real Decreto-Ley regulador del FEIL.

Por otra parte, y dada la relevancia que en la configuración del FEIL tuvo el fomento del empleo y la contratación de desempleados, se ha analizado si las entidades incluyeron en los pliegos de cláusulas administrativas, alguna cláusula de penalización si la empresa adjudicataria no cumplía con la creación de empleo a la que se había comprometido.

Esta cláusula ha sido incluida en todos los contratos adjudicados de los proyectos de inversión llevados a cabo por 493 entidades (el 71% de las contratadas), otras 29 entidades (el 4%) incluyeron la condición especial sólo en algunos de los contratos adjudicados, y por último, 176 (el 25%) entidades no incluyeron en ninguno de los contratos adjudicados la cláusula citada, lo que si bien no supuso un incumplimiento del Real Decreto-Ley, no penaliza a las empresas en los casos de inobservancia de las condiciones establecidas.

De las 176 entidades, que se detallan en el Anexo 15, seis tenían una población superior a 50.000 habitantes: Alicante, Arrecife (Las Palmas), Ávila, Cartagena (Región de Murcia), Ciudad Real y Santander.

De las 493 entidades, 198 fueron adjudicatarias de un total de 539 contratos en los que se contrataron menos trabajadores procedentes del desempleo de los que se habían indicado en la declaración presentada por la empresa en su oferta.

De estas 198 entidades, y a pesar de haber incluido la cláusula de penalización en los contratos, únicamente la aplicaron 26 en un total de 110 contratos. Las 172 entidades que no la aplicaron se relacionan en el Anexo 16.

Trece entidades la aplicaron en la totalidad de los contratos en los que se había incumplido la condición especial<sup>14</sup> y las otras trece entidades la aplicaron en menos contratos de los que resultaron incumplidores<sup>15</sup>.

Por lo que se refiere al seguimiento de la contratación de trabajadores, el 73%, es decir 514 entidades, no habían constituido una comisión o grupo de trabajo encargada, en su caso, entre otras posibles funciones, del seguimiento de la creación de empleo.

Además, 395 entidades señalaron no haber elaborado documentos de control de la creación de empleo resultante de la adjudicación de los contratos.

En el cuadro siguiente se muestran, agrupadas por tramos de población, las entidades que no realizaron las actuaciones de seguimiento citadas.

Población (habitantes)	Entidades de la muestra	Entidades sin comisión de seguimiento	%	Entidades sin documentos de seguimiento	%	Entidades sin comisión y sin documentos de seguimiento	%
Mayor de 50.000	116	53	45,69	28	24,14	23	19,83
Entre 5.001 y 50.000	327	239	73,09	177	54,13	159	48,62
Entre 1.001 y 5.000	216	187	86,57	160	74,07	143	66,20
Entre 1 y 1.000	38	34	89,47	29	76,32	28	73,68
Mancomunidades	3	1	33,33	1	33,33	0	0
<b>Total</b>	<b>700</b>	<b>514</b>	<b>73,43</b>	<b>395</b>	<b>56,43</b>	<b>353</b>	<b>50,43</b>

Estas 353 entidades, que representan el 50% de las analizadas que recibieron una subvención con cargo al FEIL, si bien remitieron al Ministerio como parte de la documentación justificativa la información proporcionada por las empresas adjudicatarias relativa al número de contratos con desempleados que realizaron, no llevaron a cabo ninguna otra comprobación ni ejecutaron el seguimiento establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, más allá del envío de la citada documentación al Ministerio.

En la distribución porcentual de estas entidades se observa la elevada correlación existente entre la población de las entidades y la elaboración de los documentos citados de seguimiento del empleo.

Por último, y en relación con el seguimiento del empleo, se ha consultado a las entidades si han efectuado un control sobre la presencia efectiva de los trabajadores en la ejecución de la obra, y en su caso, cómo se ha llevado a cabo dicho control.

<sup>14</sup> Estas entidades fueron: Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Alzira (Valencia), Badajoz, Bigastro (Alicante), Bornos (Cádiz), Camas (Sevilla), Cullar Vega (Granada), Eibar (Gipuzkoa), Icod de los Vinos (Sta. Cruz de Tenerife), Mijas (Málaga), Las Palmas de Gran Canaria, Plasencia (Cáceres) y Totana (Región de Murcia).

<sup>15</sup> Estas entidades fueron: Antas (Almería), Córdoba, Elche (Alicante), Lugo, Madrid, Majadahonda (Comunidad de Madrid), Mieres (Principado de Asturias), Olesa de Montserrat (Barcelona), Sabadell (Barcelona), San Cristóbal de La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife), San Fernando (Cádiz), Valencia y Vitoria.

De las 700 entidades consultadas, 667 manifestaron haber realizado un seguimiento de la presencia de trabajadores en la obra. De ellas 300 señalaron haber atribuido este control a la empresa adjudicataria del contrato y 253 entidades atribuyeron el control al director facultativo de la obra.

La distribución de esta variable por Comunidades Autónomas no presentó diferencias significativas, sin embargo, por población, sí se ha verificado que son las entidades con mayor número de habitantes las que realizaron un control más completo. De hecho de las 33 entidades que no aportaron información o que manifestaron expresamente no haber realizado ningún control sobre los trabajadores, 24 tenían menos de 5.000 habitantes, seis situaron en el tramo poblacional de entre 5.000 y 50.000 habitantes y únicamente tres tenían una población mayor: Alcoy (Alicante), Getafe (Comunidad de Madrid) y Tarragona.

De los 81 expedientes analizados, en 36, que se relacionan en el Anexo 13, se limitaron a solicitar los datos globales que debían incorporar a la memoria justificativa de la subvención. En los Ayuntamientos que recabaron documentación relativa al seguimiento de las contrataciones de las entidades adjudicatarias, se realizó fundamentalmente mediante anexos a las certificaciones de obra que incluían la evolución mensual de los contratos de personal.

Por último, se ha acreditado la realización de visitas a las obras que permitieron la comprobación de la presencia efectiva de los trabajadores contratados en los expedientes de los proyectos siguientes:

Provincia	Entidad	Código proyecto	Denominación proyecto
Aragón			
Zaragoza	Zaragoza	12.034	Ampliación Centro Cívico Delicias
		12.050	Centro Deportivo Municipal Bombarda-Mnsalud.Instalaciones exteriores y edificio
Canarias			
Las Palmas	Mogán	31.011	Reforma Plaza Pérez Galdós, Arguineguín
Castilla y Lçón			
Ávila	Ávila	4.516	Nave para alojamiento de vehículos, talleres, vestuarios y oficinas del servicio de limpieza y recogida de basuras
Com.Valenciana			
Alicante	Benidorm	9.244	Centro Municipal “El Torrejón”
Com. Madrid			
	Leganés	3.898	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las calles, Avenida Mar Mediterráneo, Río Manzanares, Río Urbión y Río Guadalquivir
		3.924	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las calles Río Eresma, Río Toro, Río Tormes y su entorno

La indefinición de la forma en la que se tenía que dar cumplimiento al mandato recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, que establecía la obligación de las entidades de efectuar un seguimiento de la creación de empleo que resultara de la adjudicación del contrato, originó un actuación dispar por las entidades, al no definir dicho artículo la forma en la que se tenía que dar cumplimiento a esta obligación, no garantizándose su cumplimiento.

Por otra parte, enmarcado en el seguimiento que las entidades debían realizar sobre la creación de empleo, la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley señalaba que el nuevo personal contratado debía encontrarse en situación legal de desempleo conforme a lo previsto en el artículo 208 de la LGSS. Aunque no se estableció la documentación concreta con la que se demostraría la situación legal de desempleo del trabajador, se ha comprobado la forma en la que las entidades exigían a las empresas adjudicatarias la acreditación de este extremo.

El artículo 208 de la LGSS regula la situación legal de desempleo enumerando los supuestos exigidos y excluidos para encontrarse en dicha situación. El trabajador pasaría a dicha situación por la extinción o suspensión de una relación laboral o administrativa previa, siempre que el cese en el trabajo no hubiera sido voluntario, además debe constar acreditada la disponibilidad del trabajador para buscar activamente empleo y aceptar la colocación adecuada.

La documentación que, en este sentido las entidades requirieron a las empresas adjudicatarias resultó muy heterogénea, identificando en muchos casos la condición de demandante de empleo con la situación legal de desempleo y presumiendo que si se celebraba un nuevo contrato era porque el trabajador estaba en una situación previa de desempleo legal. En 36 expedientes constaba la Resolución de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, en siete casos se presentaron Informes de vida laboral del trabajador, en 23, se adjuntó la tarjeta de desempleo y en otros seis expedientes el documento que se adjuntó fue el Informe de vida laboral del código de la cuenta de cotización de la empresa adjudicataria.

Esta documentación permitió verificar que efectivamente los trabajadores contratados procedían de una situación de desempleo, sin embargo en ningún caso quedó acreditado que la situación del trabajador fuera la recogida en el artículo 208 de la LGSS.

En otros diez expedientes constaba un Informe del Servicio Público de Empleo, el cual también permitió conocer los tiempos computables como demandante de empleo de cada trabajador para un periodo determinado, sin embargo, no se solicitó al Organismo de la Comunidad Autónoma correspondiente que acreditara que el trabajador se encontraba en situación legal de desempleo, condición exigida en el Real Decreto-Ley 9/2008.

Del análisis de la documentación que los Ayuntamientos exigieron a las empresas adjudicatarias para acreditar la adecuación a la normativa del FEIL de los nuevos contratos de personal realizados, se han derivado las siguientes deficiencias producidas en los proyectos detallados en el Anexo 13.

De los 81 expedientes sobre los que se solicitó la documentación referida, en seis casos los Ayuntamientos no exigieron a las empresas contratistas ninguna documentación que acreditara cómo se habían realizado las nuevas contrataciones, limitándose a solicitar a las empresas adjudicatarias la información exigida en la memoria justificativa: los puestos de trabajo creados, con identificación del nombre, apellidos y DNI o número de identificación de extranjero de los nuevos trabajadores contratados y modalidad y periodo de vigencia del contrato.

En otros 17 expedientes, las entidades no solicitaron a las empresas contratistas los contratos nuevos que se hubieran celebrado u otra documentación que permitiera acreditar la adscripción del trabajador a la obra ejecutada.

De los 81 expedientes, se ha seleccionado a su vez una muestra de 25 contratos y 1.602 trabajadores que estaban previamente en situación de desempleo. En ningún caso se ha acreditado la situación previa de desempleo legal. Respecto a la comprobación de si los puestos acreditados como de nueva creación lo eran efectivamente y si el trabajador estaba adscrito a la obra fiscalizada, se han producido las siguientes incidencias:

- En el proyecto con código proyecto 2.999 “*Obras Red primaria de abastecimiento de aguas subfluviales Larraskitu a Zabalbide*” gestionado por el Ayuntamiento de Bilbao, no se acreditó la contratación de tres de los cinco trabajadores justificados en la Memoria.
- En el proyecto con código 12.034 “*Ampliación Centro Cívico Delicias*”, gestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza, se contrató una trabajadora por tiempo indefinido un mes antes del inicio de la obra a la cual se adscribió.
- En los proyectos con código 2.522 “*Construcción Vía Ciclista de la Cuña de O’Donnell*”, 2.504 “*Construcción Vía Ciclista Avenida Donostiarra-Parque Juan Carlos I y entornos afectados*”, 2.999 “*Obras Red primaria de abastecimiento de aguas subfluviales Larraskitu a Zabalbide*”, 3.001 “*Obras Red Primaria de abastecimiento de agua entre Ciudad Jardín-Miramar-Ugasko*”, y 17.241 “*Piscina y Spa del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños*”, gestionados los dos primeros por el Ayuntamiento de Madrid, los dos segundos por el Ayuntamiento de Bilbao y el quinto por el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños (A Coruña) no se acreditó la adscripción de algunos de los trabajadores a la ejecución de las obras.

De estos 1.602 trabajadores, únicamente ha sido posible, con la documentación remitida por las empresas adjudicatarias a los Ayuntamientos, determinar el tiempo que llevaban en situación de desempleo 182 trabajadores que fueron contratados para la ejecución de diez proyectos. El número de días que estos trabajadores estuvieron como media en situación de desempleo fue de 86,6 días.

Por otra parte, se ha analizado si tanto los trabajadores que ya formaban parte de la plantilla de la empresa y que fueron asignados a la ejecución de la obra, como los contratados específicamente y que procedían de una situación previa de desempleo, continuaban trabajando en la empresa una vez ejecutado el proyecto financiado por el FEIL.

Se ha obtenido información de las empresas contratistas relativa a 52 proyectos, para cuya ejecución fueron empleados 755 trabajadores que ya formaban parte de la estructura de la empresa y se contrató además a 1.372 personas procedentes de una situación de desempleo.

En el segundo semestre de 2011, de los trabajadores que ya pertenecían a la empresa, continuaban trabajando en ella el 67%, y respecto de los 1.372 empleos generados como consecuencia directa del Fondo, únicamente seguían perteneciendo a la plantilla de la empresa el 4% de los trabajadores contratados.

### 3.2.3. Otros contratos no financiados por el FEIL

La ejecución de alguna de las inversiones financiadas con cargo al FEIL implicó realizar, además de la obra correspondiente, otro conjunto de gastos necesarios y, en ocasiones, obligatorios asociados a la obra. Estos gastos, tales como los derivados de los contratos de redacción del proyecto, dirección técnica, contratos de seguridad y salud o cualquier otro necesario para la ejecución de la obra fueron llevados a cabo con recursos propios de las entidades.

Para analizar estos datos se ha realizado un tratamiento previo de esta información y de un total de 629 entidades que suministraron información, se analizaron 323 que representaban el 51% del total de las contestaciones y un 4% respecto de las 8.090 entidades que recibieron financiación con cargo al FEIL. El gasto se incrementó en 50.909.260,25 euros, como consecuencia del resto de contratos que hubo que ejecutar para llevar a cabo la obra principal.

Estas entidades llevaron a cabo 4.703 contratos financiados por el FEIL. Para que estos contratos pudieran llevarse a cabo fue necesario adjudicar otros 2.353 contratos, cuyo importe supuso incrementar el gasto de estas inversiones en los mencionados 50,9 millones de euros, que fueron soportados con recursos de los municipios.

En el siguiente cuadro se detalla por población, para los 4.703 contratos, el número de proyecto e importe del gasto financiado por el FEIL, el número total de contratos que junto con el de la obra se adjudicaron y el importe recibido.

Población (habitantes)	Nº entid	Nº proy	Nº total contratos	Diferencia entre nº total de contratos y nº proyectos	Gasto proyecto FEIL	Gasto total	Diferencia entre gasto total y gasto proyectos FEIL	Financiación
Mayor de 50.000	39	2.177	3.376	1.199	1.730.051.459,36	1.759.685.019,00	29.633.559,64	1.725.089.247,23
Entre 5.001 y 50.000	152	1.900	2.852	952	453.400.547,51	471.958.506,75	18.557.959,24	451.720.130,29
Entre 1.001 y 5.000	109	555	726	171	49.152.920,329	50.909.803,36	1.756.883,04	49.029.361,87
Menor o igual a 1.000	22	53	62	9	2.825.733,670	2.880.573,84	54.840,17	2.708.829,61
Mancomunidad	1	18	40	22	33.555.278,84	34.461.297,00	906.018,16	33.271.503,08
<b>Total</b>	<b>323</b>	<b>4.703</b>	<b>7.056</b>	<b>2.353</b>	<b>2.268.985.939,70</b>	<b>2.319.895.199,95</b>	<b>50.909.260,25</b>	<b>2.261.819.072,08</b>

Las entidades con población mayor a 50.000 habitantes fueron las que realizaron la mayor parte de este gasto adicional, el 58% del total de los 50,9 millones de euros, la proporción fue disminuyendo a medida que la población fue menor, ya que en las entidades comprendidas en el tramo de 5.001 a 50.000 habitantes el incremento de gasto representaba el 36% del total. En el resto de tramos, incluida la Mancomunidad seleccionada, el porcentaje fue muy poco representativo.

La tasa de incremento de los gastos por este concepto se situó entre el 2% y el 4%, sin que se produjeran diferencias por los tramos de población.

Además de estos contratos financiados por las entidades gestoras de los proyectos, la Disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley 9/2008 y el artículo octavo de La Resolución de 9 de diciembre de 2008, establecieron la obligación de identificar la fuente de financiación en los

proyectos subvencionados por el FEIL. La publicidad se realizó a través de la instalación de carteles anunciadores que debían tener un tamaño mínimo de 1,5 metros de largo y un metro de alto, y se debían ubicar en un lugar visible, desde el inicio hasta, al menos, la finalización de la obra.

El Ministerio de Administraciones Públicas en Resolución de 14 de enero de 2009 aprobó dos modelos de carteles, uno para las obras de ejecución directa por parte del consistorio, que los proporcionaron las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, y otro para las obras promovidas por los ayuntamientos y cuya realización se adjudicó a una empresa. El tamaño de los carteles se concretó en 4 metros de largo por 3 metros de alto y se determinó que serían de aluminio o de acero galvanizado.

Por lo tanto, las entidades locales, bien directamente o a través de las empresas adjudicatarias de los contratos de obra estaban obligadas a la instalación de estos carteles.

Se ha obtenido información relativa al coste de los carteles de 693 proyectos, de ellos fueron abonados por el contratista el 91% de los carteles y por las entidades el 9% restante. El coste medio de los carteles pagados por las empresas adjudicatarias ascendió a 1.199,50 euros, siendo el precio medio de los carteles abonados por las entidades locales muy similar, de 1.188,56 euros.

Por otra parte, en relación con el objeto de la financiación del FEIL, el apartado primero del Real Decreto-Ley 9/2008 determinó que podían ser susceptibles de obtener recursos con cargo a FEIL los contratos de obras de competencia municipal y que la financiación por el Fondo no incluía los gastos de redacción de proyectos cuando estos fuesen necesarios. Además, el objeto del contrato de obras no incluía la dirección técnica de la obra, por tanto, los gastos correspondientes a la redacción de proyectos de obra y a la dirección técnica de las obras, quedaron expresamente excluidos de la financiación del FEIL, cuyo importe, en el caso de los proyectos financiados por el FEIL, debió ser asumido por las entidades.

Para conocer la situación de los proyectos redactados correspondientes a los proyectos financiados por el FEIL, se ha analizado la información de 698 entidades, que ejecutaron un total de 11.737 proyectos financiados con el Fondo y a los que correspondían 10.760 proyectos redactados.

La relación entre los proyectos ejecutados y la redacción de proyectos ascendió en término medio al 86%, siendo la proporción muy similar en todos los tramos de población.

Por Comunidades Autónomas, el porcentaje de proyectos redactados en relación con el número de proyectos ejecutados fue muy elevado, por encima del 83%, y muy similar en todas ellas, excepto en Cataluña, con un 67%.

Por lo que se refiere a la forma en la que se llevaron a cabo las redacciones de proyectos, la situación correspondiente de todos los contratos, con exclusión de los contratos menores, fue la que se refleja en el siguiente cuadro:

<b>Población (habitantes)</b>	<b>Redactados por personal de la entidad</b>	<b>%</b>	<b>Redacción de proyectos adjudicada junto con la obra</b>	<b>%</b>	<b>Redacción de proyectos adjudicada independientemente</b>	<b>%</b>	<b>Contratos de redacción de proyectos</b>
Mayor de 50.000	3.166	65,51	78	1,61	1.589	32,88	4.833
Entre 5.001 y 50.000	2.456	59,83	188	4,58	1.461	35,59	4.105
Entre 1.001 y 5.000	585	53,18	105	9,55	410	37,27	1.100
Menor o igual a 1.000	40	50,00	15	18,75	25	31,25	80
Mancomunidades	54	81,82	0	0,00	12	18,18	66
<b>Total</b>	<b>6.301</b>	<b>61,87</b>	<b>386</b>	<b>3,79</b>	<b>3.497</b>	<b>34,34</b>	<b>10.184</b>

El número total de proyectos distintos de los adjudicados como contrato menor que se redactaron una vez publicado el Real Decreto-Ley 9/2008 fueron 10.184 contratos, de los que el 62% del total de proyectos de la muestra, fueron redactados por personal del municipio o de la mancomunidad. La adjudicación de la redacción del proyecto junto con la obra tuvo un carácter residual, ya que únicamente en el 4% de los proyectos la redacción se adjudicó junto con la obra. Por último, en el 34% del total de proyectos la redacción se adjudicó de forma independiente a un tercero.

Además, cuanto mayor era la población de la entidad, el porcentaje de proyectos redactados por los servicios técnicos propios fue también mayor.

La redacción por medios propios externos y por contrato independiente, registró unos porcentajes similares por tramo de población.

El coste de los contratos de redacción de proyectos correspondientes a 374 entidades, adjudicados de forma independiente a la obra ascendió a 160.213.556 euros.

En las entidades de todas las Comunidades Autónomas, excepto en las de Aragón, Galicia y Navarra, los contratos fueron redactados mayoritariamente por los servicios técnicos de la entidad.

Para el análisis de la redacción de proyectos atendiendo al tipo de proyecto, se han analizado 940 expedientes, de los cuales 11 no suministraron información sobre la forma de redacción, el resultado se expone en el siguiente cuadro:



Tipo proyecto	Total proyectos	%	Forma redacción de proyecto	Total contratos redacción	%	Importe redacción proyectos
Construcción para prestación de servicios	148	15,93	Personal de la entidad	57	38,51	-
			Adjudicación independiente	85	57,43	4.193.092,19
			Adjudicación junto con obra	6	4,05	73.163,84
			<i>Subtotal</i>	<i>148</i>	<i>15,93</i>	<i>4.266.256,03</i>
Obras de reparación y mantenimiento	98	10,54	Personal de la entidad	63	64,29	-
			Adjudicación independiente	33	33,67	599.607,99
			Adjudicación junto con obra	2	2,04	5.446,20
			<i>Subtotal</i>	<i>98</i>	<i>10,54</i>	<i>605.054,19</i>
Urbanización de obra nueva	609	65,56	Personal de la entidad	332	54,51	-
			Adjudicación independiente	266	43,68	17.089.113,19
			Adjudicación junto con obra	11	1,81	178.148,40
			<i>Subtotal</i>	<i>609</i>	<i>65,56</i>	<i>17.267.261,59</i>
Mejoras y remodelaciones	74	7,96	Personal de la entidad	41	55,40	-
			Adjudicación independiente	33	44,60	1.006.487,08
			Adjudicación junto con obra	0	0,00	-
			<i>Subtotal</i>	<i>74</i>	<i>7,96</i>	<i>1.006.487,08</i>
<b>Total</b>	<b>929</b>	<b>100</b>		<b>929</b>	<b>100</b>	<b>23.145.059,89</b>

Los contratos para la “*construcción para la prestación de servicios*” utilizaron la contratación independiente para la redacción de los proyectos de forma mayoritaria, en un 57% de los proyectos de este tipo, los proyectos redactados por el personal de la entidad fueron el 39% del total.

Sin embargo, entre los contratos de “*obras de reparación y mantenimiento*”, “*urbanización de obra nueva*” y “*mejoras y remodelaciones*”, la redacción de los proyectos fue realizada por el personal técnico de la entidad de forma mayoritaria, el 64%, 55% y 55% de los proyectos respectivamente.

La adjudicación conjunta de los contratos para redacción de proyectos adjudicados junto con la obra tuvo, en todos los casos, un carácter residual.

En relación con el importe de los contratos de redacción de proyectos, se solicitó información a todas las entidades que habían contratado de forma independiente o junto con el contrato de obra. Del total de los proyectos analizados, los que encontraban en esta situación fueron 436 proyectos. Se ha recibido información sobre el importe de adjudicación del 87% del total. La relación de los 57 proyectos restantes de los que no se ha recibido información se encuentra en el Anexo 17.

La redacción de proyectos adjudicada junto con la obra fue llevada a cabo en 19 proyectos de la muestra, 8 de ellos no suministraron información sobre el coste de la redacción y el importe gastado por el resto fue poco significativo ya que ascendió a 256.758,44 euros.

El análisis de la redacción de proyectos tiene por objeto comprobar si los proyectos ejecutados eran proyectos previstos o de nueva elaboración con motivo de esta financiación. En caso de que ya se encontraran previstos, si se trataba de proyectos cuya ejecución se había contemplado en un ejercicio presupuestario anterior a 2009 o si era un proyecto que se encontraba preparado para su ejecución en 2009. Además, se han comprobado los justificantes correspondientes a la redacción de proyectos.

Para realizar estas comprobaciones, junto con la información remitida por las entidades de la muestra, se solicitó a 101 entidades, en su mayoría entidades con población superior a 50.000 habitantes que representaban el 38% del total de las entidades incluidas en el tramo de población, información sobre la fecha en la que se aprobó el proyecto, imputación presupuestaria de este gasto, en caso de que fuera necesario, ejercicio en el que estuviera contemplada la ejecución de la obra y documentación justificativa sobre el gasto en redacción de proyectos. La información correspondía a 321 proyectos, que representaban un 25% del total de la muestra de proyectos inicialmente seleccionada, de los que se obtuvo información de 312.

En relación con el ejercicio en el que se redactaron los proyectos de obra, la mayoría de las entidades locales aprobaron los proyectos de obra con posterioridad a la fecha de publicación del FEIL. En 72 entidades algunos de sus proyectos se habían redactado antes de la citada fecha de publicación del FEIL; de las que, diez redactaron más del 50% de sus proyectos antes de esta fecha y 25 menos del 10% de sus proyectos. Únicamente en 22 entidades se habían redactado todos sus proyectos antes de esta fecha. Entre ellas destacó el Ayuntamiento de Barcelona, que, de acuerdo con la información suministrada en los cuestionarios, los 302 proyectos financiados por el FEIL se encontraban redactados antes de la publicación del Real Decreto-Ley de creación del Fondo. No obstante, en la documentación remitida con posterioridad se ha verificado que el Ayuntamiento de Barcelona adjudicó 3 proyectos de los 8 en los que la redacción se contrató con un tercero, en el ejercicio 2009.

Del análisis por proyectos resultó que en el 98% de los expedientes analizados la redacción de los proyectos fue aprobada entre el mes de diciembre de 2008 y los tres primeros meses de 2009. Únicamente dos redacciones de proyectos fueron aprobadas con anterioridad a la fecha de publicación del FEIL, uno perteneciente al Ayuntamiento de Burgos, con código proyecto 23 de *“Peatonalización de las Calles San Lorenzo, San Carlos, San Gil, Arco del Pilar, Sombrerería, Diego Porcelos y Oviedo”*, que se aprobó en noviembre de 2008 y otro proyecto del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real) que se aprobó en el mes de julio de 2008 y correspondía proyecto con código 2.653 *“Proyecto de urbanización polígono agrícola, primera fase”*.

Sin embargo, el hecho de que la casi totalidad de las entidades hubiesen aprobado la redacción de proyectos con posterioridad a la publicación del Real Decreto-Ley de aprobación del FEIL no supuso que la redacción de estos proyectos no se encontrara ya adjudicada. El número de contratos de redacción de proyectos adjudicados con anterioridad a la publicación del FEIL fueron los siguientes:

	Antes 1/01/2008	Entre 1/01/2008 y 1/10/2008	Entre 1/10/2008 y 2/12/2008	Total
Redacción adjudicada de forma independiente	4	27	5	36
Redacción adjudicada junto con la obra	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>36</b>

La redacción de proyectos que fue adjudicada con anterioridad a la fecha de publicación del FEIL ascendió a 36 que representaron el 24% de los proyectos adjudicados a un contratista. En todos ellos, la ejecución de la inversión se encontraba prevista previamente a la aprobación del Fondo.

Estos proyectos correspondieron a 16 entidades y se encuentran relacionados en el Anexo 18. El análisis de las entidades más significativas en el que se indica el porcentaje de proyectos redactados adjudicados antes de la aprobación del FEIL, encontrándose prevista su ejecución con anterioridad a esa fecha, es el que se expone a continuación:

#### *Ayuntamiento de Madrid*

Los cuatro proyectos cuya redacción se adjudicó antes de 1 de enero de 2008 fueron los siguientes:

1. Creación de zona deportiva en el parque Juan Pablo II. Proyecto redactado en 2007, cuya aprobación de la redacción del proyecto se produjo en enero de 2009.
2. Conexión y acondicionamiento de la Avenida Manzanares entre C/ San David y San Graciano, cuya redacción de proyecto se adjudicó el 29 de noviembre de 2006 y se aprobó el 16 de enero de 2009.
3. Nuevo centro de la policía municipal, en el ámbito del río Manzanares, cuya redacción de proyecto se adjudicó el 29 de noviembre de 2006 y se aprobó el 16 de enero de 2009.
4. Infraestructuras básicas para el Decatlhon Solar, cuya redacción del proyecto se adjudicó y aprobó en las mismas fechas que los proyectos anteriores.

Los tres últimos proyectos relacionados formaban parte de un mismo contrato de consultoría y asistencia para la elaboración del Planeamiento Urbanístico y Proyectos de Urbanización del Parque Lineal del Manzanares, en la zona comprendida entre el Nudo Sur y el Puente de los Franceses. En el desarrollo de este contrato de consultoría se redactaron múltiples proyectos, entre los que se encontraban los correspondientes a las tres obras relacionadas que se presentaron a su financiación por el FEIL.

Estos proyectos formaban parte de uno mucho mayor que era la urbanización del Parque Lineal del Río Manzanares y, por tanto, ya se encontraba prevista su realización antes de la aprobación del FEIL.

En el Ayuntamiento de Madrid, de 15 expedientes de redacción de proyectos analizados, ocho expedientes, que representaban el 53% del total, fueron adjudicados antes de la fecha de publicación del FEIL.

*Ayuntamiento de Barcelona*

En el Ayuntamiento de Barcelona se analizaron 12 expedientes de redacción de proyectos y tres de ellos, el 25%, se adjudicaron con anterioridad al FEIL. Todas las redacciones de proyectos se aprobaron entre enero y febrero de 2009 y no consta que las obras se imputaran al anexo de inversiones de algún presupuesto.

*Ayuntamiento de Sevilla*

El Ayuntamiento de Sevilla adjudicó la redacción de cuatro proyectos antes de la fecha de publicación del FEIL, que representaban el 33% del total de los expedientes analizados en ese Ayuntamiento.

Los 4 proyectos redactados fueron adjudicados en la misma fecha, el 23 de mayo de 2008 y aprobados en febrero de 2009. No se informó sobre el plan de inversiones en el que se encontraba prevista la obra.

*Ayuntamiento de Zaragoza*

Se ha analizado la documentación correspondiente a diez expedientes. La mayor parte de ellos, ocho proyectos, fueron elaborados por el personal de la entidad y dos contratados. Estos expedientes se adjudicaron en 2008, uno el 1 de enero de 2008 y el otro el 15 de diciembre de 2008. Excepto el proyecto adjudicado el 1 de enero, del que no consta fecha de aprobación de la redacción del proyecto, el resto se aprobaron en el ejercicio 2009.

*Ayuntamiento de Burgos*

En el Ayuntamiento de Burgos la redacción de dos proyectos de los cuatro analizados (50%) fueron adjudicados antes de la fecha de publicación del FEIL. Ambos fueron aprobados en 2008, uno en noviembre y el otro en diciembre. No consta que la obra estuviera incluida en el anexo de inversión de ningún presupuesto.

*Ayuntamiento de Alcorcón (Comunidad de Madrid)*

En el Ayuntamiento de Alcorcón la redacción de cuatro proyectos de los seis solicitados (67%) se adjudicaron con anterioridad a la aprobación del FEIL. Los otros dos proyectos analizados fueron adjudicados en diciembre de 2008. La aprobación de todos estos proyectos se realizó en enero de 2009.

*Ayuntamiento de Leganés (Comunidad de Madrid)*

Se analizaron tres expedientes del Ayuntamiento de Leganés, de los cuales la redacción de dos proyectos fueron adjudicados en el ejercicio 2008 antes de la aprobación del FEIL, sin que se haya suministrado información sobre la fecha de adjudicación del tercer expediente.

No consta la fecha de aprobación de la redacción de los proyectos.

*Ayuntamiento de San Sebastián*

El Ayuntamiento de San Sebastián adjudicó la redacción de los seis proyectos analizados en 2008 y todos ellos se aprobaron en enero de 2009 excepto dos que se aprobaron en diciembre de 2008. Los proyectos que se encontraban adjudicados antes de la publicación del FEIL eran tres, el 50% del total analizado.

*Ayuntamiento de Cáceres*

En el Ayuntamiento de Cáceres se analizaron seis contratos de redacción de proyectos, de los que la redacción del proyecto relacionado en el Anexo 18 fue tramitado como contrato menor en diciembre de 2005, encontrándose realizada tal redacción en 2006.

*Ayuntamiento de Córdoba*

Se analizaron diez proyectos del Ayuntamiento de Córdoba, de los cuales la redacción del proyecto correspondiente al “*Reforma grupo II cementerio Fuensanta*” fue contratada y ejecutada por una empresa de titularidad municipal y no directamente por el Ayuntamiento. Este proyecto formaba parte de otro más amplio para la elaboración de los cementerios municipales de Córdoba, cuya redacción de proyecto fue adjudicada en el año 2003. En diciembre de 2008 y octubre de 2009 se emitieron por la empresa municipal dos facturas justificativas del gasto correspondiente a la redacción del proyecto.

En relación con la obligación de aprobar la redacción de proyectos, no consta que en 45 que representaban el 14% del total de los 319 expedientes de redacción de proyectos analizados, se hubiera cumplido con esta obligación.

En relación con la justificación de la redacción de los proyectos de obra correspondiente a los proyectos contratados con terceros, no constaban las facturas justificativas de la contratación de la redacción de 23 proyectos, bien al adjudicatario de la obra o a un adjudicatario diferente. La relación de estos proyectos se detalla en el Anexo 19.

De acuerdo con estos resultados, el 59% de los proyectos en los que su redacción fue adjudicada junto con la obra, no presentaron factura justificativa de este gasto. Este porcentaje fue del 3% en los contratos de redacción de proyectos que fueron contratados de forma independiente a la obra.

Como se ha señalado, el Real Decreto-Ley 9/2008 estableció que el gasto correspondiente a la redacción de los proyectos de las obras sería a cargo de las entidades locales y por tanto, no se encontraban entre los gastos financiados con cargo al FEIL.

La comprobación sobre la financiación de los contratos de redacción de proyectos se ha realizado sobre 319 proyectos realizados por 102 entidades.

De la documentación recibida correspondiente a 135 redacciones de proyectos que no fueron realizadas por personal de la entidad local, se ha observado que en cinco proyectos su redacción se financió total o parcialmente con fondos FEIL. Estos proyectos fueron los siguientes:

- Proyecto con código 535 “*Construcción de nueva residencia de mayores en Huerta de Palacios*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla). La redacción del proyecto se realizó por un tercero por importe de 172.121,41 euros, que lo facturó a la empresa que ejecutó la obra, por lo que el importe de esta redacción del proyecto se incluyó como coste de la obra que fue financiada por el FEIL.
- Proyecto con código 6.882 “*Obras variante eléctrica de 45 Kv. para la construcción del nuevo puente del Ter*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Girona, cuya redacción de proyecto ascendió a 5.312,80 euros y entre las certificaciones de la obra se incorporó como gasto 4.580 euros correspondientes a la redacción del proyecto.
- Proyecto con código 11.519 “*Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los números 10 y 12 de la Calle Mayor*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante), que fue contratado de forma independiente, la entidad señaló que no existía factura justificativa del gasto y que la redacción de este proyecto se encontraba financiada con cargo al FEIL, sin que pudiera cuantificar el importe de la redacción del proyecto.
- Proyecto con código 15.872 “*Acondicionamiento de la Avenida Apatel*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Bigastro (Alicante), cuya redacción del proyecto fue asumida por la empresa adjudicataria de la obra como una mejora, por lo que no se ha cuantificado el importe de la redacción del proyecto que quedó integrado como un coste más de la obra financiada con cargo al FEIL.
- Proyecto con código 18.926 “*Remodelación Rosales (Fase I)*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Móstoles (Comunidad de Madrid), la redacción del proyecto se cuantificó en 58.700 euros que de acuerdo con la información suministrada por la empresa fue financiado parcialmente con cargo al FEIL. Por otra parte, al ser el importe correspondiente a la ejecución de la obra (1.008.402,74 euros), inferior al gasto total justificado por el Ayuntamiento y financiado con cargo al FEIL (1.108.867,68 euros), la entidad remitió al Ministerio justificantes que no fueron derivados exclusivamente de la ejecución de la obra.

Además, se ha verificado que los siguientes contratos menores tenían por objeto la redacción de proyectos:

Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Importe adjudicación
Huelva	Chucena	18.258	Acerado en calle Manzanilla	55.313,81
		18.377	Reforma calle Federico García Lorca	57.806,60
		18.430	Acerado calle Ronda Fray Jacinto	57.286,72
		18.464	Terminación calle Camino de Escacena	55.597,00
		18.575	Colocación de resaltos y Chucena	56.064,73
		18.614	Reforma en calle Pino Bele	55.069,11
		18.657	Mejora en calle Luis Cernuda	24.443,55
Total Entidad				361.581,52
Cantabria	Hazas de Cesto	19.304	Proyecto del arreglo local de Junta Vecinal de Praves y Plaza.Pública	51.205,69
		19.373	Proyecto de arreglo local para vestuarios en el Barrio Las Escudas de Hazas de Cesto	32.558,67
Total Entidad				83.764,36

Por lo que se refiere a la dirección técnica de la obra las entidades locales llevaron a cabo de forma mayoritaria con sus medios personales. El 58% del total de los proyectos de la muestra realizaron la dirección de obra por el personal técnico de la entidad, el 37% la contrató de forma independiente a la obra y el 4% contrató la dirección de obra junto con la obra. No se obtuvo información de este punto en el 1% de los contratos de la muestra.

De acuerdo con la población de las entidades, el resultado de la forma en la que se tramitó la dirección de obra fue la siguiente:

Población (habitantes)	Dirección técnica de la entidad local	%	Dirección técnica adjudicada junto con la obra	%	Dirección técnica adjudicada de forma independiente	%	Sin datos	%	Total
Mayor de 50.000	288	52,94	5	15,62	142	40,46	9	69,22	444
Entre 5.001 y 50.000	202	37,12	16	50,00	157	44,73	2	15,39	377
Entre 1.001 Y 5.000	46	8,46	8	25,00	37	10,54	2	15,39	93
Menor o igual de 1.000	4	0,74	3	9,38	13	3,70	0	0,00	20
Mancomunidades	4	0,74	0	0,00	2	0,57	0	0,00	6
<b>Total</b>	<b>544</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>351</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>940</b>

En las entidades con población superior a 5.000 habitantes la dirección técnica se realizó en su mayoría por técnicos de la entidad, al disponer de más medios personales para el desarrollo de esta función. Entre las entidades con población inferior a 1.000 habitantes la situación fue la contraria, contratándose la dirección de obra en el 50% de las entidades.

En función del procedimiento de adjudicación de los proyectos la dirección de obra fue mayoritariamente realizada por el personal de la entidad independientemente del procedimiento de adjudicación empleado. Los proyectos adjudicados mediante procedimiento negociado con publicidad fueron los que tuvieron un porcentaje mayor de dirección de obra contratada de forma independiente. En todos los procedimientos el porcentaje de adjudicación junto con la obra fue reducido no superando el 5% del total de los proyectos.

En relación con la dirección de obra, el Real Decreto-Ley 9/2008 estableció que sólo eran financiables las obras, por lo que el gasto incurrido por este concepto no se podía incluir entre los conceptos de gasto financiables con cargo al FEIL.

Las 940 entidades de la muestra suministraron información sobre la posible financiación de este gasto con cargo al FEIL. De acuerdo con esta información, en 14 proyectos la dirección facultativa de obra fue financiada por el FEIL, por un importe total de 257.959,81 euros. En el cuadro siguiente se detallan los proyectos:

Provincia	Entidad	Código proyecto	Denominación proyecto	Importe adjudicación del proyecto (euros)	Importe dirección de obra (euros)
Andalucía					
Jaén	Quesada	15.640	Plan de Optimación energética	135.410,91	4.672,33
	Carolina, La	26.487	Aparcamiento subterráneo vehículos Avenida Juan Carlos I	1.037.935,91	52.084,00
	Torredonjimeno	31.280	Terminación Centro de Servicios Sociales	232.000,00	15.803,00
Sevilla	Dos Hermanas	535	Construcción de nueva residencia de mayores en "Huerta de Palacios"	4.413.311,92	68.504,48
	Santiponce	29.492	Reforma y Adaptación de edificio para nueva sede de la Casa Consistorial	999.990	20.822,00
Aragón					
Zaragoza	Mallén	32.579	Urbanización de la Plaza de la Iglesia	124.681,44	4.777,11
Cantabria					
	Astillero, El	6.294	Reforma de tejado y reparaciones en la Casa de Cultura de Guarnizo	70.311,95	1.993,75
	Piélagos	26.373	Urbanización en Perbayon	747.040,00	26.000,00
	Ruente	31.756	Rehabilitación de edificación en Centro Cívico Juvenil en Ucieda	77.865,85	3.114,63
Com. Valenciana					
Alicante	Villajoyosa	11.519	Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los número 10 y 12 de la Calle Mayor	490.000,01	39.639,00
		13.447	Adecuación del espacio público urbano Avenida del President Adolfo Suárez	175.189,15	8.759,45
		13.463	Adecuación del espacio público urbano Avenida dels Ensenyants	224.809,93	11.240,00
Galicia					
Lugo	Nogais, As	24.271	Alumbrado público en el lugar de A Pia	15.951,62	550,06
Región Murcia					
	Alcantarilla	7.823	Integración ambiental mediante muro verde y eliminación de barreras urbanísticas en Avenida Príncipe	531.255,64	n/c



Por otra parte, en seis proyectos las entidades señalaron que la dirección de obra se había financiado parcialmente con cargo al FEIL. Estos proyectos fueron los siguientes:

Provincia	Entidad	Código proyecto	Denominación proyecto	Importe adjudicación del proyecto (euros)	Importe dirección de obra (euros)
<i>Canarias</i>					
Santa Cruz de Tenerife	Icod de los Vinos	16.798	Adecuación y Mejora del entorno Público de la Plaza de San Antonio	910.120,52	76.504,50
<i>Castilla y León</i>					
León	Bembibre	399	Pabellón Polideportivo Municipal	1.779.262,93	n/c
Salamanca	Alaraz	26.639	Renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable	106.546,93	3.932,78
	Galindo y Perahuy	29.837	Proyecto de construcción carril bici en urbanizaciones	110.264,00	1.200,00
<i>Cataluña</i>					
Barcelona	Sant Bartomeu del Grau	15.435	Supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la vialidad peatonal	172.563,99	2.936,49

Estas entidades no han suministrado la información justificativa solicitada en el desarrollo de los trabajos de fiscalización por lo que no se puede cuantificar el importe de la dirección de obra que fue financiado con cargo al FEIL.

### 3.3. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INVERSIONES

El FEIL supuso un aumento de la inversión pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata. Con esa medida, se intentó favorecer aquellas inversiones que contribuían a dinamizar a corto plazo la actividad económica. La financiación del Fondo estaba dirigida a proyectos que conllevaban mejoras en las dotaciones municipales de infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social, pudiendo financiarse los contratos de obras con los objetos definidos en el artículo 3.1 del Real Decreto-Ley que lo creó.

La gestión de los proyectos ejecutados con cargo al Fondo, que han supuesto la puesta en marcha de equipamientos, edificios culturales, educativos, deportivos, funerarios, etc., presenta una dimensión temporal que excede de los plazos de ejecución y justificación de los fondos invertidos. Así, una vez finalizados los proyectos, las entidades debían decidir la forma en que serían gestionadas, bien por la entidad, directamente, a través de un Organismo Autónomo o una sociedad mercantil local, o bien mediante un contrato administrativo.

Entre los distintos fines para los que se ejecutaron los proyectos, uno de los principales fue la construcción, rehabilitación o remodelación de edificios e instalaciones destinadas a la prestación de servicios por las entidades. El 79% de las incluidas en la muestra manifestaron haber ejecutado proyectos para esta finalidad (550 entidades que ejecutaron un total de 3.283 proyectos).

El Ayuntamiento de Barcelona fue el que más proyectos ejecutó destinados a la mejora de las instalaciones para la prestación de servicios, con un total de 127 proyectos (el 42% del total de proyectos ejecutados por la entidad). Le siguieron los Ayuntamientos de Madrid, con 100 proyectos (el 37% del total de proyectos ejecutados), Zaragoza con 92 proyectos (55% del total) y Sevilla, con 72 proyectos (49% del total). Por Comunidades Autónomas, las entidades de la Comunidad de Navarra fueron las que porcentualmente más proyectos ejecutaron para este fin, con casi el 50% del total de proyectos ejecutados, seguidas de las entidades de las Illes Balears y Aragón, con el 39% y 37% respectivamente.

Una vez finalizada la ejecución de los proyectos financiados con cargo al Fondo, las entidades debían poner en funcionamiento las inversiones y destinarlas al fin para el que fueron realizadas y asumir los costes de su funcionamiento, incluyendo la posible contratación de trabajadores para la prestación de los correspondientes servicios.

Se ha analizado la situación en la que se encontraban los proyectos ejecutados, su finalización, su utilización para el fin previsto, su forma de explotación y las repercusiones económicas y sobre el empleo que la gestión ordinaria y explotación de los mismos ha supuesto para las entidades que los ejecutaron.

Las actuaciones fiscalizadoras se han referido principalmente a los proyectos destinados a la mejora en la prestación de servicios. Para ello, la muestra seleccionada incluyó un total de 258 proyectos destinados a este fin, de los que 29 fueron ejecutados mediante contratos menores.

### **3.3.1. Puesta en funcionamiento de las inversiones**

Los proyectos desarrollados por las entidades locales con cargo al FEIL tienen la consideración de bienes de dominio público, que son aquellos de titularidad pública, afectados al uso general o al servicio público. Los artículos 75 del Reglamento de Bienes de las entidades locales (RBEL) y 85 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) describen los usos posibles de los bienes del dominio público, entre los que destaca el uso común, que es el que corresponde por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados.

Los proyectos, una vez finalizada su ejecución, debían ser destinados a la finalidad específica para la que fueron ejecutados, lo que supone que, antes de su entrada en funcionamiento, debían ser puestos a disposición del uso público por las entidades, así como la práctica de las anotaciones contables que la legislación contable establece al efecto.

De los 229 proyectos para la prestación de servicios incluidos en la muestra no ejecutados mediante contratos menores, el 83% se pusieron a disposición del uso público durante 2009 y 2010, el 39%, 90 proyectos, en el 2009 y el 44 %, 100 proyectos, en el 2010. El resto de los proyectos de los que se recibió información se pusieron a disposición del uso público durante el año 2011 (31 proyectos).

De los proyectos cuya puesta a disposición del uso público se produjo en el año 2009, el 94% lo fue en el segundo semestre del año y fundamentalmente en el mes de diciembre, (42%). Por el contrario, de los proyectos que fueron puestos a disposición del uso público en el año 2010, el 73 % de los mismos fueron puestos a disposición en el primer semestre del año. Por ello, es el 69% de los 229 proyectos (158) fueron puestos a disposición del uso público entre julio de 2009 y junio de 2010.

Con objeto de comprobar la entrada en funcionamiento y el uso actual de los edificios e instalaciones se seleccionaron, dentro de la muestra anterior<sup>16</sup>, un total de 79 proyectos, ejecutados por 75 entidades ponderándose, fundamentalmente, su importancia cuantitativa. Los proyectos seleccionados estaban destinados a fines deportivos, culturales, sociales, educativos y sanitarios, entre otros. En el cuadro siguiente se exponen los proyectos clasificados en función de su finalidad, y de ellos, los que se encontraban en funcionamiento a 15 de septiembre de 2011, es decir, más de 9 meses después de la fecha de fin de obra justificada ante el Ministerio por el proyecto que más demoró su ejecución.

Finalidad	Nº proyectos ejecutados	%	En funcionamiento a 15 sep. 2011	%
Equipamiento deportivo	21	26,58	21	100,00
Equipamiento cultural	13	16,45	10	76,92
Infraestructuras en el municipio	10	12,66	6	60,00
Equipamiento para servicios sociales	10	12,66	6	60,00
Construcciones para usos municipales	8	10,13	7	87,50
Equipamiento educativo	8	10,13	7	87,50
Equipamientos sanitarios y funerarios	5	6,33	5	100,00
Equipamiento cultural y social	2	2,53	2	100,00
Otras finalidades	2	2,53	1	50,00
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>82,28</b>

El 27% de los proyectos tenían como finalidad la mejora de los equipamientos deportivos, mediante la construcción o acondicionamiento de pistas, (21 proyectos) y una piscina cubierta de entrenamiento deportivo. Por su parte, 13 de los proyectos tenían como finalidad la mejora del equipamiento cultural de las entidades, generalmente mediante la construcción de edificios de usos múltiples. El 13% de los proyectos (10) fueron ejecutados para la construcción de infraestructuras para el municipio, entre las que se encontraba el acondicionamiento de espacios libres, aparcamientos, piscinas municipales con fines de recreo o mercados municipales entre otros, el mismo porcentaje que los proyectos ejecutados para la mejora del equipamiento para la prestación de servicios sociales.

El 10% de los proyectos tuvieron como finalidad la mejora y construcción de infraestructuras para el uso de la propia entidad, principalmente dependencias municipales y almacenes logísticos, así como para uso de la policía local, el mismo porcentaje que los proyectos para la mejora del equipamiento educativo, tanto general y musical. Menos significativos fueron los proyectos destinados a la mejora de los equipamientos sanitarios y funerarios de las entidades, con el 6% de los proyectos ejecutados,

<sup>16</sup> Los 229 proyectos de la muestra, que no fueron ejecutados mediante contratos menores.

así como edificios polivalentes destinados tanto a fines culturales como sociales, con 2 proyectos ejecutados.

De los 79 proyectos analizados, 14 no se encontraban en funcionamiento a 15 de septiembre de 2011. Esto ha supuesto que las entidades que los ejecutaron recibieron transferencias de fondos del FEIL por un importe total de 27.936.809,74 euros que utilizaron para la financiación de unos proyectos que no repercutieron positivamente en los servicios prestados a sus habitantes, al mantener sin uso estos 14 proyectos, por un periodo medio de más de 16 meses. En el cuadro siguiente se detallan los proyectos que no se encontraban en funcionamiento a 15 de septiembre de 2011 y los fondos del FEIL que recibieron para su financiación.

Provincia	Entidad	Código proyecto	Denominación proyecto	Importe recibido (euros)
<i>Andalucía</i>				
Málaga	Marbella	3.976	Construcción.nave logística del Ayto. de Marbella	2.050.108,90
	Rincón de la Victoria	11.122	Construcción de edificio con destino a usos de competencia municipal y Centro de Asistencia Sanitaria en la Cala del Moral (centro multiusos municipal)	2.997.602,34
Sevilla	Dos Hermanas	535	Construcción de nueva residencia de mayores en Huerta Palacios	4.413.311,91
<i>Canarias</i>				
Las Palmas	La Oliva	133	Centro de día de mayores de Corralejo	1.100.000,00
	Telde	5.655	Edificio de equipamiento social, educativo, cultural y deportivo en S-G 7.5.	4.898.882,98
<i>Cataluña</i>				
Barcelona	Barcelona	13.607	Reforma edificio Ripoll 25 para Casa de la Dona y equipamientos	3.287.892,40
<i>Com.Madrid</i>				
	Fuenlabrada	28.508	Instalación de banda ancha entre edificios municipales	1.298.934,19
	Majadahonda	4.841	Plantas de compactación y gestión de residuos domésticos urbanos en el área de desarrollo número 16, Valle de la Mina y Huerto del Parrito de Majadahonda	2.245.000,00
<i>Com.Valenciana</i>				
Alicante	Elche	6.921	Archivo municipal de Carrús	1.999.999,99
	Meliana	22.712	Construcción de un conservatorio de música en el municipio de Meliana	1.022.931,45
	Turís	6.847	Centro de día para personas mayores	1.071.310,00
<i>Extremadura</i>				
Badajoz	Mérida	242	Adecuación de edificio La Hosteria para centro de día	360.151,00
<i>Galicia</i>				
Coruña, A	Malpica de Bergantiños	17.241	Piscina y spa del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños	1.138.389,00
	Valdoviño	27.139	Proyecto de entronque colector de saneamiento San Bartolo-estación de bombeo Mosende	52.295,58
<b>Total</b>				<b>27.936.809,74</b>

Del cuadro anterior, los proyectos con código 3.976, 28.508 y 22.712 entraron en funcionamiento con posterioridad al 15 de septiembre de 2011.

De los proyectos que no habían entrado en funcionamiento, el que más recursos recibió fue el proyecto con código 5.655 “*Edificio de equipamiento social, educativo, cultural y deportivo en S-G 7.5*” ejecutado por el Ayuntamiento de Telde (Las Palmas) y un importe recibido del FEIL de 4.898.882,98 euros.

Dicho proyecto fue ejecutado sobre un solar que inicialmente fue cedido a la Comunidad Autónoma Canaria para la construcción de un Centro sanitario de atención primaria y atención especializada, cesión que no se llegó a materializar en escritura pública.

El proyecto de obra originario para la ejecución del mismo fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 2 de enero de 2009 y modificado el 21 de diciembre de 2009. Con posterioridad se inició un expediente para la realización de otro modificado que nunca llegó a aprobarse. Finalmente, el acta de recepción de la obra, de noviembre de 2010, recogió la obra como ejecutada no conforme al proyecto aprobado.

Dicha acta de recepción puso de manifiesto la disconformidad del proyecto realmente ejecutado respecto del previsto, debido a la modificación en el uso de tres plantas del mismo. Así, lo que inicialmente iba a ser un edificio de usos múltiples para el desarrollo social, cultural, educativo y deportivo para los habitantes del municipio, se ejecutó modificando el uso aprobado, construyéndose plazas de garaje en dos plantas subterráneas del mismo y no ejecutándose la planta baja del edificio para uso deportivo, construyéndose finalmente un edificio con más elementos propios de un edificio de carácter administrativo que del uso inicialmente planificado.

Por lo tanto, los casi cinco millones de financiación recibidos del FEIL fueron empleados para la ejecución de un proyecto, distinto al previsto, que un año después de su finalización se mantiene cerrado e inoperativo. Además, el Ayuntamiento puso de manifiesto haber soportado gastos relacionados con el mantenimiento del edificio ejecutado, por un importe de 1.105.536,48 euros por gastos de personal y otros costes derivados del mantenimiento de las inversiones por 439.360,63 euros, hasta mediados de junio de 2011.

El proyecto con código 535 “*Construcción de nueva residencia de mayores en Huerta Palacios*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), recibió del FEIL para su financiación 4.413.311,91 euros. Una vez finalizada la obra se acordó su cesión a la Junta de Andalucía, para paliar la necesidad provocada por el desalojo de otro edificio en la que se estaba prestando este servicio. La entrada en funcionamiento se ha demorado por la tramitación del oportuno convenio por el que la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Andalucía se haría cargo de su gestión, encontrándose a diciembre de 2011 en fase de tramitación.

El proyecto con código 13.607 “*Reforma edificio C/ Ripoll 25, par a Casa de la Dona y equipamientos*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Barcelona, recibió del FEIL para su financiación 3.287.892,40 euros. Su falta de entrada en funcionamiento, según información del Ayuntamiento, se

debía a que correspondía a la primera fase de un proyecto más amplio de rehabilitación global del edificio propiedad del Ayuntamiento. Se proyectó una segunda fase cuya financiación se obtendría con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. Finalmente esta financiación fue denegada y el coste asumido por el Ayuntamiento de Barcelona.

El proyecto con código 11.122 “*Construcción de edificio con destino a usos de competencia municipal y Centro de Asistencia Sanitaria en la Cala del Moral*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), para cuya financiación se obtuvieron casi tres millones de euros consistió en un edificio del que dos plantas tenían como finalidad la prestación de servicios sanitarios, un local comercial y una planta subterránea dedicada a aparcamientos. El edificio se encontraba pendiente de inscripción registral, y de la cesión de las plantas correspondientes al Servicio Andaluz de Salud. El local comercial y los aparcamientos tampoco se encontraban en funcionamiento en diciembre de 2011.

Respecto del proyecto ejecutado por el Ayuntamiento de Majadahonda (Comunidad de Madrid), con código 4.841 que consistió en la ejecución de Plantas de compactación y gestión de residuos domésticos urbanos, para cuya financiación se obtuvieron 2.245.000 euros, si bien, no había entrado en funcionamiento, se encontraba en tramitación el contrato de concesión del servicio de limpieza y gestión de residuos.

Por su parte, el proyecto con código 6.921 “*Archivo municipal de Carrús*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Elche (Alicante), para el que se recibieron dos millones de euros, no se encontraba en funcionamiento por no contar con los bienes necesarios para ello y no disponer de dotación presupuestaria para adquirirlos en el presupuesto de la entidad del ejercicio 2011. Posteriormente, en el ejercicio 2012, la entidad desestimó el uso inicialmente previsto y comenzó un proceso de valoración de diversas opciones de aprovechamiento del inmueble, sin que a junio de 2012 existiese una decisión sobre el uso definitivo del mismo.

Tres de los proyectos ejecutados tuvieron como finalidad la construcción de centros de día para personas mayores. Fueron los proyectos desarrollados en La Oliva (Las Palmas de Gran Canaria) (código proyecto 133 “*Centro de Día de mayores de Corralejo*”), Turís (Valencia) (código proyecto 6.847 “*Centro de Día para personas mayores*”) y Mérida (Badajoz) (código proyecto 242 “*Adecuación de edificio la Hostería para Centro de Día*”), por un importe global de 2.531.461 euros, que no se encontraban en funcionamiento por estar a la espera de financiación para la prestación de los servicios, acuerdos o contratos con otras entidades para su prestación.

Por su parte, en el proyecto con código proyecto 17.241 “*Piscina y Spa*”, consistente en la construcción de una piscina y spa ejecutado por el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños (A Coruña), el Ayuntamiento recibió fondos del FEIL por 1.138.389,00 euros para su ejecución. Una vez finalizado, fue adjudicado un contrato para su explotación, únicamente por un mes, transcurrido el cual dejó de prestarse el servicio.

Respecto a los proyectos en funcionamiento, el periodo medio de retraso desde la finalización de las obras hasta su puesta en funcionamiento fue de 134 días, lo que supuso que, de media, tardaron más de cuatro meses y medio en destinarse al fin para el que fueron ejecutados.

En el Anexo 20 se recogen las fechas de fin de obra de los 79 proyectos justificados por las entidades, la fecha de entrada en funcionamiento, indicando el retraso producido.

Respecto de los proyectos que acumularon mayores retrasos, en 26 de los 79 proyectos (33%) excedió de 100 días.

En el cuadro siguiente se exponen, clasificados por el destino de uso y el porcentaje que suponen respecto del total de los mismos:

Finalidad	Nº proyectos ejecutados	%
Equipamiento para Servicios Sociales	5	19,23
Equipamiento Educativo	5	19,23
Equipamiento Deportivo	4	15,38
Equipamiento Cultural	4	15,38
Equipamientos sanitarios y funerarios	3	11,54
Construcciones para usos Municipales	2	7,69
Equipamiento cultural y social	1	3,85
Otras finalidades	2	7,69
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>100</b>

De los proyectos anteriores siete proyectos tuvieron retrasos superiores a un año:

- El proyecto con código 28.508 *“Instalación de banda ancha entre edificios municipales”*, ejecutado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid), fue el que más retraso sufrió, su ejecución finalizó el 22 de diciembre de 2009, comenzando un periodo de pruebas llevado a cabo por los servicios técnicos del Ayuntamiento que se prolongó durante 679 días, hasta el 1 de noviembre de 2011, momento en que comenzó a prestarse el servicio por una UTE mediante un contrato de servicio.
- El proyecto con código 3.976 *“Construcción de nave logística del Ayuntamiento de Marbella”*, ejecutado por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ya mencionado entró en funcionamiento 616 días después de su finalización, a finales de enero de 2012, tras el traslado de las Unidades Operativas ubicadas en la misma. Este retraso fue causado por problemas con el suministro eléctrico por la demora en la realización de las actuaciones necesarias para la puesta en servicio del Centro de Transformación de la Instalación y los enganches internos de dicho suministro.
- El proyecto con código 539 *“Proyecto básico y de ejecución nuevo centro de formación ocupacional en la calle Calders”*, ejecutado por el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), cuya ejecución finalizó el 30 de diciembre de 2009, no entró en funcionamiento hasta 439 días después, el 14 de marzo de 2011. El proyecto consistió en la ejecución de un centro de formación ocupacional que se integró en una edificación mayor financiada por el Ayuntamiento y



gestionada por una empresa mercantil municipal. Las razones argumentadas para la justificación de este retraso fueron la necesidad de la construcción de un nuevo centro de transformación que aportara la potencia necesaria para el mismo, cuya ejecución se alargó en el tiempo.

- El proyecto con código 2.647 “*Construcción de la escuela infantil Pablo Neruda*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Alcorcón (Comunidad de Madrid), que finalizó el 23 de febrero de 2010. Su entrada en funcionamiento no se produjo hasta mayo de 2011, tras la firma, el 15 de abril de un contrato de gestión del servicio. La causa principal que justificó este retraso fue la demora en la redacción de los pliegos que rigieron la licitación del servicio.
- El proyecto con código 12.697 “*Hogar del pensionista*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada (Badajoz), cuya ejecución finalizó el 14 de diciembre de 2009, no entró en funcionamiento hasta el 1 de febrero de 2011, fecha en la que entró en vigor el contrato para la explotación del servicio de bar del edificio. La razón argumentada para la justificación de este retraso fue la demora en la tramitación del expediente para la adquisición del material adecuado a la actividad.
- El proyecto con código 399 “*Pabellón de Polideportivo municipal*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Bembibre (León), cuya ejecución finalizó el 21 de diciembre de 2009, no entró en funcionamiento hasta 407 días después, el 1 de febrero de 2011. El proyecto consistió en la construcción de un pabellón deportivo independiente que formaba parte del complejo denominado Bembibre-Arena, integrado por el Pabellón, un auditorio y el Recinto Ferial Multiusos. El Ayuntamiento motivó el elevado retraso en su puesta en funcionamiento en que consideró la construcción del Pabellón como la primera fase del proyecto integral que englobaba los tres elementos mencionados (financiados por el FEIL, el Fondo Estatal de Sostenibilidad Local y el Plan del Carbón, respectivamente). En tanto que la naturaleza del proyecto ejecutado lo permite, la demora en su puesta en funcionamiento ha generado un perjuicio para los habitantes del municipio, que podían haber disfrutado de los servicios prestados por dicha instalación, al encontrarse el pabellón finalizado más de un año antes de su entrada en funcionamiento.
- El proyecto con código 22.712 “*Construcción de un Conservatorio de música en el Municipio de Meliana*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Meliana (Valencia) ya mencionado, cuya ejecución finalizó el 30 de septiembre de 2010 y no entró en funcionamiento hasta el 3 de octubre de 2011. El Ayuntamiento optó por esta fecha de entrada en funcionamiento al finalizar la ejecución del proyecto cuando ya estaba iniciado el curso 2010/2011 en las anteriores dependencias, aprovechando el periodo vacacional entre ambos cursos para la realización del traslado.

Además de los proyectos anteriores, un total de 18 proyectos entraron en funcionamiento en un plazo de entre 31 y 100 días desde la finalización de su ejecución. Este plazo se considera, en términos generales, como un plazo razonable a efectos de la provisión de medios materiales (adquisición de mobiliario, etc.) y medios personales necesarios para su puesta en funcionamiento.

El resto de los proyectos entraron en funcionamiento en un plazo menor o igual a 30 días. En doce de los proyectos ejecutados, el 15%, la entrada en funcionamiento se produjo en el plazo de una semana desde la finalización de su ejecución. Eran proyectos destinados a la construcción de pistas deportivas, aparcamientos o mejoras en un cementerio, entre otros.

Por último, tres proyectos entraron en funcionamiento con anterioridad a su finalización según la fecha justificada ante el Ministerio:

- Proyecto con código 15.845 denominado “*Campo de hockey de césped artificial y vestuarios en San Sebastián de los Reyes*”, ejecutado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Comunidad de Madrid), en el que la entrada en funcionamiento se produjo cinco meses antes (el 1 de septiembre de 2009) de su terminación el 29 de enero de 2010. Según los datos aportados por el Ayuntamiento, la instalación se abrió el 1 de septiembre de 2009, si bien su uso parcial comenzó con anterioridad, a pesar de no haber finalizado íntegramente su ejecución, al efectuarse los meses anteriores diferentes pruebas según las necesidades municipales.
- Proyecto con código 4.502 denominado “*Construcción de dos pistas polideportivas en la ciudad deportiva "Zona Sur"*”, que se integraron en un complejo deportivo propiedad del Ayuntamiento de Ávila, los cuales comenzaron a usarse 36 días antes de su completa finalización, el 15 de septiembre de 2009, al encontrarse en un complejo deportivo ya en funcionamiento.
- Proyecto con código 7.977 denominado “*Rampa de botado Río Pisuerga*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Valladolid, el interés municipal en su uso hizo que su entrada en funcionamiento se produjese 17 días antes de su finalización justificada al Ministerio, el 18 de agosto de 2009. El proyecto consistió en la construcción de un elemento de infraestructura fija, de uso público por las embarcaciones que requieren su salida o entrada al río Pisuerga.

Por su parte, el proyecto con código 19.918 denominado “*Obras de construcción de campo de fútbol y salas deportivas Dr. Lluch*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Valencia, y consistente en la construcción de unos campos de fútbol y unas pistas de tenis y pádel fue puesto en funcionamiento en dos fechas diferentes. Los campos de fútbol entraron en funcionamiento el 7 de octubre de 2009 mientras que las pistas de tenis el 14 de abril de 2010, fecha del acta de recepción de la obra.

Por lo tanto, de los 79 proyectos analizados, el 82% (65) se encontraba en funcionamiento el 15 de septiembre de 2011, siendo los destinados a la construcción de equipamientos para servicios sociales y los de construcción de infraestructuras los que presentaron mayores retrasos en su puesta en funcionamiento (un 40%), y los destinados a equipamientos deportivos, sanitarios y funerarios los que menos retraso presentaron, ya que la totalidad de los mismos se encontraba en funcionamiento a dicha fecha. Además de los proyectos anteriores, tres proyectos más entraron en funcionamiento entre los meses de octubre de 2011 a enero de 2012, siendo un total de 68 los que se habían puesto en uso a comienzos de 2012.

### **3.3.2. Costes derivados de la puesta en funcionamiento**

La puesta en funcionamiento de los proyectos ha generado en algunas entidades costes derivados de las operaciones necesarias para ello.

De los 229 proyectos de la muestra de proyectos seleccionada, cuyo fin fue la prestación de servicios, en el 61% (139) las entidades estimaron la existencia de costes anuales asociados a su puesta en funcionamiento, frente al 37% que no previó la existencia de dichos costes (85). Por su parte, las entidades ejecutoras de cinco proyectos no aportaron datos sobre la realización de previsiones, encontrándose entre ellas los Ayuntamientos de Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria.

De los 139 proyectos en los que se previó la existencia de costes futuros, únicamente para el 30% (42 proyectos) las entidades realizaron estudios valorativos sobre los costes que la inversión ejecutada generaría. Las 36 entidades que elaboraron estos estudios realizaron por tanto una planificación de las repercusiones económicas que la ejecución de esos proyectos iba a suponer para el patrimonio de la entidad y sus necesidades futuras de financiación. Además, no se realizaron estos estudios para ocho proyectos para los que, aun estimándose la existencia de costes, eran necesarios debido a la reducida cuantía de los costes.

Las entidades que no realizaron estudios sobre los posibles gastos asociados a la puesta en funcionamiento (83) a pesar de preverse la existencia de estos, incurrieron en una falta de previsión acerca de los recursos necesarios que en el futuro necesitaran deducir de su presupuesto para destinarlos a la financiación de los gastos que los proyectos FEIL originaran. En el Anexo 21, se expone la relación de proyectos (89) y las entidades que los ejecutaron, que previendo la existencia de gastos asociados, no realizaron estudios estimativos.

Respecto de los costes efectivamente soportados en la puesta en funcionamiento de los 229 proyectos, en 76 de ellos, las entidades realizaron gastos por un importe de 11.314.818,49 euros, lo que supuso una media de 148.879,19 euros por proyecto. Este importe estaba compuesto principalmente por gastos de personal, (el 81%, un total de 9.188.218,93 euros) generados por 742.310 horas de trabajo, (un coste por hora de 12,38 euros).

De los 76 proyectos anteriores, en siete las entidades que los ejecutaron soportaron gastos, a pesar de la falta de previsión inicial de su existencia y de la no realización por tanto de estudios estimativos sobre su importe. Entre estas entidades destacaron ciudades como Albacete y Zaragoza, con un proyecto cada una.

La mayoría de los 76 proyectos anteriores generaron costes inferiores a los 50.000 euros. No obstante, dos proyectos excedieron del millón de euros en este tipo de gastos. En el cuadro siguiente se muestran, por coste incurrido en la puesta en funcionamiento y mantenimiento de los proyectos ejecutados, el número de proyectos y el coste total.

Tramos coste (euros)	Nº proyectos	%	Coste total	%
Mayor de 1.000.000	2	2,63	6.185.048,11	54,66
Entre 300.001 y 1.000.000	2	2,63	850.633,58	7,52
Entre 100.001 y 300.000	16	21,05	2.619.815,36	23,15
Entre 50.001 y 100.000	12	15,79	843.521,81	7,46
Entre 1 y 50.000	44	57,90	815.799,63	7,21
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>11.314.818,49</b>	<b>100</b>

Los dos proyectos cuyo coste excedió del millón de euros fueron el proyecto con código 64 denominado “*Centro Administrativo y servicios sociales Zona Norte*”, (ejecutado en Jerez de la Frontera (Cádiz), por importe de 4.640.151 euros), de los que el 99% tuvo su origen en gastos de personal. Tras él se situó el proyecto con código 5.655 denominado “*Edificio de equipamiento social, educativo, cultural y deportivo en S-G 7.5*”, mencionado anteriormente, ejecutado en Telde (Las Palmas) en el que la entidad puso de manifiesto haber soportado un coste de 1.544.897,11 euros, correspondiente a un proyecto ejecutado para un fin diferente al previsto originalmente y que no llegó a entrar efectivamente en funcionamiento.

Respecto del coste por habitante, las entidades que incurrieron en gastos en la puesta en funcionamiento, soportaron un coste medio de 1,28 euros por habitante. La mayoría de dicho importe, un 81% del mismo, estaba destinado a satisfacer gastos de personal (1,04 euros por habitante).

De los 76 proyectos de la muestra que soportaron costes derivados de la puesta en funcionamiento, 39 registraron un coste por habitante superior a la media. Respecto de los gastos de personal, que como se ha dicho supusieron la mayor parte del coste total, destacaron los proyectos con código 3.843 con denominación “*Construcción Escuela Educación Infantil Primer Ciclo*” en Monforte del Cid (Alicante), con más de 31 euros por habitante y el proyecto con código 64 y con denominación “*Centro Administrativo y servicios sociales Zona Norte*”, ejecutado por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), con una ratio cercana a los 23 euros por habitante.

### 3.3.3. Explotación de las inversiones

La puesta en funcionamiento de los servicios para los que fueron ejecutados los 79 proyectos seleccionados para verificar su uso actual, se realizó mayoritariamente de forma autónoma, ya que en el 71% de los mismos no se integró en otra obra mayor (en 56 de los 79 proyectos), mientras que únicamente en doce proyectos la obra ejecutada se integró en otra edificación mayor que se gestionó conjuntamente. Del resto de proyectos no se aportó información sobre su funcionamiento a enero de 2012 (11 proyectos).

El cuadro siguiente recoge cómo se prestaron los servicios por las entidades de los proyectos que entraron en funcionamiento, incluidos los tres que entraron en funcionamiento con posterioridad al 15 de septiembre de 2011:

Prestación Servicio	Nº proyectos	%
Ayuntamiento	50	73,53
<i>Directa</i>	37	-
<i>Organismo Autónomo</i>	6	-
<i>Soc. Mercantil Local</i>	5	-
<i>Formulas asociativas</i>	1	-
<i>Formulas compartidas</i>	1	-
Concesión Administrativa	12	17,65
Comunidad Autónoma	3	4,41
Fundación	1	1,47
No precisa prestación activa del servicio	2	2,94
<b>Total proyectos en funcionamiento</b>	<b>68</b>	<b>100</b>

La prestación de los servicios para los que se ejecutaron los proyectos fue realizada de forma mayoritaria por el Ayuntamiento correspondiente. Así fue en el 73% de los proyectos ejecutados (50) que entraron en funcionamiento, si bien en la mayoría de los mismos esta gestión se realizó de forma directa por el Ayuntamiento (37), en ocasiones se realizó a través de Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento (6) o a través de Sociedades Mercantiles Locales (5). Además, en uno de los proyectos se realizó a través de la utilización de fórmulas participativas entre el Ayuntamiento, un Consorcio Comarcal y una Asociación de discapacitados, y en otro, el uso de la instalación fue compartida entre el Ayuntamiento y una empresa municipal.

La fórmula de la concesión administrativa para la prestación del servicio fue usada para el 18% de los proyectos en funcionamiento (12), mientras que únicamente en tres proyectos fue prestado por la respectiva Comunidad Autónoma.

El proyecto ejecutado en Hellín (Albacete), con código 4.774 denominado “*Complejo Polideportivo los Donceles de Agramon*”, que consistió en la construcción de un campo de fútbol por el que el Ayuntamiento percibió fondos por 1.071.015,46 euros y para cuya gestión y explotación inicial la entidad realizó un acuerdo verbal con un Club Deportivo de la localidad, no formalizando por escrito convenio o a cuerdo alguno que recogiera las condiciones reguladoras del mismo. Tras su desaparición, el complejo pasó a ser gestionado directamente por la entidad.

La prestación de servicios derivada de la puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas supuso la asignación de personal para la prestación de los servicios que las mismas generaron. En algunos casos, la ejecución de proyectos financiados con cargo al FEIL, además de generar empleo en la propia ejecución del contrato, ha supuesto la contratación posterior de personal para la prestación de servicios vinculados a los proyectos ejecutados.

En 35 de los 79 proyectos (el 44%) las entidades manifestaron la necesidad de contratar trabajadores para la prestación de los servicios. En total fueron 470 trabajadores los que prestaron sus servicios en los mencionados proyectos. Por su parte, en cinco proyectos las entidades no necesitaron la contratación de personal y respecto de 28 proyectos, las entidades que las ejecutaron no se pronunciaron.

De los 470 trabajadores empleados en los nuevos proyectos ejecutados, únicamente el 15% de los mismos (72) fueron de nueva contratación. De los 35 proyectos para los que prestaron sus servicios los 470 trabajadores, únicamente en 15 de ellos se contrataron nuevos empleados, mientras que para el resto de los proyectos, o bien se empleó a trabajadores reubicados de otras dependencias municipales que ya venían prestando sus servicios (11 proyectos) o no se aportaron datos concretos sobre el origen de dichos trabajadores (9 proyectos).

De los 72 trabajadores de nueva contratación, 24 fueron contratados para el funcionamiento de un mismo proyecto, el ejecutado con código 2.647 denominado “*Construcción escuela infantil Pablo Neruda*”, ejecutado en Alcorcón (Comunidad de Madrid), para el que se recibieron 1.918.009,19 euros del FEIL, nueve trabajadores fueron contratados para el funcionamiento del proyecto desarrollado en Abarán (Región de Murcia), proyecto con código 3.569 denominado “*Construcción de aparcamiento público en parcela de equipamiento en Abarán (Murcia)*” para el que se recibieron 1.415.892,52 euros y otros nueve lo fueron para el proyecto con código 13.823 denominado “*Escuela Infantil de 6 unidades (2+2+2) C/ Viena, 3, Parque Europa*”, ejecutado en Palencia y por el que se recibieron 1.048.812,65 euros. Los nuevos contratos realizados tuvieron el carácter de indefinidos en algunos casos, así como temporales y por obra y servicios en otros, incluyendo contratos a jornada completa o parcial.

Por lo que se refiere a los gastos e ingresos derivados del funcionamiento de los 79 proyectos, en 35 (el 44%) se puso de manifiesto la existencia de costes derivados de su explotación desde su entrada en funcionamiento hasta junio de 2011.

El coste total para los 35 proyectos ascendió a 4.311.110,58 euros, compuesto, fundamentalmente, por costes de personal, de suministros, de limpieza y de mantenimiento. Respecto de aquellos de los que se dispuso información desagregada, el 53% del coste total estaba compuesto por costes de personal, el 12% por costes de suministros, mientras que los costes de limpieza y mantenimiento supusieron el 10 % del coste total. El cuadro siguiente muestra, el importe del coste, el número de proyectos y el importe de coste total soportado por las entidades.

Importe coste (euros)	Nº proyectos	Importe total (euros)
Mayor de 500.000	2	1.149.820,62
Entre 200.001 y 500.000	4	1.501.458,43
Entre 150.001 y 200.000	1	173.076,21
Entre 100.001 y 150.000	5	599.209,61
Entre 50.001 y 100.000	8	591.188,26
Hasta 50.000	15	296.357,45
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>4.311.110,58</b>

La explotación de las obras ejecutadas ha generado en algunas ocasiones ingresos para la entidad, derivados del pago de tasas municipales por el alquiler de instalaciones, así como la celebración de contratos de concesión de los mismos. Fueron mayoritarios los proyectos que no generaron ingresos para las entidades derivados de su explotación tras su entrada en funcionamiento, el 53% de los

mismos. Únicamente el 29% de los proyectos generaron ingresos, 23, que originaron 1.437.266,10 euros para las entidades, desde su entrada en funcionamiento y hasta junio de 2011 (frente al 44% de los proyectos que originaron gastos para estas). Para el resto de proyectos no se aportaron datos específicos sobre la obtención de ingresos.

El cuadro siguiente muestra, por tramos de ingresos, el número de proyectos y el importe de ingreso total obtenido por las entidades.

Importe ingreso (euros)	Nº proyectos	Importe total (euros)
Entre 200.001 y 500.000	2	875.789,10
Entre 50.001 y 200.000	2	275.694,33
Hasta 50.000	19	285.782,67
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>1.437.266,10</b>

Teniendo en cuenta conjuntamente los costes soportados y los ingresos generados por la explotación de estos proyectos, únicamente dos entidades manifestaron haber obtenido un saldo positivo desde la entrada en funcionamiento de las obras. Estas fueron las entidades de Pazos de Borbén (Pontevedra), por el proyecto con código 18.884 con denominación “*Construcción de tanatorio municipal*” y Puebla de la Calzada (Badajoz), por el proyecto con código 12.697 con denominación “*Hogar del pensionista*”. En ambas entidades el coste soportado fue cero, por lo que el ingreso y el resultado neto fueron iguales.

En el resto de proyectos que soportaron gastos e ingresos (34), el saldo neto entre los ingresos generados y los costes incurridos fue negativo. De ellos, en 18 las entidades obtuvieron ingresos, pero en cuantía inferior a los gastos soportados. El cuadro siguiente muestra los diez proyectos para los que la diferencia entre los gastos incurridos e ingresos generados fue mayor.

Provincia	Entidad	Código proyecto	Nombre proyecto	Ingresos (euros)	Gastos (euros)	Total (euros)
<i>Andalucía</i>						
Málaga	Málaga	20.487	Biblioteca y Mayores Pedregalejo	0	173.076,21	-173.076,21
<i>Castilla y León</i>						
Palencia	Palencia	13.823	Escuela Infantil de 6 unidades (2+2+2) Calle Viena, 3, Parque Europa	23.844,70	118.437,39	-94.592,69
<i>Castilla-La Mancha</i>						
Ciudad Real	Valdepeñas	87	Centro de Atención de la Infancia	122.395	501.931,22	-379.536,22
<i>Com.Madrid</i>						
Madrid	Madrid	2.492	Punto Limpio Fijo Ciudad Universitaria Complutense	26.428,00	142.116,00	-115.688,00
	SS. de los Reyes	15.845	Campo de hockey de césped artificial y vestuarios	0	86.900,50	-86.900,50
<i>Com.Valenciana</i>						
Valencia	Alicante	11.026	Urbanización y construcción de edificio dotacional de la Plaza de San Pascual	0	282.386,84(*)	-282.386,84
	Monóvar	11.099	Dos campos de futbol con gradas y vestuarios	0	112.322,00	-112.322,00
	Gandia	6.810	Espacio Lúdico con Piscina descubierta en el Parc del País Valencià	454.858,56	647.889,40	-193.030,84
	Meliana	22.712	Construcción de un Conservatorio de Música	153.299,33	246.257,05	-92.957,72
<i>Ppdo. de Asturias</i>						
	Avilés	10.047	Proyecto de Construcción de Escuela de Cerámica	43.981,00	474.881,72	-430.900,72

(\*) Un porcentaje significativo de este coste ya era soportado por el Ayuntamiento en la prestación del mismo servicio con anterioridad a la finalización del proyecto.

De los proyectos anteriores, el que mayor gasto neto originó para la entidad fue el proyecto con código 10.047 denominado “*Proyecto de construcción de escuela de cerámica*”, ejecutado en Avilés (Principado de Asturias) con 430.900,72 euros. Tras el mismo, otro proyecto generó unos costes netos superiores a los 300.000 euros, el proyecto con código 87 denominado “*Centro de Atención a la infancia*”, ejecutado en Valdepeñas (Ciudad Real), con un coste neto de 379.536,22 euros.

Respecto a la previsión de obtención de ingresos futuros con las obras generadas, en el 35% de los proyectos ejecutados (28) las entidades tenían una perspectiva de generación de ingresos futuros derivados de su explotación, principalmente a partir del cobro de tasas por su utilización, en 24 de los proyectos, y en menor medida mediante la previsible obtención de subvenciones de otras Entidades Públicas para el año 2012 (en 4 proyectos).

#### Especial referencia a concesiones administrativas y contratos

Entre las distintas formas que, una vez ejecutados los proyectos, las entidades podían elegir para la prestación de los fines para los que fueron realizados, se encontraba la concesión administrativa, por la cual la Administración cede el derecho de explotación del proyecto ejecutado y encomienda a una persona, física o jurídica, la gestión del mismo.



Las entidades apenas utilizaron la concesión administrativa como medio para realizar la explotación de los proyectos financiados. De los 229 proyectos para la prestación de servicios incluidos en la muestra, únicamente para 11 proyectos (el 5% de los mismos) las entidades manifestaron haber obtenido ingresos o soportado gastos derivados de la celebración de contratos de concesión, los cuales dieron lugar a unos ingresos totales de 1.526.270 euros, generados en 9 de los 11 proyectos, lo que supuso una media de 169.585,56 euros por proyecto. Únicamente en tres de los proyectos las entidades comunicaron gastos, por un total de 183.566,06 euros. El cuadro siguiente refleja los proyectos para los que las entidades manifestaron haber obtenido ingresos o soportado gastos, junto con su importe y su resultado neto.

Provincia	Entidad	Código proyecto	Denominación	Ing conces. (euros)	Gtos conces. (euros)	Rtdo. neto (euros)
<i>Andalucía</i>						
Huelva	Santa Bárbara de Casa	2.603	Galería de restauración típica de Sta.Bárbara de Casa	300	0	300
Sevilla	Pedraera	13.381	Adaptación de Edificio para Teatro Municipal	6.000	2.860	3.140
<i>Castilla y León</i>						
Palencia	Palencia	13.823	Escuela Infantil de 6 unidades (2+2+2) C/ Viena, 3, Parque Europa	270.600	0	270.600
Ávila	Ávila	4.478	Construcción de un centro de raquetas cubierto	5.000	0	5.000
<i>Cataluña</i>						
Barcelona	Malgrat de Mar	3.493	Construcción de un Campo de fútbol municipal	7.500	0	7.500
<i>Com.Madrid</i>						
	Cenicientos	18.782	Tanatorio Municipal y Ampliación de Cementerio	13.920	0	13.920
<i>Illes Balears</i>						
	Alcúdia	5.620	Reforma de edificio de Residencia de Tercera Edad	0	174.706	-174.706
<i>Galicia</i>						
Coruña, A	Oleiros	17.288	Piscina climatizada en la zona norte del Ayuntamiento	13.500	0	13.500
Pontevedra	Pazos de Borbén	18.884	Construcción de Tanatorio Municipal	1.050	0	1.050
<i>Navarra</i>						
	Noáin Valle de Elorz	13.295	Creación de un centro de interpretación de la Jardinería y Horticultura Ecológicas	0	6.000	-6.000
<i>País Vasco</i>						
Gipuzkoa	Zarautz	31.094	Aparcamiento Autónomo en Gurmendi Kalea -Azken Portu-Zarautz	1.208.400	0	1.208.400
<b>Total</b>				<b>1.526.270</b>	<b>183.566</b>	<b>1.342.704</b>

De entre todos los proyectos destacaron dos, en primer lugar el proyecto con código 31.094 denominado “Aparcamiento Autónomo en Gurmendi Kalea-Azken Portu-Zarautz” ejecutado en

Zarauz (Gipuzkoa), en el que el contrato de concesión realizado generó un resultado neto positivo de 1.208.400 euros para la entidad, y supuso una ratio de 54,15 euros por habitante y en sentido contrario destacó el proyecto con código 5.620 denominado “*Reforma de edificio del Residencia de tercera edad en Alcudia*”, ejecutado en Alcudía (Illes Balears), para el que la entidad no obtuvo ingresos y sí un coste de 174.706 euros.

## **4. CONCLUSIONES**

### **DISTRIBUCIÓN DEL FEIL**

1. El FEIL se creó con objeto de aumentar la inversión pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación especialmente generadoras de empleo. Se dotó con 8.000 millones de euros que estaban dirigidos a financiar proyectos, con un importe máximo de 5 millones de euros, que conllevasen mejoras en las dotaciones municipales de infraestructuras.

La dotación del Fondo se distribuyó entre 8.090 entidades locales para financiar 30.698 proyectos.

Las entidades locales recibieron los recursos del FEIL atendiendo, exclusivamente, al criterio de proporcionalidad de las respectivas cifras de población, de conformidad con la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 9/2008, sin consideración específica a otras circunstancias relativas a las condiciones económicas, niveles de desempleo, o al desarrollo o situación particular de cada entidad que favorezcan la efectividad del objeto del FEIL, de acuerdo con la Exposición de Motivos del referido Real Decreto-Ley.

El resultado fue que el importe del Fondo se destinó, fundamentalmente, a las entidades con población superior a 5.000 habitantes, el 16%, que recibieron más de 6.700 millones de euros, el 86% del importe total.

Por otra parte, del análisis de la muestra seleccionada, 700 entidades locales y 1.270 proyectos, se han obtenido las siguientes conclusiones.

### **ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS PREVIAS A LA OBTENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN**

#### **Adaptación tecnológica**

2. La ejecución del FEIL supuso la plena incorporación de las entidades locales a las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque la mayoría de las entidades contaban, con anterioridad a la aprobación del Fondo, con los medios tecnológicos necesarios para dar cumplimiento a los distintos trámites y no necesitaron ningún tipo de adaptación tecnológica, el 12% de las entidades, que todavía padecían una brecha digital realizaron alguna adaptación en sus equipos, especialmente las de población igual o inferior a 1.000 habitantes, que tenían mayores necesidades de equipamiento informático. Las adaptaciones más frecuentes fueron la

incorporación de ordenadores, de sistemas de digitalización de documentación, servidores y conexiones a Internet.

El 57% de las entidades seleccionadas disponía de firmas electrónicas o certificados digitales, al menos, desde el año 2007, sin embargo, el 61% de las entidades obtuvo alguna firma electrónica o certificado digital con motivo del FEIL.

La adaptación tecnológica llevada a cabo por las entidades con motivo del FEIL supuso una modernización de los sistemas y los medios de las mismas que tuvo como utilidad inicial la realización de los diferentes trámites relacionados con la solicitud y justificación de los fondos, pero que posteriormente fue utilizada por las entidades para la mejora en su funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones.

3. En términos generales, las entidades, tras la adaptación de sus sistemas informáticos, en los casos en que esto fue necesario, contaban con los medios suficientes para la realización de los trámites de solicitud y justificación de los fondos sin depender de otras entidades para ello, y escasamente recurrieron a los medios de sus Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas (el 1% de las entidades, especialmente las de población igual o inferior a 1.000 habitantes). Esta asistencia no supuso coste para las entidades que la solicitaron.

#### **Selección de los proyectos por las entidades locales.**

4. El plazo establecido de 54 días para la elaboración y presentación de propuestas de inversión en el Real Decreto-Ley 9/2008, supuso una limitación para la adecuada planificación en la elaboración de los proyectos presentados y para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la citada norma, puesto que requería un proceso, más o menos complejo en función del tamaño de la entidad local, en el que tenían que elaborar propuestas de nuevas inversiones necesarias para la entidad y especialmente generadoras de empleo. Además, las entidades iniciaron las actuaciones con 30 días de retraso medio que intensificó esta carencia. En consecuencia, no se garantizó que las inversiones propuestas fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo.
5. En la selección de los proyectos, el 58% de las entidades locales aplicó un procedimiento específico, mientras que el resto aplicó el procedimiento general utilizado para la selección de inversiones. La mayoría de estos procedimientos no se establecieron por escrito, incluso en aquellas entidades que utilizaron el procedimiento general, lo que constituyó una debilidad de control interno para la adecuada selección de proyectos.
6. Los proyectos propuestos por las entidades locales para su aprobación por el Ministerio fueron elaborados en el 69% de los casos con la participación de la unidad encargada del urbanismo de la entidad local. Otras unidades que participaron de forma significativa en la elaboración de proyectos fueron las de medio ambiente, educación y cultura. La selección de las propuestas se realizó, con carácter general, por el órgano de gobierno de la entidad local. Con carácter

residual, en el 9% de las entidades, la selección de los proyectos se realizó por una comisión o grupo de trabajo.

7. La mayoría de las entidades no establecieron criterios para la presentación, por parte de los diferentes departamentos o unidades del municipio, de proyectos que pudieran ser financiados con cargo a este Fondo, y tampoco elaboraron un documento que recogiera las necesidades municipales por orden de prelación. En aquéllos casos en los que se establecieron criterios, el más utilizado fue el de la valoración de la necesidad pública. El criterio de la contratación de trabajadores no fue utilizado por las entidades locales como elemento decisorio para la selección de proyectos.
8. El 70% de las entidades no valoraron más proyectos de los que finalmente se presentaron para su aprobación por el Ministerio, porcentaje que, en las entidades mayores de 50.000 habitantes fue del 50%.
9. Para el seguimiento de las actuaciones de los proyectos financiados por el FEIL las entidades de mayor población establecieron unidades o comisiones específicas, mientras que en las de menos población el seguimiento se realizó mediante unidades o grupos ya existentes en la organización municipal. Las actuaciones de control se llevaron a cabo sobre el cumplimiento de plazos y trámites en el procedimiento. Sin embargo, por lo que se refiere al seguimiento de la creación de empleo, objetivo fundamental del FEIL, el 66% de las entidades no realizaron ninguna actuación.
10. Debido a que las entidades locales incumplen sistemáticamente los plazos legales de elaboración y aprobación de los presupuestos, no se garantizó que las inversiones fueran de nueva planificación, pues el 90% de las entidades elaboraron el presupuesto de 2009 cuando ya conocían los proyectos aprobados por el Ministerio para su financiación por el Fondo, lo que permitió no incluir en el presupuesto aquellas actuaciones financiadas por el FEIL.
11. Las entidades locales, especialmente las de mayor población, destinaron la financiación del FEIL a ejecutar proyectos de inversión cuya ejecución ya se había previsto con anterioridad pero que no habían llevado a cabo, fundamentalmente por falta de recursos. Esto supuso que el FEIL financió inversiones que no se podían considerar de nueva planificación.
12. Las entidades locales, no realizaron una selección de proyectos para su financiación por el FEIL primando los objetivos establecidos. Los plazos fijados, la demora en el inicio de las actuaciones, la falta de procedimientos y criterios de selección originó que las entidades presentasen proyectos que tenían previstos con anterioridad, o cualquier proyecto que pudieron presentar en el plazo previsto siempre que cumplieran los límites del importe a financiar en cada proyecto y el total de los fondos adscritos a la entidad local.

## ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN

### Selección del contratista y adjudicación de los contratos.

13. El cumplimiento de los procedimientos relativos a la supervisión del proyecto y al acta de replanteo garantizan que el objeto del contrato se ajuste a la realidad existente, evitando que en su ejecución surjan circunstancias no previstas. Sin embargo, en el 17% de los proyectos no se cumplió con la obligación de supervisar el proyecto y en el 33% se incumplió con la obligación de levantar el acta de replanteo de la obra, no garantizándose adecuadamente las condiciones necesarias para que el contrato se ajustara a la realidad existente.

Además, en el 9% de los proyectos la supervisión, se realizó con deficiencias, al supervisarse después del replanteo de la obra; en el 11% de los proyectos con acta de replanteo se emitió de forma extemporánea, después de la aprobación del expediente de contratación, y en el 8% de los casos incluso se inició la licitación sin dicho requisito

14. En el 70% de los expedientes no se acreditó o no se acreditó adecuadamente la necesidad pública de la inversión, cuestión que además de ser un requisito básico para la adjudicación, supone una garantía de que los fondos públicos se destinen a un fin necesario para la entidad local.
15. Se produjo fraccionamiento del objeto del contrato en el 13% de los proyectos, correspondientes a 40 entidades locales, y en el 11% de los contratos menores financiados con cargo al FEIL, con objeto de eludir el límite de 5 millones de euros establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008 y que permitía acudir a la financiación del FEIL, o tramitar los contratos mediante el procedimiento negociado sin publicidad o el de contrato menor, no garantizándose una adecuada publicidad y concurrencia en la contratación.
16. Las entidades locales, a pesar de que en términos generales incluyeron como criterio de baremación para la adjudicación de los contratos el volumen de la mano de obra, no otorgaron puntuación específica por la contratación de desempleados, incumpliendo el Real Decreto-Ley 9/2008 que estableció como criterio de valoración de las ofertas indicadores relevantes de la medida en que el contrato de la obra contribuiría al fomento del empleo.
17. El 21% de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por las entidades locales en la solicitud de fondos y el 12% de los proyectos fueron adjudicados a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo.
18. En el 30% de los expedientes de contratación no se incluyó el precio como criterio de baremación para su adjudicación, lo que impidió, al margen de la consideración de otros criterios de puntuación, la determinación de la oferta económica más ventajosa, principio fundamental de la contratación pública. Las entidades locales al tener asegurada la financiación de la ejecución real de la obra con el límite del presupuesto de licitación, no tenían un interés directo en que se produjeran bajas en la adjudicación de los contratos y, de hecho, el 53% de los contratos se adjudicaron sin baja en el precio.

19. En los pliegos correspondientes al 55% de los expedientes se previó la introducción de mejoras o variantes por los contratistas sin determinar los límites de las mejoras, las variaciones admisibles, ni concretar las características que debían observar para poder ser valoradas, lo que vulneró el artículo 131 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. En el 16% de estos expedientes se señaló que sería el Ayuntamiento el que dispondría del importe de las mejoras ofertadas para aplicarlas a la parte de obra que mejor considerase, con la consiguiente indefinición del objeto de la obra.

Además en el 62% de los casos, las empresas adjudicatarias ofertaron realizar más obra de la proyectada, sin que este incremento, que también iba a ser financiado con el FEIL, fuera licitado ni comunicado al Ministerio en la solicitud de la financiación, suponiendo una baja encubierta en el precio, y en el 41% de estos, la parte de obra no sometida a licitación no fue mayor obra, sino obra diferente a la proyectada (reurbanización de calles no previstas en el proyecto o construcción de nuevos edificios) y por tanto no autorizada por el Ministerio.

### **Ejecución de los contratos**

20. El requisito de ejecución inmediata exigido en la tramitación del FEIL se vulneró en el 44% de los contratos, al iniciarse con un retraso medio de 59 días respecto a la fecha prevista y en el 16% se produjo un retraso medio de 34 días en la licitación respecto al plazo exigido en el Real Decreto-Ley 9/2008.
21. A pesar de que los Ayuntamientos ya contaban con la financiación, puesto que el 70% de los fondos se recibía en el mes siguiente a haberse adjudicado el contrato, en el 10% de los proyectos se pagó más de una certificación con un retraso de al menos 30 días.

En los contratos menores, el retraso fue mayor, ya que en el 16% superó los 60 días y en el 12% superó los 90 días.

22. En cuatro expedientes no se cumplieron los requisitos exigibles para su financiación por el FEIL. En los proyectos “*Obras en la red primaria de abastecimiento de agua subfluvial Larraskitu a Zabalbid*” y “*Obras en la red primaria de abastecimiento de agua entre Ciudad Jardín-Miramar-Ugasko*” con códigos 2.999 y 3.001, ambos gestionados por el Ayuntamiento de Bilbao y el proyecto “*Reurbanización de la calle Mayor*” 26.461, de la Seu d’Urgell, se presentaron al Ministerio presupuestos inferiores a los reales de ejecución de la obra, en contra de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 9/2008, que establecía que la financiación con cargo al Fondo cubría el importe real de ejecución de la obra, no previendo la cofinanciación de los proyectos, y el proyecto “*Remodelación de la calle Antonio García Martín (prolongación Eladio Perlado)*”, 24.215 del Ayuntamiento de Burgos porque se tramitó y certificó un contrato complementario a la obra principal, siendo el objeto de este contrato diferente al incluido en el proyecto que se remitió al Ministerio para su aprobación.
23. Las entidades locales modificaron el 24% de los contratos suscritos con un incremento medio del 13% del precio. En el 54% de los expedientes la modificación fue irregular, en tanto se motivó

en la aparición de razones de tipo técnico imprevisibles en el proyecto original, si bien el origen de la modificación se encontró, en algunos casos en la voluntad de los entes contratantes de desarrollar elementos no previstos inicialmente y en otros, ocultó la existencia de deficiencias o imprevisiones en los proyectos inicialmente redactados.

24. En el 69% de los contratos financiados por el FEIL la ejecución de las obras finalizó con retraso respecto de la fecha prevista en la adjudicación. El retraso medio fue de 89 días, muy significativo, puesto que el plazo medio de ejecución de las obras fue de 169 días.
25. El Real Decreto-Ley 9/2008 estableció que las obras debían finalizar antes del 31 de diciembre de 2009, no obstante se previó la posibilidad de que la Dirección General de Cooperación Local otorgara una prórroga de seis meses, hasta el 30 de junio de 2010. Posteriormente, a través del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, y justificándolo en las graves situaciones de climatología adversa que se produjeron en todo el territorio nacional, se amplió el plazo de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010. No se establecieron penalidades para aquellas entidades que, sin solicitar prórroga, finalizaran la ejecución de las obras después de transcurrido el plazo otorgado por el Ministerio, o que habiéndola solicitado, ejecutaran los contratos en un plazo superior.

De los 30.698 contratos financiados por el FEIL, se solicitó prórroga en 3.483 casos, siendo concedida por el Ministerio para 3.434 proyectos. El plazo medio de ampliación para la ejecución de estos contratos fue de 186 días.

Las obras finalizaron después del plazo concedido en la prórroga en 110 casos y de aquéllos que no solicitaron prórroga, 196 proyectos finalizaron después del 31 de diciembre de 2009.

26. Las empresas adjudicatarias incumplieron el compromiso de contratación de desempleados en el 11% de los contratos suscritos. El número de trabajadores desempleados afectados por este incumplimiento ascendió a 14.206.
27. En el 8% de los contratos no se incluyó la condición especial de ejecución consistente en que el nuevo personal que el contratista necesitara emplear para la ejecución de las obras se encontrase en situación de desempleo, incumpliendo lo establecido en el Real Decreto regulador.  
  
De las entidades que incluyeron la condición especial, el 25% no previó penalización en caso de incumplimiento, y de las que incluyeron cláusula de penalización, el 44% adjudicó contratos con menos trabajadores procedentes del desempleo de los que se habían comprometido a contratar las empresas en sus ofertas y únicamente aplicaron penalizaciones el 12% de estas entidades.
28. El 50% de las entidades, si bien remitieron al Ministerio como parte de la documentación justificativa la información proporcionada por las empresas adjudicatarias relativa al número de contratos con desempleados que realizaron, no llevaron a cabo ninguna otra comprobación ni ejecutaron el seguimiento establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 9/2008.
29. La documentación que las entidades requirieron a las empresas adjudicatarias para acreditar la situación de desempleo de los trabajadores contratados resultó muy heterogénea, confundiendo

en muchos casos la condición de demandante de empleo con la situación legal de desempleo prevista en el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994.

30. El 67% de los trabajadores empleados en la ejecución de los proyectos que formaban parte de la estructura de la empresa con anterioridad al FEIL, continuaban prestando sus servicios en la misma en el segundo semestre de 2011. Únicamente el 4% de los que fueron contratados específicamente para la ejecución de los proyectos FEIL continuaron en dicha fecha trabajando en la empresa.

### **Otros contratos no financiados por el FEIL**

31. Las entidades locales, que estaban obligadas a la instalación de los carteles anunciadores del Plan E, en el 91% de los proyectos incluyeron entre las obligaciones del contratista asumir el coste de los mismos. Únicamente en un 9% de los proyectos el gasto correspondiente a los carteles fue asumido directamente por la entidad local. El coste medio de los carteles costeados por las empresas adjudicatarias ascendió a 1.199,50 euros, siendo el precio medio de los carteles abonados por las entidades locales muy similar, 1.188,56 euros.
32. La redacción de los proyectos de obras estaba expresamente excluida de la financiación del FEIL. Se ha verificado que en cinco proyectos el Fondo financió indebidamente los gastos de esta naturaleza. Además, en nueve contratos menores también se produjo esta irregularidad puesto que el objeto de dichos contratos era la redacción de proyectos FEIL.
33. La redacción de los proyectos fue elaborada en su mayoría, el 62%, por el personal técnico de la entidad, el 34% fue adjudicada a un tercero distinto del adjudicatario de la obra y el 4% fue adjudicada al mismo contratista que ejecutó la obra.

No constan facturas justificativas del gasto correspondiente a la redacción del proyecto en el 59% de los contratos adjudicados al mismo contratista que ejecutó la obra. Este porcentaje fue del 4% en los contratos adjudicados a un contratista distinto.

34. En 20 proyectos el FEIL financió indebidamente los gastos de dirección técnica de la obra que tampoco eran imputables al Fondo.

## **PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INVERSIONES**

### **Puesta en funcionamiento de las inversiones**

35. La gestión de los proyectos ejecutados con cargo al Fondo presentó una dimensión temporal que excedió de los plazos de ejecución y justificación de los fondos invertidos. Una vez finalizada la ejecución de los proyectos las entidades debían poner en funcionamiento las inversiones, destinarlas al fin para el que fueron realizadas y asumir los costes de su funcionamiento, incluyendo la posible contratación de trabajadores para la prestación de los correspondientes servicios.



La entrada en funcionamiento de los proyectos ejecutados sufrió grandes demoras desde su finalización. El periodo medio de puesta en funcionamiento de los proyectos seleccionados fue de 134 días y el 10% presentaron retrasos superiores a un año.

36. El 18% de los proyectos no se encontraban en funcionamiento a 15 de septiembre de 2011, siendo los destinados a la construcción de equipamientos para servicios sociales y los de construcción de infraestructuras los que en menor proporción habían entrado en funcionamiento (un 60% de los mismos).

Esto supuso que las entidades que ejecutaron estos proyectos recibieron fondos del FEIL que utilizaron para la financiación de unos proyectos que no repercutieron positivamente en los servicios prestados a sus habitantes.

### **Costes derivados de la puesta en funcionamiento**

37. Únicamente el 37% las entidades que ejecutaron proyectos cuyo fin fue la prestación de servicios realizaron estudios valorativos sobre los costes que se generarían como consecuencia de su puesta en funcionamiento, incurriendo el resto en una falta de previsión acerca de los recursos necesarios que en el futuro necesitarían detraer de su presupuesto para destinarlos a la financiación de los gastos de funcionamiento de los proyectos FEIL.

### **Explotación de las inversiones**

38. La prestación de servicios derivada de la puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas supuso la necesidad de asignación de personal en el 44% de los proyectos. No obstante, únicamente en el 15% se ocupó con personal de nueva contratación.
39. Por lo que se refiere a los gastos soportados e ingresos obtenidos derivados del funcionamiento de los proyectos ejecutados, el 44% incurrió en costes derivados de su explotación desde su entrada en funcionamiento hasta junio de 2011 originados, fundamentalmente, por gastos de personal, (que supusieron más de la mitad de dicho importe), de suministros, de limpieza y de mantenimiento, mientras que únicamente el 29% de los proyectos generaron ingresos.


Teniendo en cuenta conjuntamente los costes soportados y los ingresos obtenidos por la explotación de estos proyectos, únicamente dos entidades obtuvieron un saldo positivo desde la entrada en funcionamiento de los proyectos.

## 5. RECOMENDACIONES

Las entidades locales ejecutaron los 30.698 proyectos financiados por el FEIL durante los ejercicios 2009 y 2010 y en algunos casos en 2011. Debido al carácter excepcional del Fondo, cuya aplicación ya está finalizada, se considera innecesaria la formulación de recomendaciones, sin perjuicio de instar a l as entidades que ejecutaron inversiones que actualmente no s e encuentran en funcionamiento a poner a disposición del uso público estas instalaciones.

Madrid, 26 de septiembre de 2012

EL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, reading "Ramón Á. de Miranda García", with a horizontal line underneath.

Ramón Álvarez de Miranda García

# **ANEXOS**



## ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1	Distribución territorial del FEIL
ANEXO 2	Muestra de entidades y proyectos.
ANEXO 3	Deficiencias e irregularidades relativas a la preparación de los contratos.
ANEXO 4	Deficiencias e irregularidades relativas a la adjudicación de los contratos.
ANEXO 5	Contratos no menores con riesgo de fraccionamiento.
ANEXO 6	Entidades con riesgo fraccionamiento del objeto en contratos no menores.
ANEXO 7	Contratos menores con riesgo de fraccionamiento.
ANEXO 8	Entidades con riesgo fraccionamiento del objeto en contratos menores.
ANEXO 9	Deficiencias e irregularidades en la adjudicación de los contratos (muestra de expedientes).
ANEXO 10	Proyectos con ausencia del precio como criterio de adjudicación.
ANEXO 11	Deficiencias e irregularidades relacionadas con la ejecución de los contratos.
ANEXO 12	Proyectos con retraso en el inicio de la ejecución de la obra.
ANEXO 13	Deficiencias e irregularidades en la ejecución de los contratos (muestra de expedientes).
ANEXO 14	Proyectos con diferencias entre desempleados comprometidos en la adjudicación y los realmente contratados.
ANEXO 15	Entidades sin cláusula de penalización por incumplimiento de contrataciones en ninguno de sus contratos.
ANEXO 16	Entidades que no aplicaron la cláusula de penalización por incumplimiento de contrataciones.
ANEXO 17	Contrato Redacción Proyectos sin información sobre el importe de su adjudicación.
ANEXO 18	Proyectos adjudicados con anterioridad a la fecha de publicación del FEIL.
ANEXO 19	Proyectos sin facturas justificativas de la redacción de los proyectos.
ANEXO 20	Retraso en la entrada en funcionamiento de las instalaciones.
ANEXO 21	Proyectos sin estudios estimativos de costes de puesta en marcha y funcionamiento.
ANEXO 22	Entidades incluidas en el trámite de alegaciones



## DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL FEIL

Comunidad y Ciudad Autónoma	Provincia	Población	%	Importe máx. financiación	Importe recibido	% Recibido sobre máx. financiación	% Recibido sobre el total repartido
Andalucía	Almería	646.633	1,43	114.446.452,50	113.238.718,69	98,94	1,45
	Cádiz	1.207.343	2,67	213.685.542,34	204.670.068,48	95,78	2,61
	Córdoba	792.182	1,75	140.206.917,42	139.393.395,89	99,42	1,78
	Granada	884.099	1,96	156.475.147,74	156.099.272,68	99,76	1,99
	Huelva	497.671	1,10	88.081.926,63	87.742.782,15	99,61	1,12
	Jaén	664.742	1,47	117.651.532,98	116.589.215,86	99,10	1,49
	Málaga	1.517.523	3,36	268.583.762,25	262.448.422,72	97,72	3,35
	Sevilla	1.849.268	4,09	327.298.734,09	323.928.557,33	98,97	4,13
<b>TOTAL ANDALUCÍA</b>		<b>8.059.461</b>	<b>17,83</b>	<b>1.426.430.015,95</b>	<b>1.404.110.433,80</b>	<b>98,44</b>	<b>17,92</b>
Aragón	Huesca	220.107	0,49	38.956.355,95	38.549.393,47	98,96	0,49
	Teruel	144.046	0,32	25.494.451,56	25.427.724,13	99,74	0,32
	Zaragoza	932.502	2,06	165.041.910,71	155.536.283,67	94,24	1,98
<b>TOTAL ARAGÓN</b>		<b>1.296.655</b>	<b>2,87</b>	<b>229.492.718,23</b>	<b>219.513.401,27</b>	<b>95,65</b>	<b>2,80</b>
Canarias	Palmas, Las	1.042.131	2,31	184.444.957,17	177.186.745,56	96,06	2,26
	Santa Cruz de Tenerife	983.820	2,18	174.124.594,47	169.367.877,46	97,27	2,16
<b>TOTAL CANARIAS</b>		<b>2.025.951</b>	<b>4,48</b>	<b>358.569.551,64</b>	<b>346.554.623,02</b>	<b>96,65</b>	<b>4,42</b>
Cantabria	-	572.824	1,27	101.383.125,68	100.308.199,07	98,94	1,28
<b>TOTAL CANTABRIA</b>		<b>572.824</b>	<b>1,27</b>	<b>101.383.125,68</b>	<b>100.308.199,07</b>	<b>98,94</b>	<b>1,28</b>
Castilla y León	Ávila	168.638	0,37	29.846.946,96	29.745.321,49	99,66	0,38
	Burgos	365.972	0,81	64.772.749,17	63.730.911,73	98,39	0,81
	León	497.387	1,10	88.031.661,96	87.513.569,66	99,41	1,12
	Palencia	173.281	0,38	30.668.703,48	30.566.499,54	99,67	0,39
	Salamanca	351.326	0,78	62.180.579,05	61.773.477,62	99,35	0,79
	Segovia	159.322	0,35	28.198.124,29	27.568.694,00	97,77	0,35
	Soria	93.593	0,21	16.564.862,65	16.432.932,71	99,20	0,21
	Valladolid	521.661	1,15	92.327.875,10	91.236.045,90	98,82	1,16
	Zamora	197.237	0,44	34.908.634,34	34.490.185,80	98,80	0,44
<b>TOTAL CASTILLA Y LEÓN</b>		<b>2.528.417</b>	<b>5,59</b>	<b>447.500.137,00</b>	<b>443.057.638,45</b>	<b>99,01</b>	<b>5,65</b>
Castilla-La Mancha	Albacete	392.110	0,87	69.398.868,43	66.842.627,09	96,32	0,85
	Ciudad Real	510.122	1,13	90.285.607,51	89.347.756,73	98,96	1,14
	Cuenca	211.375	0,47	37.410.894,43	37.266.030,51	99,61	0,48
	Guadalajara	224.076	0,50	39.658.822,38	39.097.577,25	98,58	0,50
	Toledo	639.621	1,42	113.205.410,79	112.314.049,92	99,21	1,43
<b>TOTAL CASTILLA LA MANCHA</b>		<b>1.977.304</b>	<b>4,37</b>	<b>349.959.603,53</b>	<b>344.868.041,50</b>	<b>98,55</b>	<b>4,40</b>
Cataluña	Barcelona	5.332.513	11,80	943.792.221,79	916.760.704,87	97,14	11,70
	Girona	706.185	1,56	124.986.457,63	124.092.520,61	99,28	1,58
	Lleida	414.015	0,92	73.275.796,37	73.094.380,66	99,75	0,93
	Tarragona	757.795	1,68	134.120.821,97	132.828.875,96	99,04	1,70
<b>TOTAL CATALUÑA</b>		<b>7.210.508</b>	<b>15,95</b>	<b>1.276.175.297,76</b>	<b>1.246.776.482,10</b>	<b>97,70</b>	<b>15,91</b>
Ceuta	-	76.603	0,17	13.557.832,03	13.104.818,32	96,66	0,17
<b>TOTAL CEUTA</b>		<b>76.603</b>	<b>0,17</b>	<b>13.557.832,03</b>	<b>13.104.818,32</b>	<b>96,66</b>	<b>0,17</b>
Comunidad de Madrid	-	6.081.689	13,45	1.076.387.581,91	1.045.384.762,83	97,12	13,34
<b>TOTAL COMUNIDAD DE MADRID</b>		<b>6.081.689</b>	<b>13,45</b>	<b>1.076.387.581,91</b>	<b>1.045.384.762,83</b>	<b>97,12</b>	<b>13,34</b>
Comunitat Valenciana	Alicante	1.825.264	4,04	323.050.307,79	319.642.576,92	98,95	4,08
	Castellón	573.282	1,27	101.464.186,30	101.122.000,60	99,66	1,29
	Valencia	2.486.483	5,50	440.078.311,11	435.498.532,09	98,96	5,56
<b>TOTAL COMUNITAT VALENCIANA</b>		<b>4.885.029</b>	<b>10,81</b>	<b>864.592.805,20</b>	<b>856.263.109,61</b>	<b>99,04</b>	<b>10,93</b>
Extremadura	Badajoz	678.459	1,50	120.079.281,01	119.896.862,51	99,85	1,53
	Cáceres	411.531	0,91	72.836.157,52	72.521.304,26	99,57	0,93
<b>TOTAL EXTREMADURA</b>		<b>1.089.990</b>	<b>2,41</b>	<b>192.915.438,52</b>	<b>192.418.166,77</b>	<b>99,74</b>	<b>2,46</b>
Galicia	Coruña, A	1.132.792	2,51	200.490.890,23	197.012.839,30	98,27	2,51
	Lugo	355.176	0,79	62.861.983,87	62.704.356,11	99,75	0,80
	Ourense	336.926	0,75	59.631.948,04	58.668.080,85	98,38	0,75
	Pontevedra	947.639	2,10	167.720.982,07	166.447.420,88	99,24	2,12
<b>TOTAL GALICIA</b>		<b>2.772.533</b>	<b>6,13</b>	<b>490.705.804,20</b>	<b>484.832.697,14</b>	<b>98,80</b>	<b>6,19</b>
Illes Balears	-	1.030.650	2,28	182.412.954,90	175.036.583,57	95,96	2,23
<b>TOTAL ILLES BALEARS</b>		<b>1.030.650</b>	<b>2,28</b>	<b>182.412.954,90</b>	<b>175.036.583,57</b>	<b>95,96</b>	<b>2,23</b>
La Rioja	-	308.968	0,68	54.683.710,14	52.010.216,87	95,11	0,66
<b>TOTAL LA RIOJA</b>		<b>308.968</b>	<b>0,68</b>	<b>54.683.710,14</b>	<b>52.010.216,87</b>	<b>95,11</b>	<b>0,66</b>
Melilla	-	69.440	0,15	12.290.065,09	12.182.644,14	99,13	0,16
<b>TOTAL MELILLA</b>		<b>69.440</b>	<b>0,15</b>	<b>12.290.065,09</b>	<b>12.182.644,14</b>	<b>99,13</b>	<b>0,16</b>
Navarra	-	605.876	1,34	107.232.941,80	101.013.508,76	94,20	1,29
<b>TOTAL NAVARRA</b>		<b>605.876</b>	<b>1,34</b>	<b>107.232.941,80</b>	<b>101.013.508,76</b>	<b>94,20</b>	<b>1,29</b>
País Vasco	Álava	305.459	0,68	54.062.658,31	53.939.758,54	99,77	0,69
	Bizkaia	1.141.457	2,53	202.024.493,54	197.234.763,14	97,63	2,52
	Gipuzkoa	694.944	1,54	122.996.932,55	120.610.411,45	98,06	1,54
<b>TOTAL PAÍS VASCO</b>		<b>2.141.860</b>	<b>4,74</b>	<b>379.084.084,40</b>	<b>371.784.933,13</b>	<b>98,07</b>	<b>4,74</b>
Principado de Asturias	-	1.074.862	2,38	190.237.960,06	186.053.725,83	97,80	2,37
<b>TOTAL PRINCIPADO DE ASTURIAS</b>		<b>1.074.862</b>	<b>2,38</b>	<b>190.237.960,06</b>	<b>186.053.725,83</b>	<b>97,80</b>	<b>2,37</b>
Región de Murcia	-	1.392.117	3,08	246.388.371,94	240.888.427,65	97,77	3,07
<b>TOTAL REGIÓN DE MURCIA</b>		<b>1.392.117</b>	<b>3,08</b>	<b>246.388.371,94</b>	<b>240.888.427,65</b>	<b>97,77</b>	<b>3,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>45.200.737</b>	<b>100</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>7.836.162.413,83</b>	<b>97,95</b>	<b>100,00</b>

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Almería	Albox	8.041	Intervención en la Avenida América
			8.050	Intervención en la Avenida Lepanto
		Almería	16.402	Nuevos vestuarios en el complejo deportivo Municipal Rafael Andujar
		Antas	18.360	Reparación pista deportiva
		Benahadux	16.094	Adecuación de espacio Público urbano para Parque Infantil en Calle Velazquez y Mejora de la red viaria de su entorno
			19.104	Adecuación de entorno de Parque periurbano en el Núcleo de la Almanzora (Cantoria)
		Cantoria	19.185	Paseo ajardinado en Cantoria
			1.565	Centro Profesional de enseñanza de música (el Ejido).
		Ejido, El	5.573	Alumbrado Público en Paulenca, desde el paraje el Molino hasta paraje el Aneal
			5.600	Alumbrado Público en el Barrio Niño del Remedio
		Gádor	5.671	Alumbrado Público en el casco histórico
			20.472	Construcción de Colegio de Educación Infantil y Primaria de Sta. María de Nieva
		Huércal-Overa	27.492	Reurbanización y rehabilitación de las infraestructuras de las Calles Castillo de San Felipe, de San Ramón, Huerta de los Aros y Calles adyacentes.
			7.921	Redes de pluviales en Avenida de Reino de España, 200 viviendas y zona Estadio Antonio Peroles
		Níjar	25.192	Rehabilitación y Mejora de las Calles Victoria, Tesoro y Clavel de Vera
			30.442	Rehabilitación y Mejora de tramo urbano de la Ctra. de las Águilas entre la Calle Jacinto Anglada y Ctra. N340
	Cádiz	Vera	32.066	Rehabilitación y Mejora de las Calles San José, Mártires y Sevillana de Vera
			32.093	Mejora de alumbrado Público en la Ronda de VaraSólm
		Algeciras	5.006	Obras ordinarias de urbanización para la reurbanización del ámbito urbano del Río de la Miel en Algeciras
			19.270	Reforma, Pintura e impermeabilización de dependencias Municipales en Parque-Feria de la Ciudad de Algeciras
			20.199	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida de las Flores en la Ciudad de Algeciras
			20.212	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Calle Cuesta Sagrado Corazón en la Ciudad de Algeciras
			20.223	Obras de renovación de alumbrado exterior en las Calles Hernando Ubrique y Agustín Moriche en la Ciudad de Algeciras
			20.350	Obras de renovación de alumbrado exterior Avenida Diputación en la Ciudad de Algeciras
			20.431	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida Andalucía en la Ciudad de Algeciras
			24.231	Reforma de locales varios destinados a sedes de asociaciones de vecinos de la Ciudad
			24.458	Instalación de pistas deportivas en el Rinconcillo
			19.364	Mejora y Adecuación de sistema de pluviales por Avenida de Andalucía
		Algodonales	12.402	Acondicionamiento Calle A. de Lara
			12.685	Construcción de rotonda en conexión vial de la Salle y Avenida Merced
		Arcos de la Frontera	13.026	Mejora de acerados y pavimento en la Calle Grazalema
			13.228	Reforma y Acondicionamiento de la Estación de Autobuses interurbanos
			13.277	Remodelación rotonda Pérez Galdós
			15.118	Mejora de acerados y pavimento en Calle camino de las Nieves
			18.991	Ejecución nuevos acerados Calles Pintor el Greco, Francisco Rizzi, el Santiscal, Murillo Rosales, Sombrero de Tres Picos, Eduardo León y Pedro Camaña
			19.082	Ejecución de nuevos acerados en las Calles Mariano León, P. Pacheco, el Santiscal, el Corregidor, los Polacos, Juan Orellana, Valdés Leal, Alejo Fernández, Zurbarán, Mariano Fortuni, Marquesa de la Cañana y Juan Toledo
			19.472	Ejecución de nuevos acerados en Calles Goya, Ribera, Bayeu, el Santiscal, Velazquez, Luis Tristán y Ribalta.
			22.747	Construcción de piscina Municipal en Coto de Bornos.
		Bornos	5.915	Mejora de las redes de Saneamiento del Centro Histórico de Cádiz (Calle Argantonio)
		Cádiz	6.089	Reurbanización del entorno del Mercado Central
		Chiclana de la Frontera	9.263	Fecales Majadillas Bajas
			9.346	Urbanización Calle Santo Cristo y Plaza Paquiro
			10.126	Limpiezas del tramo urbano del Río y zonas públicas
			10.141	Limpieza de escombros y restos vegetales en zonas públicas
		Chipiona	19.299	Reparaciones sobre los viales de la Barriada de las constelaciones de Chipiona
			19.361	Reparaciones sobre los viales de la Barriada el Barrero de Chipiona
		Jerez de la Frontera	64	Centro Administrativo y servicios Sociales zona Norte
			2.315	Reformas en Paseo de la Rosaleda
			30.007	Urbanización de parcela de equipamiento en Lomopardo
			30.036	Reforma de acerado en Mesas de Asta
		Jimena de la Frontera	27.511	Pavimentación Calle Jincaleta
			27.909	Acerado y pavimentación Calles Reina de los Ángeles, Mesilla y cerramiento Colegio Público Aljibe, en núcleo Estación Jimena
		Mc. Campo de Gibraltar	24.664	Proyecto de construcción de Calle de nueva apertura en el Lentiscal (tarifa)
			24.744	Proyecto de remodelación de alumbrado Público en Barriada Virgen del Carmen (Tarifa)
			24.787	Proyecto de urbanización del Recinto Ferial en Tarifa
			24.798	Proyecto de Adaptación de nave Municipal para Jefatura de la Policía Local de Tarifa
		Puerto de Santa María, El	28.334	Reurbanización de la margen derecha del Río Guadalete tramo Muelle San Ignacio-Javier Caballero
			28.375	Reurbanización de la Avenida de Sanlúcar desde la Avenida de Valencia a glorieta Juan de Austria
			30.135	Reparación acerados en la urbanización el Tomillar
			32.585	Reurbanización Calle José Huertas Perdigones
		San Fernando	4.946	Adecuación y Mejora del área de recreo en el Parque del Barrero
			7.860	Mejora del paisaje urbano mediante ajardinamiento de zonas degradadas en barriadas
			8.970	Proyecto de urbanización de la Calle Argentina
			9.615	Remodelación del patio de Menéndez Pidal
			9.640	Nuevas acometidas patios de Bazán
			9.663	Pavimentación de acerado en la Calle Felipe II
			9.752	Renovación y modernización de la Instalación de alumbrado público del Sector denominado Calle Odiel
			10.704	Renovación y modernización de Instalación de alumbrado público del Sector denominado Calle Cantabria
			21.707	Restauración de la fachada y adecentamiento interior de la Capilla de la Compañía de María
			26.644	Mejora en cerramiento y pavimento en pista polideportiva en Barriada los Olivos
			26.769	Mejora en cerramiento y pavimento de la pista polideportiva en Barriada Madariaga
			22.435	Adecuación parcial de edificio en Calle Almonte
		Sanlúcar de Barrameda	27.237	Urbanización Ecomuseo en las Cumbres y Reparación de mirador
		Ubrique	27.657	Nave cobertizo para almacén de vehículos en Bodegas Quema
		Véjer de la Frontera	30.434	Reforma Integral del Parque los Remedios.
			30.657	Adecuación de Parques Infantiles
			31.034	Reforma de Callejón Corchero.
			31.085	Reforma de Calle Rosario.
			31.546	Reforma de la Calle Cruz



## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Cádiz	Vejer de la Frontera	31.739	Reforma del Callejón la Higuera.
			31.853	Mejora Centro educativo la Oliva
			31.913	Mejora de pistas deportivas de libreros y Cantarranas
	Córdoba	Almodóvar del Río	26.955	Reurbanización Barriada los Mochos
			13.664	Reurbanización de Acerados de la Calle Magistrado Eguilaz
		Baena	13.784	Sustitución exterior del Colegio Público Valverde y Perales, fachada principal de edificio de aulas
			13.845	Sustitución de la carpintería exterior de la fachada posterior del Colegio Público Juan Alfonso de Baena para su Adecuación a Palacio de la música
			13.868	Adecuación e Instalaciones de albergue "Ruta el Califato"
		Benamejí	28.646	Ampliación Guardería Municipal Ntra. Sra. de Gracia.
		Cabra	25.959	Adaptación de local a Centro Social en urbanización Pedro Garfias
		Córdoba	3.933	Reforma cubierta Mercado Municipal del Marrubial
			4.098	Proyecto Instalación deportiva en Alcolea (vestuarios)
			4.143	Remodelación de la Avenida de Almogávares
			4.302	Renovación redes por pavimentación zona sur
			4.836	Reforma grupo II Cementerio Fuensanta
			6.566	Reparaciones puntuales de pavimentos en el casco Histórico.
			6.623	Terminación Calle terriza Barriada Higuerón, junto al campo de fútbol
			6.671	Remodelación y ajardinamiento glorieta Escritora Teresa de la Parra.
			6.680	Ajardinamiento de glorieta Frente al Puente de San Rafael.
			6.692	Reforma de la Calle Abderraman.
			6.770	Pavimentación Plaza junto Escritor Echegaray y Centro de Mayores "Pozo la Nieve", en Trassierra
			6.806	Reparación calzada Calle concepción.
			6.979	Reforma conducciones climatización en el Museo de Etnobotánico.
			7.063	Climatización del Centro de Educación Ambiental.
		Fernán-Núñez	9.795	Reurbanización de Calle Pintor Zurbarán de Fernán Núñez
			19.314	Reurbanización de Calle Pintor Picasso de Fernán Núñez
		Guadalcazar	12.359	Reparación Acerados e infraestructuras urbanas en Calle Arco
		Hinojosa del Duque	18.351	Acerado Avenida Marqués de Santillana
		Palma del Río	17.318	Rehabilitación urbana Calle el Bosque de Palma del Río
			17.431	Construcción equipamiento Social Barriada V Centenario
		Pedroche	32.261	Restauración de las cubiertas del antiguo convento de Ntra. Sra. de la concepción de Pedroche
		Puente Genil	3.379	Iluminación pista deportiva Sánchez Cuenca
			4.857	Pista deportiva en Barriada Juan Rejano.
		Granada	4.865	Colectores Puerto Alegre
			4.880	Remodelación Plaza Lope de Vega-Cervantes
			4.889	Construcción pistas paddle en zonas Instalaciones deportivas.
		Alhama de Granada	32.329	Acondicionamiento de Barrio Árabe
		Alhendin	16.982	Adaptación Plaza de España
		Almuñécar	1.647	Reurbanización de la Calle Angustias Modernas
		Alpujarra de la Sierra	24.511	Mejora de accesibilidad de Mecina Bombarón
		Atarfe	2.875	Construcción de un gimnasio en el Colegio Público Dr. Jiménez Rueda.
		Cogollos de Guadix	33.123	Mejora de la infraestructura servicios básicos de la Calle Mariana Pineda, Calle Erillas y Calle Clara Campoamor
			33.149	Mejora de la infraestructura y servicios básicos de la Calle Chorro (Sector 1)
		Cúllar	33.168	Mejora de la infraestructura y servicios básicos de la Calle Chorro (Sector 2)
			28.684	Cambio de terreno de juego del campo de fútbol
		Cúllar Vega	29.930	Pavimentación y redes de la Calle Puntal
			4.741	Mejora del entorno de espacios Públicos. Adecuación de rotonda en Avenida de Andalucía
			14.839	Mejoras en Seguridad vial y Supresión de barreras arquitectónicas en el camino de las Galeras
		Fuente Vaqueros	17.614	Mejoras de entornos y espacios Públicos. Parque en Avenida Olivar, Junto Geriátrico.
			30.676	Construcción comedor escolar.
	Granada	Granada	2.231	Eliminación de luminarias tipo "globo" en Distrito Norte y Chana
			2.232	Eliminación de luminarias tipo "globo" en Distrito Centro y Ronda
			3.877	Proyecto de obra de Supresión de barreras arquitectónicas Ronda y Beiro.
			3.883	Proyecto de obra de Supresión de barreras arquitectónicas en Norte y Chana.
			3.893	Proyecto de Ahorro y eficiencia energética Parque Almunia
			6.965	Construcción Parque deportivo y de ocio en Bola de Oro
			16.027	Construcción de Plaza Pública entre Calle Fontiveros, Andrés Segovia y Avenida de America
			9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.1 de Iznalloz.
		Loja	4.130	Reurbanización Calle Pasadillas.
			4.135	Reurbanización Cuesta del Arca.
			4.157	Reurbanización Calle San Cecilio.
			4.162	Reurbanización Avenida de los Ángeles.
			4.167	Reurbanización Calle San Antonio María Claret.
			16.396	Reparación de cubierta del Ayuntamiento de Montillana
		Montillana	16.440	Reforma de la Plaza del Ayuntamiento de Montillana
		Motril	23.842	Mejora entorno urbano Barrio Huerta San Francisco.
			23.881	Mejora entorno urbano Barrio Colonia de Aviación.
			23.911	Mejora entorno urbano zona Avenida Enrique Martín Cuevas.
			28.134	Mejora entorno urbano del Barrio del Palacio de Justicia
	Huelva		28.145	Mejora entorno urbano de las Calles Santa Ana y Manuel de Falla
			28.169	Mejora entorno urbano anejo Puntalon
		Pedro Martínez	15.823	Mejora de la Calle Colón
		Peligros	13.189	Remodelación Calles Terrontel, Málaga y Córdoba
			14.089	Remodelación de revestimientos en Avenida Jaén y Calle Almería
		Almonte	22.862	Proyecto de interiorismo de la Escuela de música y anexo en la antigua Bodega de Reales de Almonte
			30.953	Adecuación de Acerados para Plan de accesibilidad en Matalascañas, Almonte
		Ayamonte	15.770	Mejora del entorno y accesos al núcleo de población de Villa Antonia en Pozo del camino
		Galaroza	29.177	Pavimentación e iluminación Calle camino de la Sierra
			29.180	Adecuación espacio Público Calle cultura
			29.182	Urbanización tramo de Calle cultura
			559	Museo de Arte contemporáneo Olontense parcela dotacional del P.E.R.I "Huerta de la Fuente"
		Gibraleón	574	Urbanización del espacio libre sito en la manzana nº4 del Plan Especial de Reforma interior "Huerta de la Fuente" de la NNSS de Gibraleón
		Higuera de la Sierra	30.423	Ampliación Guardería Municipal
		Hinojos	21.026	Acondicionamiento en transversal a Pozo Máquina

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Huelva	Huelva	2.618	Mejora de espacio urbano en la Plaza del Cine
			2.629	Adecuación, equipamientos e infraestructuras en el cruce de las Avenidas Manuel Siurot y Diego de Morón
			2.649	Proyecto de Reparación, equipamientos e infraestructuras de servicios urbanos en las barriadas de la Orden, Torrejón y Santa Marta
		Mc. Desarrollo Cdo de Huelva	31.204	Construcción piscina Municipal en Lucena del Puerto
		Punta Umbria	7.564	Urbanización de las Calles Draga, Remolcador y Camaleón
		Santa Bárbara de Casa	2.603	Galería de restauración típica de Santa Bárbara de Casa
		Santa Olalla del Cala	31.260	Nueva zona de generación Joven
		Villarrasa	6.158	Rehabilitación y pavimentación de Calle del Pilar
	Jaén	Andújar	14.587	Obras de Instalación del colector: Calle Alvarado, Calle Dulce Jesús, Calle Ramón y Cajal, Calle las Monjas, Calle 22 de julio, Plaza del Sol y Avenida de Andalucía de Andujar
		Bedmar y Garciez	5.988	Rehabilitación y Mejora del espacio Público urbano de Garciez
		Carolina, La	26.487	Aparcamiento subterráneo vehículos Avenida Juan Carlos I.
		Castillo de Locubín	5.115	Mejora de infraestructuras y servicios en Calle Collados
		Cazorla	14.765	Ampliación de las redes de distribución de baja tensión del Recinto Ferial de Cazorla
		Jaén	3.068	Obras de Adecuación funcional de Avenida de Andalucía
			3.140	Urbanización Parque Acuático
		Jamilena	23.081	Reparación de alumbrado Público en Calle General Moscardó y Plaza de España
		Jimena	18.255	Pavimentación, Saneamiento y red de aguas en Calle Mercado
			18.293	Pavimentación, Saneamiento y red de aguas en Calle Bella
	Málaga		18.328	Pavimentación, Saneamiento y red de aguas en Calle Plaza
		Linares	3.703	Señalización horizontal de la Ciudad
			5.888	Reparaciones en la cubierta de la Escuela de Idiomas
		Mengibar	28.557	Adaptación de edificio Municipal a guardería
			28.822	Sustitución de acerado e Instalaciones en Calle Virgen de la Esperanza
			28.939	Sustitución de acerado e Instalaciones de la Calle Alférez Rojas
		Pozo Alcón	31.906	Embellecimiento de la prolongación de la Calle Parra
			31.960	Embellecimiento de espacio cultural al aire libre
			31.986	Embellecimiento de la Calle Antonio Iazo
			32.062	Embellecimiento del entorno del Mercado
			32.252	Reparación del Saneamiento, en unos cien metros lineales, en la Calle Jaén
		Quesada	15.640	Plan de Optimación energética en el Municipio de Quesada
		Torredonjimeno	31.280	Terminación Centro de servicios Sociales
		Úbeda	2.663	Intervención Calles Valencia, camino Ancho y Carnicerito
		Alhaurín el Grande	14.444	Mejoras en el depósito de agua potable de "Pinos"
		Antequera	8.680	Proyecto de Mejora y protección de infraestructuras en Calle Bastardos
			8.878	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Callejón de San Salvador
			8.898	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Calle San Felipe
			9.013	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Calle Fray Mateo delgado
			10.835	Mejora de vial de comunicación Bobadilla Estación con Colonia de Santa Ana
		Colmenar	12.562	Obras de rehabilitación de antigua edificación Municipal ubicada en el paraje de Sólano
		Cortes de la Frontera	32.936	Acondicionamiento y pavimentación: Calle Huerto y Ntra. Sra. del Rosario
			32.962	Acondicionamiento y pavimentación Calle San Roque
			33.083	Acondicionamiento y pavimentación de Calle Alamos y Ntra. Sra. del Rosario
		Estepona	17.635	Proyecto de renovación de tubería Manantial de la Tejilla
			17.683	Urbanización de parcela para la Instalación de una Escuela Infantil en la Barriada de Cancelada
			28.330	Proyecto de señalización y estudio de tráfico y trazado de la Avenida. José Martín Méndez y glorieta de intersección con Avenida. Juan Carlos I
		Genalguacil	30.167	Asfalto y Acondicionamiento de la Avenida de Estepona
	Málaga		6.330	Eliminación de barreras arquitectónicas en los distritos Palma Palmilla y Puerto de la Torre
			7.198	Campo de fútbol de césped artificial barriada el Duende
			7.211	Creación de zonas verdes en los distritos de la Ciudad
			9.394	Guardería en Calle Marie Curie. Parque Tecnológico de Andalucía
			9.473	Biblioteca y Centro Ciudadano en Barriada el Torcal
			9.505	Proyecto de reurbanización del camino del Colmenar entre las Calles Antonio Ramos y decano Ignacio Alaminos
			9.584	Proyecto de ordenación de los espacios Públicos del Arroyo del Sastre
			9.602	Acceso Norte del Palacio de Ferias y congresos.
			16.322	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en Calles Rafaela y Velarde
			16.437	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en la Barriada de la Palmilla
			20.487	Biblioteca y Mayores Pedregalejo
		Marbella	3.976	Construcción de nave logística del Ayuntamiento de Marbella
			4.101	Reparación del colector de Saneamiento del Arroyo Benabola en nueva Andalucía.
			4.107	Restitución y Reparación de las redes de pluviales y fecales en la urbanización urp-an-2 "Supermanzana JKL" de nueva Andalucía.
		Mijas	28.587	Construcción de edificio Multidisciplinar y aparcamientos en la esquina Calle Río Guadarranque, Río Adra y Avenida de las Margaritas en las lagunas.
		Rincón de la Victoria	11.122	Construcción de edificio con destino a usos de competencia Municipal y Centro de Asistencia Sanitaria en la Cala del Moral ( centro multiusos Municipal).
			11.494	Instalación de escalera contra incendios en edificio bienestar Social
		Ronda	16.841	Pavimentación Calle Armiñan y Plaza de España
			16.931	Pavimentación y alumbrado Público en Avenida de la Legión
		Sayalonga	10.868	Construcción de Parque Infantil en Corumbela
		Vélez-Málaga	20.900	Proyecto de terminación de piscina y pista polideportiva Municipal en Triana.
			20.923	Proyecto de terminación de vestuarios y pista polideportiva Municipal en Benajarafe.
		Villanueva de Algaidas	30.692	Alumbrado Público Sector Calle Cuevas Bajas
			31.055	Alumbrado Público Sector Calle Alambrada
		Villanueva del Trabuco	27.933	Proyecto de Instalación y recogida selectiva de residuos especiales (punto limpio)
		Aguadulce	24.978	Construcción dos naves.
	Sevilla	Albaida del Aljarafe	26.592	Ajardinamiento de zona libre de la urbanización la Zahúrda
		Alcalá de Guadaira	17.702	Repavimentación en Calles Pino y encina
			17.711	Repavimentación en Calles Álamo y Palmera
			18.998	Reurbanización de la Calle Moguer
			19.138	Mejora de espacios Públicos y mobiliario urbano situados en Barriada las Angustias, distrito Este
			19.187	Acondicionamiento de zonas verdes situadas en Barriada la concepción, distrito este
		Algaba, La	23.058	Instalación polideportiva cubierta
		Benacazón	30.572	Adecuación de Instalación eléctrica de baja tensión en el recinto ferial

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Sevilla	Camas	26.070	Pavimentación y Supresión de barreras arquitectónicas en Coca de la Piñera
		Carmona	4.832	Proyecto de Adecuación, rehabilitación y Mejora de las Calles González Girón y Santa Ana
		Dos Hermanas	535	Construcción de nueva residencia de mayores en "Huerta de Palacios".
		Écija	10.864	Proyecto de Instalación de alumbrado Público en Barriada "San Pablo"
			11.686	Proyecto de Instalación de alumbrado Público en Barriada "Plaza de Toros" y "Plaza Santa Irene"
			13.680	Proyecto de obras en Cementerio Municipal
		Gines	29.869	Rehabilitación y Mejora de las Calles Ntra. Sra. del Rocío, conde de Oñalia, Fray Ramón de Ginés, Velázquez, Andalucía, Castilla, Asturias, Jiménez Aranda y Virgen del Pilar
		Mairena del Alcor	21.602	Reforma del Parque Municipal Tierno Galván
		Mairena del Aljarafe	14.747	Restauración paisajística glorieta "Ciudad Expo"
			21.502	Reurbanización Calle Federico García Lorca
		Marchena	2.208	Reparación de cubierta y Pinturas en Pabellón cubierto
			17.131	Anfiteatro en Parque el Príncipe
		Montellano	30.375	Mejora señalización de tráfico y pasos de peatones
		Osuna	30.709	Conservatorio de música (1ª fase).
		Pedraera	13.079	Adecuación y Acondicionamiento de varios edificios Municipales
			13.381	Adaptación de edificio para Teatro Municipal
		Pruna	31.405	Construcción parcial de Centro de día y residencia de mayores
		Santiponce	29.492	Reforma y Adaptación de edificio para nueva sede de la Casa consistorial.
		Sevilla	28.319	Ampliación de cerramiento perimetral de parcela en el Centro deportivo Huerta del Perejil
			28.339	Ampliación de cerramiento perimetral en el complejo deportivo Andalucía Este
			28.401	Implantación de sentido único en Avenida Luis Montoro, tramo Ronda Histórica- Luis de Morales
			28.424	Plataforma tranviaria entre el Prado de San Sebastián y San Bernardo
			28.600	Centro cívico en parcela situada en el emplazamiento de la antigua Prisión Provincial de la Ranilla.
			28.814	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector sur
			28.818	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector norte
			28.823	Proyecto de ejecución de vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector oeste
			28.830	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector este
			28.873	Proyecto básico y de ejecución de la 1ª fase del Parque auxiliar de limpieza Parque Torneo y Equipamiento Público deportivo
			28.886	Proyecto de reurbanización de zonas peatonales en la Calle Fresadores. Barriada Pino Montano
			28.892	Proyecto de reurbanización de la Calle Panadero José García Luca
		Umbrete	29.647	Archivo Municipal.
		Utrera	16.125	Construcción Centro Educativo en Barriada Olivareros.
			16.244	Construcción piscina cubierta en Vistalegre
			24.444	Calle San Juan (pavimento., acerado y r. agua)
			24.549	Calle Sólea (Recinto Ferial) (alcantarillado, r. agua y red eléctrica)
Aragón	Huesca	Villaverde del Río	22.095	Calle Madroño tramos uno, dos y tres
		Almuniente	21.895	Reparación cubierta en Salón Social de Frula
		Ayerbe	20.131	Reforma parcial de la Plaza Aragón.
		Binaced	6.041	Reforma para Instalación de ascensor para edificio Centro Social de Binaced
			6.047	Reforma para Instalación de ascensor en Casa consistorial de Binaced
		Estadilla	11.988	Acondicionamiento de Jardín de Infancia y espacio para mayores junto a residencia tercera edad
		Fraga	21.105	Proyecto de Sustitución de la playa piscina olímpica de las piscinas de " la Estacada" de Fraga
		Grañén	5.289	Reloj Solar en Grañén
		Huesca	25.888	Asfaltado y Pintura vial: diversas Calles de la Ciudad y de los Barrios rurales
		Sabiñánigo	5.756	Proyecto de Reparación y Sustitución de 80 metros de tubería de Saneamiento y aliviadero de pluviales en colector principal del Tulivana en Sabiñánigo.
		Sallent de Gállego	-	
		Sariñena	10.775	Obras de Mejora edificio de lastanosa.
	Teruel	Alcalá de la Selva	5.045	Reparación y Terminación de cubierta del Centro de Interpretación de la Naturaleza
		Bronchales	26.136	Renovación redes Plaza de la Fuente
		Calamocha	-	
		Cella	-	
		Teruel	5.451	Proyecto de obras ordinarias de Reparación de la Plaza y el muro de la Iglesia de concud
		Valderrobres	-	
	Zaragoza	Alagón	8.314	Creación de zona ajardinada en Calle Hermano Forcada
			8.327	Reparación de piso Municipal en Plaza Fernando el Católico
		Alfajarín	5.721	Deposito regulador de agua abastecimiento Público nº1
			6.972	Impermeabilización y Mejora deposito regulador nº2, para el servicio de la red General de abastecimiento Público
		Cadrete	-	
		Calatayud	1.295	Adecuación entorno Museo, Plaza de Santa Teresa
			1.406	Mejora del entorno de la Cuesta del Mollo
			1.572	Rua de Dato, Acondicionamiento de aceras y pavimentos
			1.588	San Iñigo, Acondicionamiento de aceras y pavimentos
			2.247	Madre Rafols, Madre Puy, Glen ellyn, Avenida Zaragoza y Teruel, aceras y pavimento
		Caspe	22.151	Reforestación ladera cabeza Monteagudo
		Cuarte de Huerva	-	
		Ejea de los Caballeros	16.871	Soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos en varias zonas del casco urbano
		Figueroelas	-	
		Fuentes de Ebro	29.560	Urbanización Calle San Isidro
			29.607	Urbanización Calle junto al Cuartel de la Guardia Civil
		Illueca	12.264	Cambio de red de abastecimiento Barrio el Pilar
		Mallén	32.579	Urbanización de la Plaza de la Iglesia
		Maluenda	-	
		María de Huerva	-	
		Nonaspe	-	
		Pinseque	30.014	Acondicionamiento del Solar propiedad del Ayuntamiento sito en la Calle Pilar para guardar los vehículos municipales y herramientas
		Remolinos	21.095	Reparación y rehabilitación de Pabellón Polivalente Municipal
		Tarazona	-	
		Utebo	23.023	Edificio para Instalaciones de las Brigadas Municipales en Calle Alemania s/n.- zona industrial
		Zaragoza	8.535	Remodelación del entorno Paseo Cuellar - Pignatelli
			9.450	C.M.F. Actur: construcción edificio modular, remodelación terreno juego (pavimento, sistema riego y sistema iluminación) y construcción campo fútbol 7
			9.588	Centro deportivo Municipal Siglo XXI. Reforma y ampliación oficinas y sala de eventos

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	
Aragón	Zaragoza	Zaragoza	10.930	Mejoras en el Colegio Público José María Mir	
			11.311	Mejoras en el Colegio Público Cándido Domingo	
			11.368	Mejoras en el Colegio Público Fernando el Católico	
			11.397	Obras de estabilización y restauración de la caravista del muro de contención sobre el Río Ebro, entre el Puente de Santiago y el Puente del Pilar	
			11.438	Mejoras en el Colegio Público Tomás Alvira	
			11.461	Mejoras en el Colegio Público San Martín de Porres	
			11.535	Mejoras en el Colegio Público Ricardo Mur	
			11.797	Ejecución del nuevo Parque en Garrapinillos. (fase /9)	
			12.034	Ampliación Centro Cívico Delicias	
			12.050	Centro deportivo Municipal Bombarda-Monsalud. Instalaciones exteriores y edificio de entrada	
			-	Zuera	
			-	Agüimes	
Canarias	Palmas, las		3.765	Mejoras entorno del Caserio de Temisas (Pasaje Letijo)	
			3.803	Mejoras entorno del Caserio de Temisas (Corazón de Jesús)	
			8.869	Rehabilitación en el Ejido	
			10.493	Muro de contención en Temisas	
			10.607	Recuperación de fachadas en casco Histórico de Agüimes	
			11.578	Instalaciones de alumbrado Público en la Carretera de acceso al Parque Industrial Altavista II	
			Arucas	13.847	Diversas reformas en canchas deportivas
			Mogán	31.011	Reforma Plaza Pérez Galdós, Arguineguín
			Moya	28.857	Repavimentación camino el Moreto
			28.924	Renovación del alumbrado Público en Plaza Pico Lomito	
			28.970	Nuevo pasaje entre las Calles Miguel Hernández y Pintor Santiago Santana	
			Palmas de Gran Canaria, Las		133
	9.430	Mejoras de la red de Saneamiento de la zona Centro			
	13.434	Mejora de planta depuradora de aguas residuales de Barranco Seco			
	20.137	Reforma y actualización de baños en colegios Públicos			
	27.992	Zona verde Calle Nicolás Monche López.			
	30.386	Proyecto de ejecución del campo de fútbol Lomo Blanco.			
	30.433	Parque urbano de la Ballena - área Sur.			
	San Bartolomé de Tirajana	20.567			Parque Público y de ocio en Tunte
	Santa Lucía de Tirajana	1.831			Instalación de tubería de fundición desde depósitos de las Carboneras hasta Calle Romeral
	1.837	Naves para emprendedores. Suelo industrial de Doctoral			
	Santa Cruz de Tenerife				Telde
			5.723	Supresión de barreras arquitectónicas	
			Tinajo	7.013	Finalización Pabellón Polideportivo Cubierto en Tinajo
			Arico	1.690	Mejora de Instalaciones y espacios deportivos Municipales
			Arona	564	Proyecto de construcción de infraestructuras en Costa del silencio, Calle Minerva y de la Te
			6.283	Proyecto de Mejora de las infraestructuras y embellecimiento de la Calle Diana	
			Candelaria	16.165	Pabellón cubierto Cuevecitas
			Guía de Isora	10.959	Adecuación del depósito Municipal de agua potable de el JaraI- el Pozo
			11.047	Adecuación del depósito Municipal de agua potable de Vera de Erques	
			11.070	Adecuación del depósito Municipal de agua potable de Cueva del Polvo - Varadero	
			Icod de los Vinos	16.798	Adecuación y Mejora del entorno Público de la Plaza de San Antonio
			Llanos de Aridane, Los	32.676	Adecuación del edificio Público Parque cultural de Canarias
			Orotava, La	12.674	Proyecto de ejecución de Plaza en Calle nueva, esquina a Calle San Juan
			30.392	Proyecto de Parque Infantil en las Candías	
			30.439	Proyecto de Parque Infantil en la Plaza V Centenario	
			30.541	Proyecto de Parque Infantil y área de juegos en las Cuevas	
			31.513	Proyecto de abastecimiento de agua e Instalación eléctrica Calle San Agustín	
			Puntallana	16.384	Mejora de seguridad vial (acerado en márgenes de Carreteras) San Bartolomé-el Pósito
			16.419	Mejora de seguridad vial (acerado en márgenes de Carreteras), Cruz Herrera-el Rincón	
			Rosario, El	2.995	Urbanización Calle la Sardinera
			3.009	Actuación para la limpieza de varios cauces de barrancos del Término Municipal de el Rosario	
			4.812	Parque Periurbano la Higuera	
	Santa Cruz de Tenerife		San Cristóbalde la Laguna	7.141	Centro Ciudadano de Tejina
			19.630	Mejora de edificios educativos en la laguna	
			3.259	Reparación del viario de la urbanización Sector Marrero I	
			3.260	Urbanización del Eje Salud-Chorrillo. tramo Draguillo Cuevas Blancas	
			12.237	Urbanización Calle perimetral Parque Cuchillitos de Tristán	
			12.267	Mejora urbana San José de Suculum separata nº2 parte baja	
			13.438	Rehabilitación Instalación deportiva en Santa Clara	
			Tacoronte	397	Obras de ejecución de la Plaza de la Estación de Tacoronte
			Tegueste	14.271	Plaza la Padilla
			Astillero, El	6.294	Reforma de tejado y reparaciones en la Casa de cultura de Guarnizo
			Cantabria		Bárcena de Cicero
	Cabezón de la Sal	5.579			Obras de acondicionamiento y mantenimiento del edificio del Centro cultural Domañanes
	5.640	Instalación de un conjunto de juegos y acondicionamiento del entorno del Parque de menores en el Colegio Ramón Laza			
	Cabezón de Liébana	25.328			Desinfección de agua de los depósitos de Perrozo, Buyeyo y Cabariezo
	25.393	Desinfección de agua de los depósitos de Somaniezo y llamado			
	25.465	Desinfección de agua de los depósitos de San Andrés I y II y Cahecho			
	Camargo	22.980			Reforma y ampliación del Centro cultural El Torreón" de Herrera
	23.534	Mejora de viales en la Mies y entorno Colegio Público Juan de Herrera de Maliaño			
	Campoo de Enmedio	9.495			Rehabilitación del Centro Social de Fontecha
	Castro-Urdiales	8.977			Reparación de cubierta Polideportivo Pachi Torre
	Laredo	313			Rehabilitación y acondicionamiento de cubierta de Casa consistorial
	Pielagos	26.373			Urbanización en Perbayon
	Cantabria		Puente Viesgo	6.142	Mejora de la red viaria Municipal de Aés
			Ruente	31.756	Rehabilitación de edificación en Centro Cívico Juvenil en Ucieda
			Ruesga	21.148	Acondicionamiento del entorno de la Iglesia de San Félix
			San Felices de Buelna	5.925	Reparación de caminos e infraestructuras de Saneamiento
			Santander	28.820	Proyecto de conexión y urbanización de las Calles San Sebastián y Francisco Giner
			Santillana del Mar	23.771	Parque Infantil, pista de Paseo y circuito biosaludable en Viveda
			Suances	9.894	Alumbrado de la Carretera, tramo Hinojedo-Puente Avios, en Puente Avios
			9.932	Asfaltado y señalización de la Carretera de la Calle Madrid hasta el Barrio la Sota, en Tagle	
			10.019	Alumbrado de la Tablia	

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Cantabria	-	Suances	10.048	Alumbrado de la Carretera costera a Tagle, en Tagle
		Torrelavega	4.258	Archivo Hemeroteca 2º fase
		Valdáliga	5.900	Reforma de la cubierta y de las fachadas de edificio Municipal en el Barrio de las Cuevas, de Roiz
Castilla y León	Ávila	Val de San Vicente	11.902	Rehabilitación de Cementerio Municipal de Molleda-Unquera y construcción de Velatorio
		Adrada, La	-	
		Arenas de San Pedro	29.097	Reparación y adecuación a normativa de piscina Pública
		Arévalo	12.032	Construcción piscina cubierta Municipal
		Ávila	4.478	Construcción de Centro de raquetas cubierto
			4.502	Construcción de dos pistas polideportivas en la Ciudad deportiva zona Sur
			4.509	Construcción de dos pistas de tenis en la Ciudad deportiva zona Norte "el Seminario"
			4.516	Nave para alojamiento de vehículos, talleres, vestuarios y oficinas del Servicio de limpieza viaria y recogida de basuras del Municipio de Ávila
		Barco de Ávila, El	-	
		Barraco, El	-	
		Burgohondo	26.397	Pista deportiva al aire libre (tenis-baloncesto) pista padel cristal
		Cebreros	-	
		Gavilanes	9.188	Pavimentación de Calle entorno a Plaza de Toros y Polideportivo de Gavilanes
		Hoyo de Pinares, El	16.080	Reforma y acondicionamiento del área Recreativa la Perdiguera
		Maello	19.478	Reparación de aceras de un tramo de la Calle Hospital y acera izquierda de la Calle Portugal
			19.597	Reparación de acera derecha de la Calle Portugal, un tramo de la acera izquierda de la Calle Vilorio y las aceras de la Plaza de Oriente
		Navaluenga	-	
		Navas del Marqués, Las	-	
		Piedrahita	-	
		Piedralaves	-	
	Burgos	San Bartolomé de Pinares	6.611	Obras de acerado
		Sotillo de la Adrada	-	
		Tiemblo, El	-	
		Alfóz de Quintanadueñas	16.980	Alumbrado Público. Ahorro de energía y eficiencia exterior en Arroyal
		Belorado	-	
		Briviesca	-	
		Burgos	23	Peatonalización de las Calles San Lorenzo, San Carlos, San Gil, Arco del Pilar, Sombrerera, Diego Porcelos y Oviedo
			1.443	Peatonalización de Calles San Lesmes y la Puebla
			3.453	Sustitución e instalación de farolas en las siguientes Calles: Avenida Río Arlanzón, Barriada Inmaculada fase I y fase II y Barrio de los Vadillos
			24.215	Remodelación de la Calle Antonio García Martín (prolongación Eladio Perlado)
		Espinosa de los Monteros	-	
		Medina de Pomar	-	
		Melgar de Fernamental	-	
		Quintanar de la Sierra	-	
		Roa	-	
		Salas de los Infantes	-	
	León	Valle de Mena	14.325	Supresión de barreras arquitectónicas, construcción de nueva Biblioteca Municipal y Club Social en complejo conventual de Santa Ana en el casco Histórico de Villasana de Mena
		Villadiego	-	
		Astorga	20.414	Paradas de transporte escolar y mobiliario urbano en entidades locales menores
		Bembibre	399	Pabellón Polideportivo Municipal
		Benavides	-	
		Cabañas Raras	6.469	Reparación y acondicionamiento de las piscinas Municipales
		Camponaraya	13.915	Peatonalización y accesibilidad del entorno y edificio de usos múltiples, preinstalaciones urbanas y acabado de la fachada del consultorio Médico Calle Virgen de la Soledad.
		Carracedelo	-	
		Carrizo	17.497	Adecuación, rehabilitación y Mejora Calle Real en Villanueva de Carrizo
		Chozas de Abajo	-	
		Cuadros	-	
		León	16.753	Remodelación de la obra de alumbrado Público del Barrio San Esteban
			17.001	Plan de asfalto, acerado, pintado, señalización y mobiliario urbano
			17.011	Adecuación y reparación de la cubierta del edificio Mercado de Ganados
			17.076	Reurbanización del entorno sur de la Calle Ancha
			17.089	Proyecto de rehabilitación de edificio sito en la Calle Padre Isla, 57
		Mansilla de las Mulas	7.513	Reparación y urbanización a realizar en Plaza del Ganado
		Pola de Gordón, La	-	
		Ponferrada	677	Acondicionamiento de zona verde entre Avenida Diagonal y Calle Fernández y Novales en Compostilla
			11.981	Urbanización de la Calle Tenuel
		Ponferrada	13.583	Urbanización de vial en Ciudad deportiva
		Pozuelo del Páramo	28.573	Ordenación y pavimentación de Calle Trínquete en Saludes de Castroponce
		Sahagún	-	
		San Justo de la Vega	-	
		Santa Colomba de Curueño	20.992	Afirmado de la Travesía de la Escuela en Santa Colomba de Curueño y urbanización margen izquierda en camino de acceso en la Mata de Curueño
		Santa María del Páramo	-	
		Sariegos	-	
		Torre del Bierzo	-	
		Valdefresno	-	
		Valderas	-	
		Valencia de Don Juan	-	
		Valverde de la Virgen	-	
		Villadecanes	1.529	Pavimentación de la Calle camino de Santa Eulalia y Travesía Santalla de Oscos
		Villafranca del Bierzo	-	
		Villazala	20.973	Acondicionamiento de caminos de concentración en Huerga de Frailes y Santa Marínica
	Palencia	Aguilar de Campoo	16.705	Reparación conducción abastecimiento de agua en Cordovilla de Aguilar
		Carrión de los Condes	-	
		Cervera de Pisuerga	-	
		Dueñas	8.748	Adaptación de Gimnasio Municipal a edificio multiusos
		Guardo	-	

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Castilla y León	Palencia	Herrera de Pisuerga	24.758	Recuperación de caminos agrícolas
		Palencia	13.823	Escuela Infantil de 6 unidades (2+2+2) Calle Viena, 3, Parque Europa
		Paredes de Nava	32.508	Sustitución del vallado del Colegio Público
			32.537	Obras de Reparación en el Polideportivo cubierto
	Salamanca	Villada	19.854	Reforma del Polideportivo Municipal
		Alaraz	26.639	Renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable
		Alba de Tormes	-	
		Cabrerizos	-	
		Carbajosa de la Sagrada	-	
		Ciudad Rodrigo	-	
		Doñinos de Salamanca	29.256	Urbanización zona ajardinada en el Tejar
		Galindo y Perahuy	29.837	Proyecto de construcción carril bici en urbanizaciones
		Guijuelo	-	
		Hinojosa de Duero	21.619	Centro de Turismo Rural Municipal
		Ledesma	-	
		Lumbrerales	-	
		Matilla de los Caños del Río	24.539	Acondicionamiento y pavimentación de varias Calles
			24.563	Acondicionamiento y pavimentación del entorno de las antiguas Escuelas y Calle Mirador
		Salamanca	17.266	Reforma del Parque Würzburg
			23.889	Trabajos de Pintura en varios Colegios Municipales
			24.291	Climatización del Salón de Actos del Centro de Participación de Miraltormes
			24.761	Cubrición de pista Polideportiva Villar y Macias
		San Felices de los Gallegos	11.260	Reparación Canalización piscinas Municipales
		Santa Marta de Tormes	-	
		Terradillos	839	Ordenación de espacio Público en el encinar
		Villares de la Reina	19.944	Reparación y asfaltado de Calles en el Polígono Industrial los Villares de la Reina
		Vitigudino	-	
	Segovia	Carbonero el Mayor	-	
		Coca	-	
		Cuéllar	-	
		Espinar, El	21.125	Construcción de un Auditorio-edificio multifuncional Municipal con carácter socio-cultural
		Lastrilla, La	14.449	Nuevo campo de fútbol de césped artificial dentro del complejo Polideportivo los Escobares
		Nava de la Asunción	-	
		Riaza	26.116	Sustitución de carpintería exterior en el CRA de Riaza.
		Santa Maria la Real de Nieva	31.647	Centro Social de paradinias
			31.750	Adecuación y mejora en cunetas dentro del casco urbano del núcleo de Santovenia
			31.780	Pavimentación Calle Pinares del núcleo de Tabladillo
		Segovia	4.511	Reforma del Centro Cívico de San Lorenzo-I
		Valladolid	33.644	Pintar Escuelas Calle Mochas,14 y Calle Mochas 33
	Soria	Arcos de Jalón	-	
		Burgo de Osma	-	
		Golmayo	31.741	Reparación de cubierta en antiguo Ayuntamiento de Nafria la Llana
		Ólvega	-	
		San Esteban de Gormaz	-	
		San Leonardo de Yagüe	-	
		Soria	9.145	Obras de reforma de Instalaciones en el complejo Polideportivo San Andrés
			15.728	Obra de accesibilidad de la zona oeste de la Ciudad de Soria
			29.246	Obra de urbanización de viario de zona de equipamiento del Polígono Industrial las Casas II
		Vinuesa	32.746	Marquesina para parada de autobús
	Valladolid	Boecillo	12.644	Reparación del colector de Saneamiento frente a la antigua ETAP
		Mucientes	22.306	Adecuación y mejora de Calle Ronda las Fuentes en Mucientes
		Peñafiel	10.204	Nuevo Pabellón Ferial y actuaciones en Pabellón existente
		Pollos	5.930	Instalación de alumbrado Público
		Renedo de Esgueva	21.318	Reparación de muro de contención y de acera de la Calle Rua Oscura
			21.669	Restauración del césped del Parque Juan Carlos Hernando Bracicorto
		Valladolid	5.193	Proyecto de adecuación y mejora de la red de Saneamiento en la Calle Parva de la Ria
			5.401	Equipamiento de alumbrado público en zona Calle Gamazo
			5.603	Adecuación del local de Calle Montes y Martin Baró, 13 para Instalación talleres ocupaciones para personas con discapacidad intelectual
			7.762	Proyecto de nuevas infraestructuras y Mejora del entorno urbano en camino de Hornillos y Calles adyacentes del Barrio de las Flores
			7.977	Construcción de una rampa de botado en Río Pisuerga
			18.174	Obra de aislamiento término en el Colegio Público Jorge Guillén
			18.821	Obras de reparación de cubiertas en el Colegio Público Jorge Guillén
	Zamora	Alcañices	11.707	Mejoras de la red de abastecimiento de agua potable de Vivinera
		Benavente	-	
		Fuenteesaúco	-	
		Galende	10.224	Adecuación de muro existente y Adecuación de terraza en edificio en Ribadelago nuevo
			10.269	Construcción de muro de contención en Vigo de Sanabra
		Morales del Vino	-	
		Quiruelas de Vidriales	16.299	Obras de ampliación de la Sala de Usos Múltiples y Reparaciones varias en la cubierta del edificio de la Casa de cultura de Colinas de Trasmonte
		Robleda-Cervantes	13.339	Acondicionamiento de local para Salón Multiusos
		Santa Cristina de la Polvorosa	8.488	Pavimentación viales C y D
		Toro	-	
		Zamora	11.476	Soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos en el casco Histórico
			11.479	Construcción de un Auditorio-Centro Multiusos al aire libre junto al estadio Ruta de la Plata
	Castilla-la Mancha	Albacete	3.095	Mejora en infraestructura en la Ciudad de Albacete
			5.425	Mejora en infraestructura de la Ciudad (II Proyecto)
			30.164	Reforma Colegios Públicos en Pedanías Sta. Ana, Tinajeros y el Salobral
			31.215	Reforma en vestuarios complejo deportivo la Pulgosa
			31.283	Instalación skatepark en el Parque Lineal
			33.006	Limpieza y vallado de Solares Municipales
		Almansa	10.747	Construcción de vestuarios, almacén y graderías de la pista de atletismo

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Castilla-la Mancha	Albacete	Bogarra	14.459	Urbanización Calle Alcaraz
			14.593	Urbanización Calle Cabezueto
		Casas-Ibáñez	15.225	Urbanización Calle Calvario
		Fuentealbilla	23.022	Construcción de la Sala Polivalente en Bormate
		Hellín	4.774	Complejo Polideportivo los Donceles de Agramon
		Liétor	8.601	Acondicionamiento Calle Calnueva
			8.771	Acondicionamiento Calle y Travesía Portillo
		Madrigueras	22.164	Colector este de aguas pluviales de Madrigueras a Humedal
			22.594	Red separativa, agua potable, accesibilidad y pavimentación en Calle Estrella y Plaza Inmaculada
		Pozuelo	30.961	Adecuación de Parque Público Municipal
	Ciudad Real	Villamalea	6.070	Construcción de Paseo Cementerio
			6.129	Instalación de ascensor en Casa de la cultura
		Abenójar	15.735	Acondicionamiento Centro Social
		Alcázar de San Juan	5.489	Asfaltado Calle la Paz
			5.536	Construcción Parque Calle Pegaso con Calle Jacinto Guerrero. Sector E.2.2.
		Almodóvar del Campo	32.007	Pintura de paramentos exteriores del Pabellón Polideportivo Municipal
		Bolaños de Calatrava	4.931	Proyecto de recogida de aguas pluviales en el Cementerio Municipal
		Calzada de Calatrava	-	
		Campo de Criptana	2.653	Proyecto de urbanización Polígono Agrícola. Primera fase
		Ciudad Real	2.509	Remodelación del Pasaje José Gutiérrez Ortega
			9.635	Instalación de alumbrado público en camino Poblachuela, camino de la Blanca de la torrecilla del Campillo
			19.719	Vestuarios y aseos públicos en las Instalaciones del Polideportivo Municipal Juan Carlos I
			30.317	Reforma del Saneamiento de la Puerta de Toledo
			31.040	Iluminación de la vía verde (tramo-1) Margen izquierdo
		Cózar	5.914	Adaptación de local para Centro de la Juventud
		Fuente el Fresno	30.263	Parque Infantil Calle Tablas Daimiel
			31.482	Reposición de acerado Calle del Río
			31.511	Ejecución de pasos accesibles
			31.600	Ejecución de pasos accesibles
		Valdepeñas	87	Centro de Atención a la Infancia
			89	Terminación de la cubierta del Canal de la Veguilla
	Cuenca	Belmonte	5.929	Mejora pavimentación
		Cardenete	20.824	Acondicionamiento Calle Iglesia
		Cuenca	9.803	Pavimentación, señalización y mejoras en los Polígonos industriales de la Cerrajería y Campsa
			9.825	Reforma del edificio de aulario del antiguo Colegio Astrana Marín para Escuelas Municipales de música y Teatro.
			30.186	Construcción de tres consultorios médicos en madera para pedanías
		Huete	17.019	Proyecto de mejora del firme en diversas Calles del núcleo urbano
		Iniesta	-	
		Mesas, Las	17.279	Iluminación urbana tramo 2
			17.311	Urbanización de varias calles
		Quintanar del Rey	1.172	Escuela de música y Centro Joven
	Guadalajara	Albares	19.390	Reparación de piscina Municipal
		Azuqueca de Henares	1.226	Instalación de energía Solar térmica edificio jardinería y limpieza viaria
			1.361	Acondicionamiento rotonda antigua N-320 con Calle Postas
			1.365	Acondicionamiento rotonda antigua N-320 con Avenida de la Industria
		Brihuega	28.798	Renovación de redes y pavimentación Parque de las Eras
		Cifuentes	28.804	Mejora de espacios públicos urbanos
		Guadalajara	15.642	Recuperación medioambiental, social y paisajística de antiguo Recinto Ferial
			15.739	Rehabilitación paisajística del Jardín San Juan Bosco
		Mondéjar	26.352	Pavimentación Avenida Castilla la Mancha
			26.394	Pavimentación Calle Deportes
			26.742	Pavimentación Calle Botica (zona no peatonal)
			26.790	Pavimentación y servicios Calle Cherrina
		Sigüenza	3.912	Mejora y renovación de redes de la Calle Seminario
		Almórox	32.969	Obras de pavimentación y arreglo de Saneamiento de las Calle Alfonso XIII
		Camarena	25.725	Acondicionamiento y solado del Paseo de Camarena
		Chozas de Canales	15.001	Cubierta de protección del público asistente al Cementerio Municipal
		Corral de Almaguer	25.364	Pavimentación de aparcamiento, pistas de baloncesto y pádel y construcción de nuevo cerramiento. Polideportivo Municipal
		Esquivias	29.638	Nueva red de pluviales
Castilla-la Mancha	Toledo	Illescas	345	Cubrición de pista polideportiva en Colegio Público la Constitución
		Madridejos	33.454	Instalación de aislamiento térmico-acústico en Pabellón Polideportivo Santa Ana
		Méntrida	-	
		Navalucillos, Los	-	
		Portillo de Toledo	-	
		Puebla de Almoradiel, La	17.048	Reforma y ampliación del escenario del Auditorio Municipal al aire libre
		Seseña	5.973	Acondicionamiento y ampliación del edificio del Instituto Municipal de Deportes para Casa de la Juventud
		Sonseca	26.754	Acondicionamiento del Parque de los Olivos y señalización horizontal de accesos
		Talavera de la Reina	9.814	Urbanización en la Calle Joaquina Santander y otras
			9.893	Adecuación urbanística de la Plaza de Santa Leocadia
		Toledo	2.300	Pavimentación de calles en el Cementerio
			6.180	Intersección en Avenida Río Boladiez con Calle Valdehuesa en el Barrio de Sta. Maria de Benquerencia
		Urda	14.614	Obras de mejora en vía pública y renovación de la red de agua potable
		Villaluenga de la Sagra	10.945	Regeneración de aceras y supresión de barreras arquitectónicas en la zona norte
		Villamuelas	28.884	Sustitución parcial de la red General de suministro de agua potable en Avenida de Europa
		Viso de San Juan, El	-	
	Cataluña	Abrera	1.165	Mejora de saneamiento en la Calle Baix Llobregat
			30.766	Pasos de peatones y vados adaptados en diversas vías públicas del núcleo urbano
		Ametlla del Vallès, L'	20.602	Proyecto de mejora de la jardinería y de los equipamientos urbanos del Parque Público Municipal de Can Divi
			20.617	Proyecto de mejora de la jardinería y de los elementos urbanos del Parque Público de Can Xammar de Baix
		Badalona	3.271	Reurbanización de cuatro Calles en el Barrio del Raval
			3.343	Reparación de las cubiertas del Centro Cívico-Mercado de la Salut
			3.404	Reparación parcial de fachadas del CEIP i PE Joan Coret
			3.407	Reparación parcial de las fachadas y total de las cubiertas del CEIP Llibertat
			3.413	Reparación parcial de fachadas y total de cubiertas planas en el CEIP Pau Picasso
			3.415	Reparación parcial de fachadas y total de cubiertas en el PE Pau Picasso

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Cataluña	Barcelona	Badalona	3.417	Reparación parcial de fachadas y total de cubiertas planas al CEIP Joan Llongueras
			3.439	Rehabilitación de los servicios de la planta baja y del patio y la sustitución de lucernarios del CEIP Salvador Espriu
		Barcelona	19.309	Nous vestidors i camp de fútbol 7 en el Camp Municipal de Badalona
			1.775	Plan de mantenimiento integral 8 calles en los distritos de Ciutat Vella y Eixample
			1.943	Mejoras del Centro de enseñanza Infantil y Primaria Mare de Déu de Montserrat
			1.971	Manteniment integral via pública, 14 calles
			1.976	Excavación arqueológica refugio aéreo en la Plaça de las Navas
			11.922	Mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. fase 1 y 2
			11.966	Mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. fase 3
			12.613	Mantenimiento integral 7 calles del Distrito de Sant Andreu
			13.196	Guardería Infantil y remodelación CEIP Els Horts
			13.607	Reforma edificio Ripoll 25 para Casa de la Dona y equipamientos
			14.202	Construcción sala 4 del Auditori de Barcelona
			14.745	Letreros y accesos Mercado Fort Pienc
			14.759	Despliegue de red WIFI Outdoor en la Ciudad de Barcelona para los servicios corporativos del Ayuntamiento
			14.886	Derribo paradas Mercat Lesseps
			15.101	Mejora de señalización de puntos de riesgo
			15.148	Plan de mejora accesibilidad paradas autobús
			16.096	Construcción Mercado provisional Ninot
			4.384	Trabajos de adecuación y mejora de calles del Sector Este del Pla de l'Avellà
		Cabrera de Mar	1.423	Cobrimient piscina Municipal al Poliesportiu Municipal
		Canet de Mar	238	Proyecto de obra ordinaria denominado urbanización Riera Gavarra
		Capellades	23.381	Projecte d'obra civil de preparació del ferm i col·locació de la gespa artificial al camp de fútbol
		Castellar del Vallès	1.995	Reforma antiguo Mercado para Centro Cívico
			2.026	Obras de albañilería, carpintería y otras en locales municipales del Espai Tolrà
			16.408	Adecuación aceras de la Avenida Mare de Deu de Montserrat
		Castellví de Rosanes	16.524	Adecuación alumbrado y jardinería del casco urbano
			16.581	Adecuación de alumbrado Can Sunyer y Valldaina
		Cerdanyola del Vallès	7.423	Paseo del Pont y pasarela
		Cervelló	31.650	Obras de mantenimiento en la Escuela Santa María
		Esparreguera	28.199	Nueva Escuela Municipal de música y danza
		Granada, La	30.875	Construcción de nueva piscina reformando la existente
		Granollers	2.087	Proyecto de puente sobre el Río Congost a la altura del camino de Can Bassa
			2.103	Renovación del alcantarillado Paseo de la Montaña entre Jumbert y Chile
			2.109	Renovación del alcantarillado. Saneamiento entorno al Pabellón Municipal de Deportes
			25.788	Memoria valorada para la adecuación del pavimento de asfalto de la Calle Jacint Verdaguer y Avenida Bastareny
		Guardiola de Berguedà	25.855	Memoria para la pavimentación con asfalto de una zona de aparcamiento en la zona de equipamientos de la piscina y el Polideportivo Municipal
		Hospitalet de Llobregat, L'	9.647	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles en Ginyer Moncunill, Avenida Ramón Frontera, Josep Maria Sagarra, Paris, Castelao, Josep Tarradellas y otras actuaciones
			9.708	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles Avenida Europa, Avenida Josep Tarradellas I Joan, Avenida Electricitat y otras
			9.714	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles Tv Industrial, Pe. Can Politic, Cr. Sant Roc, C. Vilardosa, Avenida Mare de Deu de Bellvitge, C. Femades y Cr. Mig. Alt.M
			9.722	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Oriental en el Barrio de Can Serra
			9.725	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Badajoz, en el Barrio de Can Serra
			23.914	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Talaia en el tramo comprendido entre las Calles Riera del Escorxador y Avenida Alvarez de Castro
			24.032	Adecuación y Mejora de la pavimentación de la Travessera de Collblanc
			24.156	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Rusiñol
		Malgrat de Mar	3.493	Construcción de un campo de fútbol Municipal.
		Masnou, El	6.901	Reforma integral de la Calle Pintor Villà
		Masquefa	4.779	Proyecto del campo de fútbol de césped artificial
		Mc. Area Metropolitana de Barcelona	2.040	Reordenación de la Calle San Ramón, 2a fase, de Cerdanyola del Vallès
			2.961	Transformación de los espacios Públicos en el entorno del Ayuntamiento y la Carretera de Espluges
			3.056	Adecuación Calle Mayor
			3.172	Reurbanización calles núcleo antiguo (Jaume I, Pi i Margall, Joan Bardina, Rutlla, Miguel de Cervantes y de la Palla), de Sant Boi de Llobregat
		Mollet del Vallès	12.228	Urbanización de la acera sur de la Ronda Pinetons entre las calles Sabadell y prolongación de calle Santa Perpètua
			12.395	Trabajos de pintura de los Centros culturales, cívicos, Casales y deportivos
			12.398	Sustitución y mejora de la valla arbolada y zona de acceso de Quatre Cantons del Parc de Can Mulà
			12.543	Soterramiento de los contenedores de basuras en las Calles G.Vinzia, A.Canet, Berenguer III, R.Casanova y Avenida Llibertat
			12.991	Trabajos de pintura del CEIP Montseny, CEIP Sant Vicenç y CEIP Salvat Papasseit
			13.138	Sustitución de la carpintería exterior del CEIP Princesa Sofia
		Montornès del Vallès	6.441	Proyecto de urbanización de la Calle dels Pins, de la Calle de Vinyes Velles y del Pasaje de Vinyes Velles
		Olesa de Bonesvalls	10.652	Ampliación edificio Centro Cívico
			31.448	Reparació de voreres dintre del casc urbà
			-	
		Papiol, El	-	
		Prat de Llobregat, El	22.529	Proyecto de urbanización Avenida Verge Montserrat, entre Calle Empodrà y Avenida Canal
		Ripollet	6.335	Proyecto de obras de reasfaltado de la red viaria
		Rubí	6.702	Obras de urbanización básicas y complementarias del Sector comprendido entre las Calles Segre, Llobregat, Francolí y Iriarte (Sector Z de Can'ORiol)
			70	Proyecto de obras de urbanización de la Plaza de la Sardana Sabadell. el Vallés Occidental
		Sabadell	539	Proyecto básico y de ejecución nuevo Centro de formación ocupacional en la Calle Calders
			550	Red de carriles bicicleta en la Ciudad y conexión con el "Rodal"
			580	Proyecto de Pintura de cuatro centros educativos en el distrito cinco de Sabadell: Escola de música Riu-Sec, Escola Illa, CEE Bellapart y CEIP Teresa Claramunt
			589	Proyecto de remodelación zona verde de la Ronda Oriente
			2.160	Proyecto de reducción de contaminación lumínica y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el distrito 3
			2.173	Proyecto de remodelación y mejoras de seguridad en las áreas de juegos infantiles del distrito 1
			2.207	Proyecto de ampliación de aceras y renovación del firme de calzada de las Calles del Sol, de Àngel Guimera y de Llobet
			15.435	Supresión de barreras arquitectónicas y Mejora de la vialidad peatonal



## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Cataluña	Barcelona	Sant Joan de Vilatorrada	13.882	Proyecto de encauzamiento y urbanización del entorno del Canal. tramo 4
		Sant Quirze del Vallès	9.424	Rehabilitación de las fachadas antiguas del edificio Municipal la Patronal
		Sant Sadurn d'Anoia	24.835	Edifici de Serveis Municipals a la fassina de Can Guineu
		Santa Coloma de Gramenet	9.409	Reparación de la cubierta de la Escuela de educación especial Josep Sol (2a fase)
			9.620	Reparación de la cubierta del CEIP Wagner
			14.395	Reparación del aparcamiento de la Policía Local y de la cubierta del espacio Cívico del Raval
			14.943	Estabilización del talud de la Avenida Anselm de Riu/Córdova
			28.457	Reparaciones en el Polideportivo nuevo
		Santa Eulàlia de Ronçana	32.139	Adaptación y acondicionamiento del Pabellón Polideportivo Municipal
		Santa Perpètua de Mogoda	20.891	Urbanización del espacio exterior del edificio de servicios educativos
		Teià	14.904	Reurbanización del Paseo Castanyer entre el Paseo de la Riera y la Calle Torrente de Sant Berger
		Terrassa	912	Projecte de les obres d'urbanització per a l'obertura del Carrer de Rafael de Campalans a la Carretera d'Olesa
			4.487	Proyecto de construcción de una pasarela entre los Barrios de Segle XX y Can Palet
			4.537	Proyecto de Instalación de césped artificial en el campo Municipal de fútbol de la Maurina
			4.550	Proyecto de reparación de aceras de la ciudad
			4.588	Proyecto de mantenimiento de la pintura del mobiliario urbano de la ciudad
			4.595	Proyecto de reforma de oficinas en la planta baja de la Plaza Didó
			7.294	Proyecto básico y ejecutivo de la reforma de la Masia de Can'Anglada
		Vacarisses	8.650	Reparación y mantenimiento del firme de los viales del Sector els Caus
			8.725	Peatonalización Travesía urbana Carretera BV-1211,BV-1212 del Ayuntamiento al Cementerio
		Vic	11.420	Adecuación de una parte del edificio de la "Farinera" para situar la Escuela de dibujo de Vic
		Vilanova del Vallès	13.719	Ampliación de la zona deportiva
		Vilanova i La Geltrú	65	Proyecto de Centre Civic Moli de Vent
			501	Proyecto de reforma del alumbrado y aceras del Barri de Mar
			3.800	Reurbanización de las Calles Padua, Santa Madrona, Teatre, Mercè I Manel de Cabanyes
	Girona	Armentera, L'	32.874	Pista poliesportiva
		Begur	-	
		Blanes	16.548	Reparació-Substitució de l'actual contenció de terres del talús situat al Passeig Carles Faust
		Castell-Platja d'Aro	33.116	Pasos de vianants de ressalt a l'avenida de la Platja a Castell d'Aro entre la plaça Poeta Sitja i el Calle CalRei
			33.136	Un pas de vianant de ressalt a l'avenida. Castell d'Aro de Platja d'Aro davant del mercat
		Figueres	21.765	Proyecto de aparcamiento disuasorio en la Calle Rec Amau - Avenida Costa Brava
		Girona	6.263	Obras de regulación semafórica de un paso de peatones Calle Pedret
			6.269	Obras para la regulación semafórica de dos pasos de peatones en la Avenida Lluís Pericot
			6.915	Obra de variante de línea eléctrica de 25 Kv para la construcción del nuevo puente del Ter
			6.954	Obras variante eléctrica de 45 kv para la construcción del nuevo puente del Ter
			10.194	Obres de millora de les instal·lacions del pavelló de Fontajau per a la seva adequació a criteris d'eficiència energètica
			10.245	Projecte de les obres per construir carril bus a la confluència del Carrer Emili Grahait amb la Plaça Països Catalans
			19.924	Obres de Reforma i ampliació del centre Cívic Onyar
			19.957	Obres i urbanització zona esportiva de la devesa
		Lloret de Mar	25.076	Proyecto de ordenación del Parque urbano de Can Xardó
			25.147	Proyecto de obra local ordinaria de urbanización de la Calle Girona
			25.193	Proyecto de urbanización de diversas Calles del núcleo antiguo: Calle Calafats, Travesía de Venécia y Calle Pintor Huguet
		Maçanet de Cabrenys	23.752	Proyecto de un deposito de regulación para agua riego y contra incendios
		Olot	1.513	Renovació de voreres i construcció de nou col·lector a l'avinguda dels Reis Catòlics
			5.438	Projecte pel condicionament acústic d'aula, a l'edifici de l'Escola de música
		Ripoll	11.416	Projecte d'instal·lacions Museu de Ripoll, Can Budellers
		Sant Feliu de Guíxols	27.889	Obras de urbanización de las Calles Voltes, Notgaria, Forn Vell y Calle (segunda fase del núcleo antiguo - Etapa B)
			31.871	Substitución de aceras y asfaltado de Calles en la zona de Tueda.
			32.019	Substitución de aceras y asfaltado de Calles dentro del ámbito del ensanche decimonónico (zona situada al este de la Carretera de Girona)
		Tossa de Mar	-	
	Lleida	Vidreres	29.190	Projecte d'adequació de l'antigua Caserna de la Guardia Civil per a dependències Municipals
		Vilafant	31.483	Projecte de reparació de l'asfaltat de vials, Avinguda Les Mèlies - Avinguda Maria Torres
		Alfarràs	-	
		Almacelles	32.990	Centro de Día para personas mayores
		Borges Blanques, Les	-	
		Guissona	-	
		Lleida	1.601	Proyecto ejecutivo de urbanización Plaza Blas Infante
		Mollerussa	15.292	Substitución de cubierta y reforma de escalera para adaptarla a la Instalación de ascensor
		Pobla de Segur, La	-	
		Sant Guim de Freixenet	8.729	Substitución de diferentes tramos de la red del alcantarillado
	Tarragona	Sant Martí de Riucorb	23.392	Rehabilitación del edificio Ca les Monges como sede Municipal
		Seu d'Urgell, La	26.461	Reurbanización de la Calle Mayor
		Tàrrrega	1.993	Reparación de calles y adaptación a la accesibilidad en el distrito norte
		Verdú	24.064	Proyecto de reforma parcial de edificio público para instalar un ascensor
		Pla de Santa Maria, El	25.263	Rehabilitación de edificio para equipamientos Municipales
		Reus	28.390	Proyecto del Centro de Arte Calmassó
			28.490	Proyecto de Poliligero en el CEIP Ciutat de Reus
		Riudoms	-	
		Salou	18.150	Instalación subterránea y mecanización de contenedores de recogida selectiva de residuos urbanos, Calle Valencia.
			18.843	Barandillas, fuentes y gradas de pie en Playa Levante
		Tarragona	9.371	Remodelación de una parte de la acera de la Calle Mossèn Salvador Ritort i Faus
			9.392	Remodelación de una parte de la acera de las Calles Pin i Soler y Santa Joaquina de Vedruna
			24.057	Remodelación de un trozo de la acera de la Calle Baró de les IV Torres
			31.669	Intervención en las Cent Escals
			31.916	Restauración del interior del Portal dels Socors. Primera etapa del Sector 4 del Plan Director de restauración de la Muralla
		Tortosa	23.940	Construcció de la Casa de la música i Plaça adjacent
			23.979	Millora i adequació del Cementiri de Jesús
		Vendrell, El	24.275	Mejora de los caminos Municipales y acondicionamiento de las franjas contra incendios
			24.333	Proyecto de reparación de aceras en varias calles del casco urbano
			24.704	Proyecto de reparación de aceras en varias calles del Barrio de Brisamar
Comunidad de Madrid	-	Alcalá de Henares	10.056	Obras de urbanización de la prolongación del Camino de los Afligidos
			13.646	Obras de pintura del CEIP Reyes Católicos sito en Calle San Vidal, 4

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Comunidad de Madrid		Alcalá de Henares	13.692	Obras de pintura del CEIP Cervantes, sito en Calle Giner de los Rios, 3
			17.208	Obras de restauración de fachadas de la Plaza de San Lucas. Calle Libreros Calle Callejón de las Santas Formas
		Alcobendas	19.640	Rehabilitación de los edificios situados en la Calle Cardenal Cisneros, 11-13 para Centro Administrativo
			19.781	Colación c��sped artificial y reforma gradas CF-11 Polideportivo Jos�� Caballero
		Alcorc��n	2.647	Construcci��n Escuela Infantil Pablo Neruda
			2.679	Construcci��n del Parque de Fuentecisneros
			2.689	Centro C��vico Cultural en el Barrio de Fuentecisneros
			2.702	Obras de remodelaci��n del Polideportivo la Canaleja
			2.705	Obras en el Polideportivo los Cantos
			2.743	Reforma del C.E.I.P. P��rroco Don Victoriano
		Algete	15.911	Construcci��n pista polideportiva cubierta y edificio de servicios
		Aranjuez	27.190	Aparcamiento subterr��neo Calle del Rey
			27.382	Acondicionamiento para oficinas bajo cubierta en el edificio de Comisaria de Polic��a Local, Pr��ncipe 40
		Belmonte de Tajo	32.622	Pintura en dependencias Consistoriales
		Camarma de Esteruelas	24.521	Construcci��n del Mirador del Altillo en el paraje Los Prados
		Cenicientos	18.782	Tanatorio Municipal y ampliaci��n de Cementerio
		Chapiner��a	14.521	Pavimentaci��n Plaza de Oriente
			14.731	Pavimentaci��n Calle Duda
		Chinch��n	3.229	Obras de urgencia para accesibilidad y reparaci��n del Teatro Lope de Vega
		Collado Villalba	19.949	Adecuaci��n y mejora del entorno urbano de la Calle Real
		Fuenlabrada	6.822	Proyecto de edificaci��n de pistas de f��tbol-sala de la Ciudad Deportiva oeste
			7.968	Ejecuci��n Campa General de aparcamiento del Centro de Transportes
			22.205	Vaciado, limpieza y hormigonado del Lago de Loranca
			28.508	Instalaci��n de banda ancha entre edificios municipales
		Getafe	5.099	Remodelaci��n urbana Calle C��ceres Barrio Juan de la Cierva
			5.150	Remodelaci��n urbana Calle Legan��s Barrio de la Alh��ndiga
			5.204	Parque San Isidro
			33.581	Construcci��n de edificios para 500 nichos en el Cementerio de Guadarrama
		Humanes de Madrid	31.186	Climatizaci��n de Biblioteca Municipal
		Legan��s	3.898	Adecuaci��n del espacio urbano comprendido entre las calles Avenida Mar Mediterraneo, R��o Manzanares, R��o Urb��n y R��o Guadalquivir
			3.924	Adecuaci��n del espacio urbano comprendido entre las Calles R��o Eresma, R��o Toro, R��o Tormes y su entorno
			4.062	Adecuaci��n del espacio urbano comprendido entre las Calles Batalla de Clavijo, Batalla del Ebro, Plaza de Extremadura, Interbloques y su entorno
			2.358	Creaci��n de zona deportiva en el Parque Juan Pablo II
		Madrid	2.412	Acondicionamiento Instalaci��n Deportiva Conde Duque
			2.417	Acondicionamiento Instalaci��n Deportiva Concepci��n
			2.445	Rehabilitaci��n Cuartel Guardias de Corps para sal��n de actos y servicios anejos
			2.455	Acondicionamiento Instalaci��n Deportiva Sanchinarro I
			2.461	Obras apantallamiento ac��stico M-30
			2.463	Acondicionamiento Instalaci��n Deportiva Sanchinarro II
			2.470	Acondicionamiento Instalaci��n Deportiva Sanchinarro III
			2.492	Punto Limpio fijo Ciudad Universitaria Complutense
			2.504	Construcci��n v��a ciclista Avenida Donostiarra-Parque Juan Carlos I y enlaces afectados
			2.515	Construcci��n v��a ciclista Ciudad Universitaria
			2.519	Conexi��n y acondicionamiento Avenida Manzanares entre Calle San David y San Graciano
			2.522	Construcci��n v��a ciclista de la cu��a de O'Donell
			2.527	Obras remodelaci��n ambito Ronda Atocha, Calle Atocha y Avenida Ciudad Barcelona
			2.532	Construcci��n v��a ciclista en la Avenida de Arentales
			2.536	Nuevo Centro de la Polic��a Municipal, en el ��mbito del R��o Manzanares
			2.539	Galer��as de servicios en el Barrio de Salamanca
			2.633	Infraestructuras b��sicas para el dechathon solar
			4.841	Plantas de compactaci��n y gesti��n de residuos dom��sticos urbanos en el ��rea de desarrollo n��mero 16, Valle de la M��a y Huerto del Parrito de Majadahonda
		Majadahonda	5.043	Asf��ltado y repintado de diversas Calles del Municipio
		Mejorada del Campo	9.147	Obras de adecuaci��n y urbanizaci��n en el Cementerio Municipal
			9.171	Asf��ltado y urbanizaci��n de Calles del Municipio
		Molar, El	29.856	Nuevo Centro de Protecci��n Ciudadana
		Molinos, Los	27.027	Construcci��n de pistas de padel
		M��stoles	18.926	Remodelaci��n Rosales (fase I), M��stoles-Madrid
			19.006	Plan Especial de adecuaci��n y accesibilidad de aceras, M��stoles-Madrid
		Parla	645	Acondicionamiento y mejoras de las Calles del Barrio de las Lagunas
		Rivas-Vaciamadrid	21.860	Canalfo – infraestructuras de fibra ��ptica en materia de telecomunicaciones
		Rozas de Madrid, Las	1.835	Reforma de fachada de la pista de atletismo
			8.192	Reparaci��n de aceras en Calle Santa Rosa tramo 2
		San Lorenzo de El Escorial	9.210	Reparaci��n de acerado en zona aparcamiento de la Cooperativa
			15.845	Campo de hockey de c��sped artificial y vestuarios en San Sebasti��n de los Reyes
		San Sebasti��n de los Reyes	16.030	Mejora de la urbanizaci��n de los paseos y pasajes peatonales de los Sectores A-A y B-B de San Sebasti��n de los Reyes
		Santos de la Humosa, Los	25.712	Contenedores soterrados
		Torrej��n de Ardoz	5.430	Proyecto de mejora de espacios p��blicos urbanos en las zonas de Zarzuela, trasera de M��rmo��, Orbsa y Rosario
		Torrej��n de Velasco	5.358	Mejora y adecuaci��n de la red de alcantarillado
		Torrelodones	26.023	Proyecto de actuaciones de mejora E4N la red de Saneamiento Municipal 1�� fase.
		Torres de la Alameda	32.389	Techado patio de arrastre de la Plaza de Toros
		Valdemoro	818	Obras de mejora de la red de saneamiento del colector central de Valdemoro
		Villaviciosa de Od��n	19.380	Sustituci��n y modificaci��n del alumbrado p��blico de varias calles del Municipio R.E.B.T.
Comunitat Valenciana	Alicante	Alcoy	10.328	Proyecto de accesibilidad peatonal a las Calles C��d, Pintor Cabrera y Per�� en el Barrio del Ensanche
			16.108	Proyecto de accesibilidad y mejora de la pavimentaci��n de la red viaria del Barrio de Santa Rosa
			16.283	Reducci��n de la contaminaci��n medioambiental ac��stica de los ruidos Generados en equipos, Instalaciones y funcionamiento del edificio de la Polic��a Local, Calle Casablanca, 5
			10.799	Proyecto para la ordenaci��n de espacios centrales de la v��a Parque entre la Plaza de Castalla y la Calle Joaqu��n Galant
		Alicante	11.026	Urbanizaci��n y construcci��n de edificio dotacional de la Plaza de San Pascual
			12.354	Oficinas de atenci��n al cliente. Reforma de edificio existente en complejo Deportivo Tossal
			13.052	Acondicionamiento de patios en varios colegios de la Ciudad de Alicante
			13.994	Eliminaci��n de barreras urban��sticas en distintos Barrios de Alicante
			14.236	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en arena en partidas rurales
			14.254	Ampliaci��n de patio Colegio P��blico Nou San Blas

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Comunitat Valenciana	Alicante	Alicante	14.662	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en arena en varias zonas verdes
			14.683	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en Plaza Virgen del Mar
			14.797	Acondicionamiento de zonas juegos infantiles en Parques Calle Millena, Calle Palgre y Pintor Pérez Gil fase II
			14.865	Reparación tramos de acera
		Altea	29.682	Reparaciones varias aglomerado en mal estado de calles de las urbanizaciones de La Galera Baja, La Galera del Mar, La Olia y Las Mimosas
			29.723	Reparaciones en viario de la urbanización Urñisa II
		Benidorm	9.218	Adecuación y mejora de la primera glorieta salida autopista AP7 a Benidorm
			9.244	Centro Municipal El Torrejón
		Benissa	5.790	Nave industrial para oficinas y cocheras de los servicios de limpieza Municipales
		Bigastro	15.872	Acondicionamiento de la Avenida Apatel
		Callosa d'en Sarrià	16.264	Acondicionamiento y mejora Calle Castell y otras
		Castalla	9.006	Edificio polifuncional administrativo
		Elche	834	Acondicionamiento del camino de Valverde a Balsares
			854	Actuaciones integrales en plazas de la Ciudad, zona norte
			860	Actuaciones integrales en plazas de la Ciudad, zona sur
			1.068	Proyecto de rotonda en la confluencia de la Avenida del Ferrocarril y el Camí de la Bassa dels Moros.
			1.095	Refuerzo de firme en la Calle Almansa (vías de servicio) y en Antonio Pascual Quiles
			6.921	Archivo Municipal de Carrús
		Ibi	31.262	Obras de construcción de nuevo edificio Municipal de locales polifuncionales destinados a promover las actividades lúdicas y de esparcimiento social
		Jacarilla	21.139	Reparación de humedades en el Centro cultural
		Jávea	3.451	Reparación Camí de la Grava
			3.454	Reparación Camí el Clot
			3.621	Reurbanización Calle Roques (tramo Sor María Gallart - Calle L. Escola)
			3.843	Construcción Escuela Educación Infantil Primer Ciclo
		Monóvar	11.099	Dos campos de fútbol con gradas y vestuarios
		Nucia, La	27.261	Construcción de nueva planta de Centro multifuncional
		Orihuela	4.939	Señalización vertical y horizontal
			4.943	Reurbanización varias calles
		Pego	1.119	Obra de reparación y refuerzo estructural del aparcamiento de la Plaza del Mercado Municipal
			30.583	Obras de mejora de la dotación de Servicios Públicos en la pista de atletismo Pujol
			30.639	Obras de mejora de la dotación de Servicios Públicos en el recinto Polideportivo-campo Municipal de fútbol Cervantes
			357	Puente sobre Rambla dels Molins y conexión con San Jerónimo
		Petrer	378	Reparación pista atletismo de Centro Municipal de deportes El Barxell
		Polop	30.852	Construcción de dependencias Municipales: vestuarios y almacén en zona deportiva Municipal de Polop de la Marina
		Rafal	21.404	Biblioteca
		San Vicente del Raspeig	10.188	Renovación de tramos de aceras en Calle Capitán Torregrosa, Santiago y Blasco Ibáñez
			10.725	Pavimentado patio en Colegio Público Azorin
		Sax	21.484	Construcción de un Centro día.
		Torrevieja	7.489	Construcción de gradas y campos de fútbol
			7.560	Construcción de zona de deportes de raqueta
		Villajoyosa	11.519	Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los número 10 y 12 de la Calle Mayor
			13.447	Adecuación del espacio público urbano Avenida del President Adolfo Suárez
			13.463	Adecuación del espacio público urbano Avenida dels Ensenyants
	Castellón	Alcora, l'	2.777	Infraestructura básica para nuevo Cementerio
		Almazora	8.787	Casa de la música
		Benicarló	29.247	Desperfectos en la red de Saneamiento municipal
		Castellón de la Plana	22.351	Proyecto de remodelación de las Calles Acapulco, Las Conchas, Yucatán, Tampa y Miami
			28.273	Proyecto de construcción remodelación enlace entre la Avenida Enrique Gimeno y la Ronda Sur
			28.444	Proyecto de remodelación urbana de la Avenida Hermanos Bou
			24.985	Reforma y ampliación de edificio municipal
		Morella	21.021	Restauración Torre Forcall
		Vila-real	10.473	Edificio para Servicios Sociales
			10.504	Ampliación Polideportivo zona norte
			10.533	Acondicionamiento camino Assegador
			10.550	Acondicionamiento camino Palmeral
			10.600	Acondicionamiento camino Cuquello
			10.618	Acondicionamiento camino Almassora
		Vinaròs	9.187	Proyecto de la red de distribución de agua potable e incendios en la Ermita de San Sebastián
	Valencia	Alaquàs	391	Adecuación de campos de fútbol de césped artificial, pistas de atletismo y construcción de vestuarios en el complejo Polideportivo el Terç
		Albaida	33.161	Soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos en las Calles: Arqueólogo Ballester y Avenida de la Feria
		Alginet	25.839	Centro de Día para personas mayores dependientes y discapacitados
		Alzira	3.521	Urbanización Calle Major Santa María y entorno
			3.530	Habilitación dependencias administrativas municipales 4ª Planta Casa Consistorial
			3.680	Alcantarillado y agua potable en las Calles Teniente Bosca y Mayor San Agustín
			21.753	Construcción edificio multifuncional
		Bétera	22.055	Proyecto de Guardería y Biblioteca Municipal en la parcela m12.1 del Sector R-1 la Font
		Canals	20.146	Construcción equipamiento social. Centro de Día
		Carcaixent	18.570	Construcción de puente sobre encauzamiento barranco del Sector 4, Barxeta 2 PGOU
			18.636	Construcción de un grupo de nichos en el Cementerio Municipal
		Chiva	9.462	Rehabilitación del espacio público urbano de la Plaza Rafael Sánchez Alarcón
			9.571	Repavimentación y mejora de la Calle Doctor Lanuza
			9.627	Rehabilitación del Lavadero Municipal
			9.674	Adecuación de espacios públicos urbanos, construcción parque en la urbanización de Sierra Perenchiza
			9.694	Adecuación de espacios públicos urbanos, parque en la urbanización de la Loma del Castillo
			19.510	Rehabilitación integral del Mercado Municipal
		Gandia	6.083	Accesibilidad al medio físico en el Distrito 4, zona Grao de Gandia 1
			6.103	Accesibilidad al medio físico en el Distrito 3, zona Centro Histórico-Polígono Alcodar
			6.810	Espacio lúdico con piscina descubierta en el Parc del País Valencia
			12.849	Proyecto de mejora en las infraestructuras de servicios básicos del área de San Antonio del casco urbano
		Manises	8.014	Nuevo colector norte
		Massamagrell	943	Edificio para área de Servicios Sociales, Centro de Día y Centro Ocupacional para personas con discapacidad
		Meliana	22.712	Construcción de un Conservatorio de música en el Municipio de Meliana
		Oliva	14.864	Cambio de cubierta Teatro Olimpia

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Comunitat Valenciana	Valencia	Oliva	14.952	Reparaciones exteriores edificio Municipal formación permanente de adultos Joanot Martorell
			15.386	Embaldosado de aceras por deterioros del firme en la zona de ensanche del casco urbano
			15.803	Adaptación de parcela Municipal para estacionamiento de vehículos retirados de la vía pública -Calle número. 6 el Brosquil-casco urbano
			9.789	Proyecto básico Parque Central
		Paterna	9.831	Proyecto básico Centro de enseñanza de música profesional de grado medio, Auditorio y sótano aparcamiento
			9.862	Construcción glorieta (Calles 29 y 232) y encauzamiento del Barranco de la Font (Calles 232 y 540)
		Picassent	1.280	Urbanización, reparación de firmes y Saneamiento en la Calle Marqués de Dos Aguas, entre Plaza de Europa y Calle Buenavista
		Sagunto	26.541	Urbanización glorieta
			27.154	Colector 3 de Abril-Luis Cendoya
		Sueca	4.465	Instalación de alumbrado en Casa Consistorial y Calle Sueca, en el Mareny de Barranquetes
		Tavernes Blanques	5.967	Instalación de Saneamiento público en diversas calles de la población
		Tavernes de la Valldigna	24.963	Acondicionamiento rotondas CV-50 acceso casco norte
			24.975	Conservación y mejora de los recursos medioambientales y de esparcimiento zona norte Playa de la Goleta
			25.091	Pistas Polideportivas en campo Municipal de Deportes. zona oeste
			25.195	Rehabilitación fachadas y reforma anexos Colegio Público Magraner
			25.211	Rehabilitación fachadas y reforma vallado Colegio Público Divina Aurora
			5.522	Alumbrado público en Colonia Blanca
		Torrent	5.650	Alumbrado y reparación de aceras en zona 8A Vedat
			7.136	Reparación de aceras de el Vedat zona 7 A 1
			7.142	Reparación de aceras de el Vedat zona 7 A 2
			30.725	Señalización horizontal de la zona oeste
		Turís	6.847	Centro de Día para personas mayores
		Valencia	636	Renovación y mejora del pavimento destinado al Carril-Bus
			638	Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia
			644	Supresión de barreras arquitectónicas en pasos de peatones
			694	Obra para la ampliación del Punto Accesible de la Playa de la Malvarrosa
			698	Tuberías de impulsión de las estaciones de bombeo de la Pedanía del Saler a la depuradora de aguas residuales del Saler, colector y estaciones de bombeo de aguas residuales en Pedanía de Castellar-Oliveral
			3.393	Eliminación de residuos sólidos y restauración de orillas y matas del Lago de L'Albufera
			3.486	Obra de construcción de un módulo doble prefabricado de wc adaptado a discapacitados, construcción de compartimentos para la caseta y equipamiento interno para la ampliación del Punto Accesible de la Playa el Cabanyal de Valencia
			3.489	Obra de construcción de un módulo doble prefabricado de wc adaptado a discapacitados, construcción de compartimentos para la caseta y equipamiento interno para la ampliación del Punto Accesible de la Playa de Pinedo de Valencia
			3.664	Obras de recuperación del Palacio Real de Valencia
			19.743	Obras de nueva Instalación de alumbrado público en las Calles Maximiliano Thous, Bilbao, Constitución, José Aguirre, Consuelo, Virgen del Puig, Arquitecto Alfaro, Abastos, Cristo del Grao, San Cristóbal, San José de la Vega, Ernesto Anastasio, Franci
			19.918	Obras de construcción de campo de fútbol y salas deportivas Doctor Lluch
			33.481	Construcción unidad de Distrito de Policía Local en Calle Arquitecto Segura de Lago, cruce con Mariano de Cavia
		Villanueva de Castellón	12.809	Reparación de aceras en el casco urbano
Extremadura	Badajoz	Aceuchal	18.442	Urbanización Calle la Parada
			18.633	Urbanización Calle El Greco
			7.431	Reparación red de pluviales en calles peatonales del casco antiguo.
		Badajoz	7.646	Reparaciones de aceras y servicios en vivienda de realojo Cerro de Reyes y la Granadilla
			14.718	Proyecto de tres bloques de nichos, columbarios y urbanización en Cementerio nuevo
			15.556	Mejora de la red abastecimiento de agua potable Avenida Godofredo Ortega y Muñoz, tramo Avenida Sinforianio Madroñero y Arturo Bárea.
			15.870	Mejora de la red abastecimiento de agua potable Avenida Villanueva tramo Plaza Conquistadores y Juan Pereda Pila
			16.081	Mejora de la red abastecimiento de agua potable en la Avenida Adorfo Díaz Ambrona tramo Carolina Coronado-Puente de la Universidad
		Calera de León	22.555	Reforma de edificio existente para adaptación a albergue de peregrinos
		Carmonita	18.521	Construcción Piscina Municipal segunda fase
		Castuera	15.984	Urbanización Plaza de la Estación de Renfe
		Don Benito	1.706	Doble red subterránea de media tensión A 20,00 Kv. entre S.T.R. Don Benito y C.M.R., nuevo Centro de maniobra y reparto, Línea de media tensión A 20 Kv. y distribución en baja tensión a 400 V para Polígono Industrial al San Isidro "ASI-III"
			1.727	Obras de urbanización tramo VG-20 en Don Benito
			1.752	Obras para la construcción de infraestructuras del nuevo Cementerio Municipal
			8.142	Local para servicios múltiples de tipo Socio – cultural en Vivares
		Llerena	9.121	Plataforma única Calle Aurora
		Mérida	237	Ajardinamiento de acceso Mérida sur
			242	Adecuación de edificio la Hostería para Centro de Día
		Olivena	18.354	Construcción de soportal en el Cementerio San Benito de la Contienda
			18.651	Obras de reparación de las antiguas Escuelas y creación de acceso adaptado a la Plaza de la Iglesia San Francisco de Olivenza
			25.085	Sustitución y refuerzo en el alumbrado público Santo Domingo de Guzmán
			22.266	Adecuación edificio para Salas Velatorio
		Peñalsordo	12.697	Hogar del pensionista
		Puebla de la Calzada	8.832	Pistas de tenis y graderío
		Santa Amalia	3.825	Casa de la Cultura 1ª fase
		Siruela	33.544	Ejecución de obras de urbanización (fase 1) en la unidad de actuación número 3 pertenecientes al área del reparto 1 del Plan General Municipal de Torre Miguel Sesmero
		Torre de Miguel Sesmero	30.793	Obra de reparaciones y reforma en General del Café-Bar de la Piscina Municipal
		Usagre	20.281	Adecuación entorno de la piscina climatizada
		Villafranca de los Barros	20.364	Cerramiento y adecuación del acceso de las Instalaciones Deportivas
			2.825	Instalación eléctrica de alumbrado público en la Plaza de España, Calle Marqués de Torres Cabrera, Calle Nuestra Señora de Guadalupe, Calle Carrera, Calle Nazareno y Calle Hermana Carmen
		Villanueva de la Serena	7.263	Construcción de glorieta en la Ronda de la Hispanidad para acceso a la Avenida de los Conquistadores y Calle Hermandad de Santiago Apóstol
			20.534	Pavimentación y redes en CalleToril
	Cáceres	Aldeanueva de la Vera	25.270	Pavimentación y redes en Calle Búho
		Almaraz	7.460	Obra de sustitución de tubería de saneamiento y reposición de firme en Calle Plasencia
		Cáceres	15.257	Proyecto de mejora de accesibilidad en varias paradas de autobús de la Ciudad

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Extremadura	Cáceres	Cáceres	20.574	Proyecto de remodelación de pavimentación en Calle Barrio Nuevo
			20.654	Proyecto de Mejora de comunicación peatonal entre residencial Ronda y Mejostilla Gredos
			21.198	Proyecto de renovación de Acerados en la Barriada de Antonio Canales
			25.996	Proyecto de Pabellón Polideportivo del Barrio de Aldea Moret
		Casatejada	26.041	Proyecto de Instalaciones Deportivas del Barrio de Nuevo Cáceres
			18.350	Urbanización de la Calle Julián Castro Bajo
			21.209	Urbanización de la Calle Real de Casa Tejada
		Plasencia	25.344	Piscina Bioclimática cubierta en la Ciudad Deportiva de Plasencia
		Talayuela	29.468	Cubrición y reforma de Pista Polideportiva en Talayuela
		Trujillo	26.698	Intervención en la red municipal de agua en Calle Ezequiel Pablos
			26.817	Intervención en la red municipal de agua en la Plazuela de los Moritos
			27.460	Urbanización de la Prolongación de la Calle Ezequiel Pablos
Galicia	Coruña, A	Cambre	31.379	Acondicionamiento de la Fuente de la Iglesia de San Paio de Brexo - Lema
			32.575	Sustitución de la red de saneamiento y abastecimiento en el núcleo de Amil
			32.614	Sustitución de red de saneamiento desde Drozo a Balado, de Bar Centro a Balado y de Balado a Volta das Carrozas
			32.914	Reparación y renovación de las redes de abastecimiento desde el depósito de la Castellana hasta la Cruz de Pravio - AC214
			32.958	Sustitución del material de cubierta del Pabellón Polideportivo Municipal de Os Campóns
			32.976	Sustitución del material de cubierta y mejora de la Pista Polideportiva del Centro de enseñanza Infantil y Primaria Gonzalo Torrente Ballester
		Carballo	15.405	Urbanización de la Calle Villa de Negería
		Carnota	8.860	Reparación de vial y márgenes en O Viso - Paxareiras Carnota
		Coruña, A	5.619	Reposición de juegos infantiles E Instalación de suelos sintéticos en los C.E.I.P. del Municipio
			5.859	Pavimentación F. Tettamanc y, Borrallón, San Vicente, Francisco Catoria, Diego Delicado, Germán Taibo y Mariana Pineda (Los Mallos II)
			7.405	Iluminación de la Calle Monasterio de Caaveiro
			7.499	Construcción de Polideportivo en Mesorio
			16.144	Conexiones exteriores de servicios del Polígono 1 del Plan Parcial de ordenación del Sector S-4 (Polígono Industrial de Vio) 1ª fase
			16.219	Soterramiento del transformador de la Plaza de San Nicolás y ejecución de nuevo saneamiento en Calle San Agustín
			16.682	Reforma del Centro Cívico de Monelos
		Culleredo	447	Mejora de accesibilidad Casa de la Juventud
			4.079	Reforma y adecuación del edificio de Radio Culleredo y colindante, en O Portádegos
		Fene	33.049	Acondicionamiento ambiental para zona de paso, ajardinamiento y esparcimiento de la población bajo el viaducto de Vilanova (AP-9)
		Ferrol	3.974	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Euzcadi y Avenida de Vigo
			3.979	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Álvarez Sotomayor y Calle Euzcadi
			3.983	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle 10 Do Marzal y Calle Álvarez Sotomayor
			3.990	Sustitución de la red de saneamiento en las viviendas sindicales de San Pablo
			4.000	Construcción de carril de bicicleta entre Esteiro y Caranza
			7.737	Reurbanización ZL-6 Nicasio Pérez
		Malpica de Bergantiños	17.241	Piscina y Spa
		Muros	27.516	Nave de Servicios Municipales
		Oleiros	17.288	Piscina climatizada en la zona norte
			17.347	Pista de Skate en Bastiagueiro
			17.365	Adecuación y rehabilitación de la Finca Silva en Bastiagueiro
		Ordes	14.657	Reforma de Tanatorio Municipal
		Oroso	23.630	Adecuación y ampliación de Polideportivo Municipal
		Pobra do Caramiñal, A	19.979	Agua, saneamiento, alumbrado y asfaltado de pista desde Torre Xunqueiras a Pontenaveira
		Pontes de García Rodríguez,	32.702	Paseo Avenida de Galicia-Ciclo combinado
		Rianxo	31.000	Pecho de campo de fútbol de Vilas
		Sada	24.730	Reparación de Pistas Polideportivas de Sada, Veigue, Mondego, O Castro, Meirás, Soñeiro y Carnoedo
		Santiago de Compostela	11.976	Reurbanización de la Rúa Pérez Constanti
			12.293	Reparación de la cubierta de los depósitos de la Almaciga
		Sobrado	26.665	Centro Social en Penagrande
			26.782	Centro Social en Mesón de Roade
		Teo	9.544	Construcción de un muro de contención en Mosteiro (Lampai)
			24.137	Reparación del tejado de la Escuela de Tras do Eixo
			29.181	Afirmado y acondicionamiento de las pistas de Coto y Reboredo
		Valdoviño	26.832	Proyecto de reparaciones varias en Colegio Atios
			27.139	Proyecto de entronque colector de saneamiento San Bartolo-Estación de bombeo Mosende
			30.256	Proyecto de saneamiento en Outeiro
		Vimianzo	8.450	Caminos en la Parroquia de Baiñas
			8.459	Camino General de Baiñas a Baio
			8.502	Pavimentación de aceras y urbanización en acceso al Centro de Asistencia Gerontológica
	Lugo	Corgo, O	16.709	Proyecto de construcción de depósito y red distribución agua Parroquias de San Cristóbal, Cabreiros, Santa Mariña, y Laxosa
			16.762	Saneamiento en Ponte Do Bao
		Foz	13.197	Gestión de residuos sólidos urbanos. Construcción de contenedor subterráneo de residuos sólidos
		Guntín	31.435	Acceso a Zolle y Lousada de Abaixo
			31.597	Accesos a Ferrería de Penela a Xoaíne y Lousadela
			31.620	Acceso de Sirvian a Montouto
			31.640	Accesos de Crecente a Perros, e Iglesia de Guntín
			31.760	Proyecto de reasfaltado de viales en San Mamede, Sioxos e Navallos
		Lugo	15.590	Mejora capa de rodadura del camino desde O Burgo Carretera D.P. 29-1 a Garaloces (parroquia de O Burgo)
			15.657	Mejora capa de rodadura del camino desde Carretera D.P. 29-1 a Iglesia de Bacurín (parroquia de Bacurín)
			15.745	Mejora capa de rodadura del camino desde Milleirós a Iglesia de Meilán (parroquia de Santiago de Meilán)
			15.776	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Bocamaos a Carretera LU-234 (parroquia de Bocamaos)
			15.904	Mejora capa de rodadura del camino desde el paso elevado autovía a Benade a Santa María de Muxa (parroquia de Santa María de Muxa)
			15.938	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Benade a Piñeiro por Gundín (parroquias de Muxa y Benade)
			17.038	Abastecimiento y saneamiento en Galegos
		Nogais, As	24.271	Alumbrado público en el lugar de A Pia
		Vilalba	31.474	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las Rúas Alcalde Fraga Bello y Nevado Bouza
			31.779	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las rúas Novo Cazón, González Valdesuso y Ribadeo
			31.803	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en la rúa Basanta Silva

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Galicia	Lugo	Vilalba	32.079	Mejora y acondicionamiento de carreteras locales en Carballido y Árbol
		Viveiro	19.429	Saneado de la cubierta y dotación de vestuarios en el Pabellón Polideportivo de Celeiro
	Ourense		19.858	Acondicionamiento Centro cultural Plaza Mayor de Viveiro
			21.666	Construcción, adecuación, rehabilitación y mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos en la Parroquia de San Pedro
		Barbadás	22.005	Proyecto básico y de ejecución de edificio destinado a multiusos de carácter social en As Lamas
		Carballiño, O	3.685	Proyecto de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de las Calles Sólana, San Benito, Madalena y Volante
			3.850	Proyecto de ejecución de piscinas ecológicas en Recinto Municipal
		Cartelle	25.070	Saneamiento y depuración en Gual de Arriba
			25.098	Saneamiento y depuración en Gual de Abaixo
			25.457	Saneamiento en Calvelos
			25.971	Mejora de acceso a Carballeda (A Armada)
			26.561	Saneamiento en el núcleo de Anfeoz
			26.651	Saneamiento en el núcleo de A Seara
		Cenlle	22.856	Renovación y cambio de tubería agua
		Leiro	10.929	Mejora del campo de la Fiesta en el núcleo rural de Gomariz
		Ourense	7.123	Proyecto de adecuación de rehabilitación y mejora de espacio público urbano en la Calle Alvarez de Sotomayor
			18.706	Restauración paisajística y medioambiental del entorno de la Estación Termal y Pasarela de Outariz
			18.771	Acondicionamiento del camino e iluminación del entorno de Outariz
			30.068	Humanización de la Calle Greco, Plaza Pedro Monteagudo y tramo Calle Dali-Calle Greco de la Calle Remedios
			32.994	Remodelación y dotación de mobiliario urbano en la Plaza Daniel González
	Pontevedra	Xinzo de Limia	21.571	Pista deportiva en el Polígono 2
		Agolada	22.852	Humanización de parte del entorno del Mercado de Ganado de Agolada y sus accesos
		Cangas	21.586	Alumbrado público Avenida de la Coruña
		Pazos de Borbén	18.884	Construcción de Tanatorio Municipal
		Ponteáreas	33.001	Instalación de alumbrado público en la Parroquia de Nogueira
			33.020	Instalación de alumbrado público en la Parroquia de Santiago de Oliveira
			33.336	Proyecto de ampliación de abastecimiento de aguas en el Barrio de Soutiño y Vilanova, Parroquia de Moreira
		Pontevedra	3.835	Centro Social en Reirz reforma y acondicionamiento exterior. Alba
			8.547	Instalación colector de pluviales en la Calle Perfecto Feijoo
			8.613	Red separativa de las Calles Reino Unido, Belxica, Holanda e Francia
			8.618	Actuaciones en la red de saneamiento e pluviales en las Calles Dinamarca, Portugal, Italia, Escocia, Cornubia, Illa de Man, Cambria, Eirin, Suecia e Armórica
			8.635	Desvío y recuperación medioambiental del colector del margen derecho del Río Lerez
			14.102	Construcción de Parque Infantil en la Calle Gaitero Ricardo Portela
		Redondela	14.454	Paseo fluvial margen derecho Río Maceiras
		Salceda de Caselas	25.249	Rehabilitación y ampliación del edificio de la Escuela de música
		Sanxenxo	22.181	Abastecimiento de agua y pavimentación de vial Municipal en Aldariz – Padriñan
			22.239	Abastecimiento de agua y pavimentación de vial Municipal en Dadín – Nantes
		Soutomaior	27.333	Pistas Polideportivas en Moreira y Romariz
			29.759	Seguridad viaria en Alexandre Bóveda, Peirao y refuerzo firme en Montesíña y Cortellas
		Tui	25.444	Saneamiento en el Barrio de Vilanova, Parroquia de Pexegueiro
		Vigo	1.363	Humanización Calle Conde Torrecedeira entre Plaza de Eugenio Fadrique y Calle Severo Ochoa
			1.372	Humanización Calle Tomás A. Alonso entre Calle Pi y Margall y Plaza Eugenio Fadrique
			1.427	Obras de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios municipales
			1.456	Obras de construcción de Pabellón Polideportivo en Navia
		Vila de Cruces	3.398	Proyecto eléctrico Local Social de Salgueiros
		Vilanova de Arousa	10.813	Pavimentación de caminos en la Parroquia de San Miguel
			10.903	Pavimentación de caminos en las Parroquias de Caleiro, Vilanova, Tremoedo y Andras
			10.920	Pavimentación de caminos en la parroquia de Baion
			10.964	Red de alcantarillado en las parroquias de San Miguel, Vilanova y Baion
Illes Balears	-	Alaró	33.028	Instalación aires acondicionados en el Ayuntamiento
			33.076	Construcción y adecuación nuevas dependencias en el Ayuntamiento
		Alcúdia	5.620	Reforma de edificio de Residencia de Tercera Edad
			14.735	Reforma y consolidación del Cementerio Municipal
		Andratx	25.970	Proyecto de Estación transformadora y acometida hasta la Calle Sallent
		Calvià	412	Remodelación redes de abastecimiento y saneamiento en Portals Nous fase I
			15.577	Mejora de la eficiencia energética de tres sectores de alumbrado público de Costa d'en Blanes
			16.129	Mejora de la eficiencia energética de los sectores de alumbrado de la zona Palma Nova – Magalluf
			16.308	Proyecto de mejora de la eficiencia energética del sector de alumbrado de la zona de Es Castellot – Nova Sta Ponça
		Ciutadella de Menorca	31.311	Reordenación del Paseo Sa Contramurada de Ciutadella de Menorca
		Eivissa	16.086	Proyecto de reparación y pintura de las fachadas del Ayuntamiento de Eivissa
		Felanitx	16.161	Ampliación de vestuarios y reforma de Casera campo de fútbol Es Torrento
		Inca	8.527	Reforma de la Plaza des Bestiar de la Ciudad de Inca
			26.272	Proyecto remodelación integral de la Calle Coves, en el tramo comprendido entre la Calle San Bartolomé y la Calle Ramón y Cajal de la Ciudad de Inca
		Llucmajor	30.277	Construcción nuevo edificio para Escuela Infantil de 0-3 AÑOS en Sa Torre
		Manacor	31.081	Remodelación vial entrada Cala Murada. Núcleo de Cala Murada
			31.209	Remodelación Calle Américo Vespucio. Núcleo de Porto Cristo
		Marratxi	15.964	Repavimentación de Calles núcleo urbano de Sa Cabaneta
		Palma	13.383	Reforma y adaptación para su uso del Centro Social en la Calle Sant Magi, 47
			13.400	Reforma y adaptación para su uso del Centro Social en la Calle Cerdá, 12
			13.476	Construcción e instalación de una área de juegos infantiles con accesibilidad universal en el Parc de la Mar. Distrito Centre
			13.500	Construcción e Instalación de área de juegos infantiles con accesibilidad universal en el Parque de la Ribera. Distrito Platja de Palma
			13.519	Supresión de barreras arquitectónicas en los Polideportivos Municipales
			16.466	Infraestructura básica de alumbrado exterior de actos culturales y remodelación de bombeo del Parc de la Mar
			16.522	Infraestructura básica alumbrado San Agustín y otros
			28.206	Rehabilitación del Casal Balaguer: Sustitución de cubiertas, supresión de barreras arquitectónicas y prevención de incendios
			28.297	Obras de mejora en cerramiento y pavimentación, reforma vestuarios y adecuación accesos al patio en el Colegio Público Joan Miro
			28.351	Obras de mejora en pavimento patio infantil y cerramiento en Colegio Público Rafal Nou
			28.358	Instalación mejoras de seguridad en áreas de juegos infantiles mediante cerramiento
			28.383	Obras de acondicionamiento y mejora del patio, cerramiento, creación de rampa en el patio del Colegio Público Rafal Vell

## MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
Illes Balears	-	Palma	30.923	Reparaciones en el aparcamiento Municipal de Vía Roma
			33.296	Mejora y adaptación de espacios de seguridad, juegos infantiles y bancos en las zonas verdes de: Isaac Albniz, Jaume Ferrán y Josep Darder Metge, del distrito nord y llevant
		Sant Josep de sa Talaia	33.106	Reforç de paviment dels carrers de Cala Vadella
		Sant Llorenç des Cardassar	4.775	Red de aguas pluviales en la Calle Mare Selva. Sa Coma
			16.645	Mejora infraestructura viaria: Cami de son Pi
		Santa Eulalia del Río	371	Supresión de barreras arquitectónicas adaptación de accesos Cementerio San Carlos
			377	Adecuación infraestructuras Calle Saturno. Puig den Valls
			393	Pavimentación asfáltica y señalización del Camí de L' Horta, Ntra. Sra. Jesús
			6.968	Supresión de barreras arquitectónicas y dotación aceras entrada Puig den Valls
			11.285	Reposición asfáltica desvío de Cala Llenya a Cala Mastella y Calle principal la Joya. San Carlos
			11.334	Mejora infraestructura Calle del Sol, Barrio Can Xicu Fita. Puig den Valls
		Sóller	10.413	Rehabilitación del edificio Municipal de Ses Escolapiés.
		Alfaro	3.020	Urbanización del vial de la antigua Cocesa
			15.419	Vestuarios de campo de fútbol del Polideportivo Municipal
		Amedo	-	
		Calahorra	-	
		Cenicero	-	
		Cervera del Río Alhama	-	
La Rioja	-	Haro	27.040	Renovación de la red de abastecimiento de las Calles Vega, Italia, Alemania y Avenida de la Rioja de Haro
		Logroño	23.308	Proyecto de remodelación de la urbanización de Avenida la Paz (tramo: glorieta noveno centenario - glorieta circunvalación)
			23.417	Proyecto de remodelación de la urbanización de la Calle Labradores
			26.262	Proyecto de ejecución de obras de adecuación de medianeras vistas en solares de propiedad Municipal
			26.950	Proyecto de rehabilitación de vestuarios y estructura General del Polideportivo de Varea
		Nájera	-	
		Uruñuela	24.827	Parque Infantil en Uruñuela
		Andosilla	16.465	Urbanización del entorno del campo de fútbol
		Barañain	19.310	Reforma del frontón Retegui
			19.748	Reforma Colegio Público Alaitz
			21.249	Construcción de una nueva Biblioteca Municipal
			32.507	Adaptación de vestuarios del Servicio Municipal Lagunak
		Buñuel	7.155	Reforma sala de calderas de calefacción Centro Cívico-Residencia de ancianos
		Burlada	4.337	Obras de reforma del Bar de las Piscinas Municipales de Burlada
		Corella	15.852	Rehabilitación del edificio sito en Parque M <sup>a</sup> Teresa Sáenz de Heredia N <sup>o</sup> 2 para convertirlo en Casa de la Juventud
		Dicastillo	16.825	Centro de actividades vecinales
		Estella	19.795	Reparaciones en el Frontón Remontival
		Esteribar	29.543	Reforma cubierta Frontón Eugi
		Etxalar	21.822	Obras de pavimentación de los caminos Antisone-Mendiondo y Jonpero y estabilización de los caminos de Lurrietzederra y Urtzaine
		Fustiñana	19.353	Almacén Municipal
		Iza	21.768	Urbanización accesos Centro 0-3 AÑOS
		Lesaka	12.532	Paseo peatonaleltzeta
		Lodosa	14.851	Soterramiento contenedores
		Murchante	21.805	Deposito de agua de 2000 metros cúbicos
		Noáin Valle de elorz	13.295	Creación de un Centro de interpretación de la Jardinería y Horticultura Ecológicas en Noáin (Valle de elorz)
		Pamplona	3.887	Ciudad Deportiva de San Jorge. piscina cubierta y zona hidrotermal
			5.240	Renovación de aceras en los Barrios de Santa María la Real y Tajonar
			22.973	Vial transversal conexión: Glorieta de la Granja – Puente Oblatas
			23.937	Restauración fosos del Baluarte de la Taconera de las Murallas de Pamplona
			23.955	Restauración Revellín San Roque de las Murallas de Pamplona.
		Peralta	26.261	Local de proyección civil
		San Adrián	2.110	Construcción de nave para equipamiento del Ayuntamiento de San Adrián
		Tafalla	20.311	Reparación cubierta Plana Casa de Cultura
		Laudio	24.939	Proyecto de obras para la construcción del vial transversal en el Barrio de la Teodoro
			11.113	Reforma de la Calle Badaña entre las Calles Goreva y Domingo Beltrán
			17.959	Proyecto de restauración de las Pinturas murales y artesanado de la Sala Ortuño del Palacio Montehermoso
			27.618	Reforma de la Calle Sancho el Sabio
			27.929	Reforma de vial y carril bus en Portal de Gamarra
		San Sebastián	4.875	Proyecto de incorporación del colector general de Ulía al desvío de las aguas pluviales de la regata de Zubiaurre
			5.479	Obras de urbanización complementaria al Parque de Bomberos
			18.655	Proyecto de acondicionamiento de terrazas de los edificios-torre del Paseo de Alta 20-22
			20.269	Proyecto de reurbanización de la Calle Consulado
			20.394	Proyecto de reforma de la Plaza de la Bretxa y el Edificio Cánovas
			20.484	Parque Montpellier y renovación de la Plaza Benta Berri
		Eibar	30.330	Parque Txaltxa Zelai
		Errenteria	24.083	Proyecto complementario al vial prolongación Calle Peñas de Aia-Alaberga. Parte 2. conexión con Galtzaraborda
			24.347	Proyecto de pintado y señalización horizontal
			25.330	Reparación pista de atletismo del Estadio Municipal de Beraun
		Lasarte-Oria	32.825	Regeneración trasera Pabellones AIU A-31 Oria
		Lezo	13.190	Renovación de la red de Saneamiento entre Avenida Jaizkibel n <sup>o</sup> 21 y Calle Zubitxo
		Oñati	6.504	Obras de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas en el área 2 de la segunda fase del Plan de Accesibilidad de Oñati
		Segura	25.778	Conexión de la Casa Consistorial a la red general de distribución de gas
		Zarautz	31.094	Aparcamiento autónomo en Gurmedil Kalea -Azken Portu- Zarautz
			33.429	Asfaltado de la acera de María Etxetxiki Kalea de Zarautz
País Vasco	Álava	Bilbao	2.978	Reforma de los pasos de peatones y separadores de carril en la Villa de Bilbao
			2.999	Obras en la red primaria de abastecimiento de agua subfluvial la Raskitu a Zabalde
			3.001	Obras en la conducción de red primaria de abastecimiento de agua entre Ciudad Jardín- Miramar-Ugasko
			3.072	Obras de urbanización de la Plaza Pedro Astigarraga
			3.117	Obras de reordenación de la Calle Pablo Zamarripa
			3.177	Urbanización de la Plaza Moyúa y Gran Via, entre Moyúa y Gregorio de la Revilla
		Durango	16.920	Proyecto de construcción carril-bici: de conexión de los equipamientos con la red ciclable.
		Ermuta	22.015	Adaptación de la cubierta del edificio Haurreskola como zona de recreo
		Gernika-Lumo	4.662	Proyecto de líneas eléctricas aéreas y subterráneas: CI 3, circuito 7 y doble circuito Munguia-Euba 1 y 2
		Getxo	7.665	Urbanización del Paseo entre la Campa de Arrigunaga y la Calle Bosgarrena

MUESTRA DE ENTIDADES Y PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto
País Vasco	Bizkaia	Getxo	8.423	Estructuras y cubiertas Polideportivo Andra Mari
		Igorre	6.245	Obras de urbanización de la Calle Ellexalde
		Leioa	21.812	Zona lúdico deportiva de Pinosolo/Torresolo
		Lemoa	25.291	Obra de reparación del Polideportivo Municipal
		Muskiz	31.820	Obras de impermeabilización de plazoleta y reparaciones varias en garajes en el Municipio de Muskiz
		Portugalete	21.185	Rehabilitación de pavimentos de aceras en la zona centro
			21.217	Mejoras de eficiencia energética en el alumbrado público
			21.701	Mejora de la iluminación del Parque Doctor Areilza
			22.325	Mejora del alumbrado de la Plaza de San Roque
			22.686	Rehabilitación de la instalación de alumbrado público de entrada al Municipio por la A-8
		Santurtzi	26.848	Renovación, pavimentación y recuperación de elementos ornamentales del Pasco y Parque de la Sardinera
			29.939	Reparación y asfaltado de viario urbano
		Sestao	22.775	Reurbanización interior de los Jardines del Grupo el Carmen
		Avilés	10.047	Proyecto de construcción de Escuela de Cerámica
			23.864	Proyecto de construcción de Escuela Infantil de 0 a 3 años. Colegio Público Quirinal
		Cudillero	15.219	Campo de fútbol Municipal en Villademar
		Gijón	514	Nuevo vial de circunvalación del Campus de Gijón
			31.203	Proyecto de señalización urbana de orientación de la Ciudad de Gijón
			32.577	Nueva Instalación eléctrica para el Estadio de fútbol de el Molinón
			32.737	Reformas de las cubiertas del Estadio del Molinón y de la Tribuna oeste
		Grado	12.423	Pista pádel (1)
			12.752	Pista pádel (2)
		Ibias	22.155	Reparación de viarios Públicos I (Marentes, Boiro, Folgueiras de Aviouga, Vilarello)
			22.532	Reparación de viarios Públicos II (Alguerdo, San Clemente, Villares de Arriba y Luiña)
		Lena	9.000	Reposición de pavimentos y acondicionamiento de varias Calles en el núcleo urbano de Pola de Lena
Principado de Asturias		Mieres	21.688	Proyecto de mejora de las infraestructuras de la Calle del Cine, Figaredo
			21.809	Proyecto de refuerzo del firme de acceso a Vega de San Pedro
			23.961	Proyecto de mejora de la Carretera de Vega de Guceo-Linares-el Cuitu
			24.045	Proyecto de reforma de la Carretera la Vara-San Tirso
		Navia	15.808	Peatonalización y adecuación de espacios Públicos en el casco urbano de Navia desde los Jardines de Ramón Valdés
		Oviedo	10.082	Ordenación y consolidación del denominado Talud de la Ería
		Parres	12.777	Acondicionamiento de caminos en Castiello
		Ribadedeva	6.985	Reparación de cubierta en la Casa de Piedra en Colombres
			7.152	Renovación del alumbrado Público en Boquerizo
		Siero	9.111	Proyecto de reparación de la Calle Luis Braille (Lugones)
			9.128	Proyecto de repavimentación de las Plazas Arguelles y Cabo Noval
			9.397	Reparación de camino en la Sierra de Granda
			10.841	Reparación de caminos en San Miguel
		Tineo	5.685	Proyecto de recuperación de hábitat rural de los núcleos de Venta del aire y las Tabiernas
		Vegadeo	8.094	Reparación de acceso a la Escuela de la Meredo
		Abarán	3.569	Construcción de aparcamiento público en parcela de equipamiento
		Águilas	16.903	Instalación mecanismo elevador de acceso al Castillo San Juan de las Águilas
		Alcantarilla	7.823	Integración ambiental mediante muro verde y eliminación de barreras urbanísticas en Avenida Príncipe
			18.562	Pabellón Polideportivo en CEIP Campoamor
		Archena	6.266	Supresión de barreras arquitectónicas en Calle Inaki Zuloaga, Blasco Ibáñez y Lope de Vega
			30.055	Mejora de infraestructuras y ordenación de espacios en Barrio de el Hurtado
		Beniel	5.639	Complejo deportivo de Beniel: nuevo edificio de vestuarios y remodelación del graderío
		Cartagena	8.261	Intervención urbana en la Plaza de López Pinto
			8.303	Iluminación del acceso norte a Cartagena y vías de servicio
Región de Murcia			8.571	Instalación de fibra óptica para control de tráfico y minimización de los efectos del mismo en la Ciudad de Cartagena
			25.401	Construcción de pasarela peatonal para acceso al Centro de Salud de Barrio de la Concepción
		Cieza	19.708	Peatonalización de la Calle General Espartero y reposición del pavimento de las aceras de las Calles Buen Suceso y Reyes Católicos
		Jumilla	16.310	Proyecto de albergue de animales Municipal
		Lorca	3.251	Proyecto de regulación semafórica en paso de peatones frente a los Colegios Públicos de Zarcilla de Ramos, de Villaespesa y cruce Calles Río Guadalentín y Carretera de Granada
			4.653	Adecuación y mejoras de infraestructuras en Calle Presbiterio Emilio García Navarro
			4.864	Concentración de buzones de correo en las Pedanías de Lorca
			4.873	Mejoras de infraestructuras en la Pedanía de el Jardín
		Mazarrón	7.938	Mercado de Abastos de Mazarrón
		Molina de Segura	254	Obras de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en Barrio de Santa Bárbara, Barrio San José, Barrio San Antonio y Barrio del Carmen del casco urbano
		Moratala	6.114	Adoquinado del acceso del vial oeste y acondicionamiento del entorno del Peñón de la Encantada
			12.454	Desescombros y pavimentación de Ruina en Calle Palomar
		Murcia	10	Nueva infraestructura viaria de conexión entre Avenida Juan Carlos I y acceso sur al Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia (Espinardo y el Puntal)
			17	Prolongación del vial de conexión Sangonera la Seca y Sangonera la verde, estructura de paso sobre el río y conexión con la variante de Sangonera la verde
			277	Construcción de aceras en el Barrio Infante Juan Manuel
			280	Construcción de aceras en los Barrios de San Anton, San Basilio y el Ranero
			990	Alojamientos subterráneos de contenedores carga lateral-rsu, para la adecuación de espacios en la vía pública en Murcia y Pedanías
			12.250	Adecuación y mejora del edificio educativo Saavedra Fajardo, Algezares
			12.302	Adecuación y mejora del edificio educativo Nuestra Señora de Fátima, el Bojar
			12.417	Adecuación y mejora del edificio educativo Félix Rodríguez
			13.121	Renovación y mejora de alumbrado público en Nonduermas
			13.544	Renovación y mejora de alumbrado público en San José de la Vega
			26.866	Pavimentación de calzadas y aceras en la Pedanía de los Martínez del Puerto
			27.472	Pavimentación de calzadas y aceras en la Pedanía de el Esparragal
		San Pedro del Pinatar	13.094	Centro de ocio y tiempo libre en San Pedro del Pinatar
		Totana	745	Remodelación de la Plaza de la Balsa Vieja



## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades				
				A	B	C	D	E
Andalucía	Almería	Albox	8.041	Intervención en la Avenida América.				X
			8.050	Intervención en la Avenida Lepanto.				X
		Antas	18.360	Reparación pista deportiva				X
		Benahadux	16.094	Adecuación de espacio público urbano para parque infantil en Calle Velazquez y mejora de la red viaria de su entorno				X
		Cantoria	19.104	Adecuación de entorno de parque periurbano en el Nucleo de la Almanzora (Cantoria)				X
			19.185	Paseo ajardinado en Cantoria				X
		Huércal-Overa	20.472	Construcción de Colegio de Educación Infantil y Primaria de Sta. María de Nieva.				X
		Níjar	27.492	Reurbanización y rehabilitación de las infraestructuras de las Calles Castillo de San Felipe, de San Ramón, Huerta de los Aros y calles adyacentes.				X
		Vera	25.192	Rehabilitación y mejora de las Calles Victoria, Tesoro y Clavel de Vera				X
			30.442	Rehabilitación y mejora de tramo urbano de la Ctra. De Las Águilas entre la Calle Jacinto Anglada y Ctra. N340				X
			32.066	Rehabilitación y mejora de las Calles San Jose, Martires y Sevillana de Vera				X
			32.093	Mejora de alumbrado público en la Ronda de Varasolm				X
	Cádiz	Algeciras	5.006	Obras ordinarias de urbanización para la reurbanización del ámbito urbano del Río de la Miel en Algeciras				X
		Algodonales	19.364	Mejora y adecuación de sistema de pluviales por Avenida de Andalucía				X
		Arcos de la Frontera	18.991	Ejecución nuevos Acerados Calles Pintor el Greco, Francisco Rizzi, El Santiscal, Murillo Rosales, Sombrero de Tres Picos, Eduardo León y Pedro Camaña				X
			22.747	Construcción de piscina municipal en Coto de Bornos.				X
		Cádiz	6.089	Reurbanización del entorno del Mercado Central				X
		Chipiona	19.299	Reparaciones sobre los viales de la Barriada de las Constelaciones de Chipiona				X
			19.361	Reparaciones sobre los viales de la Barriada el Barrero de Chipiona				X
		Jerez de la Frontera	64	Centro Administrativo y servicios sociales Zona Norte				X
			2.315	Reformas en Paseo de la Rosaleda				X
			30.007	Urbanización de parcela de equipamiento en Lomopardo				X
			30.036	Reforma de Acerado en Mesas de Asta				X
			24.798	Proyecto de adaptación de nave municipal para Jefatura de la Policía Local de Tarifa				X
	Córdoba	Almodóvar del Río	26.955	Reurbanización Barriada Los Mochos				X
		Baena	13.868	Adecuación e instalaciones de Albergue "Ruta el Califato"				X
		Cabra	25.959	Adaptación de local a Centro Social en Urbanización Pedro Garfias				X
		Córdoba	6.671	Remodelación y ajardinamiento Glorieta Escritora Teresa de la Parra.				X
			6.680	Ajardinamiento de Glorieta Frente al Puente de San Rafael.				X
		Córdoba	6.806	Reparación calzada Calle Concepción.				X
		Fernán-Núñez	9.795	Reurbanización de Calle Pintor Zurbarán de Fernán Núñez				X
			19.314	Reurbanización de Calle Pintor Picasso de Fernán Núñez				X
	Granada	Alhama de Granada	32.329	Acondicionamiento de Barrio Árabe				X
		Alhendín	16.982	Adaptación Plaza de España				X
		Almuñécar	1.647	Reurbanización de la Calle Angustias Modernas				X
		Atarfe	2.875	Construcción de un gimnasio en el Colegio Público Dr. Jimenez Rueda.				X
		Fuente Vaqueros	30.676	Construcción comedor escolar.				X
		Iznalloz	9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.1 de Iznalloz.				X
		Pedro Martínez	15.823	Mejora de la Calle Colón				X
		Peligros	13.189	Remodelación Calles Terrontel, Málaga y Córdoba				X
			14.089	Remodelación de revestimientos en Avenida Jaén y Calle Almería				X
	Huelva	Almonte	22.862	Proyecto de interiorismo de la Escuela de Música y anexo en la Antigua Bodega de Reales de Almonte				X

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades				
				A	B	C	D	E
Andalucía	Huelva	Ayamonte	15.770	Mejora del entorno y accesos al núcleo de población de Villa Antonia en Pozo del Camino				X
		Gibraleón	559	Museo de Arte Contemporáneo Olontense parcela dotacional del P.E.R.I "Huerta de la Fuente"				X
			574	Urbanización del espacio libre sito en la manzana nº4 del Plan Especial de reforma interior "Huerta de la Fuente" de la NNSS de Gibraleón				X
		Hinojos	21.026	Acondicionamiento en transversal a Pozo Máquina				X
		Punta Umbria	7.564	Urbanización de las Calles Draga, Remolcador y Camaleón				X
		Santa Bárbara de Casa	2.603	Galería de restauración típica de Santa Bárbara de Casa				X
	Jaén	Bedmar y Garciez	5.988	Rehabilitación y mejora del espacio público urbano de Garciez				X
		Carolina, La	26.487	Aparcamiento subterráneo vehículos Avenidada Juan Carlos I.				X
		Castillo de Locubín	5.115	Mejora de infraestructuras y servicios en Calle Collados				X
		Jaén	3.068	Obras de adecuación funcional de Avenida de Andalucía				X
			3.140	Urbanización Parque Acuático				X X
		Jamilena	23.081	Reparación de alumbrado público en Calle General Moscardó y Plaza de España				X
		Mengíbar	28.557	Adaptación de edificio municipal a guardería				X
		Quesada	15.640	Plan de Optimización Energética en el Municipio de Quesada				X
	Málaga	Antequera	9.013	Proyecto de mejora y protección de infraestructura hidráulica en Calle Fray Mateo Delgado				X X
		Colmenar	12.562	Obras de rehabilitación de antigua edificación municipal ubicada en el Paraje de Solano				X
		Málaga	6.330	Eliminación de barreras arquitectónicas en los distritos Palma Palmilla y Puerto de la Torre				X
			7.198	Campo de fútbol de césped artificial Barriada El Duende				X
			7.211	Creación de zonas verdes en los distritos de la ciudad				X
			9.394	Guardería en Calle Marie Curie. Parque Tecnológico de Andalucía				X
			9.473	Biblioteca y Centro Ciudadano en Barriada El Torcal				X
			9.505	Proyecto de reurbanización del Camino del Colmenar entre las Calles Antonio Ramos y Decano Ignacio Alaminos				X
			9.584	Proyecto de ordenación de los espacios públicos del Arroyo del Sastre				X
			9.602	Acceso Norte del Palacio de Ferias y Congresos.				X
	Marbella		16.322	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en Calles Rafaela y Velarde				X
			16.437	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en la Barriada de la Palmilla				X
			20.487	Biblioteca y Mayores Pedregalejo				X
			3.976	Construcción de nave logística del Ayuntamiento de Marbella				X X
			4.101	Reparación del colector de saneamiento del Arroyo Benabola en Nueva Andalucía.				X
			4.107	Restitución y reparación de las redes de pluviales y fecales en la urbanización urp-an-2 "Supermanzana JKL" de Nueva Andalucía.				X X
		Mc. Desarrollo Cdo de Huelva	31.204	Construcción Piscina Municipal en Lucena del Puerto				X
		Mijas	28.587	Construcción de Edificio Multidisciplinar y aparcamientos en la esquina Calle Río Guadarranque, Río Adra y Avenida de las Margaritas en Las Lagunas.				X
		Ronda	16.841	Pavimentación Calle Armiñan y Plaza de España				X X
			16.931	Pavimentación y alumbrado público en Avenida de la Legión				X
	Sevilla	Villanueva de Algaidas	30.692	Alumbrado público sector Calle Cuevas Bajas				X
			31.055	Alumbrado público sector Calle Alamedra				X
		Villanueva del Trabuco	27.933	Proyecto de instalación y recogida selectiva de residuos especiales (punto limpio)				X
		Aguadulce	24.978	Construcción dos naves.				X
		Albaida del Aljarafe	26.592	Ajardinamiento de Zona Libre de la Urbanización La Zahúrda				X
		Alcalá de Guadaira	18.998	Reurbanización de la Calle Moguer				X
		Dos Hermanas	535	Construcción de nueva residencia de mayores en "Huerta de Palacios".				X
		Gines	29.869	Rehabilitación y mejora de las Calles Ntra. Sra. del Rocío, Conde de Oñalía, Fray Ramón de Ginés, Velázquez, Andalucía, Castilla, Asturias, Jiménez Aranda y Virgen del Pilar				X

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades				
				A	B	C	D	E
Andalucía	Sevilla	Mairena del Alcor	21.602 Reforma del Parque Municipal Tierno Galván	X		X		
		Osuna	30.709 Conservatorio de música (1ª fase).	X		X		
		Pedraera	13.381 Adaptación de edificio para teatro municipal			X		
		Pruna	31.405 Construcción parcial de centro de día y residencia de mayores			X		
		Santiponce	29.492 Reforma y adaptación de edificio para nueva sede de la casa consistorial.	X		X		
		Sevilla	28.401 Implantación de sentido único en Avenida Luis Montoto, tramo Ronda Histórica- Luis de Morales			X		
			28.600 Centro cívico en parcela situada en el emplazamiento de la antigua Prisión Provincial de La Ranilla.		X			
		Umbrete	29.647 Archivo Municipal.			X		
		Villaverde del Río	22.095 Calle Madroño tramos uno, dos y tres	X		X		
		Ayerbe	20.131 Reforma parcial de la Plaza Aragón.			X		
Aragón	Huesca	Fraga	21.105 Proyecto de sustitución de la playa piscina olímpica de las piscinas de " La Estacada" de Fraga			X		
		Alcalá de la Selva	5.045 Reparación y Terminación de Cubierta del Centro de Interpretación de la Naturaleza				X	X
		Zaragoza	Ejea de los Caballeros			X		
		Fuentes de Ebro	29.560 Urbanización Calle San Isidro			X		
		Remolinos	21.095 Reparación y rehabilitación de Pabellón Polivalente Municipal			X		
		Agüimes	3.765 Mejoras entorno del Caserio de Temisas (Pasaje Letijo)			X		
Canarias	Palmas, Las		3.803 Mejoras entorno del Caserio de Temisas (Corazón de Jesús)			X		
			10.493 Muro de contención en Temisas			X		
			10.607 Recuperación de fachadas en Casco Histórico de Agüimes			X		
		Moya	28.857 Repavimentación Camino El Moreto				X	
			28.924 Renovación del Alumbrado Público en Plaza Pico Lomito				X	X
		Oliva, La	133 Centro de Día de mayores de Corralejo			X		
		Telde	5.655 Edificio equipamiento social, educativo, cultural y deportivo en S-G 7.5		X			
		Tinajo	7.013 Finalización Pabellón Polideportivo Cubierto en Tinajo	X		X		
	Santa Cruz de Tenerife	Arico	1.690 Mejora de instalaciones y espacios deportivos municipales			X		
		Candelaria	16.165 Pabellón cubierto Cuevecitas	X				
		Llanos de Aridane, Los	32.676 Adecuación del edificio público Parque Cultural de Canarias	X		X		
		San Cristóbal de La Laguna	7.141 Centro Ciudadano de Tejina			X		
			19.630 Mejora de edificios educativos en La Laguna		X			
		Santa Cruz de Tenerife	3.259 Reparación del viario de la Urbanización Sector Marrero I		X		X	X
			3.260 Urbanización del Eje Salud-Chorrillo. Tramo Draguillo Cuevas Blancas		X		X	X
			12.237 Urbanización calle preimetral Parque Cuchillitos de Tristan		X			
			13.438 Rehabilitación Instalación Deportiva en Santa Clara				X	X
		Tacoronte	397 Obras de ejecución de la Plaza de la Estación de Tacoronte			X		
Cantabria	-	Tegueste	14.271 Plaza La Padilla				X	
		Astillero, El	6.294 Reforma de tejado y reparaciones en la Casa de Cultura de Guarnizo			X		
		Camargo	22.980 Reforma y ampliación del Centro Cultural "\\\"El Torreón\\\" de Herrera				X	X
		Ruente	31.756 Rehabilitación de edificación en Centro Cívico Juvenil en Uceda			X		
		San Felices de Buelna	5.925 Reparación de caminos e infraestructuras de saneamiento			X		
		Santander	28.820 Proyecto de conexión y urbanización de las calles San Sebastián y Francisco Giner		X			
		Suances	9.932 Asfaltado y señalización de la carretera de la Calle madrid hasta el Barrio La Sota, en Tagle			X		
		Val de San Vicente	11.902 Rehabilitación de Cementerio Municipal de Molleda-Unquera y construcción de Velatorio			X		

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades				
				A	B	C	D	E
Castilla y León	Ávila	Arenas de San Pedro	29.097	Reparación y adecuación a normativa de Piscina Pública				X
		Ávila	4.478	Construcción de Centro de raquetas cubierto				X
			4.502	Construcción de dos pistas polideportivas en la Ciudad Deportiva Zona Sur				X
			4.509	Construcción de dos pistas de tenis en la Ciudad Deportiva Zona Norte "El Seminario"				X
			4.516	Nave para alojamiento de vehículos, talleres, vestuarios y oficinas del Servicio de limpieza viaria y recogida de basuras del Municipio de Avila				X
	Burgos	Hoyo de Pinares, El	16.080	Reforma y acondicionamiento del Area Recreativa La Perdiguera				X
		Burgos	3.453	Sustitución e Instalación de farolas en las siguientes calles: Avenida Río Arlanzón, Barriada Inmaculada Fase I y Fase II y Barrio de los Vadillos				X
		Valle de Mena	14.325	Supresión de barreras arquitectónicas, construcción de nueva Biblioteca Municipal y Club Social en complejo Conventual de Santa Ana en el Casco Histórico de Villasana de Mena				X
	León	Bembibre	399	Pabellón Polideportivo Municipal				X
		Carrizo	17.497	Adecuación, rehabilitación y mejora Calle Real en Villanueva de Carrizo				X
		Ponferrada	677	Acondicionamiento de zona verde entre Avenida Diagonal y Calle Fernández y Novales en Compostilla				X
	Palencia		11.981	Urbanización de la Calle Teruel				X
		Dueñas	8.748	Adaptación de Gimnasio Municipal a edificio multiusos				X
		Villada	19.854	Reforma del Polideportivo Municipal				X
	Salamanca	Alaraz	26.639	Renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable				X
		Doñinos de Salamanca	29.256	Urbanización zona ajardinada en el Tejar				X
		Galindo y Perahuy	29.837	Proyecto de construcción carril bici en urbanizaciones				X
	Segovia	Hinojosa de Duero	21.619	Centro de Turismo Rural Municipal				X
		Terradillos	839	Ordenación de espacio público en El Encinar				X
		Santa María la Real de Nieva	31.647	Centro Social de Paradinas				X
			31.750	Adecuación y mejora en cunetas dentro del casco urbano del núcleo de Santovenia				X
			31.780	Pavimentación Calle Pinares del núcleo de Tabladillo				X
	Soria	Valledado	33.644	Pintar Escuelas Calle Mochas,14 y Calle Mochas 33				X
		Soria	15.728	Obra de accesibilidad de la zona oeste de la ciudad de Soria				X
			29.246	Obra de urbanización de viario de zona de equipamiento del Polígono Industrial Las Casas II				X
	Valladolid	Mucientes	22.306	Adecuación y mejora de calle Ronda las Fuentes en Mucientes				X
		Peñafiel	10.204	Nuevo Pabellón Ferial y actuaciones en Pabellón existente				X
		Pollos	5.930	Instalación de alumbrado público				X
		Valladolid	5.401	Equipamiento de alumbrado público en zona Calle Gamazo				X
			5.603	Adecuación del local de Calle Montes y Martín Baró, 13 para instalación talleres ocupaciones para personas con discapacidad intelectual				X
Castilla-La Mancha	Zamora	Quiruelas de Vidriales	16.299	Obras de ampliación de la Sala de Usos Múltiples y reparaciones varias en la cubierta del edificio de la Casa de Cultura de Colinas de Trasmonte				X
	Albacete	Almansa	10.747	Construcción de vestuarios, almacén y graderías de la pista de atletismo, de Almansa				X
		Fuentealbilla	23.022	Construcción de sala polivalente en Bormate				X
		Hellín	4.774	Complejo polideportivo los donceles en Agramon				X
		Madrigueras	22.164	Colector este de aguas pluviales de Madrigueras a Humedal				X
			22.594	Red separativa, agua potable, accesibilidad y pavimentación en calle estrella y plaza inmaculada de madrigueras				X
		Bolaños de Calatrava	4.931	Proyecto de recogida de aguas pluviales en el cementerio municipal				X
	Ciudad Real	Ciudad Real	19.719	Vestuarios y aseos públicos en las instalaciones del Polideportivo Municipal Juan Carlos I				X
	Cuenca	Cózar	5.914	Adaptación de local para Centro de la Juventud				X
								X

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades							
				A	B	C	D	E			
Castilla-La Mancha	Cuenca	Cuenca	9.803	Pavimentación, señalización y mejoras en los polígonos industriales de La Cerrajera y Campsa, de Cuenca				X	X		
			9.825	Reforma del edificio de aulario del antiguo colegio Astrana Marín para escuelas municipales de música y teatro.				X			
			30.186	Construcción de tres consultorios médicos en madera para pedanías de Cuenca					X	X	
	Guadalajara	Quintanar del Rey	1.172	Escuela de música y centro joven				X			
		Albares	19.390	Reparación de piscina municipal				X			
		Guadalajara	15.642	Recuperación medioambiental, social y paisajística del antiguo Recinto Ferial de Guadalajara				X			
			15.739	Rehabilitación paisajística del jardín San Juan Bosco				X			
		Sigüenza	3.912	Mejora y renovación de redes de la Calle Seminario					X		
	Toledo	Almorox	32.969	Obras de pavimentación y arreglo de saneamiento de las Calle Alfonso XIII					X		
		Camarena	25.725	Acondicionamiento y solado del Paseo de Camarena					X		
		Chozas de Canales	15.001	Cubierta de protección del público asistente al cementerio municipal					X		
		Esquivias	29.638	Nueva red de pluviales en Esquivias					X		
		Illescas	345	Cubrición de pista polideportiva en Colegio Público La Constitución de Illescas Toledo					X		
		Seseña	5.973	Acondicionamiento y ampliación del edificio del instituto municipal de deportes para casa de la juventud en Seseña					X		
		Talavera de la Reina	9.814	Urbanización en la Calle Joaquina Santander y otras				X			
			9.893	Adecuación urbanística de la plaza de Santa Leocadia				X		X	
		Urda	14.614	Obras de mejora en vía pública y renovación de la red de agua potable en Urda					X		
		Villaluenga de la Sagra	10.945	Regeneración de aceras y supresión de barreras arquitectónicas en la zona norte del municipio de Villaluenga de la Sagra					X		
		Caldes d'Estrac	1.423	Cobrimient piscina Municipal al Poliesportiu Municipal					X		
		Canet de Mar	238	Proyecto de obra ordinaria denominado urbanización Riera Gavarra				X			
		Capellades	23.381	Projecte d'obra civil de preparació del ferm i collocació de la gespa artificial al camp de fútbol				X			
		Cerdanyola del Vallès	7.423	Paseo del Pont y pasarela					X		
		Granada, La	30.875	Construcción de nueva piscina reformando la existente					X		
Cataluña	Barcelona	Hospitalet de Llobregat, L'	9.647	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles en Ginyer Moncunill, Avenida Ramón Frontera, Josep María Sagarra, Paris, Castelao, Josep Tarradellas y otras actuaciones					X		
			9.708	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles Avenida Europa, Avenida Josep Tarradellas I Joan, Avenida Electricitat y otras					X		
			9.714	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles Tv Industrial, Pe. Can Polític, Cr. Sant Roc, C. Vilardosa, Avenida Mare de Deu de Bellvitge, C. Femades y Cr. Mig. Alt.M					X		
			9.722	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Oriental en el Barrio de Can Serra					X		
			9.725	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Badajoz, en el Barrio de Can Serra					X		
			23.914	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Talaia en el tramo comprendido entre las Calles Riera del Escorxador y Avenida Alvarez de Castro					X		
			24.156	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Rusiñol					X		
		Malgrat de Mar	3.493	Construcción de un campo de fútbol Municipal.					X		
		Masquefa	4.779	Proyecto del campo de fútbol de césped artificial				X		X	
		Mollet del Vallès	12.543	Soterramiento de los contenedores de basuras en las Calles G.Vinzia, A.Canet, Berenguer III, R.Casanova y Avenida Llibertat				X			
		Olesa de Bonesvalls	10.652	Ampliación edificio Centro Civico					X		
		Olesa de Montserrat	31.448	Reparació de voreres dintre del casc urbà						X	X
		Ripollet	6.335	Proyecto de obras de reasfaltado de la red viaria				X		X	
		Rubi	6.702	Obras de urbanización básicas y complementarias del Sector comprendido entre las Calles Segre, Llobregat, Francolí y Iriarte (Sector Z de Can'ORIol)					X		
		Sant Bartomeu del Grau	15.435	Supresión de barreras arquitectónicas y Mejora de la vialidad peatonal					X		
		Sant Joan de Vilatorrada	13.882	Proyecto de encauzamiento y urbanización del entorno del Canal. tramo 4					X		
		Sant Quirze del Vallès	9.424	Rehabilitación de las fachadas antiguas del edificio Municipal la Patronal					X		

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto		Código deficiencias e irregularidades				
					A	B	C	D	E
Cataluña	Barcelona	Sant Sadurní d'Anoia	24.835	Edifici de Serveis Municipals a la fassina de Can Guineu	X			X	
		Santa Coloma de Gramenet	28.457	Reparaciones en el Polideportivo nuevo			X		
		Teià	14.904	Reurbanización del Paseo Castanyer entre el Paseo de la Riera y la Calle Torrente de Sant Berger	X				
		Terrassa	912	Projecte de les obres d'urbanització per a l'obertura del Carrer de Rafael de Campalans a la Carretera d'Olesa			X		
			4.487	Proyecto de construcción de una pasarela entre los Barrios de Segle XX y Can Palet			X		
			4.537	Proyecto de Instalación de césped artificial en el campo Municipal de fútbol de la Maurina			X		
			4.550	Proyecto de reparación de aceras de la ciudad			X		
			4.588	Proyecto de mantenimiento de la pintura del mobiliario urbano de la ciudad			X		
			4.595	Proyecto de reforma de oficinas en la planta baja de la Plaza Didó			X		
		Terrassa	7.294	Proyecto básico y ejecutivo de la reforma de la Masia de Can'Anglada			X		
		Vacarisses	8.650	Reparación y mantenimiento del firme de los viales del Sector els Caus			X		
		Vacarisses	8.725	Peatonalización Travesía urbana Carretera BV-1211,BV-1212 del Ayuntamiento al Cementerio			X		
		Vic	11.420	Adecuación de una parte del edificio de la "Farinera" para situar la Escuela de dibujo de Vic			X		
		Vilanova del Vallès	13.719	Ampliación de la zona deportiva				X	X
		Vilanova i la Geltrú	65	Proyecto de Centre Civic Moli de Vent			X		
			501	Proyecto de reforma del alumbrado y aceras del Barri de Mar			X		
			3.800	Reurbanización de las Calles Padua, Santa Madrona, Teatre, Merce i Manel de Cabanyes			X		
	Girona	Armentera, L'	32.874	Pista poliesportiva				X	X
		Figueres	21.765	Proyecto de aparcamiento disuasorio en la Calle Rec Arnau - Avenida Costa Brava				X	X
		Girona	19.957	Obres i urbanització zona esportiva de la devesa				X	X
		Lloret de Mar	25.076	Proyecto de ordenación del Parque urbano de Can Xardó			X		
			25.147	Proyecto de obra local ordinaria de urbanización de la Calle Girona			X		
			25.193	Proyecto de urbanización de diversas Calles del núcleo antiguo: Calle Calafats, Travesía de Venècia y Calle Pintor Huguet			X		
		Olot	1.513	Renovació de voreres i construcció de nou collecter a l'avinguda dels Reis Catòlics			X		
			5.438	Projecte pel condicionament acústic d'aula, a l'edifici de l'Escola de música			X		
		Ripoll	11.416	Projecte d'instal·lacions Museu de Ripoll, Can Budellers			X		
		Vilafant	31.483	Projecte de reparació de l'asfaltat de vials, Avinguda Les Mèlies - Avinguda Maria Torres			X		
	Lleida	Almacelles	32.990	Centro de Día para personas mayores			X		
		Lleida	1.601	Proyecto ejecutivo de urbanización Plaza Blas Infante			X		
		Mollerussa	15.292	Substitución de cubierta y reforma de escalera para adaptarla a la Instalación de ascensor			X		
		Sant Guim de Freixenet	8.729	Substitución de diferentes tramos de la red del alcantarillado			X		
		Sant Martí de Riucorb	23.392	Rehabilitación del edificio Ca les Monges como sede Municipal				X	X
		Seu d'Urgell, La	26.461	Reurbanización de la Calle Mayor	X				
	Tarragona	Pla de Santa Maria, El	25.263	Rehabilitación de edificio para equipamientos Municipales			X		
		Reus	28.390	Proyecto del Centro de Arte Calmassó			X		
			28.490	Proyecto de Poliligerio en el CEIP Ciutat de Reus			X		
		Salou	18.843	Barandillas, fuentes y gradas de pie en Playa Levante			X		
		Tarragona	31.669	Intervención en las Cent Escales		X			
		Vendrell, El	24.275	Mejora de los caminos Municipales y acondicionamiento de las franjas contra incendios				X	X
			24.333	Proyecto de reparación de aceras en varias calles del casco urbano				X	X
			24.704	Proyecto de reparación de aceras en varias calles del Barrio de Brisamar				X	
		Algete	15.911	Construcción pista polideportiva cubierta y edificio de servicios	X		X		
		Aranjuez	27.190	Aparcamiento subterráneo Calle del Rey	X			X	X
Comunidad de Madrid	-		27.382	Acondicionamiento para oficinas bajo cubierta en el edificio de Comisaría de Policía Local, Príncipe 40			X		

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades				
				A	B	C	D	E
Comunidad de Madrid		Camarma de Esteruelas	24.521 Construcción del Mirador del Altillo en el paraje Los Prados				X	X
		Cenicientos	18.782 Tanatorio Municipal y ampliación de Cementerio	X				
		Collado Villalba	19.949 Adecuación y mejora del entorno urbano de la Calle Real			X		
		Fuenlabrada	7.968 Ejecución Campa General de aparcamiento del Centro de Transportes		X			
		Molinos, Los	27.027 Construcción de pistas de padel			X		
		Parla	645 Acondicionamiento y mejoras de las Calles del Barrio de las Lagunas	X		X		
		Rozas de Madrid, Las	1.835 Reforma de fachada de la pista de atletismo			X		
		San Sebastián de los Reyes	15.845 Campo de hockey de césped artificial y vestuarios en San Sebastián de los Reyes		X			
			16.030 Mejora de la urbanización de los paseos y pasajes peatonales de los Sectores A-A y B-B de San Sebastián de los Reyes		X			
		Santos de la Humosa, Los	25.712 Contenedores soterrados			X		
		Torrejón de Ardoz	5.430 Proyecto de mejora de espacios públicos urbanos en las zonas de Zarzuela, trasera de Mármol, Orbasa y Rosario	X				
		TorreloDONEs	26.023 Proyecto de actuaciones de mejora E4N la red de Saneamiento Municipal 1ª fase.			X		
		Torres de la Alameda	32.389 Techado patio de arrastre de la Plaza de Toros			X		
		Villaviciosa de Odón	19.380 Sustitución y modificación del alumbrado público de varias calles del Municipio R.E.B.T.	X		X		
Comunitat Valenciana	Alicante	Alicante	12.354 Oficinas de atención al cliente. Reforma de edificio existente en complejo Deportivo Tossal			X		
		Altea	29.682 Reparaciones varias aglomerado en mal estado de calles de las urbanizaciones de La Galera Baja, La Galera del Mar, La Olía y Las Mimosas			X		
			29.723 Reparaciones en viario de la urbanización Urlisa II			X		
		Benidorm	9.218 Adecuación y mejora de la primera glorieta salida autopista AP7 a Benidorm			X		
			9.244 Centro Municipal El Torrejón			X		
		Benissa	5.790 Nave industrial para oficinas y cocheras de los servicios de limpieza Municipales	X		X		
		Bigastro	15.872 Acondicionamiento de la Avenida Apatel			X		
		Callosa d'En Sarrià	16.264 Acondicionamiento y mejora Calle Castell y otras			X		
		Castalla	9.006 Edificio polifuncional administrativo	X				
		Elche	1.068 Proyecto de rotonda en la confluencia de la Avenida del Ferrocarril y el Camí de la Bassa dels Moros.	X				
			6.921 Archivo Municipal de Carrús	X				
		Jacarilla	21.139 Reparación de humedades en el Centro cultural			X		
		Nucia, la	27.261 Construcción de nueva planta de Centro multifuncional			X		
		Orihuela	4.939 Señalización vertical y horizontal			X		
		Petrer	357 Puente sobre Rambla dels Molins y conexión con San Jerónimo			X		
		Polop	30.852 Construcción de dependencias Municipales: vestuarios y almacén en zona deportiva Municipal de Polop de la Marina			X		
		Rafal	21.404 Biblioteca	X				
		Sax	21.484 Construcción de un Centro día.	X		X		
		Torrevieja	7.489 Construcción de gradas y campos de fútbol			X		
		Torrevieja	7.560 Construcción de zona de deportes de raqueta			X		
		Villajoyosa	11.519 Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los número 10 y 12 de la Calle Mayor			X		
			13.447 Adecuación del espacio público urbano Avenida del President Adolfo Suárez			X		
			13.463 Adecuación del espacio público urbano Avenida dels Ensenyants			X		
	Castellón	Almazora	8.787 Casa de la música		X			
		Jana, la	24.985 Reforma y ampliación de edificio municipal			X		
		Morella	21.021 Restauración Torre Forcall			X		
		Vila-real	10.473 Edificio para Servicios Sociales		X			
			10.504 Ampliación Polideportivo zona norte		X			
			10.600 Acondicionamiento camino Cuquello				X	X

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades				
				A	B	C	D	E
Comunitat Valenciana	Valencia	Alaquàs	391	Adecuación de campos de fútbol de césped artificial, pistas de atletismo y construcción de vestuarios en el complejo Polideportivo el Terç				
		Alginet	25.839	Centro de Día para personas mayores dependientes y discapacitados				
		Beniparrell	21.753	Construcción edificio multifuncional				
		Bétera	22.055	Proyecto de Guardería y Biblioteca Municipal en la parcela m12.1 del Sector R-1 la Font				
		Carcaixent	18.570	Construcción de puente sobre encauzamiento barranco del Sector 4, Barxeta 2 PGOU				
			18.636	Construcción de un grupo de nichos en el Cementerio Municipal				
		Cullera	19.510	Rehabilitación integral del Mercado Municipal				
		Llombai	12.849	Proyecto de mejora en las infraestructuras de servicios básicos del área de San Antonio del casco urbano				
		Manises	8.014	Nuevo colector norte				
		Meliana	22.712	Construcción de un Conservatorio de Música				
		Oliva	15.386	Embaldosado de aceras por deterioros del firme en la zona de ensanche del casco urbano				
		Sagunto	27.154	Colector 3 de Abril-Luis Cendoya				
		Tavernes Blanques	5.967	Instalación de Saneamiento público en diversas calles de la población				
		Torrent	30.725	Señalización horizontal de la zona oeste				
		Turis	6.847	Centro de Día para personas mayores				
Extremadura	Badajoz	Badajoz	7.431	Reparación red de pluviales en calles peatonales del casco antiguo.				
			7.646	Reparaciones de aceras y servicios en vivienda de realojo Cerro de Reyes y la Granadilla				
			14.718	Proyecto de tres bloques de nichos, columbarios y urbanización en Cementerio nuevo				
			15.556	Mejora de la red abastecimiento de agua potable Avenida Godofredo Ortega y Muñoz, tramo Avenida Sinforiano Madroñero y Arturo Bárea.				
			15.870	Mejora de la red abastecimiento de agua potable Avenida Villanueva tramo Plaza Conquistadores y Juan Pereda Pila				
			16.081	Mejora de la red abastecimiento de agua potable en la Avenida Adorfo Díaz Ambrona tramo Carolina Coronado-Puente de la Universidad				
		Carmonita	18.521	Construcción Piscina Municipal segunda fase				
		Castuera	15.984	Urbanización Plaza de la Estación de Renfe				
		Llerena	9.121	Plataforma única Calle Aurora				
		Mérida	237	Ajardinamiento de acceso Mérida sur				
			242	Adecuación de edificio la Hostería para Centro de Día				
		Santa Amalia	8.832	Pistas de tenis y graderío				
		Torre de Miguel Sesmero	33.544	Ejecución de obras de urbanización (fase 1) en la unidad de actuación número 3 pertenecientes al área del reparto 1 del Plan General Municipal de Torre Miguel Sesmero				
		Usagre	30.793	Obra de reparaciones y reforma en General del Café-Bar de la Piscina Municipal				
		Villafranca de los Barros	20.281	Adecuación entorno de la piscina climatizada				
			20.364	Cerramiento y adecuación del acceso de las Instalaciones Deportivas				
	Cáceres	Plasencia	25.344	Piscina Bioclimática cubierta en la Ciudad Deportiva de Plasencia				
		Talayuela	29.468	Cubrición y reforma de Pista Polideportiva en Talayuela				
Galicia	Coruña, A	Carballo	15.405	Urbanización de la Calle Villa de Negreria				
		Coruña, A	5.619	Reposición de juegos infantiles E Instalación de suelos sintéticos en los C.E.I.P. del Municipio				
			5.859	Pavimentación F. Tettamanc y, Borrallón, San Vicente, Francisco Catoria, Diego Delicado, Germán Taibo y Mariana Pineda (Los Mallos II)				
			7.499	Construcción de Polideportivo en Mesorio				
			16.144	Conexiones exteriores de servicios del Polígono 1 del Plan Parcial de ordenación del Sector S-4 (Polígono Industrial de Vio) 1ª fase				
			3.974	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Euzcadi y Avenida de Vigo				
			3.979	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Álvarez Sotomayor y Calle Euzcadi				

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo



## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades				
				A	B	C	D	E
Galicia	Coruña, A	Ferrol	3.983	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle 10 Do Marzal y Calle Álvarez Sotomayor				
			3.990	Sustitución de la red de saneamiento en las viviendas sindicales de San Pablo				
			4.000	Construcción de carril de bicicleta entre Esteiro y Caranza				
			7.737	Reurbanización ZL-6 Nicasio Pérez				
		Malpica de Bergantiños	17.241	Piscina y Spa				
		Ordes	14.657	Reforma de Tanatorio Municipal				
		Oroso	23.630	Adecuación y ampliación de Polideportivo Municipal				
		Pontes de García Rodríguez, As	32.702	Paseo Avenida de Galicia-Ciclo combinado				
		Rianxo	31.000	Peche de campo de fútbol de Vilas				
		Santiago de Compostela	11.976	Reurbanización de la Rúa Pérez Constanti				
			12.293	Reparación de la cubierta de los depósitos de la Almaciga				
		Valdoviño	26.832	Proyecto de reparaciones varias en Colegio Atios				
			30.256	Proyecto de saneamiento en Outeiro				
		Vimianzo	8.450	Caminos en la Parroquia de Baiñas				
			8.459	Camino General de Baiñas a Baio				
			8.502	Pavimentación de aceras y urbanización en acceso al Centro de Asistencia Gerontológica				
	Lugo	Nogais, As	24.271	Alumbrado público en el lugar de A Pia				
		Vilalba	31.779	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las rúas Novo Cazón, González Valdesuso y Ribadeo				
			31.803	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en la rúa Basanta Silva				
			32.079	Mejora y acondicionamiento de carreteras locales en Carballido y Árbol				
		Viveiro	19.429	Saneado de la cubierta y dotación de vestuarios en el Pabellón Polideportivo de Celeiro				
			21.666	Construcción, adecuación, rehabilitación y mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos en la Parroquia de San Pedro				
		Ourense	22.005	Proyecto básico y de ejecución de edificio destinado a multiusos de carácter social en As Lamas				
		Carballiño, O	3.685	Proyecto de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de las Calles Sólana, San Benito, Madalena y Volante				
	Pontevedra		3.850	Proyecto de ejecución de piscinas ecológicas en Recinto Municipal				
		Ourense	30.068	Humanización de la Calle Greco, Plaza Pedro Monteagudo y tramo Calle Dali-Calle Greco de la Calle Remedios				
		Agolada	22.852	Humanización de parte del entorno del Mercado de Ganado de Agolada y sus accesos				
		Pontevedra	3.835	Centro Social en Reirz reforma y acondicionamiento exterior. Alba				
			8.613	Red separativa de las Calles Reino Unido, Belxica, Holanda e Francia				
			8.618	Actuaciones en la red de saneamiento e pluviales en las Calles Dinamarca, Portugal, Italia, Escocia, Cornubia, Illa de Man, Cambria, Eirin, Suecia e Armorica				
			8.635	Desvío y recuperación medioambiental del colector del margen derecho del Río Lerez				
		Salceda de Caselas	25.249	Rehabilitación y ampliación del edificio de la Escuela de música				
		Vilanova de Arousa	10.813	Pavimentación de caminos en la Parroquia de San Miguel				
			10.903	Pavimentación de caminos en las Parroquias de Caleiro, Vilanova, Tremoedo y Andras				
			10.920	Pavimentación de caminos en la parroquia de Baion				
			10.964	Red de alcantarillado en las parroquias de San Miguel, Vilanova y Baion				
	Illes Balears	-	5.620	Reforma de edificio de Residencia de Tercera Edad				
		Alcúdia	14.735	Reforma y consolidación del Cementerio Municipal				
		Andratx	25.970	Proyecto de Estación transformadora y acometida hasta la Calle Sallent				
		Calvià	412	Remodelación redes de abastecimiento y saneamiento en Portals Nous fase I				
			16.129	Mejora de la eficiencia energética de los sectores de alumbrado de la zona Palma Nova – Magalluf				
		Ciutadella de Menorca	31.311	Reordenación del Paseo Sa Contramurada de Ciutadella de Menorca				

A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

C No consta el acta de replanteo

D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades				
				A	B	C	D	E
Illes Balears	-	Inca	8.527	Reforma de la Plaza des Bestiar de la Ciudad de Inca				X
		Sant Josep de sa Talaia	33.106	Reforç de paviment dels carrers de Cala Vadella				X
		Sant Llorenç des Cardassar	4.775	Red de aguas pluviales en la Calle Mare Selva. Sa Coma				X
		Sant Llorenç des Cardassar	16.645	Mejora infraestructura viaria: Cami de son Pi				X
		Santa Eulalia del Río	371	Supresión de barreras arquitectónicas adaptación de accesos Cementerio San Carlos				X
			393	Pavimentación asfáltica y señalización del Camí de L'Horta, Ntra. Sra. Jesús				X
			6.968	Supresión de barreras arquitectónicas y dotación aceras entrada Puig den Valls				X
			11.285	Reposición asfáltica desvío de Cala Llenya a Cala Mastella y Calle principal la Joya. San Carlos				X
		Sóller	10.413	Rehabilitación del edificio Municipal de Ses Escolapias.				X
		Andosilla	16.465	Urbanización del entorno del campo de fútbol				X
Navarra	-	Barañain	19.310	Reforma del frontón Retegui				X
			19.748	Reforma Colegio Público Alaitz				X
			21.249	Construcción de una nueva Biblioteca Municipal				X
			32.507	Adaptación de vestuarios del Servicio Municipal Lagunak				X
		Buñuel	7.155	Reforma sala de calderas de calefacción Centro Cívico-Residencia de ancianos				X
		Dicastillo	16.825	Centro de actividades vecinales				X
		Esteribar	29.543	Reforma cubierta Frontón Eugi				X
		Etxalar	21.822	Obras de pavimentación de los caminos Antisone-Mendiondo y Jonpero y estabilización de los caminos de Lurietzederra y Urtzaine				X
		Iza	21.768	Urbanización accesos Centro 0-3 AÑOS				X
		Lesaka	12.532	Paseo peatonaleltzeta				X
País Vasco	Álava	Murchante	21.805	Deposito de agua de 2000 metros cúbicos				X
		Noáin Valle de Elorz	13.295	Creación de un Centro de interpretación de la Jardinería y Horticultura Ecológicas en Noáin (Valle de elorz)				X
		Pamplona	5.240	Renovación de aceras en los Barrios de Santa María la Real y Tajonar				X
		Peralta	26.261	Local de proyección civil				X
		San Adrián	2.110	Construcción de nave para equipamiento del Ayuntamiento de San Adrián				X
		Tafalla	20.311	Reparación cubierta Plana Casa de Cultura				X
		Laudio	24.939	Proyecto de obras para la construcción del vial transversal en el Barrio de la Teodoro				X
		Vitoria-Gasteiz	27.929	Reforma de vial y carril bus en Portal de Gamarra				X
	Gipuzkoa	San Sebastián	4.875	Proyecto de incorporación del colector general de Ulía al desvío de las aguas pluviales de la regata de Zubiaurre				X
			5.479	Obras de urbanización complementaria al Parque de Bomberos				X
			18.655	Proyecto de acondicionamiento de terrazas de los edificios-torre del Paseo de Altza 20-22				X
			20.269	Proyecto de reurbanización de la Calle Consulado				X
			20.394	Proyecto de reforma de la Plaza de la Bretxa y el Edificio Cánovas				X
			20.484	Parque Montpelier y renovación de la Plaza Benta Berri				X
		Errenteria	24.083	Proyecto complementario al vial prolongación Calle Peñas de Aia-Alaberga. Parte 2. conexión con Galtzaraborda				X
			24.347	Proyecto de pintado y señalización horizontal				X
			25.330	Reparación pista de atletismo del Estadio Municipal de Beraun				X
		Lasarte-Oria	32.825	Regeneración trasera Pabellones AIU A-31 Oria				X
País Vasco	Bizkaia	Oñati	6.504	Obras de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas en el área 2 de la segunda fase del Plan de Accesibilidad de Oñati				X
		Zarautz	31.094	Aparcamiento autónomo en Gurmediñ Kalea -Azken Portu- Zarautz				X
		Durango	16.920	Proyecto de construcción carril-bici: de conexión de los equipamientos con la red ciclable.				X
		Getxo	8.423	Estructuras y cubiertas Polideportivo Andra Mari				X
		Leioa	21.812	Zona lúdico deportiva de Pinosolo/Torresolo				X
		Lemoa	25.291	Obra de reparación del Polideportivo Municipal				X

**A** No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP

**B** Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo

**C** No consta el acta de replanteo

**D** El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente

**E** Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Código deficiencias e irregularidades						
				A	B	C	D	E		
Principado de Asturias	-	Santurtzi	26.848	Renovación, pavimentación y recuperación de elementos ornamentales del Paseo y Parque de la Sardinera					X	
			29.939	Reparación y asfaltado de viario urbano					X	
		Sestao	22.775	Reurbanización interior de los Jardines del Grupo el Carmen				X		
		Cudillero	15.219	Campo de fútbol Municipal en Villademar				X		X
		Gijón	514	Nuevo vial de circunvalación del Campus de Gijón						X
			32.577	Nueva instalación eléctrica para el Estadio de fútbol de el Molinón					X	
			32.737	Reformas de las cubiertas del Estadio del Molinón y de la Tribuna oeste						X
		Ibias	22.155	Reparación de viarios públicos I (Marentes, Boiro, Folgueiras de Aviouga, Vilarello)						X
			22.532	Reparación de viarios públicos II (Alguerdo, San Clemente, Villares de Arriba y Luiña)						X
			Lena	9.000	Reposición de pavimentos y acondicionamiento de varias calles en el núcleo urbano de Pola de Lena				X	
Región de Murcia	-	Siero	9.111	Proyecto de reparación de la calle Luis Braille (Lugones)				X		
			9.128	Proyecto de repavimentación de las Plazas Arguelles y Cabo Noval				X		
		Alcantarilla	7.823	Integración ambiental mediante muro verde y eliminación de barreras urbanísticas en Avenida Príncipe						X
			18.562	Pabellón Polideportivo en CEIP Campoamor						X
		Archena	6.266	Supresión de barreras arquitectónicas en Calle Iñaki Zuloaga, Blasco Ibáñez y Lope de Vega						X
		Beniel	5.639	Complejo deportivo de Beniel: nuevo edificio de vestuarios y remodelación del graderío				X		X
		Cieza	19.708	Peatonalización de la Calle General Espartero y reposición del pavimento de las aceras de las Calles Buen Suceso y Reyes Católicos						X
		Lorca	3.251	Proyecto de regulación semafórica en paso de peatones frente a los Colegios Públicos de Zarcilla de Ramos, de Villaespesa y cruce Calles Río Guadalentín y Carretera de Granada						X
			4.653	Adecuación y mejoras de infraestructuras en Calle Presbiterio Emilio García Navarro						X
			4.864	Concentración de buzones de correo en las Pedanías de Lorca						X
			4.873	Mejoras de infraestructuras en la Pedanía de el Jardín						X
		Mazarrón	7.938	Mercado de Abastos de Mazarrón					X	X
		Murcia	12.417	Adecuación y mejora del edificio educativo Félix Rodríguez						X
		San Pedro del Pinatar	13.094	Centro de ocio y tiempo libre en San Pedro del Pinatar				X		X
Número total de proyectos afectados				74	32	311	68	52		
Número de proyectos a los que les es aplicable				103	436	940	940	940		
Porcentaje que representan				72%	7%	33%	7%	6%		

- A No se llevó a cabo la supervisión del proyecto prevista en el artículo 109 de la LCSP
- B Se realizó la supervisión del proyecto con posterioridad al replanteo
- C No consta el acta de replanteo
- D El replanteo se realizó con posterioridad a la aprobación del expediente
- E Se inició la licitación sin disponer del acta de replanteo

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Tipos deficiencias e irregularidades		
					A	B	C
Andalucía	Almería	Huércal-Overa	20.472	Construcción de Colegio de Educación Infantil y Primaria de Sta. María de Nieva.		X	
	Cádiz	Jerez de la Frontera	64	Centro Administrativo y servicios sociales Zona Norte		X	
	Granada	Atarfe	2.875	Construcción de un gimnasio en el Colegio Público Dr. Jimenez Rueda.	X		
		Granada	16.027	Construcción de Plaza Pública entre Calle Fontiveros, Andres Segovia y Avenida de America	X		
		Iznalloz	9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.1 de Iznalloz.	X		
	Huelva	Huelva	2.629	Adecuación, equipamientos e infraestructuras en el cruce de las Avenidas Manuel Siurot y Diego de Morón	X		
	Jaén	Bedmar y Garciez	5.988	Rehabilitación y mejora del espacio público urbano de Garciez			X
	Málaga	Marbella	4.107	Restitución y reparación de las redes de pluviales y fecales en la urbanización urp-an-2 “Supermanzana JKL” de Nueva Andalucía.	X		
			4.101	Reparación del colector de saneamiento del Arroyo Benabola en Nueva Andalucía.	X		
		Mijas	28.587	Construcción de Edificio Multidisciplinar y aparcamientos en la esquina Calle Río Guadarranque, Río Adra y Avenida de las Margaritas en Las Lagunas.		X	
		Ronda	16.841	Pavimentación Calle Armiñan y Plaza de España		X	
			16.931	Pavimentación y alumbrado público en Avenida de la Legión		X	
	Sevilla	Gines	29.869	Rehabilitación y mejora de las Calles Ntra. Sra. del Rocío, Conde de Ofalia, Fray Ramón de Ginés, Velázquez, Andalucía, Castilla, Asturias, Jiménez Aranda y Virgen del Pilar		X	X
		Mairena del Alcor	21.602	Reforma del Parque Municipal Tierno Galván	X		
		Pruna	31.405	Construcción parcial de centro de día y residencia de mayores	X		
		Villaverde del Río	22.095	Calle Madroño tramos uno, dos y tres		X	
Aragón	Huesca	Ayerbe	20.131	Reforma parcial de la Plaza Aragón.			X
	Zaragoza	Zaragoza	8.535	Remodelación del entorno Paseo Cuellar - Pignatelli	X		
			11.397	Obras de estabilización y restauración de la caravista del muro de contención sobre el río Ebro, entre el Puente de Santiago y el Puente del Pilar	X		
Canarias	Santa Cruz de Tenerife	Icod de los Vinos	16.798	Adecuación y mejora del entorno público de la Plaza de San Antonio	X		
		Tacoronte	397	Obras de ejecución de la Plaza de la Estación de Tacoronte		X	X
Cantabria	-	Piélagos	26.373	Urbanización en Perbayon	X		
Castilla-La Mancha	Albacete	Almansa	10.747	Construcción de vestuarios, almacén y graderías de la pista de atletismo, de Almansa			X
	Cuenca	Cuenca	9.825	Reforma del edificio de aulario del antiguo colegio Astrana Marín para escuelas municipales de música y teatro.		X	X
			30.186	Construcción de tres consultorios médicos en madera para pedanías de Cuenca		X	
		Quintanar del Rey	1.172	Escuela de música y centro joven		X	
	Toledo	Talavera de la Reina	9.893	Adecuación urbanística de la plaza de Santa Leocadia		X	

**A** No consta que se realizara la adecuada publicidad

**B** Se inició la licitación antes de aprobar el expediente

**C** Se adjudicó el contrato antes de la aprobación del expediente

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Tipos deficiencias e irregularidades		
					A	B	C
Cataluña	Barcelona	Castellar del Vallès	1.995	Reforma antiguo mercado para centro cívico		X	
			2.026	Obras de albañilería, carpintería y otras en locales municipales del Espai Tolrà			X
		Vacarisses	8.725	Peatonalización travesía urbana carretera bv-1211,bv-1212 del Ayuntamiento al cementerio		X	X
	Lleida	Seu d'Urgell, La	26.461	Reurbanización de la calle ;Mayor	X		
	Tarragona	Tarragona	31.669	Intervención en las "Cent Escales" de Tarragona		X	X
Comunidad de Madrid	-	Mejorada del Campo	9.147	Obras de adecuación y urbanización en el cementerio municipal	X		
			9.171	Asfaltado y urbanización de calles del municipio	X		
		Molar, El	29.856	Nuevo centro de protección ciudadana		X	
Comunitat Valenciana	Alicante	Alicante	12.354	Oficinas de atención al cliente. Reforma de edificio existente en complejo deportivo Tossal			X
		Monforte del Cid	3.843	Construcción Escuela Educación Infantil Primer Cielo	X		
		Rafal	21.404	Biblioteca en Rafal	X		
		Villajoyosa	11.519	Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los número 10 y 12 de la Calle Mayor en La Vila Joiosa		X	X
	Castellón	Villareal	10.504	Ampliación Polideportivo Zona Norte		X	
		Vinaròs	9.187	Proyecto de la red de distribución de agua potable e incendios en la ermita de San Sebastián			X
	Valencia	Canals	20.146	Construccion equipamiento social. Centro de día	X		
		Manises	8.014	Nuevo colector norte		X	
	Badajoz	Don Benito	1.752	Obras para la construcción de infraestructuras del nuevo cementerio municipal de Don Benito	X		
		Mérida	242	Adecuación de edificio La Hosteria para centro de día	X		
Galicia	Coruña, A		237	Ajardinamiento de acceso Mérida sur	X		
		Usagre	30.793	Obra de Reparaciones y Reforma en General del Café-Bar de la Piscina Municipal		X	X
		Carnota	8.860	Reparación de vial y márgenes en o viso - Paxareiras. Carnota - A Coruña	X		X
		Ferrol	3.974	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Euzcadi y Avda. De Vigo	X		X
			3.979	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Alvarez Sotomayor y Calle Euzcadi	X		
			3.983	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle 10 do Marzal y Calle Alvarez Sotomayor	X		X
			3.990	Sustitución de la red de saneamiento en las viviendas sindicales de San Pablo	X		X
			4.000	Construcción de carril de bicicleta entre Esteiro y Caranza	X		
		Muros	27.516	Nave de servicios municipales	X		
		Ordes	14.657	Reforma de tanatorio municipal, Ordes720			X
	Lugo	Nogais, As	24.271	Alumbrado Publico en el lugar de A Pia	X		
		Viveiro	19.858	Acondicionamiento centro cultural plaza Mayor de Viveiro	X		

**A** No consta que se realizara la adecuada publicidad

**B** Se inició la licitación antes de aprobar el expediente

**C** Se adjudicó el contrato antes de la aprobación del expediente

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Tipos deficiencias e irregularidades		
					A	B	C
Illes Balears	-	Alcúdia	5.620	Reforma de edificio de residencia de tercera edad de Alcudia	X		
Navarra	-	Murchante	21.805	Deposito de agua de 2000 metros cúbicos		X	X
País Vasco	Álava	Vitoria-Gasteiz	27.618	Reforma de la calle Sancho el Sabio		X	
		Santurtzi	26.848	Renovación, pavimentación y recuperación de elementos ornamentales del Paseo y Parque de La Sardinera	X		
Principado de Asturias	-	Gijón	31.203	Proyecto de señalización urbana de orientación de la Ciudad de Gijón		X	
Región de Murcia	-	Lorca	4.653	Adecuación y mejoras de infraestructuras en calle presbítero Emilio Garcia Navarro	X		
			4.864	Concentración de buzones de correo en las pedanías de Lorca	X		
Número total de proyectos afectados					34	23	19
Número de proyectos a los que les es aplicable					515	460	939
Porcentaje que representan					7%	5%	2%

- A No consta que se realizara la adecuada publicidad
- B Se inició la licitación antes de aprobar el expediente
- C Se adjudicó el contrato antes de la aprobación del expediente

## CONTRATOS NO MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Nombre Proyecto
Andalucía	Almería	Albox	8.041	Intervención en la Avenida América.
			8.050	intervención en la Avenida Lepanto.
	Cádiz	Algeciras	20.199	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida de las Flores
			20.212	Obras de renovación de alumbrado exterior en la calle Cuesta Sagrado Corazón en la ciudad de Algeciras.
			20.223	Obras de renovación de alumbrado exterior en las calles Hernando Ubrique y Agustín Moriche en la ciudad de Algeciras.
			20.350	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida Diputación en la ciudad de Algeciras.
			20.431	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida Andalucía en la ciudad de Algeciras.
			18.991	Ejecución nuevos acerados calles: Pintor El Greco, Francisco Rizzi, El Santiscal, Murillo Rosales, Sombrero de Tres Picos, Eduardo León y Pedro Camaña.
			19.082	Ejecución de nuevos acerados en calles: Mariano León, P. Pacheco, El Santiscal, El Corregidor, Los Polacos, Juan Orellana, Valdés Leal, Alejo Fernández, Zurbarán, Mariano Fortuni, Marquesa de la Cañana y Juan Toledo.
			19.472	Ejecución de nuevos acerados en calles: Goya, Ribera, Bayeu, El Santiscal, Velázquez, Luis Tristán y Ribalta.
		Chiclana de la Frontera	10.126	Limpiezas del tramo urbano del río y zonas públicas.
			10.141	Limpieza escombros y restos vegetales en zonas públicas.
		Chipiona	19.299	Reparaciones sobre los viales de la Bda. de las Constelaciones.
			19.361	Reparaciones sobre los viales de la Bda. El Barrero, de Chipiona (Cádiz).
		San Fernando	9.752	Renovación y modernización de la instalación de alumbrado público del sector denominado calle Odiel.
			10.704	Renovación y modernización de la instalación de alumbrado público del sector denominado calle Cantabria.
	Granada	Granada	3.877	Proyecto de obra de supresión de barreras arquitectónicas Ronda y Beiro.
			3.883	Proyecto de obra de supresión de barreras arquitectónicas en Norte y Chana.
		Loja	4.130	Reurbanización calle Pasadillas.
			4.135	Reurbanización Cuesta del Arca.
			4.157	Reurbanización calle San Cecilio.
			4.162	Reurbanización Avenida de los Angeles.
		Motril	23.842	Mejora entorno urbano Barrio Huerta San Francisco.
			23.881	Mejora entorno urbano Barrio Colonia de Aviación.
			23.911	Mejora entorno urbano zona Avda. Enrique Martín Cuevas.
			4.167	Reurbanización calle San Antonio María Claret.
	Málaga	Antequera	8.680	Proyecto de mejora y protección de infraestructuras en calle Bastardos.
			8.878	Proyecto de mejora y protección de infraestructura hidráulica en callejón de San Salvador.
			8.898	Proyecto de mejora y protección de infraestructura hidráulica en calle San Felipe.
			9.013	Proyecto de mejora y protección de infraestructura hidráulica en calle Fray Mateo Delgado.
		Málaga	16.322	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en calles Rafaela y Velarde.
			16.437	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en la Barriada de La Palmilla.
		Villanueva de Algaidas	30.692	Alumbrado público sector c/ Cuevas Bajas.
			31.055	Alumbrado público sector c/ Alambrada.
	Sevilla	Sevilla	28.886	Proyecto de reurbanización de zonas peatonales en la calle Fresadores, Barriada Pino Montano (Sevilla).
			28.892	Proyecto de reurbanización de la calle Panadero José García Luca.
			28.814	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria: sector sur.
			28.818	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria sector norte.
			28.823	Proyecto de ejecución de vías ciclistas de Sevilla: red complementaria sector oeste.
			28.830	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria: sector este.
Aragón	Zaragoza	Zaragoza	10.930	Mejoras en el colegio público José María Mir.
			11.368	Mejoras en el colegio público Fernando El Católico.
			11.461	Mejoras en el colegio público San Martín de Porres.
			11.535	Mejoras en el colegio público Ricardo Mur.
Canarias	Palmas, Las	Aguimes	3.765	Mejoras entorno del Caserio de Temisas (Pasaje Letijo).
			3.803	Mejoras entorno del Caserio de Temisas (Corazón de Jesús).

## CONTRATOS NO MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Nombre Proyecto
Castilla y León	Ávila	Ávila	4.502	Construcción de dos pistas polideportivas en la ciudad deportiva "Zona Sur".
			4.509	Construcción de dos pistas de tenis en la ciudad deportiva de la zona norte "El Seminario".
	Burgos	Burgos	23	Peatonalización de las calles San Lorenzo, San Carlos, San Gil, Arco del Pilar, Sombrerería, Diego Porcelos y Oviedo.
			1.443	Peatonalización de calles San Lesmes y La Puebla.
Cataluña	Barcelona	Badalona	3.404	P32 reparación parcial de fachadas del Ceip i Pe Joan Coret.
			3.407	P33 reparación parcial de las fachadas y total de las cubiertas del ceip Llibertat.
			3.413	P34 reparación parcial de fachadas y total de cubiertas planas en el Ceip Pau Picasso.
			3.415	P35 reparación parcial de fachadas y total de cubiertas en el Pe Pau Picasso.
			3.417	P36 reparación parcial de fachadas y total de cubiertas planas al Ceip Joan Llongueras.
		Hospitalet de Llobregat, L\`	9.647	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las calles Enginyer Moncunill, Avda. Ramón Frontera, Josep Maria Sagarra, Paris, Castelao, Josep Tarradellas y otras actuaciones (20092018).
			9.708	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las calles Avda. Europa, Avda. Josep Tarradellas i Joan, Avda. Electricitat y otras del T.M. de L'Hospitalet (20092042).
			9.714	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las calles Tv. Industrial, Pe. Can Polític, Cr. Sant Roc, C. Vilardosa, Av. Mare de Deu de Bellvitge, C. Femades y Cr. Mig, al T.M. L'Hospitalet (20092060).
		Mollet del Vallès	12.395	Trabajos de pintura de los centros culturales, cívicos, casales y deportivos.
			12.991	Trabajos de pintura del Ceip Montseny, Ceip Sant Vicenç y Ceip Salvat Papasseit.
Comunidad de Madrid	-	Leganés	3.898	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las calles, Avenida Mar Mediterráneo, Río Manzanares, Río Urbión y Río Guadalquivir.
			3.924	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las calles Río Eresma, Río Toro, Río Tormes y su entorno.
		Madrid	2.455	Acondicionamiento instalación deportiva Sanchinarro I.
			2.463	Acondicionamiento instalación deportiva Sanchinarro II.
			2.470	Acondicionamiento instalación deportiva Sanchinarro III.
			2.504	Itinerario ciclista desde la Avenida Donostiarra hasta el Parque Juan carlos I
			2.515	Itinerarios ciclistas en el Entorno de la Ciudad Universitaria
			2.532	Itinerario ciclista desde la Avenida de Arcentales hasta la Avenida Marqués de Corber y su ensanche con el barrio de las Mercedes
		Alcoy	10.328	Proyecto de accesibilidad peatonal a las calles Cid, Pintor Cabrera y Perú en el Barrio del Ensanche de Alcoy.
			16.108	Proyecto de accesibilidad y mejora de la pavimentación de la red viaria del Barrio de Santa Rosa (Alcoy).
Comunitat Valenciana	Alicante	Elche	834	Acondicionamiento del Camino de Valverde a Balsares.
			854	Actuaciones integrales en plazas de la ciudad, zona norte.
			860	Actuaciones integrales en plazas de la ciudad, zona sur.
			1.095	Refuerzo de firme en la calle Almansa (vías de servicio) y en Antonio Pascual Quiles.
		Villajoyosa	13.447	Adecuación del espacio público urbano Avenida del President Adolfo Suárez en la Vila Joiosa (Alicante).
			13.463	Adecuación del espacio público urbano Avenida dels Ensenyants en la Vila Joiosa (Alicante).
	Castellón	Villareal	10.533	Acondicionamiento Camino Assegador.
			10.550	Acondicionamiento Camino Palmeral.
			10.600	Acondicionamiento Camino Cuquello.
			10.618	Acondicionamiento Camino Almassora.
Extremadura	Badajoz	Badajoz	15.556	Mejora de la red abastecimiento de agua potable Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, tramo Avda.Sinforiano Madroñero y Arturo Barea.
			15.870	Mejora de la red abastecimiento de agua potable Avda. Villanueva tramo Plaza Conquistadores y Juan Pereda Pila.
			16.081	Mejora de la red abastecimiento de agua potable en la Avda. Adolfo Díaz Ambrona tramo Carolina Coronado-Puente de la Universidad.
		Villafranca de los Barros	20.281	Adecuación entorno de la piscina climatizada.
			20.364	Cerramiento y adecuación del accesos de las instalaciones deportivas.
	Cáceres	Cáceres	15.257	Proyecto de mejora de accesibilidad en varias paradas de autobús de la ciudad de Cáceres.
			20.574	Proyecto de remodelación de pavimentación en calle Barrio Nuevo.
			20.654	Proyecto de mejora de comunicación peatonal entre Residencial Ronda y Mejostilla Gredos.
			21.198	Proyecto de renovación de Acerados en la Barriada de Antonio Canales.



## CONTRATOS NO MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Nombre Proyecto
Galicia	Coruña, A	Cambre	32.575	Sustitución de la red de saneamiento y abastecimiento en el núcleo de Amil.
			32.614	Sustitución de red de saneamiento desde Drozo a Balado, de Barrio Centro a Balado y de Balado a Volta das Carrozas (Ayuntamiento de Cambre).
			32.914	Reparación y renovación de las redes de abastecimiento desde el depósito de la Castellana hasta la Cruz de Pravio -AC214 (Ayuntamiento de Cambre).
			32.958	Sustitución del material de cubierta del pabellón polideportivo municipal de Os Campóns (Ayuntamiento de Cambre).
			32.976	Sustitución del material de cubierta y mejora de la pista polideportiva del centro de enseñanza infantil y primaria "Gonzalo Torrente Ballester" (Ayuntamiento de Cambre).
		Sobrado	26.665	Centro social en Peñagrande.
			26.782	Centro social en Mesón de Roade.
	Lugo	Lugo	15.776	Mejora capa de rodadura del Camino desde núcleo de Bocamaos a Carretera LU-234 (Parroquia de Bocamaos).
			15.904	Mejora capa de rodadura del camino desde el paso elevado autovía a Benade a Santa María de Muxa (Parroquia de Santa María de Muxa).
			15.938	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Benade a Piñeiro por Gundín (Parroquias de Muxa y Benade).
		Vilalba	31.474	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las rúas Alcalde Fraga Bello y Nevado Bouza.
			31.779	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las rúas Novo Cazón, González Valdesuso y Ribadeo.
	Pontevedra		31.803	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en la rúa Basanta Silva.
			8.613	Red separativa de las calles Reino Unido, Bélgica, Holanda y Francia.
		Pontevedra	8.618	Actuaciones en la red de saneamiento e pluviales en las calles Dinamarca, Portugal, Italia, Escocia, Cornubia, Illa de Man, Cambria, Eirin, Suecia e Armorica.
			10.813	Pavimentación de caminos en la Parroquia de San Miguel.
		Vilanova de Arousa	10.903	Pavimentación de caminos en las parroquias de Caleiro, Vilanova, Tremoedo y Andras.
			10.920	Pavimentación de caminos en la Parroquia de Baion.
Illes Balears	-	Calvià	15.577	Mejora de la eficiencia energética de tres sectores de alumbrado público de costa de Blanes.
			16.129	Mejora de la eficiencia energética de los sectores de alumbrado de la zona Palma Nova – Magalluf.
		Palma	16.466	45) infraestructura básica de alumbrado exterior de actos culturales y remodelación de bombeo del Parc de la Mar.
			16.522	49) infraestructura básica alumbrado San Agustín y otros
			28.358	106) instalación mejoras de seguridad en áreas de juegos infantiles mediante cerramiento.
			33.296	116) mejora y adaptación de espacios de seguridad, juegos infantiles y bancos en las zonas verdes de: Isaac Albéniz, Jaume Ferrán y Josep Darder Metge, del distrito Nord y Llevant de Palma.
			13.476	29) construcción e instalacion de una área de juegos infantiles con accesibilidad universal en el Parc de la Mar, Distrito Centre
			13.500	31) construcción e instalación de área de juegos infantiles con accesibilidad universal en el Parque de la Ribera, Distrito Platja de Palma.
Principado de Asturias	-	Mieres	23.961	Proyecto de mejora de la carretera de Vega de Guceo-Linares-el Cuitu. Mieres.
			24.045	Proyecto de reforma de la carretera La Vara-San Tirso. Mieres.
		Siero	9.397	Reparación de camino en la Sierra de Granda.
			10.841	Reparación de caminos en San Miguel.
Región de Murcia	-	Murcia	26.866	Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de los Martínez del Puerto.
			27.472	Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de El Esparragal.
			12.250	Adecuación y mejora del edificio educativo Saavedra Fajardo, Algezares.
			12.302	Adecuación y mejora del edificio educativo Nuestra Señora de Fátima, El Bojar.
			12.417	Adecuación y mejora del edificio educativo Félix Rodríguez.

## ENTIDADES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO EN CONTRATOS NO MENORES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº de proyectos de la muestra	Nº proyectos con fraccionamiento	%
Andalucía	Almería	Albox	2	2	100,00
		Cádiz	Algeciras	8	5
	Cádiz	Arcos de la Frontera	4	3	75,00
		Chiclana de la Frontera	4	2	50,00
		Chipiona	2	2	100,00
		San Fernando	9	2	22,22
		Granada	Granada	4	2
	Granada	Loja	5	5	100,00
		Motril	3	3	100,00
		Málaga	Antequera	5	4
	Málaga		11	2	18,18
	Villanueva de Algaidas		2	2	100,00
	Sevilla	Sevilla	12	6	50,00
Aragón	Zaragoza	Zaragoza	10	4	40,00
Canarias	Palmas, Las	Agüimes	4	2	50,00
Castilla y León	Ávila	Ávila	4	2	50,00
	Burgos	Burgos	4	2	50,00
Cataluña	Barcelona	Badalona	9	5	55,56
		Hospitalet de Llobregat, L'	7	3	42,86
		Mollet del Vallès	6	2	33,33
		Leganés	3	2	66,67
Comunidad de Madrid	-	Madrid	16	6	37,50
Comunitat Valenciana	Alicante	Alcoy	2	2	100,00
		Elche	6	4	66,67
		Villajoyosa	3	2	66,67
		Castellón	Villareal	6	4
Extremadura	Badajoz	Badajoz	6	3	50,00
		Villafranca de los Barros	2	2	100,00
		Cáceres	Cáceres	6	4
Galicia	Coruña, A	Cambre	5	5	100,00
		Sobrado	2	2	100,00
	Lugo	Lugo	4	3	75,00
		Vilalba	4	3	75,00
	Pontevedra	Pontevedra	4	2	50,00
		Vilanova de Arousa	4	3	75,00
Illes Balears	-	Calvià	4	2	50,00
		Palma	11	6	54,55
Principado de Asturias	-	Mieres	2	2	100,00
		Siero	4	2	50,00
Región de Murcia	-	Murcia	12	5	41,67
TOTAL		40 ENTIDADES	221	124	56,11

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Almería	Gádor	5.573	Alumbrado Público en Paulenca, desde el paraje el Molino hasta paraje el Aneal
			5.591	Alumbrado público en Paraje Los Palmitos, Zona del Poblado
			5.600	Alumbrado Público en el Barrio Niño del Remedio
			5.671	Alumbrado Público en el casco histórico
			31.972	Alumbrado del terreno del campo de fútbol
	Cádiz	Huércal de Almería	31.995	Alumbrado publico del Casco Antiguo
			12.142	Abastecimiento agua zona las canteras
			12.182	Abastecimiento Calle Alanises
			12.223	Abastecimiento Calles Altozano y Valderrama
			12.545	Alumbrado público Calle Juan Pablo II (El Periquín)
			12.583	Ampliación alumbrado público Calle Obispo Villavicencio
			13.026	Mejora de acerados y pavimento en la Calle Grazalema
			13.277	Remodelación rotonda Pérez Galdós
			14.383	abastecimiento Calle Jesús Nazareno
			24.212	Proyecto de remodelación de la Calle Teide en el casco urbano de Tarifa
			24.335	Proyecto de acondicionamiento de vía peatonal entre Calle Numancia y Calle Arapiles en Tarifa
			24.358	Proyecto de remodelación de Calle Glorieta de León en el casco urbano de Tarifa
			24.387	Proyecto de remodelación de la Calle Yolanda Bravo en el casco urbano de Tarifa
			24.610	Proyecto de pavimentación de zona peatonal en la Barriada 13 de enero en Tarifa
			24.710	Proyecto de remodelación de alumbrado público en la Barriada Pescadores de Tarifa
			24.744	Proyecto de remodelación de alumbrado Público en Barriada Virgen del Carmen (Tarifa)
			24.780	Proyecto de sustitución de cerramiento en el recinto de la piscina municipal en Tarifa
			24.821	Proyecto de sustitución de cerramiento en el Colegio Virgen de la Luz y en el Colegio Virgen del Sol (Tarifa)
		Medina-Sidonia	26.708	Obra de pavimentación y otras mejoras urbanas en Callejón Félix y otras
			27.138	Obra de mejoras de seguridad vial
		San Fernando	9.709	Sustitución de báculos y columnas de las instalaciones del alumbrado publicose las calles Arrayanes, Drago y Araucaria
			9.717	Sustitución de báculos y columnas de las instalaciones de alumbrado público de las calles perimetrales del Parque de Sacramento
			24.091	Proyecto de reposición de pavimentación en la Calle Albina del Puente y Calle Carraca San Fernando (Cádiz)
			24.125	Proyecto de reposición de pavimentación en la Calle Luis Berenguer en San Fernando (Cádiz)
		Vejer de la Frontera	31.263	Reforma de Calle Nuestra Señora de la Oliva.
			31.314	Reforma en Calle Ventozano.
			31.458	Reforma Calles Almendro, Limón y Naranjos
			31.526	Mejora en Calle José Mariah Pemán conexión Ventozano.
			31.546	Reforma de la Calle Cruz
			31.739	Reforma del Callejón la Higuera.
			30.930	Mejora de alumbrado público
		Villamartín	31.382	Mejora de alumbrado en el Olivar de Raspa
	Córdoba	Cabra	25.637	Acerado y red de agua Calle Doña Mencía
			26.231	Recogida de agua pluviales en carretera de Doña Mencía
			26.659	Acondicionamiento zonas verdes en Calle San José, Paraje Fuente las Piedras y Huerta San Francisco
			26.710	Acondicionamiento taludes Tejera y área de juegos infantiles
			4.320	Construcción de Pista Polideportiva en Barrio del Ángel
		Córdoba	4.321	Construcción de Pista Polideportiva en Santa Mª de Trassierra

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Córdoba	Fuente Obejuna	28.862	Sustitución pavimento Calle Sevilla Aldea de Piconcillo
			29.288	Pavimentación del acceso oeste a la Aldea de los Morenos
			29.337	Sustitución del pavimento de la calzada y del acerado de la Calle Moderna Ojuelos Altos
			29.392	Pavimentación acceso sur a Calle San Isidro y terminación del pavimento perimetral de la fuente de Aldea de Ojuelos Bajos
			29.429	Sustitución pavimento de la Calle Rosario y terminación del pavimento de la Calle Soledad de Aldea de Cuenca
			29.578	Sustitución del pavimento del vial norte de la Plaza de la Constitución en el Porvenir
		Iznájar	30.060	Sustitución del pavimento del tramo de Calle Encarnación Muñoz entre Calle Sol y Calle Reina Victoria de Aldea de Cardencha
			8.070	Acerado en Aldea de Solerche
			8.602	Acerado Llano del Almendro en Aldea Fuente del Conde
		Priego de Córdoba	9.972	Acerado junto a Colegio Aldea El Higueral
			24.559	Construcción nuevo colector Calle Carrera de Álvarez
		Valsequillo	24.609	Construcción nuevo colector Calles Caracolas y Barranco
			19.079	Mejora pavimentación calles Sector 1
			19.269	Mejora de la pavimentación de calles del Sector 2
	Granada	Alpujarra de la Sierra	24.673	Acondicionamiento de Salón Cultural de Lleguen
			24.683	Acondicionamiento de Salón Cultural de Mecina Bombaron
		Cádiar	15.423	Acondicionamiento Calle Granada
			15.488	Acondicionamiento Calle Granaillos
			19.043	Acondicionamiento Avenida de la Constitución. Yator
			19.166	Acondicionamiento camino del Cementerio
		Castril	10.298	Arreglo de la Calle de Conexión de Los Torres, Manuel Díaz, la calle de conexión de Las Escuelas con La Iglesia y el Camino Localizado en el Paraje de Los Pedros, en Campo-Cebas
			10.541	Arreglo del Camino de Acceso a la Zona Recreativa, donde se localiza la Piscina Pública Municipal y del Camino del Polvorín, situado en Fuente-Vera
		Cogollos de Guadix	33.123	Mejora de la infraestructura servicios básicos de la Calle Mariana Pineda, Calle Erillas y Calle Clara Campoamor
			33.149	Mejora de la infraestructura y servicios básicos de la Calle Chorro (Sector 1)
			33.168	Mejora de la infraestructura y servicios básicos de la Calle Chorro (Sector 2)
		Cúllar Vega	17.614	Mejoras de entornos y espacios Públicos. Parque en Avenida Olivar, Junto Geriátrico.
			17.648	Mejora de Entornos y Espacios Públicos. Recuperación de Arbolado en Avenida Andalucía
		Dólar	14.693	Obras de mejora de infraestructura en Calles San Antonio, Calle Mendorras y Calle Travesía de San Andrés 2
			14.772	Obras de mejora de infraestructura en Calle Travesía de San Andrés 1, Calle vía crucis y Calle Cuesta de los Leones
		Granada	2.231	Eliminación de luminarias tipo "globo" en Distrito Norte y Chana
			2.232	Eliminación de luminarias tipo "globo" en Distrito Centro y Ronda
			3.815	Reciclaje e iluminación fuentes Plaza San Isidro y otras
			3.893	Proyecto de Ahorro y eficiencia energética Parque Almunia
		Huétor Vega	5.288	Formación de acerado y alumbrado público en Avenida del Sol
			5.301	Formación de acerado y alumbrado publico en Calle Rebite
		Lanteira	12.710	Renovación de la red de abastecimiento, de la red de saneamiento y nuevo pavimentado en la Calle Horno Bajo
			12.823	Renovación de la red de abastecimiento, de la red de saneamiento y nuevo pavimentado en la Calle Sacristía
			12.955	Renovación de la red de abastecimiento, de la red de saneamiento y nuevo pavimentado en Calle Monterón
		Motril	28.052	Acondicionamiento y mejora de la Calle Delfín de Torrenueva
			28.134	Mejora entorno urbano del Barrio del Palacio de Justicia
			28.145	Mejora entorno urbano de las Calles Santa Ana y Manuel de Falla

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Granada	Motril	28.159	Mejora entorno urbano de las Calles Pablo Picasso y Federico García Lorca
			28.169	Mejora entorno urbano anejo Puntalon
			28.179	Acondicionamiento y mejora de la Calle Juan Rufo de Torrenueva
			28.192	Mejora entorno urbano del Barrio del Cerrillo Jaime
		Quéntar	19.762	Urbanización en Las Paveza
			19.812	Acerado en Calle Carril del Pantano
			26.264	Obras de Red de Captación de Agua en Fuente La Sabina
			26.303	Ampliación de Red de Abastecimiento en Camino de Beas
			26.369	Obras de Infraestructuras en Barrio Alto
		Santa Fe	19.376	Parque de la U.E .11
			19.459	Parque La Pulga
		Villamena	22.028	Proyecto de adecuación de un tramo de la Calle Alta de Cochar
			22.109	Proyecto de adecuación de un tramo de la Calle Baja de chocar
	Huelva	Almonaster la Real	12.408	Reforma de urbanización e infraestructuras básicas en Aldeas de Acebuches y Estación de Almonaster
			12.443	Reforma de urbanización e infraestructuras básicas en Aldea de Gil Márquez y La Canaleja
		Cerro de Andévalo, El	30.558	Urbanización de la Calle Aroche
			30.728	Urbanización de la Calle Ciudad Jardín
		Chucena	18.258	Acerado en Calle Manzanilla
			18.377	Reforma de Calle Federico García Lorca
			18.430	Acerado en Calle Ronda Fray Jacinto
			18.464	Terminación de Calle Camino de Escacena
			18.575	Colocación de resaltos en Chucena
			18.614	Mejora en Calle Pino Bele
			18.657	Mejora en Calle Luis Cernuda
			30.093	Adecuación zona verde en Aldea la Fernandina
	Jaén	Carolina, La	30.182	Adecuación zona verde en Aldea la Isabela
			13.950	Mejora de las redes de abastecimiento de agua potable, acometidas domiciliarias y saneamiento de la Calle “San francisco”.
		Cazorla	14.106	Mejora de las redes de abastecimiento de agua potable, acometidas domiciliarias y saneamiento de la Calle de la Hoz
			18.255	Pavimentación, Saneamiento y red de aguas en Calle Mercado
		Jimena	18.293	Pavimentación, Saneamiento y red de aguas en Calle Bella
			18.328	Pavimentación, Saneamiento y red de aguas en Calle Plaza
		Jódar	31.100	Proyecto de iluminación y eficiencia energética en Barrio Dolores Ibarruri
			31.198	Proyecto de instalación de cuadro domótico para ahorro y eficiencia energética en Plaza de España
		Mengíbar	28.822	Sustitución de acerado e Instalaciones en Calle Virgen de la Esperanza
			28.939	Sustitución de acerado e Instalaciones de la Calle Alférez Rojas
			30.072	Instalación de alumbrado en Calle Antonio Machado
			30.144	Instalación de alumbrado en Calle Reina Sofia
			30.187	Instalación de alumbrado en Calle Sacramento Muñoz
			31.533	Embellecimiento del entorno de la Fuente Taza
		Pozo Alcón	31.573	Embellecimiento del Entorno de la Iglesia de Pozo Alcón
			31.906	Embellecimiento de la prolongación de la Calle Parra
			31.925	Embellecimiento de la Plaza del Ayuntamiento de Pozo Alcón
			31.943	Embellecimiento de la Calle Ayuntamiento de Pozo Alcón

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Jaén	Pozo Alcón	31.960	Embellecimiento de espacio cultural al aire libre
			31.986	Embellecimiento de la Calle Antonio lazo
			32.062	Embellecimiento del entorno del Mercado
			32.125	Dotación de servicios y pavimentación en la Calle Cantón de Pozo Alcón
			32.152	Dotación de servicios y pavimentación en la Calle Maya de Pozo Alcón
			32.169	Dotación de servicios y pavimentación en la Calle Plato de Pozo Alcón
		Málaga	32.204	Dotación de servicios y pavimentación en la Calle Ballesta de Pozo Alcón
			3.496	Mejora de red general de agua desde el Puente de las Jurisdicciones hasta la Ermita de Santa Ana
			3.520	Construcción de depósito de agua sito en Cañada las Viejas
			3.528	Construcción deposito de agua sito en Barranco Roque
	Sevilla	Cortes de la Frontera	32.785	Acondicionamiento y pavimentación Calle San José
			32.936	Acondicionamiento y pavimentación: Calle Huerto y Ntra. Sra. del Rosario
		Totalán	26.585	Mejora infraestructura básica Los Castillos, Los Baltasares, La Huerta
			26.641	Mejora infraestructura básica Barrio de la Luna del Casco Histórico
			26.722	Mejora infraestructura básica Barrio de la Fragua del Casco Histórico
			26.780	Mejora infraestructura básica Calle José M <sup>a</sup> . Puyana, Calle Hnos. Papalo y Calle Torre.
		Alcalá de Guadaíra	17.702	Repavimentación en Calles Pino y encina
			17.711	Repavimentación en Calles Álamo y Palmera
			17.741	Plan especial en Espacios públicos Situados en Barriadas Campo de las Beatas, Distrito Sur
			18.291	Mejora del mobiliario urbano y áreas ajardinadas situadas en Barriada Pedro Gutiérrez, Distrito Norte
			19.138	Mejora de espacios Públicos y mobiliario urbano situados en Barriada las Angustias, distrito Este
			19.187	Acondicionamiento de zonas verdes situadas en Barriada la concepción, distrito este
			19.221	Plan de actuación en espacios públicos y áreas ajardinadas situadas en Barriada El Algarrobo-Calderón Ponce, Distrito Este
			19.437	Plan de actuación y mejora de espacios públicos situados en Barriada Centro, Distrito Centro Oeste
		Aznalcázar	30.463	Peatonalización Pasaje Unión Calle Menoba con Calle Barrio Nuevo
			30.815	Mejora de seguridad vial
		Castillo de las Guardas, El	17.919	Red de agua potable y captación en Aldea de el Cañuelo
			18.084	Red de agua potable en Calle Cruz Marín de el Castillo de las Guardas
		Écija	10.561	Proyecto de instalación de alumbrado público en calle San Cristóbal
			10.755	Proyecto de instalación de alumbrado público zona El Puente Romano”
			10.864	Proyecto de Instalación de alumbrado Público en Barriada “San Pablo”
			11.686	Proyecto de Instalación de alumbrado Público en Barriada “Plaza de Toros” y “Plaza Santa Irene”
			11.763	Proyecto de instalación eléctrica baja tensión en Isla del Vicario
		Estepa	23.464	Pavimentación Calle Espejo
			23.572	Pavimentación Calle Ladrillo
			24.206	Pavimentación Calle Tomillar
			24.219	Pavimentación Calle San Marcos
			24.247	Pavimentación Calle Perales
			24.314	Pavimentación Calle Ciegos
		Gelves	8.941	Adecuación de la Calle Callejuela
			9.881	Adecuación y reforma de acerados en continuación de Calle Arriba frente a Plaza Joselito El Gallo
			9.905	Adecuación de tramo de la Calle Callejón del Pandero
			9.943	Adecuación de sendas peatonales de la Urbanización El Recreo de la Condesa

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Andalucía	Sevilla	Gelves	10.814	Proyecto de adecuación de parcela de espacios libre a zona de aparcamiento en la Urbanización Residencial Gelves Guadalquivir
			12.673	Adecuación del viario de la Calle Barrionuevo
		Marchena	2.212	Terraplén Plataforma Superior del Sistema General de Áreas Libres Ctra. Paradas
			2.219	Terraplén Camino del Loro
		Salteras	23.900	Mejora de Acerados en varios tramos de la Calle Juan Ramón Jiménez
			29.618	Creación de Acerados en prolongación Calle Cristo de la Vera Cruz, mejora de iluminación en urbanización Nuestra Señora de la Oliva, y ejecución de firme y pavimentación del Callejón peatonal a Calle Resolana
		Sevilla	28.353	Adecuación al reglamento de baja tensión Rochelambert pabellón
			28.356	Adecuación al reglamento de baja tensión de la piscina de Rochelambert
			28.361	Adecuación al reglamento de baja tensión de la piscina de Alcosa
			28.372	Adecuación al reglamento de baja tensión de la piscina de Torreblanca
			28.382	Adecuación al reglamento de baja tensión del pabellón de Pino Montano
			28.386	Adecuación al reglamento de baja tensión Ifni pabellón
			28.388	Adecuación al reglamento de baja tensión en el pabellón Mar del Plata
		Umbrete	29.187	Remodelación Plaza de los Romeros
			29.697	Reurbanización Plaza Hermanos Álvarez Quintero
Aragón	Huesca	Binaced	6.041	Reforma para Instalación de ascensor para edificio Centro Social de Binaced
			6.047	Reforma para Instalación de ascensor en Casa consistorial de Binaced
		Lupiñén-Ortilla	23.061	Mejora de la red de distribución de agua potable del Núcleo de nuevo en el Término Municipal de Lupiñén-Ortilla
			23.281	Mejora de la red de distribución de agua del núcleo de Montmesa en el Término municipal de Lupiñén-Ortilla
		Panticosa	8.861	Pavimentación de un tramo de la Calle Escuelas
			8.895	Pavimentación de un tramo de la Calle el Cambaz
	Teruel	Bronchales	26.069	Renovación pavimento Plaza de la Fuente
			26.136	Renovación redes Plaza de la Fuente
	Zaragoza	Alfajarín	5.721	Deposito regulador de agua abastecimiento Público nº1
			6.972	Impermeabilización y Mejora deposito regulador nº2, para el servicio de la red General de abastecimiento Público
		Calatayud	1.376	Mejora del entorno de Barrio Verde 24
			1.500	Mejora del entorno de la Puerta de Soria
			1.581	San Benito, acondicionamiento de aceras y pavimentos
			1.588	San Iñigo, Acondicionamiento de aceras y pavimentos
		Maluenda	6.628	Reforma de aceras en Avenida José Antonio
			19.443	Reforma de Aceras en Calle Portal Alto
		San Mateo de Gállego	13.380	Renovación de abastecimiento y saneamiento en Calle Hispanidad
			14.144	Renovación conducción general de suministro
			14.183	Colector saneamiento de campo de fútbol
			14.341	Renovación de red de saneamiento en Calle galo Gonté y Puente de la Tranca
		Zaragoza	10.464	Mejoras en el Colegio Público Alborada
			11.311	Mejoras en el Colegio Público Cándido Domingo
			11.438	Mejoras en el Colegio Público Tomás Alvira
			11.517	Mejoras en el Colegio Público Rincón de Goya
			11.542	Mejoras en el Colegio Público Gustavo Adolfo Becquer
Canarias	Palmas, Las	Valleseco	28.011	Acondicionamiento Camino Pasillos de Monagas
			28.045	Acondicionamiento Camino el Sobradillo

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Canarias	Palmas, Las	Valleseco	28.075	Acondicionamiento Camino de la Cantera
		Guía de Isora	10.959	Adecuación del depósito Municipal de agua potable de el Jaral- el Pozo
	Santa Cruz de Tenerife		11.013	Adecuación del depósito Municipal de agua potable de Tejina de Guía
			11.047	Adecuación del depósito Municipal de agua potable de Vera de Erques
			11.070	Adecuación del depósito Municipal de agua potable de Cueva del Polvo - Varadero
		Orotava, La	30.355	Proyecto de Parque Infantil en Benijos
			30.392	Proyecto de Parque Infantil en las Candías
			30.439	Proyecto de Parque Infantil en la Plaza V Centenario
			30.502	Proyecto de demolición de fuente y pavimentación de Plaza V Centenario
			30.541	Proyecto de Parque Infantil y área de juegos en las Cuevas
	Puntallana		16.384	Mejora de seguridad vial ( acerado en márgenes de Carreteras) San Bartolomé-el Pósito
			16.419	Mejora de seguridad vial ( acerado en márgenes de Carreteras), Cruz Herrera-el Rincón
Cantabria	-	Anievas	30.226	Acondicionamiento del Camino del Cementerio de Barriopalacio
			30.279	Acondicionamiento del Camino de acceso al Hoyo en Cotillo
			30.333	Acondicionamiento del Camino principal en Villasuso
		Arenas de Iguña	22.441	Ordenación de los accesos y laterales a zonas deportivas
			22.801	Mejora de los accesos al Cementerio de La Serna
			22.890	Pavimentación de calzadas en Valdeiguña
			23.019	Mejora del entorno de la Plaza de Palazuelos
			23.126	Pavimentación urbana en Palacio (T.M de arenas de iguña)
			23.228	Renovación red de agua en San Juan de Raicedo
		Bárcena de Cicero	21.087	Mejora del abastecimiento del agua en el Barrio El Bao y San Pelayo en Cicero
			21.216	Saneamiento en el Barrio el Bao de Cicero
			21.268	Ampliación de colector de saneamiento en Lamadrid
			21.379	Pavimentación del camino Lamadrid-la Bodega
			21.622	Pavimentación del Camino los Túneles de Ambrosero
		Bareyo	18.182	Pavimentación del camino entre Villanueva y el Cagigal
			18.203	Pavimentación de caminos en Bareyo
		Cabezón de Liébana	25.328	Desinfección de agua de los depósitos de Perrozo, Buyeyo y Cabariezo
			25.393	Desinfección de agua de los depósitos de Somaniezo y lamedo
			25.465	Desinfección de agua de los depósitos de San Andrés I y II y Cahecho
		Campoo de Enmedio	8.984	Rehabilitación Centro Social en Fombellida
			9.495	Rehabilitación del Centro Social de Fontecha
			9.511	Rehabilitación del Centro Social de Fresno del Río
			9.526	Rehabilitación Centro Social de Requejo
			9.613	Aceras en Nestares
			11.962	Aceras en Matamorosa
		Cillorigo de Liébana	4.668	Asfaltado de la Parte (Colio)
			4.680	Asfaltado de varios caminos
			4.689	Asfaltado de Cobeña
		Hermanidad de Campoo de Suso	16.272	Puesta en Valor del Patrimonio Natural del Ayuntamiento de la Hermanidad de Campoo de Suso
			28.239	Acondicionamiento interior del Centro Social del pueblo de Argüeso
			28.292	Rehabilitación de la antigua escuela del pueblo de La Miña para uso de Centro Social



## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Cantabria	-	Hermanidad de Campoo de Suso	28.392	Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio urbano del ayuntamiento de la Hdad. de Campoo de Suso
		Pesaguero	11.321	Pavimentación calle que conecta las Rivas con la Plaza de la Cotera de la Ermita en Caloca
			11.371	Pavimentación camino de acceso desde la carretera al Núcleo de Dosamantes
			11.398	Pavimentación y tubería de abastecimiento, camino de acceso a la Iglesia
			11.434	Pavimentación Calle de Somallera (Lomeña)
		Ruesga	20.609	Instalación red pluviales y sustitución redes de alcantarillado y abastecimiento de agua en el Barrio de Solares
			21.285	Sustitución tramo de saneamiento en los Barrios de Riba y Valle
			21.359	Instalación tramo abastecimiento de agua con bombeo a Matienzo
		Soba	3.543	Proyecto de nuevo depósito regulador de 100 m3 en Veguilla.
			3.559	Proyecto de nuevo depósito regulador de 100 m3 en Fresnedo.
			3.580	Proyecto de pavimentación de Camino en Veguilla.
			3.588	Proyecto de pavimentación de camino en Bustancilles
			3.613	Proyecto de pavimentación de Camino de Acceso a Soto.
		Suances	9.894	Alumbrado de la Carretera, tramo Hinojedo-Puente Avios, en Puente Avios
			10.107	Alumbrado de la Calle la Serna
			10.019	Alumbrado de la Tablia
			10.048	Alumbrado de la Carretera costera a Tagle, en Tagle
		Udías	8.006	Aglomerado de Camino Público que une el Núcleo de la Hayuela con el de Valoria
			18.923	Aglomerado de Camino Público sito en Pumalverde
		Valle de Villaverde	15.449	Instalación de contadores de agua en los Barrios Laiseca, Zudañez y Manzanal
			15.656	Mejora de la red de abastecimiento de agua y del camino de acceso a la E.T.A.P. de Mollinedo
		Vega de Pas	27.882	Abastecimiento y acometidas en La Costera
			27.988	Abastecimiento y acometidas en El Andaruz.
		Villaescusa	32.876	Recogida de aguas pluviales en Barrio de Bofetan
			32.888	Saneamiento en el Barrio de la Cotera
			33.629	Saneamiento en los Barrios de Socabarga y el Palacio
Castilla y León	Ávila	Burgohondo	25.714	Urbanización para pistas deportivas al aire libre (cimentación-base pistas)
			26.397	Pista deportiva al aire libre (tenis-baloncesto) pista pádel cristal
			26.501	Pista deportiva al aire libre (fútbol sala-balonmano)
		Maello	19.342	Reparación de aceras de la calle la Iglesia hasta el antiguo matadero
			19.478	Reparación de aceras de un tramo de la Calle Hospital y acera izquierda de la Calle Portugal
			19.597	Reparación de acera derecha de la Calle Portugal, un tramo de la acera izquierda de la Calle Vilorio y las aceras de la Plaza de Oriente
			19.971	Reparación de aceras de la Calle Cucadero y Chorro
		San Juan de la Nava	28.671	Pavimentación Calle Poduelas
			28.786	Pavimentación Calle Poyalejo
		Santa Cruz del Valle	21.816	Acondicionamiento interior de la Casa Forestal La Cierva como Albergue de Juventud
			21.916	Acondicionamiento interior y ampliación de la antigua almazara
	Burgos	Arlanzón	25.972	Mejora de pavimentación Calle Basilio Barrio, en Arlanzón
			26.045	Pavimentación de calles en las entidades locales menores
		Condado de Treviño	12.609	Acondicionamiento de la carretera de acceso a Pedruzo
			12.734	Pavimentación de viales en el Pueblo de Moscador de Treviño
			12.821	Acondicionamiento de un tramo de la carretera de acceso a la localidad de Mesanza

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Castilla y León	Burgos	Condado de Treviño	12.905	Pavimentación de viales en la Localidad de Moraza.
			13.074	Pavimentación de viales en la localidad de Zurbitu
		Salas de los Infantes	18.708	Asfaltado Calle San Martín
			19.020	Urbanización de calle San Martín
		Sotresgudo	25.823	Pavimentación de Calles en Barrio de San Felices
			26.022	Pavimentación parcial del camino del cementerio en Cañizar de Amaya
	León		26.082	Pavimentación de acceso a núcleo de Sotovellanos
		Arganza	9.969	Pavimentación de varias calles en los Núcleos de Magaz de Arriba y Espanillo
			10.026	Pavimentación de varias calles en los Núcleos de San Miguel de Arganza, Canedo y Campelo
		Cabreros del Río	11.745	Acondicionamiento de Alumbrado Público en Cabreros del Río
			11.761	Acondicionamiento de alumbrado Público en Jabares de los Oteros
		Castropodame	8.622	Mejora de camino vecinal en Núcleo de San Pedro Castañero
			8.657	Mejora de viales en el Núcleo de Calamocos
			8.714	Mejora de viales en el Núcleo de Castropodame
			8.795	Mejora de Calle Camino de Santiago (Matachana)
			8.957	Mejora de Carretera en el Núcleo de Matachana
			9.027	Mejora de carretera en el Núcleo de Villaverde de los Cestos
			9.064	Mejora de Viales en el Núcleo de Villaverde de los Cestos
		Cuadros	24.628	Renovación de aceras y ordenación de espacios públicos en la Seca y Cascantes
			25.743	Ordenación de espacios públicos en Valsemana y Cabanillas
		Hospital de Órbigo	24.929	Mejora y acondicionamiento de la pista polideportiva existente en el complejo deportivo de Hospital de Orbigo
			24.952	Construcción de edificio para vestuarios deportivos en el complejo deportivo de Hospital de Orbigo
		Joarilla de las Matas	8.242	Mejora de Parque Público en Joarilla de las Matas
			8.251	Mejora de Parque Público en la Localidad de San Miguel de Montañán
			8.254	Mejora de Parque Público en la Localidad de Valdespino Vaca
		Mansilla Mayor	4.477	Adecuación de edificio para Consultorio Medico
			4.493	Adecuación de edificio para Centro de Tercera Edad
		Riello	11.691	Mejora de la captación de agua para abastecimiento en Bonella
			11.708	Mejora de la captación de agua para abastecimiento en la Urz
			11.721	Mejora de la captación de agua y red de abastecimiento en Guisatecha
		Torre del Bierzo	9.843	Pavimentación Calle del Cementerio en Albares de la Ribera
			9.892	Pavimentación Calle de las Escuelas en Las Ventas de Albares
			10.022	Pavimentación de Calles en Santa Marina de Torre
			10.080	Pavimentación de calles en Tremor de Abajo
			11.728	Pavimentación de Calles en San Facundo
			11.768	Pavimentación de calles en San Andrés de las Puentes
		Valderrueda	20.600	Deposito regulador de agua en Soto de Valderrueda
			20.619	Deposito regulador de agua en San Martín de Valdetuejar
		Villares de Órbigo	17.477	Pavimentación de Calle
			17.479	Pavimentación de calles en Santibañez de Valdeiglesias
			17.481	Pavimentación de calles en San Feliz de Órbigo
	Palencia	Buenavista de Valdavia	18.817	Proyecto de pavimentación de Calle en Buenavista de Valdavia
			19.372	Proyecto de pavimentación de paseo en los entornos de La Abadía de Arenillas de San Pelayo

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Castilla y León	Palencia	Guardo	18.602	Arreglo de tejado del local de la Plaza de la Iglesia Sta. Bárbara
			18.677	Arreglo del tejado del Teleclub de Muñeca
			19.230	Arreglo de acceso y tejado del Teleclub de Intorcisa
		Villamuriel de Cerrato	1.182	Plaza circular en Los Olmillos
			1.198	Plaza de Bloques de Colores
	Salamanca	Calvarrasa de Abajo	1.212	Plaza de Camino de Sirga
			10.009	Cerramiento del Frontón de Nuevo Amatos
			10.034	Cerramiento frontón de Calvarrasa de Abajo
		Cantalpino	11.486	Pavimentación Calle Final
			16.965	Pavimentación Calle El Clavel
		Matilla de los Caños del Río	24.539	Acondicionamiento y pavimentación de varias Calles
			24.563	Acondicionamiento y pavimentación del entorno de las antiguas Escuelas y Calle Mirador
		Salamanca	24.685	Instalación receptora de gas natural y calefacción con radiantes cerámicos en el pabellón polideportivo Río Tormes
			24.741	Instalación receptora de gas natural y calefacción con radiantes cerámicos en el pabellón polideportivo Lazarillo
			24.776	Instalación receptora de gas natural y calefacción con radiantes cerámicos en el pabellón polideportivo "La Sindical"
		Santa Marta de Tormes	3.790	Acerado Calle Doña Eloya y adyacente
			3.827	Acerado Calle Doña Eloya y Calle Capitán General Gutiérrez Mellado
		Serradilla del Arroyo	17.355	Pavimentación de Calles en Serradilla del Arroyo
			17.360	Pavimentación de Calles en Guadapero
	Segovia	Ayllón	22.431	Obras de pavimentación y acondicionamiento en Valvieja
			22.627	Obras de pavimentación y acondicionamiento en Saldaña de Ayllon
			22.753	Obras de pavimentación y acondicionamiento en Santibañez de Ayllon
			22.869	Obras de pavimentación de la Calle Real en Santa María de Riaza
		Bernuy de Porreros	23.151	Urbanización de un tramo de la Travesía de los Hornos
			26.458	Urbanización del Camino de las Fuentes
		Chañe	32.834	Calle azafraneros. pavimentación urbana
			32.970	Pavimentaciones urbanas zona este.
		Sacramenia	33.011	Pavimentaciones urbanas zona oeste
			20.965	Actuaciones en Calle Asperilla
			21.060	Actuaciones en Calle Calvario
		Santo Tomé del Puerto	21.196	Actuación en la Piscina Municipal, sita en Carretera Laguna de Contreras, s/n
			27.036	Instalación de filtro de prfv para la mejora de la potabilización de agua previo al depósito regulador de Villarejo y Rosuero
			27.255	Instalación de filtro de PRFV para la mejora de la potabilización de agua previo al depósito regulador de Sigueruelo
	Soria	Langa de Duero	27.746	Instalación de filtro de PRFV para la mejora de la potabilización de agua previo al depósito regulador de La Rades del Puerto
			32.829	Sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento
			32.889	Sustitución de arquetas de acometida
		Royo, El	14.093	Dotación saneamiento y agua Calle Polígono Industrial
			14.128	Pavimentación, electricidad y alumbrado Calle Polígono Industrial
			14.166	Reparación de un tramo Calle La Yedra
		San Esteban de Gormaz	22.983	Mejora de alumbrado público en Pedraja de San Esteban
			23.080	Mejora de alumbrado público en Quintanas Rubias de Abajo
			23.123	Mejora de alumbrado público en Quintanilla de Tres Barrios
			23.203	Mejora de alumbrado público en Matanza de Soria

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Castilla y León	Soria	San Esteban de Gormaz	23.283	Mejora de alumbrado público en Quintanas Rubias de Arriba
		Valladolid	5.134	Optimización energética del Centro Cívico Delicias
	Valladolid		5.402	Equipamiento de alumbrado público en las Calles Quebrada y Peña de Francia
			5.405	Equipamiento de alumbrado público en Calle García Morato
			7.515	Transformación de calefacción de asoleo a gas natural en Centro Iniciativas Ciudadanas El Empecinado
			18.015	Obras de sustitución de ventanas en el Colegio Público Miguel de Cervantes
			18.040	Obra de reforma en el Colegio Público Vicente Aleixandre
			18.137	Obra de mejora de la iluminación el Colegio Público Fray Luis de León
			18.174	Obra de aislamiento término en el Colegio Público Jorge Guillén
			18.821	Obras de reparación de cubiertas en el Colegio Público Jorge Guillén
		Viana de Cega	12.533	Soterramiento línea MT Calle Cardial con Calle Salamanca
			12.665	Alumbrado Calle Cardiel
	Zamora	Almeida de Sayago	14.729	Adecuación de local para Sala de Actividades Socioculturales
			14.827	Adecuación de local para biblioteca
			14.923	Adecuación de local para ludoteca infantil
		Gallegos del Río	9.787	Proyecto de pavimentación en las Localidades de Valer, Lober y Tolilla
			9.810	Proyecto de pavimentación y reparación de Local Cultural en las Localidades de Domez y Flores
		Guarrate	24.775	Saneamiento y abastecimiento en Guarrate
			24.809	Abastecimiento en Guarrate
		Manganeses de la Polvorosa	9.866	Proyecto de pavimentación Zona Norte
			9.883	Proyecto de pavimentación Zona Sur y saneamiento
		Moreueta de Tábara	8.813	Pavimentación en Moreueta de Tábara
			8.848	Pavimentación en Santa Eulalia de Tábara
		Pego, El	19.889	Mejora de la red de abastecimiento de agua potable
			20.113	Mejora de restitución del abastecimiento en la Calle Hortaleza
		Peñausende	10.837	Rehabilitación de edificio
			10.934	Mejora de edificio en Tamame de Sayago
		Roales	27.815	Pavimentación de la Calle La Vega (parte), Roales del Pan
			27.927	Pavimentación de la Calle Camino Las Viñas (parte), Roales del Pan
			28.005	Pavimentación en Calle Arturo Almazan, Roales del Pan
		Santa Cristina de la Polvorosa	5.948	Mejoras Red de Abastecimiento-Saneamiento en Zonas-A
			5.955	Mejoras Red de Abastecimiento-Saneamiento en Zonas B
			8.470	Pavimentación viales A y B
			8.488	Pavimentación viales C y D
		Villalpando	6.139	Acondicionamiento de local para Centro Juvenil
			8.008	Acondicionamiento de local para Salón de Jubilados
Castilla-La Mancha	Albacete	Albatana	21.974	Adecuación de Calle Hellin
			22.043	Adecuación de Calle Aire
		Ayna	20.422	Pavimentación calles en la pedanía La Sarguilla y varios
			20.461	Formación de muro y pavimentación de Calle El Pontarrón
		Ballester, El	13.006	Reforma acerado en varias calles de El Ballester
			13.142	Obras rehabilitación del pavimento en Calzada de calles y Mejora de la Seguridad Vial
		Bogarra	14.409	Urbanización Calle Calvario

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Castilla-La Mancha	Albacete	Bogarra	14.459	Urbanización Calle Alcaraz
			14.593	Urbanización Calle Cabezuelo
		Casas-Ibáñez	15.225	Urbanización Calle Calvario
			15.559	Urbanización de travesía cuenca entre Calle Monjas y Fabrica Tolvasa
			15.609	Pavimento de acera en carretera de Alcalá del Júcar entre Calles San Agustín y Urbanización Yesar del Lucero
		Elche de la Sierra	23.623	Urbanización Calles Cuarto Paso, Albarderos, Horno Viejo y Claveles.
			23.659	Urbanización Calles Sagasta, Cervantes, Pablo Picasso y Costalero.
			25.365	Urbanización Avenida España.
			25.391	Urbanización Avenida Castilla-La Mancha.
		Liétor	8.601	Acondicionamiento Calle Calnueva
			8.659	Acondicionamiento Calle Pompa
			8.698	Acondicionamiento Calle Cura
			8.728	Acondicionamiento Calles Zarzalejo y Plaza
			8.771	Acondicionamiento Calle y Travesía Portillo
			8.792	Acondicionamiento Calle Encomienda y Travesía
		Madrigueras	22.333	Red separativa de pluviales en Plazas Ramón y Cajal y Ayuntamiento
			22.855	Accesibilidad y pavimentación en Calle estanco
			23.062	Agua potable, accesibilidad y pavimentación en Calle Infantas
		Paterna del Madera	14.083	Pavimentación de calles del Cementerio Municipal
			14.404	Pavimentación y renovación de instalaciones en Calle Rojo Navarro
		Riópar	11.491	Pavimentación de las calles Alicante, Benjamín Palencia, Hernán Cortés, Paseo del Prado y Pilar (parte baja) en el Núcleo Urbano
			11.505	Pavimentación de las calles acceso a la Residencia, Albacete, Guadalajara, Almería, Juan Jorge Graubner y Ciudad Real en el Núcleo Urbano
			11.558	Adecuación de la Calle denominada Instituto
			11.568	Adecuación de la calle denominada Campo de Fútbol
		Socovos	10.885	Pavimentación Travesía Barrio Nuevo
			10.896	Pavimentación Travesía Diego y Travesía Eras
			11.720	Pavimentación Plaza Iglesia de Los Olmos
		Villalgordo del Júcar	4.709	Construcción de una cafetería en Parque Municipal Hondo del Río
			4.868	Construcción de Zona Deportiva en el Parque Municipal Hondo del Río
		Villapalacios	6.760	Sustitución de canalización de agua potable y red de saneamiento
			6.813	Pavimentación en diversas calles
	Ciudad Real	Alcázar de San Juan	5.524	Instalación y reforma alumbrado para eficiencia energética en zonas verdes: Avenida Institutos, Parque y Pista Porvenir
			5.546	Instalación alumbrado Alameda de Cervera, Casillas y Los Molinos
		Ciudad Real	23.036	Rehabilitación del firme de la Calle Dinamarca
			24.370	Rehabilitación del firme de la Calle Andalucía de Ciudad Real
			24.434	Rehabilitación del firme en la Calle Jara de Ciudad Real
			24.463	Rehabilitación del firme en la Calle Altagracia de Ciudad Real
			24.635	Rehabilitación del firme de la Calle San Isidoro de Ciudad Real
			25.139	Rehabilitación del firme de la Calle San Antonio de Ciudad Real
			25.262	Rehabilitación del firme de la Calle San Anton
			26.066	Rehabilitación del firme en la zona de aparcamiento Ronda de Granada
			29.310	Rehabilitación del firme de la Calle Angel de Ciudad Real

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Castilla-La Mancha	Ciudad Real	Ciudad Real	29.359	Rehabilitacion del firme del Pasaje Pérez Molina de Ciudad Real
			29.397	Rehabilitación del firme de la Calle Gran Bretaña de Ciudad Real
			29.427	Mejora de Acerados en el Carreterin del Vicario en las Casas (Ciudad Real)
		Fuente el Fresno	31.233	Reparación alumbrado público
			31.344	Pasos peraltados
			31.482	Reposición de Acerado Calle del Río
			31.511	Ejecución de pasos accesibles
			31.588	Alumbrado Camino Cementerio
			31.600	Ejecución de pasos accesibles
			31.626	Asfaltado y Acerado Calle Antonio de la Fuente
			15.042	Pavimentación y equipamiento del Parque Municipal
			15.215	Ballado y enrejado del Parque Municipal
		Montiel	18.005	Mejora infraestructuras abastecimiento y saneamiento Calle Virgen de las Nieves y Avenida Almedina
			33.589	Mejora infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en Calle Colon y D.J. Gutiérrez Vega
		Villahermosa	10.468	Acerados en el Polígono Industrial
	Cuenca		10.588	Acerados perimetrales Casa Cuartel de la Guardia Civil
			5.920	Mejora red de Saneamiento
			5.927	Mejora red abastecimiento aguas y colocación de contadores
			5.929	Mejora pavimentación
			15.883	Adoquinado de Gil Carrillo de Albornoz
			16.083	Acondicionamiento Acerado de calles
			20.355	Pavimentación Calle Campillo
			20.397	Pavimentación Callejón Peñuelas
			20.418	Pavimentación prolongación Paseo Julian Castellanos
		Tresjuncos	27.411	Obra Centro de Día para personas mayores
			27.479	Obra acondicionamiento zonas exteriores de Vivienda Tutelada y Centro de Día para personas mayores
		Villanueva de la Jara	5.270	Acondicionamiento y reparación Pistas Polideportivas
			5.285	Acondicionamiento y reparación de pabellón polideportivo cubierto y calefactar
	Guadalajara	Azuqueca de Henares	1.340	Acondicionamiento Rotonda Avenida Escritores con Avenida Alcalá
			1.347	Acondicionamiento Rotonda Plaza de la Antártida
			1.351	Acondicionamiento Rotonda Avenida del Sur con Avenida Conde Romanones
			1.361	Acondicionamiento rotonda antigua N-320 con Calle Postas
			1.365	Acondicionamiento rotonda antigua N-320 con Avenida de la Industria
		Cogolludo	1.633	Pavimentación de calles y reparación de pavimento
			22.370	Pavimentación de calles y reparación de pavimento de la Calle El Olivar y Calle Travesía del Olivar
		Galápagos	27.918	Pavimentación Avenida Torrejón y Avenida Guadalajara
			28.119	Pavimentación Calle Eras y Depósitos
		Guadalajara	6.144	Eliminación de barreras arquitectónicas en la travesía de la Carretera CM-1002 en Usanos
			6.157	Renovación de aceras en la travesía de la carretera CM-1002 en Usanos
			6.174	Renovación de firme en el Barrio de San blas en Valdenoches
			6.193	Renovación de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas en la Calle Castillejo en Iriépal
			6.219	Ejecución de Paseo de Público de acceso a la Ermita de Usanos
		Mondéjar	23.458	Pavimentación Travesía del Convento

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Castilla-La Mancha	Guadalajara	Mondéjar	24.117	Pavimentación y servicios Travesía de Maravillas
			24.129	Pavimentación y servicios Calle Maravillas
			26.222	Pavimentación y servicios Calle Malaño
			26.352	Pavimentación Avenida Castilla la Mancha
			26.394	Pavimentación Calle Deportes
			26.664	Pavimentación Calle José Maldonado
			26.742	Pavimentación Calle Botica (zona no peatonal)
			26.790	Pavimentación y servicios Calle Cherrina
		Pareja	22.782	Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en Casasana
			22.988	Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en Pareja
		Carpio de Tajo, El	12.976	Refuerzo de firme en las Calles Alboran y Olivo Alto
			13.037	Refuerzo de firme de la Calle Martín Fernández Olmedo
	Toledo	Cazalegas	8.812	Mejora del pavimento de la Calle del Paraíso
			8.857	Mejora del pavimento de la Calle del Cementerio
			8.874	Mejora del pavimento de la Calle Río Alberche
			8.888	Mejora del pavimento de la Calle Talavera
		Guardia, La	18.394	Reposición de acerado, bordillos, enterrado de instalaciones alumbrado publico, baja tensión, y telefonía de la Calle Castilla-La Mancha
			19.516	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de Plaza Castilla La Mancha-Oeste
			19.581	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Plaza Castilla-La Mancha Este
			19.657	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Madrid
			19.771	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tension y telefonía de Calle don Eulogio
			19.817	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Dulcinea
			19.868	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Cuenca
			20.274	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Noblejas
			20.298	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Miguel de Cervantes
			20.318	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Ciudad Real Norte
			31.937	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Francisco Bustos
		Nambroca	506	Renovación del alumbrado público en Los Nevados
			20.791	Reforma alumbrado público en Urbanización Las Nieves
		Sonseca	25.127	Acondicionamiento del parque de la Calle Tres Hermanos y accesos en Sonseca
			26.754	Acondicionamiento del Parque de los Olivos y señalización horizontal de accesos
		Villanueva de Alcardete	9.800	Reforma Plaza Axdir
			9.806	Reforma Plaza Colorao
		Villanueva de Bogas	13.725	Refuerzo de firme de Calle Azucena
			13.738	Refuerzo de firme de calle Río Algodor, Sol y Toledo
		Villasequilla	19.217	Refuerzo de pavimento de Calle Cebada, Sotillo, Alameda, La Rosa y Clavel
			21.016	Refuerzo de pavimento de Calle Carril, Magdalena y Paseo del Cementerio

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Castilla-La Mancha	Toledo	Villasequilla	21.150	Refuerzo de pavimento de Calle de la Estrella, Pino, Miradero y Nueva
			21.348	Urbanización del Paseo de la Estación
		Yuncler	386	Pavimentación de la Plaza del Pilar
			22.872	Acondicionamiento de vestuarios de campo de fútbol
			24.343	Acondicionamiento de vestuarios y solado de la piscina municipal
Cataluña	Barcelona	Abrera	24.367	Repavimentación con adoquinado de la Calle Román Pérez de Córdoba hasta el Paseo del Prado
			30.338	Reforma de la pavimentación de la acera de un tramo del Calle Manresa
			30.766	Pasos de peatones y vados adaptados en diversas vías públicas del núcleo urbano
		Badia del Vallès	5.432	Adecuación pintura CEIP La Jota
			5.434	Adecuación pintura CEIP Las Seguidillas
			5.441	Adecuación pintura CEIP La Sardana
		Barcelona	5.442	Adecuación pintura CEIP La Muñeira
			11.978	Obras modernización CSP Raval Sur: electricidad, accesibilidad y otros
			13.621	Obras de modernización Servicios Sociales Casc Antic
			13.632	Obras de modernización Casal d'Avis Casc Antic
			14.092	Remodelación Biblioteca Barceloneta.
			4.378	Trabajos de adecuación y mejora de calles del sector Oeste del Pla de l'Avellà
		Cabrera de Mar	4.384	Trabajos de adecuación y mejora de calles del Sector Este del Pla de l'Avellà
			4.386	Trabajos de adecuación y mejora calle Riera d'Argentona y acceso Urbanización Mas Terrillo
			16.470	Adecuación de espacio público Zona Deportiva El Taió
		Castellví de Rosanes	16.498	Proyecto de mejora de equipamientos de alumbrado Publio del Polígono Industrial Rosanes
			16.524	Adecuación alumbrado y jardinería del casco urbano
			16.581	Adecuación de alumbrado Can Sunyer y Valldaina
		Collbató	10.939	Urbanización de aceras perimetrales solar destinado a pabellón polideportivo
			11.152	Urbanización de la acera perimetral de la zona deportiva
		Font-rubí	23.352	Soterrament de contenidors per a la recollida de residus al Carrer de Font-Rubí, en el terme municipal de Font-Rubí
			23.462	Soterrament de contenidors per a la recollida de residus al Carrer Major, en el terme municipal de Font-Rubí
		Guardiola de Berguedà	25.788	Memoria valorada para la adecuación del pavimento de asfalto de la Calle Jacint Verdaguer y Avenida Bastareny
			25.855	Memoria para la pavimentación con asfalto de una zona de aparcamiento en la zona de equipamientos de la piscina y el Polideportivo Municipal
			27.031	Memoria valorada para la construcción de tres pasos elevados reductores de velocidad de los vehículos que circulan por la Carretera c-16
			27.094	Memoria valorada para la adecuación del pavimento de asfalto del Pasaje Sant Llorenç en Guardiola de Berguedà
		Oristà	17.121	Projecte repavimentació Carrer de l'Era, Plaça del Padró i accés Carrer de Vic a la Cta. B-433 del Nucli d'Oristà
			17.130	Projecte repavimentació Plaça Esglesia i Carrers Roqueta, Pas Nou, Bonaire i obres complementaries del Carrer de l'Era del Nucli d'Oristà
			17.134	Repavimentació Places de la Rectoria, del Cementiri i del Carrer de Baix
			17.138	Projecte repavimentació accés Carrer nou, Carrer de Baix, Carrer Mossèn Riba Pont de la Torre d'Oristà
		Sant Celoni	31.849	Adequació i millora de la Via pública al Barri de l'Estació de Sant Celoni
			33.608	Adequació i millora de la via pública al nucli de la Batllòria
		Sant Joan Despí	8.277	Proyecto de obras de mejora y adecuación de los Centros Educativos
			8.323	Obras de mejora y adecuación de los Centros Culturales Municipales
		Santa Coloma de Gramenet	9.499	Modificación de los elementos de calefacción del CEIP Pallaresa



## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Cataluña	Barcelona	Santa Coloma de Gramenet	9.527	Modificación de los equipos contraincendios del CEIP Pallaresa
			9.582	Acondicionamiento del aula de psicomotricidad del CEIP Pallaresa
			14.943	Estabilización del talud de la Avenida Anselm de Riu/Córdova
			14.987	Estabilización del talud de la Calle Mallorca
			15.021	Estabilización del talud de la Calle Menorca
		Terrassa	7.161	Proyecto de mantenimiento de la reducción de la densidad del arbolado y desbrozo del sotobosque de la franja perimetral de baja combustibilidad en la Urbanización de “Pinetons – El Guitard”
			7.175	Proyecto de mantenimiento de la reducción de la densidad del arbolado y desbrozo del sotobosque de la franja perimetral de baja combustibilidad en la Urbanización de “Can Gonteres”
		Vilalba Sasserra	24.737	Instalación de alumbrado público y pavimentación de acera en la Calle Girona
			24.772	Instalación de alumbrado público en la Calle Tarragona
	Girona	Castell-Platja d'Aro	33.116	Pasos de vianants de ressalt a l'avenida de la Platja a Castell d'Aro entre la plaça Poeta Sitja i el Calle CalRei
			33.136	Un pas de vianant de ressalt a l'avenida. Castell d'Aro de Platja d'Aro davant del mercat
		Girona	6.263	Obras de regulación semafórica de un paso de peatones Calle Pedret
			6.269	Obras para la regulación semafórica de dos pasos de peatones en la Avenida Lluís Pericot
			6.746	Obras de nueva red de saneamiento Carrer Verge Plaça Picasso act 3
			6.776	Obra de nueva red de saneamiento carrer Verge - Plaça Picasso número 5
			10.103	Obres de regulació i sectorització per a la optimització energètica de la instal·lació de calefacció del CEIP Montfalgars i el CEE Font de l'Abella
			10.138	Obres de regulació i sectorització per a la optimització energètica de la instal·lació de calefacció del CEIP Vilaroja i el CEIP Font de la Pólvora
		Ripoll	11.466	Rehabilitació i millora del ferm dels vials del Barri Centre i Carretera de Barcelona
			11.474	Rehabilitació i millora dels fermes dels vials del Barri de L'Estació i Vistalegre
	Lleida	Sant Feliu de Buixalleu	31.932	Depuradora del núcleo urbano de Sant Feliu de Buixalleu
			31.942	Colectores del saneamiento del núcleo urbano de Sant Feliu de Buixalleu
		Vall-llobrega	15.446	Construcción de cerramiento exterior y substitución de cerramientos y divisorias de la Guardería Municipal
			15.560	Construcción de cerramiento exterior y substitución de cerramientos y divisorias del edificio del Ayuntamiento
		Gimenells i el Pla de la Font	20.302	Reparación de colector general de saneamiento y caminos vecinales en Pla de la Font
			20.354	Reparación de caminos vecinales en Pla de la Font
		Oliana	26.709	Nivelación de calles diversas
			26.907	Aceras y reparaciones en diversas calles
		Vall de Boí, La	32.195	Canvi de tarifa i contadors de l'enllumenat públic de la Vall de Boí i enllumenat d'un tram de carrer al Poble de Sarais
			32.202	Enllumenat d'un tram de carrer del Pòsol a Durro
			32.211	Enllumenat d'un tram del carrer la Font de Taüll
			32.221	Enllumenat d'un tram del carrer de L'esglesia de Durro
	Tarragona	Sarral	1.854	Reforma del pavimento de la Sala Recreativa Municipal
			1.855	Reforma del pavimento del Passeig del VIIIè Centenari
			1.856	Reforma de la instal·lació del Passeig del VIIIè Centenari
			1.857	Reforma del pavimento de la Plaça Padreny
			1.858	Reforma del pavimento de la pista polideportiva municipal
		Tarragona	8.801	Mejora área de juegos de la Plaza Cuba
			8.841	Mejora área de Juegos de Sant Ramon
			8.862	Mejora área de juegos de la Floresta

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Cataluña	Tarragona	Tarragona	8.915	Mejora área de juegos de Riu Clar - Plaça Progrés
			8.932	Mejora área de juegos de la Avenida Vidal I Barraquer
			8.952	Mejora área de juegos de la Rambla de Bonavista
			8.971	Mejora área de juegos del Parc de la Ciutat
			9.004	Mejora área de juegos de la Plaza Mayor de Torreforta
			9.060	Mejora área de juegos de la Urbanización La Mora
			9.106	Mejora área de juegos de la Urbanización Entrepins
			9.251	Prevención de incendios forestales en la finca de propiedad municipal Mas dels Arcs de Tarragona
			9.259	Conservación de la masa forestal en la finca de titularidad municipal del paraje de interés natural Tamarit
			9.269	Conservación de la masa forestal de la finca de titularidad municipal en la Urbanización Cala tamarit - C/ Esquirol
			9.273	Conservación de la masa forestal de la finca de titularidad municipal en la Montaña del Llorito
			9.288	Pavimentación asfáltica Calle del Mar
			9.296	Pavimentación asfáltica Plaza Cuba
			9.303	Pavimentación asfáltica Paseo España
			9.313	Pavimentación asfáltica Calle Red
			9.318	Pavimentación asfáltica Bloque México
			9.324	Pavimentación asfáltica Calles Castellarnau y Castaños
			9.333	Pavimentación asfáltica Polígono Industrial Francolí Calle A
			9.340	Pavimentación asfáltica Calle Blanca d'Anjou
			9.348	Pavimentación asfáltica Barrio Icomar
			9.361	Remodelación de las aceras de la Calle 21 de Bonavista
			9.371	Remodelación de una parte de la acera de la Calle Mossèn Salvador Ritort i Faus
			9.392	Remodelación de una parte de la acera de las Calles Pin i Soler y Santa Joaquina de Vedruna
			9.426	Remodelación y adaptación de los pasos de peatones para la eliminación de barreras arquitectónicas en diversas calles de la ciudad y en el Barrio de Sant Salvador
			9.483	Remodelación del jardín de la Calle Riu Foix en el Barrio del Pilar
			9.575	Suministro de áridos para la corrección de caminos en pavimento granular de los Parques de la Rivera del Río Francolí, Quinta de Sant Rafael, y otros espacios verdes
			9.604	Ordenación del espacio viario ajardinado en la zona del Bloque Jazmín de La Floresta
			9.626	Renovación de plantaciones e instalación de sistema de riego en las jardineras de la Calle Riu Motsant
			24.057	Remodelación de un trozo de la acera de la Calle Baró de les IV Torres
			24.093	Mejora de la movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en La Mora
			24.122	Mejora y señalización de la Calle Joan Fuster
			24.140	Construcción de acera en la Calle Riu Llobregat del Barrio de Camp Clar
			31.831	Mejora de la señalización en pasos peatonales no regulados
			31.846	Mejora de la visibilidad mediante el empleo de balizas en rotondas viarias
			31.873	Sustitución del colector de la Calle Santa Anna del núcleo Antiguo de Tarragona
			31.883	Sustitución del colector de la calle Baixada del Roser entre los pozos 84 y 301 del núcleo histórico de Tarragona
			31.994	Sustitución de las tuberías de fibrocemento por tuberías de fundición en las Calles del Pi i del Sol de la Urbanización Cala Romana
			32.013	Adecuación y ordenación de la calle J.M. Malato en el Barrio del Serrallo
			32.027	Mejora de la movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en el Barrio de Sant Pere i Sant Pu
			32.036	Mejora de la movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en la zona de la Arrabassada

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Cataluña	Tarragona	Tarragona	32.044	Mejora de la movilidad y eliminación barreras arquitectónicas en el Barrio de la Part Baixa - Serrallo
			32.052	Ampliación de la acera existente en la Avenida Sant Salvador del Barrio Sant Salvador
		Tivissa	11.261	Reparación y mejora de la calle de la unión en el Núcleo de Población de la Serra d'Almos
			11.266	Reparación y mejora de un tramo de la Calle de la Bassa en el Núcleo de Población de Darmós
Comunidad de Madrid	-	Alcalá de Henares	13.274	Obras de Pintura del CEIP Dulcinea sito en Calle Cuesta de Teatinos, 14
			13.617	Obras de Pintura del CEIP Henares, sito en Calle Río Guadarrama, 5
			13.646	Obras de pintura del CEIP Reyes Católicos sito en Calle San Vidal, 4
			13.675	Obras de Pintura del CEIP Ntra. Sra. del Val, sito en Calle Ávila, 5
			13.685	Obras de Pintura del CEIP Iplacea, sito en Calle Río Guadarrama, 1
			13.692	Obras de pintura del CEIP Cervantes, sito en Calle Giner de los Ríos, 3
			13.700	Obras de Pintura del CEIP Zulema, sito en Calle Entrepeñas, 2
			13.732	Reforma de Aseos en el CEIP Pablo Neruda, sito en Calle Carretera. Camarma, s/n
			13.749	Reforma de Aseos en el CEIP Manuel Azaña, sito en Avenida del Ejército 5
			13.782	Reforma de Aseos en el CEIP Daoiz y Velarde, sito en Calle Infantado, 2
			13.806	Reforma de Aseos en el CEIP Zulema, sito en Calle Entrepeñas, 2
			13.830	Reforma de Aseos en el CEIP Francisco de Quevedo, sito en Calle San Vidal, 8
			13.834	Reforma de Aseos en el CEIP Santos Niños, sito en Avenida Ntra. Sra. de Belén, 6
			13.846	Ejecución de Aseos en el CEIP Mozart, sitios en Calle Dámaso Alonso, 34
			13.893	Reforma de Instalación eléctrica e iluminación del CEIP Beatriz Galindo, sito en Calle Violeta, 19
			13.905	Reforma de Instalación eléctrica e iluminación del CEIP Doctora de Alcalá, sito en Calle Pedro Sarmiento de Gamboa, 11
			13.940	Reforma de Instalación eléctrica e iluminación del CEIP Ntra. Sra. del Val, sito en Calle Ávila, 5
			13.948	Reforma de Aseos en el CEIP Antonio de Nebrija, sito en Calle San Ignacio de Loyola, 13
			13.954	Reforma de Aseos en el CEIP Luis Vives, sito en Calle Luis Vives, 18
			13.962	Reforma de Aseos en el CEIP Juan de Austria, sito en Avenida. Juan de Austria, 17
			13.968	Reforma de Aseos en el CEIP Infanta Catalina, sito en calle San Vidal, 6
			15.460	Obras de Pintura de la Escuela Infantil La Galatea, sita en Calle Fuente del Sol, 85
			17.264	Reforma de Aseos en el CEIP Emperador Fernando, sito en Calle Ronda Fiscal, 44
			17.273	Reforma de Aseos en el CEIP Ntra. Sra. El Val, sito en Calle Ávila, 5
			17.296	Pintura de la Escuela Infantil Carrusel, sita en Calle Violeta, 17
			26.927	Reforma de aseos en el CEIP Doctora de Alcalá, sito en Calle Pedro Sarmiento de Gamboa, 11 Alcalá de Henares
		Cabanillas de la Sierra	13.284	Pavimentación Calle Hospital
			13.331	Pavimentación Calle Escuelas
		Chapinería	14.521	Pavimentación Plaza de Oriente
			14.731	Pavimentación Calle Duda
		Galapagar	16.313	Acceso a Vistanevada y Pobo
			16.453	Calle Aleudía
		Garganta de los Montes	16.417	Soterramiento de infraestructuras de alumbrado público y red eléctrica
			16.476	Infraestructuras de servicios básicos de alumbrado público
		Madrid	2.378	Obras de adecuación espacial en la sede central Agencia de Empleo de Madrid
			2.391	Acondicionamiento ID Pico Artilleros 3 y 5
			2.392	Acondicionamiento Instalación Deportiva Parque de Atenas
			2.408	Acondicionamiento Instalación Deportiva Hacienda Pavones 117
			2.412	Acondicionamiento Instalación Deportiva Conde Duque

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Comunidad de Madrid	-	Madrid	2.417	Acondicionamiento Instalación Deportiva Concepción
			2.427	Acondicionamiento Instalación Deportiva Casino la Reina
			2.521	Acondicionamiento Instalación Deportiva de Paseo Polideportivo
			2.530	Acondicionamiento Instalación Deportiva Fútbol Avenida Daroca
			2.537	Acondicionamiento Instalación Deportiva Alameda de Osuna II
			2.568	Acondicionamiento Instalación Deportiva Elemental Parque de Roma
			2.586	Acondicionamiento Instalación Deportiva Elemental Plazuela Virgen Estrella
			2.592	Acondicionamiento Instalación Deportiva Alhaurin
			2.607	Acondicionamiento Instalación Deportiva Pinos de Osuna
			2.687	Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque la Nuria
Comunitat Valenciana	Alicante	Almoradí	2.695	Acondicionamiento Instalación Deportiva Básica Parque La Alcazaba
			6.704	Proyecto de construcción de aseos en el Cementerio Municipal
		Onil	8.077	Rehabilitación nichos cementerio
			15.297	Contenedores soterrados en Calle Santa Ana de Onil
		San Vicente del Raspeig	15.393	Contenedores soterrados en Calle Maestro Giner de Onil
			10.147	Renovación de aceras en Plaza Felipe Mallol y tramo adyacente de Calle San Pascual
			10.188	Renovación de tramos de aceras en Calle Capitán Torregrosa, Santiago y Blasco Ibáñez
			10.217	Renovación de tramos de aceras en Avenida Sevilla y Calle Argentina
			10.231	Renovación de tramos de aceras en Calle Villena, Alcoy y San bernardo
			10.343	Acondicionamiento para uso municipal de local sito en Calle Espronceda, 20 Local 2
			10.661	Acondicionamiento para uso municipal de local sito en Calle Petrer, 15 Local 6
			10.691	Construcción pista deportiva hormigón fratasado en C.P. bec de L'Aguila
			10.710	Renovación de pista deportiva y entorno en C.P. Azorín
			10.725	Pavimentado patio en Colegio Público Azorin
		Vall de Laguar, la	16.644	Supresión de barreras arquitectónicas en la Calle Valencia, Gabriel Miró y otras
			31.710	Acondicionamiento de la Font del Gel y de su entorno en el término municipal de la Vall de Laguar
			31.796	Acondicionamiento de la Font del Penyó y su entorno en el término municipal de la Vall de Laguar
			31.877	Acondicionamiento de la Font de Campell y de su entorno en el término municipal de La Vall de Laguar
	Castellón	Vilavella, la	24.930	Acondicionamiento de los Caminos Rurales de la Travesa y Mechons
			24.947	Repavimentación de calles de la población, en la Vilavella (Castellón)
			24.973	Repavimentación y remodelación de Plazas Inmaculada y Estrella
	Valencia	Alfara del Patriarca	26.198	Reforma de vestuarios del campo de fútbol en el Polideportivo Municipal
			26.447	Cubierta exterior en patio de Colegio Público
			26.498	Mejoras en piscina municipal
			33.326	Estructura portante para posterior instalación de central fotovoltaica en Polideportivo Municipal
		Algemesi	3.674	Conservación y mejora del Centro Sociocultural del Carrascalet.
			18.764	Infraestructura de servicios básicos en las redes viarias
			18.838	Conservación y mejora del edificio del Ayuntamiento
			18.993	Mantenimiento de infraestructuras en casco urbano
		Bolbaite	26.813	Acondicionamiento Calle Honda y subida de las escaleras de la Plaza de la Iglesia
			26.894	Acondicionamiento Calle Marques de la Casta
			26.943	Acondicionamiento de la Calle Mariano Benlliure
			27.013	Acondicionamiento Calle Canalejas

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Comunitat Valenciana	Valencia	Bolbaite	27.058	Acondicionamiento Calle San Francisco
			27.285	Acondicionamiento Calle Valencia
			29.223	Acondicionamiento Avenida del Catorce
			29.274	Acondicionamiento Calle La Fuente
			29.332	Adecuación salida norte casco urbano
		Chiva	9.674	Adecuación de espacios públicos urbanos, construcción parque en la urbanización de Sierra Perenchiza
			9.694	Adecuación de espacios públicos urbanos, parque en la urbanización de la Loma del Castillo
		Guardamar de la Safor	6.019	Campo de fútbol siete en área de equipamiento primario en casco urbano
			6.031	Pista de baloncesto en casco urbano
		Montroy	27.195	Renovación de aceras y reasfaltado de la Calle Rabal i Plaça de la Font
			27.318	Renovación de aceras y reasfaltado de la Calle Major
		Tavernes de la Valldigna	27.400	Renovación de aceras y reasfaltado Plaça del Ajuntament i Calle Moli
			25.169	Rehabilitación fachadas y anexos Colegio Público Sant Miquel
			25.195	Rehabilitación fachadas y reforma anexos Colegio Público Magraner
		Valencia	25.256	Mejora acústica interior sala principal y rehabilitación fachada Casa de la Cultura
			694	Obra para la ampliación del Punto Accesible de la Playa de la Malvarrosa
			3.483	Construcción de una caseta para la instalación de un punto accesible en la playa del saler y equipamiento social y sanitario necesario en el mismo para la ruptura de barreras arquitectónicas a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales
			3.486	Obra de construcción de un módulo doble prefabricado de wc adaptado a discapacitados, construcción de compartimentos para la caseta y equipamiento interno para la ampliación del Punto Accesible de la Playa el Cabanyal de Valencia
			3.489	Obra de construcción de un módulo doble prefabricado de wc adaptado a discapacitados, construcción de compartimentos para la caseta y equipamiento interno para la ampliación del Punto Accesible de la Playa de Pinedo de Valencia
			3.509	Medidas correctoras contra la contaminación acústica en el Colegio Público Municipal de Pinedo
			3.513	Medidas correctoras contra la contaminación acústica en el Colegio Público Municipal de Benimaclet
			3.515	Medidas correctoras contra la contaminación acústica en el Colegio Público Fernando de los Ríos
			3.518	Medidas correctoras contra la contaminación acústica en el Colegio Público Municipal Santiago Grisolia
			3.548	Rehabilitación Integral de Vivienda Municipal en Calle Pastor Aycart, 38
			3.560	Rehabilitación integral de vivienda municipal sita en Calle Almiserat, 10-7
			3.566	Rehabilitación Integral de vivienda municipal sita en Calle Alqueria Nova, 3-9
			3.571	Rehabilitación integral de vivienda municipal sita en Calle Antella, nº 3-2
			3.574	Rehabilitación integral de vivienda municipal sita en Calle Doctor Domingo Gómez, nº3-7
			3.578	Rehabilitación integral de vivienda municipal sita en Calé Fuerteventura, nº 3-9
			3.583	Rehabilitación integral de vivienda municipal sita en Calle José Barberá Falcó, 3-13
			3.587	Habilitación de planta baja sita en Calle Alta, 49 Bajo Derecha
			20.013	Medidas correctoras contra la contaminación acústica en el Colegio Público Comunidad Valenciana, sito en Avenida Pío XII 34
			25.246	Medidas correctoras contra la contaminación acústica en el Colegio Público Primer Marqués del Turia, sito en Calle Galicia nº 7
Extremadura	Badajoz	Atalaya	29.673	Construcción de cubierta en Biblioteca Municipal
			30.138	Sustitución de cubierta en edificio de usos múltiples municipal
		Azuaga	12.247	Construcción rotonda acceso a Polígono Industrial (fábrica de piensos)
			12.327	Construcción rotonda acceso a Polígono Industrial (parada de camiones)
		Don Álvaro	26.389	Pavimentación y Acerados calle Altozano y otras
			26.766	Pavimentación y Acerados Calle Ronda y otras
		Entrín Bajo	29.463	Acerados en Calle Constitución

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Extremadura	Badajoz	Entrín Bajo	29.781	Aceradores Calles Luis Chamizo y Antonio Cuellar
		Higuera la Real	4.659	Abastecimiento de Calle Pedro Esteban Morcelo
			4.679	Pavimentación y abastecimiento de tramo de Calle Agua
			4.726	Pavimentación y abastecimiento de calle Castillo y Tramo de Calle Verdeja
		Orellana la Vieja	9.848	Pavimentación de vial de acceso al Polideportivo Municipal
			9.940	Pavimentación de Calle de Nueva Apertura entre Calle Campanario y Travesía Ronda Palacio
	Cáceres	Cabañas del Castillo	26.465	Adecuación y pavimentación de la Calle General Mola en Roturas de Cabañas
			26.744	Adecuación y pavimentación de los accesos a la Plaza Mayor de Roturas de Cabañas
		Cabezabellosa	26.006	Adecuación pista polideportiva
			26.147	1ª fase construcción polideportivo cubierto
		Casar de Palomero	32.050	Vestuarios en pista polideportiva en Calle Angosta de Casar Palomero
			32.065	Cerramiento y gradas pista polideportiva en Casar de Palomero
		Casatejada	18.350	Urbanización de la Calle Julián Castro Bajo
			21.209	Urbanización de la Calle Real de Casa Tejada
		Cuacos de Yuste	24.942	Pavimentaciones y redes de la Calle Carlos I, fase 1ª, de Cuacos de Yuste
			24.990	Pavimentaciones y redes de la Calle Entrefuentes de Cuacos de Yuste
		Logrosán	8.779	actuaciones en Calle Delicias
			9.298	actuaciones en la Calle Aguilar
			9.326	Actuaciones en Calle Los Naranjos
			26.794	Actuaciones en la Dehesa Boyal
			26.875	Actuaciones en Calle La Fuente y Travesía
		Madroñera	14.806	Reposición de redes de abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Calle Cid Campeador
			14.997	Reposición de red de abastecimiento y pavimentación en Calle Gutemberg
			15.458	Pavimentaciones, red de abastecimiento y revisión de canalizaciones en Calle Magasca
		Nuñomoral	31.552	Reforma y acondicionamiento cementerio de Nuñomoral, nuevos nichos, reforma cementerio Aceitunilla y Rubiaco, pista deportiva Vegas de Coria
			31.579	Nuevos nichos y reforma para cementerio en Asegur y en Fragosa-Martilandrán
		Trujillo	26.612	Intervenciones en la red municipal de agua en el antiguo matadero municipal sito en la Avenida de Madrid
			26.663	Intervención en la red municipal de agua en la Avenida Reina Mariah Cristina
			26.698	Intervención en la red municipal de agua en Calle Ezequiel Pablos
			26.738	Intervención en la red municipal de agua en el Campo de Futbol de Huertas de Animas
			26.817	Intervención en la red municipal de agua en la Plazuela de los Moritos
			26.882	Intervención en la red municipal de agua en el Instituto Francisco de Orellana y Escuelas las Américas
		Zarza la Mayor	20.452	Acerado Calle Vitigudino
			20.571	Acerado Calle Concejo
Galicia	Coruña, A	Brión	15.569	Obras de abastecimiento e saneamento en Soutullos
			15.637	Obras de saneamento en Ardións - Goiáns
		Cabanas	21.806	Alumbrado en Cadivas-Deposito
			21.880	Alumbrado en Parroquia de Santa Cruz
		Culleredo	350	Pavimentación C/ Montespiño
			355	Pavimentado del núcleo de Celas de Arriba
			358	Pavimentado del núcleo de Rumbo
			361	Pavimentado de Boedo a As Abelleiras

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Galicia	Coruña, A	Culleredo	370	Pavimentación de la C/ Arcebispo Xelmirez
			375	Pavimentación y agua en C/ Salvador Allende
			380	Pavimentación de Vinseira Grande a Vinseira Pequena
			401	Pavimentado de la Calle Pomar Almeiras
			402	Pavimentado Calle Carrizo Culleredo
		Melide	20.774	Construcción de dos pistas de pádel en el Complejo Deportivo del Multiusos
			22.387	Construcción de una pista multijuego en el Multiusos
			22.485	Proyecto de pavimentación asfáltica en viales rurales de Gondollín, Moldes y Rañadoiro
			22.570	Proyecto de pavimentación asfáltica en vial rural de Xubial
			22.765	Proyecto de pavimentación asfáltica en viales rurales de Folladela y Camino de Agüeiros
			22.995	Proyecto de pavimentación asfáltica en vial rural de santalla y mejora del Camino dos Tagarros
		Miño	19.861	Grupo de presión en Carantoña
			20.124	Mejora conexión deposito de San Juan
			20.187	Afirmado y mejora en el Camino Principal de Bermaño
			20.195	Afirmado y mejora en el Camino de Bermañoa Río de Bañobre
			20.201	Extensión red de abastecimiento de agua en Curro
			20.234	Afirmado y mejora en el Camino de Navas al Centro Social
			20.271	Saneamiento en A Picota, San Xoan de Vilanova
			20.285	Saneamiento en Barbeita-Callobre
		Padrón	31.668	Alumbrado publico Padrón capital
			31.679	Acometida eléctrica campo de futbol e instalación de postes para alumbrado publico en área deportiva de Extramundi y acometida alumbrado polígono industrial de Pazos
			31.828	Alumbrado publico en Padrón, zona norte
		Ribeira	32.464	Pavimentación asfáltica de Caminos en la Parroquia de Palmeira
			32.503	Pavimentación asfáltica de Caminos en la Parroquia de Castiñeiras
			32.625	Pavimentación asfáltica de Caminos en la Parroquia de Carreira
			32.659	Pavimentación asfáltica de Caminos en la Parroquia de Corrubedo
			32.690	Pavimentación asfáltica de Caminos en la Parroquia de Olveira
		Teo	9.443	Afirmado y acondicionamiento de una pista entre Pontevea y Pazos
			23.114	Instalación de un parque infantil en la Parroquia de Calo
			23.339	Instalación de un parque infantil en la Parroquia de Recesende
			29.181	Afirmado y acondicionamiento de las pistas de Coto y Reboredo
		Vedra	17.666	Saneamento Reboredo - Pte. Ulla
			17.729	Abastecemento en Merin
	Lugo	Carballedo	28.467	Instalación de alumbrado publico Carretera Lu-901-a Tolda.
			28.514	Reforma de instalación de alumbrado publico Avenida de Lugo-Avenida Orense (carretera n-540) la Barrela.
		Cospeito	29.989	Acondicionamiento de local social en Pino (Cospeito)
			30.114	Acondicionamiento de escuela de Goá\Casablanca\ para local social. (Cospeito)
		Folgoso do Courel	16.922	Pavimentación Calle Cementerio en lugar de Seoane.
			16.943	Pavimentación en la calle de acceso al Centro Médico de Seoane
		Friol	13.144	Acondicionamiento de Local Social de Rocha
			13.202	Acondicionamiento de Local Social de Seixón
			13.305	Acondicionamiento de Local Social de Carballo

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Galicia	Lugo	Guntín	31.201	Acceso de Eirexe a Pradeda, e Iglesia de Constante
			31.331	Accesos en Moreiras, depósito de Piñeiras y Leboriz núcleo
			31.435	Acceso a Zolle y Lousada de Abaixo
			31.522	Acceso de Goia a Pradado de Abaixo
			31.597	Accesos a Ferreria de Penela a Xoaine y Lousadela
			31.620	Acceso de Sirvian a Montouto
			31.640	Accesos de Crecente a Perros, e Iglesia de Guntín
			31.742	Proyecto de ejecución de vial asfaltado en río y reasfaltado en Vigo de Zolle
			31.760	Proyecto de reasfaltado de viales en San Mamede, Sioxos e Navallos
		Lugo	14.221	Mejora capa de rodadura del camino desde la carretera de D.P. 29-13 al Núcleo de Ribas de Miño (Parroquia de Ribas de Miño)
			15.011	Mejora capa de rodadura del camino desde Coelleira al núcleo de Piñeiro (Parroquia San Martiño de Piñeiro)
			15.328	Mejora capa de rodadura del camino desde la Carretera N-540 a Monte de Meda (Parroquia de Monte de Meda)
			15.437	Mejora capa de rodadura de camino desde Carretera D.P. 29-1 a Uceira a Vilar de Poutomillos (Parroquia de Poutomillos)
			15.536	Mejora capa de rodadura del camino de la Carretera LU-234 a Aez por Maira (Parroquia de Camoira)
			15.562	Mejora capa de rodadura del camino de Outeiro a Carretera LU-232 (Parroquia de San Salvador de Outeiro)
			15.590	Mejora capa de rodadura del camino desde O Burgo Carretera D.P. 29-1 a Garaloces (parroquia de O Burgo)
			15.657	Mejora capa de rodadura del camino desde Carretera DNP. 29-1 a Iglesia de Bacurín (parroquia de Bacurín)
			15.745	Mejora capa de rodadura del camino desde Milleirós a Iglesia de Meilán (parroquia de Santiago de Meilán)
			16.533	Mejora capa de rodadura del camino desde San Xoan de Pena a Carretera de Sarria a Baradas ( Parroquia de San Xoan de Pena)
			16.552	Mejora capa de rodadura del camino de la Nacional VI a la Iglesia Parroquial (Parroquia de Santo André de Castro)
			16.563	Mejora capa de rodadura del camino desde la Carretera 234, dirección Adai hasta el Cruce de Amedín (Parroquia de San Martín de Ombreiro)
			16.572	Mejora capa de rodadura del camino desde el Cruce de A Vila, al Puente del Río Mera, dirección Vilachá (Parroquia Prógalo)
			16.577	Mejora capa de rodadura del camino desde la Nacional N-640 en la Campiña al paso superior de La Autovía (Parroquia de San Salvador de Muxa)
			16.595	Mejora capa de rodadura del camino desde la Carreter. 232 en Astariz, a la DP 29-1 en Santo (Parroquia San Vicente de Veral)
			16.603	Mejora capa de rodadura en camino y plaza desde el paso inferior de la Autovía a la Plaza de la Iglesia Parroquial (Parroquia de Sta. Maria de Pena)
			16.611	Mejora capa de rodadura en camino y plaza desde la N 640 a la Iglesia parroquial y Rego das Dornas (Parroquia de Santa María de Teixeira)
		Samos	27.490	Pavimentación público rural en Furela (Samos)
			27.844	Pavimentación de vial público rural en Castroncan (Samos)
			29.843	Pavimentación de vial público rural en Francos-Castroncan
			30.209	Pavimentación de vial público interior de Trascastro, Samos (Lugo)
	Sober	18.339	Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Guntis, Vilar, Vilanova, Navan y As Casas	
			18.401 Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Bulso, Sta. Cruz, Piantes y Mer	
		18.445	Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Sistin do Mato, Telleiros, Camporrairo, O Roxo y Vaqueriza.	
			18.481 Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Cima de Vila de Bolmente, Nogueiro, Pinol de Abaixo, Outeiro de Arroxo, Sober y Cerámica Canabal	
			18.516 Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Punto Limpio Canabal, A Barca de San Esteban, Campo de Santiorxo y Rodeiro	
		18.557	Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de S. Pedro de Amandi, Chao, Carboeira, Campo Verde, Campileiro, Seoane, A Pena, Barrio Iglesia y Gundivos	



## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Galicia	Lugo	Sober	18.585	Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Sobreira, Sante, Iglesia Bulso, Lamas de Abaixo, Pipin, Outeiro, Viladime y Gandarela
			18.609	Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Villadriz, Vilamaior, Figueroa, Rosende, Xuncal y Cuñas de Abaixo
			19.025	Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Outeiro de Rosende, S. Martiño, Arxemil, Forroños y Barrantes de Abaixo
		Xermade	19.528	Acondicionamiento y mejora de los accesos de lagoa a Caneiro, y de Zalaroia a Carretera de Betanzos
			19.669	Acondicionamiento y mejora de los accesos a Codeso, Pedrón con la Carretera de Betanzos y Liñares a Castrorramil
			19.736	Acondicionamiento de vial desde Campo da Feira a Pía
		Barco de Valdeorras, O	1.057	Acondicionamiento Calle As Covas
			1.063	Acondicionamiento de Calle de la Cruz
			25.070	Saneamiento y depuración en Gual de Arriba
	Ourense	Cartelle	25.098	Saneamiento y depuración en Gual de Abaixo
			25.457	Saneamiento en Calvelos
			26.561	Saneamiento en el núcleo de Anfeoz
		Cenlle	32.465	Saneamiento en el núcleo de A Pena
			18.692	Acondicionamiento del Área Recreativa de Razamonde
			18.890	Acondicionamiento del Área Recreativa de Areas (Esposende)
		Irixo, O	22.099	Acondicionamiento área recreativa
			15.253	Apertura - pavimentación en Guimaras
			15.420	Deposito regulador de 50 m3. y caseta de llaves en Surribas
			15.465	Aduccion de red de abastecimiento a deposito en Hermida
			15.570	Colectores y depuración de residuales en Tellado
			15.607	Colectores y depuración de residuales en Baxin - Campinas
			15.653	Captación y aduccion de red de abastecimiento a deposito en Barro
			15.696	captación y aduccion de red de abastecimiento a deposito en Quintero
			26.737	Acondicionamiento finca para colocación de depuradora en Tellado
		Maceda	15.564	Adecuación de la Carretera Foncuberta-Barxela
			15.724	Adecuación de la Rua San Pedro
		Paderne de Allariz	14.582	Acondicionamiento de acceso de la pista a Vacariza
			14.661	Acondicionamiento de acceso de la pista a Mourisco
			22.328	Alumbrado público en Solbeira
			22.403	Alumbrado público en Siabal
			22.739	Alumbrado público en Vilameá
			22.799	Alumbrado público en Ermide
		Riós	22.845	Alumbrado público en Paderne
			16.741	Mejora de firme en el Pueblo de Fumaces
			16.775	Mejora del firme en el Pueblo de Mourisco
		San Amaro	16.803	Mejora de firme en el Pueblo de Castrolo de Cima
			22.689	Proyecto alumbrado Casanova
			22.907	Proyecto de renovación alumbrado carretera principal
		Teixeira, A	29.335	Reposición de saneamientos y aceras en Soutelo, Sobrado y Campaza
			29.419	Reposición de saneamiento en Quinta Grande y abastecimiento en Cristosende

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Galicia	Ourense	Verea	16.039	Abastecimiento de agua a Sabucedo
			16.230	Abastecimiento y saneamiento en Albos
		Xinzo de Limia	21.368	Centro Cívico Guntimil
			21.439	Centro Cívico Social de Seoane
			21.500	Centro Cívico Social de Piñeira Seca
		Xunqueira de Ambía	12.781	Pavimentación: Armariz, Merí y travesía A Pousa.
			15.884	Pavimentaciones en Casnaloba, Cerdeira e Cima de Vila
			15.972	Pavimentación Rua que une CV Allariz Pista As Corgas
	Pontevedra	Cangas	21.859	Alumbrado público Avenida de Félix Ozámiz
			25.349	Alumbrado público Xardíns do Señal
		Grove, O	16.022	Zona de esparcimiento en Confin
			16.162	Zona de esparcimiento en O Sineiro
		Ponteareas	32.928	Instalación de alumbrado público en la Parroquia de Cristiñade
			33.001	Instalación de alumbrado público en la Parroquia de Nogueira
			33.020	Instalación de alumbrado público en la Parroquia de Santiago de Oliveira
			33.336	Proyecto de ampliación de abastecimiento de aguas en el Barrio de Soutiño y Vilanova, Parroquia de Moreira
			33.485	Obras varias de abastecimiento de aguas en la Parroquia de San Lorenzo de Oliveira
		Pontevedra	8.437	Pavimentación de caminos en Marcón
			8.474	Ensanche y pavimentación del Camino de Médico Ballina a la Carretera de Campo Lameiro
			18.592	Ensanche y pavimentación de acceso en Iglesia, Santa Mariah de Xeve
		Portas	10.879	Saneamiento en Veiga da Ponte (Romai)
			12.631	Saneamiento en San Benito (Lantaño)
			12.745	Saneamiento Marisa-Fontenla (Lantaño)
		Sanxenxo	22.181	Abastecimiento de agua y pavimentación de vial Municipal en Aldariz – Padriñan
			22.239	Abastecimiento de agua y pavimentación de vial Municipal en Dadín – Nantes
			22.341	Colector de pluviales y pavimentación de vial Municipal en Lagarei – Vilalonga
			22.378	Colector para la recogida de pluviales en a Salgueira – Vilalonga
			22.854	Pavimentación de vial en Contumil
			22.960	Pavimentación de vial municipal en Dadín – Vilalonga
			23.038	Pavimentación de vial municipal en Gondar – Vilalonga
			23.093	Pavimentación de vial Municipal en Piñeiros – Vilalonga
		Soutomaior	29.759	Seguridad viaria en Alexandre Bóveda, Peirao y refuerzo firme en Montesíña y Cortellas
			29.974	Mejora seguridad viaria en O Val
		Vila de Cruces	3.301	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Penagudín y Fontao
			3.306	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Serrape - Carbia
			3.313	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Caxide - Larazo
			3.317	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Outeiro - Espil - Merza
			3.324	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Candañedo - A Quenlla - Camanzo
			3.332	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Pousadoiro - Carbia
			3.342	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Besexos
			3.348	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Cimadealdea - Tuiriz
			3.371	Adecuación del Entorno del Espacio Público del Campo de la Fiesta de Bascuas
			3.378	Adecuación del Entorno del Espacio Público del Campo de la Fiesta de Fontao

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Galicia	Pontevedra	Vila de Cruces	3.408	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Arbián y Pastoriza
			4.978	Mejora de Infraestructura de Red Viaria de Fontarcada (Sabrexo)
			5.044	Mejora de Infraestructura de Red Viaria en Penedo - Valado (Salgueiros) y Raíndo (Piloño)
Iles Balears	-	Alaior	225	Proyecto acondicionamiento camino de Sa Beguda
			17.591	Conservación y mantenimiento Patio Colegio Dr.Comas
		Palma	13.424	Remodelación de la Biblioteca de Llevant
			13.436	remodelación de la Biblioteca de S'Arenal
			13.462	Remodelación de la Biblioteca de Genova
			13.499	Remodelación de la Biblioteca de Son Forteza
			16.597	Supresión de barreras arquitectónicas Escoleta Municipal S'Arenal
			16.618	Supresión de barreras arquitectónicas Escoleta Municipal Mariah Mut
			16.624	Supresión de barreras arquitectónicas Edificio MunicipalAVINGUDES
			16.633	Supresión de barreras arquitectónicas Edificio Victor Pradera
			28.323	Obras de mejora en pavimento, patio y cerramiento en Colegio Público Maxim Alomar
			14.792	Memoria valorada para reparación pavimento asfáltico de un tramo de la Calle Son Parruquet
		Sant Lluís	14.898	Proyecto pavimentación asfáltica Camino de Ses Vinyes - Torret
			15.004	Memoria valorada para reparación pavimento asfáltico en área de la costa (distintas zonas)
		Santa Eulalia del Río	377	Adecuación infraestructuras Calle Saturno. Puig den Valls
			390	Conservación y dotación de alumbrado público en parque y monumento arquitectónico Sa Font des Yern
			6.988	Adecuación Parque Infantil Colegio Público Ntra. Sra. Jesús
			7.055	Adecuación parque infantil Colegio Público S'Olivera Puig den Valls
			11.334	Mejora infraestructura Calle del Sol, Barrio Can Xicu Fita. Puig den Valls
			11.344	Mejora del alumbrado del trayecto entre la Iglesia, el Parque Infantil y las pistas deportivas del Núcleo de Santa Gertrudis.
País Vasco	Gipuzkoa	Urnieta	29.922	Artzaienea
			30.365	Deposito de Goikoetxe
	Bizkaia	Loiu	21.650	Plan de actuación en edificios municipales. Edificio Polivalente de Elotxelerrri
			22.418	Plan de actuación en edificios municipales. Instalaciones Deportivas de Elotxelerrri
		Portugalete	21.701	Mejora de la iluminación del Parque Doctor Areilza
			22.325	Mejora del alumbrado de la Plaza de San Roque
Principado de Asturias	-		22.686	Rehabilitación de la instalación de alumbrado público de entrada al Municipio por la A-8
			6.069	Adecuación de camino de Valle en Caravia Baja
			6.115	Adecuación de camino en Moracey y Bias de servicio
			18.698	Acondicionamiento de Camino de Medal
		Coaña	18.968	Acondicionamiento del Camino de Villacondide al Castro de Coaña
			19.118	Acondicionamiento de los caminos de Coaña
		Gozón	20.927	Acondicionamiento de caminos de San Esteban
			17.754	Acondicionamiento del Camino de la Trabanca
			17.849	Acondicionamiento del Camino del Ferrero a Manzaneda

## CONTRATOS MENORES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto
Principado de Asturias	-	Gozón	17.909	Acondicionamiento del camino de acceso al Núcleo Urbano de Perdonos
		Grado	12.062	Alumbrado de Villagarcía
			12.423	Pista pádel (1)
			12.752	Pista pádel (2)
			12.970	Alumbrado de Sestiello
		Mieres	20.179	Proyecto de reasfaltado en el Barrio de Alperi y El Ruciu
			21.487	Proyecto de refuerzo del firme del vial principal del Núcleo de La Ceposa, Turon
			21.688	Proyecto de mejora de las infraestructuras de la Calle del Cine, Figaredo
			21.899	Proyecto de rotonda intersección Calle Gonzalo Gutiérrez con calle Los Llerones
			23.188	Proyecto de asfaltado y mejora de la Carretera Llano-La Tabla, Ablaña
			23.939	Proyecto de asfaltado de Los Pontones-Piedrafitá
			23.998	Proyecto de asfaltado de El Pandel, Turón
			25.122	Proyecto de pavimentación del acceso a Requexeau-La Fonda
			25.450	Proyecto de pavimentación y reposición de la red de saneamiento de Figaredo- La Cuesta en Peñule
			25.763	Proyecto de pavimentación y alumbrado del acceso desde Aguain al cementerio
			27.214	Proyecto de pavimentación de la carretera Gerencia-Hunosa y Lla Fuente-Cortina
		Navia	16.397	Construcción de Parque Infantil en La Peña (Villapedre)
			16.483	Construcción de Parque Infantil en Piñera
		Parres	23.025	Acondicionamiento de caminos en Romillo
			23.237	Acondicionamiento de caminos en Fresnidiello
			23.309	Acondicionamiento de caminos en Las Dueñas
		Peñamellera Alta	4.592	Hormigonado de Camino en el Pueblo de Cáraves
			4.599	Hormigonado de camino de acceso al cementerio de Rozagás
			4.605	Hormigonado de camino en el Barrio Llumberu de Alles.
			1.109	Camino de Robriguero a las Minas de Argayon
			1.110	Camino de Suarias a Peñarrubia
		Ponga	9.073	Adecuación de calles en el Barrio de Fano, Viegu
			9.134	Adecuación del camino desde La Escuela hasta el Barrio de Arriba en el Pueblo de Viegu
			9.169	Adecuación del camino desde La Fuente hasta el comienzo de la zona de pendiente pronunciada en el Pueblo de Viamón
			9.198	Adecuación de Calles en Varaes, Barrio de Abajo, en el Pueblo de San Juan De Beleño
			9.213	Adecuación de la Calle El Puertu en el Pueblo de Sobrefoz
			9.220	Adecuación de calles del Barrio de El Llerau\ en el Pueblo de Taranes
		Ribera de Arriba	10.956	Mejora de acceso a fincas en El Narcial
			11.996	Mejora de acceso a fincas en El Cantu la Roza
			12.053	Mejora de acceso a fincas en La Mortera
			12.566	Acondicionamiento de taludes en el Camino de Tellego-Vegalencia
Región de Murcia	-	Santomera	3.906	Eliminación de barreras urbanísticas en el entorno de la Avenida Juan Carlos I
			4.013	Eliminación de barreras urbanísticas en el Casco Urbano de El Siscar

## ENTIDADES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO EN CONTRATOS MENORES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº de contratos menores de la muestra	Nº contratos menores con fraccionamiento	%
Andalucía	Almería	Gádor	6	4	66,67
		Huércal de Almería	10	2	20,00
	Cádiz	Arcos de la Frontera	23	8	34,78
		Mc. Cm. Campo de Gibraltar	15	9	60,00
		Medina-Sidonia	5	2	40,00
		San Fernando	27	4	14,81
		Vejer de la Frontera	29	6	20,69
		Villamartín	23	2	8,70
	Córdoba	Cabra	9	4	44,44
		Córdoba	30	2	6,67
		Fuente Obejuna	12	7	58,33
		Iznájar	8	3	37,50
		Priego de Córdoba	13	2	15,38
		Valsequillo	2	2	100,00
	Granada	Alpujarra de la Sierra	7	2	28,57
		Cádiar	4	4	100,00
		Castril	7	2	28,57
		Cogollos de Guadix	3	3	100,00
		Cúllar Vega	11	2	18,18
		Dólar	2	2	100,00
		Granada	12	4	33,33
		Huétor Vega	3	2	66,67
		Lanteira	3	3	100,00
		Motril	15	7	46,67
		Quéntar	10	5	50,00
		Santa Fe	4	2	50,00
		Villamena	3	2	66,67
	Huelva	Almonaster la Real	2	2	100,00
		Cerro de Andévalo, El	4	2	50,00
		Chucena	7	7	100,00
	Jaén	Carolina, La	4	2	50,00
		Cazorla	17	2	11,76
		Jimena	6	3	50,00
		Jódar	4	2	50,00
		Mengíbar	17	5	29,41
Aragón	Málaga	Pozo Alcón	21	12	57,14
		Canillas de Albaida	4	3	75,00
		Cortes de la Frontera	10	2	20,00
		Totalán	5	4	80,00
	Sevilla	Alcalá de Guadaira	20	8	40,00
		Aznalcázar	8	2	25,00
		Castillo de las Guardas, El	2	2	100,00
		Écija	25	5	20,00
		Estepa	11	6	54,55
		Gelves	7	6	85,71
		Marchena	35	2	5,71
		Salteras	8	2	25,00
		Sevilla	28	7	25,00
		Umbrete	2	2	100,00
	Huesca	Binaced	3	2	66,67
		Lupiñén-Ortilla	2	2	100,00
		Panticosa	3	2	66,67
	Teruel	Bronchales	2	2	100,00
	Zaragoza	Alfajarín	2	2	100,00

## ENTIDADES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO EN CONTRATOS MENORES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº de contratos menores de la muestra	Nº contratos menores con fraccionamiento	%
Aragón	Zaragoza	Calatayud	29	4	13,79
		Maluenda	4	2	50,00
		San Mateo de Gállego	8	4	50,00
		Zaragoza	14	5	35,71
Canarias	Palmas, Las	Valleseco	5	3	60,00
	Santa Cruz de Tenerife	Guía de Isora	4	4	100,00
		Orotava, La	16	5	31,25
		Puntallana	5	2	40,00
Cantabria	-	Anievas	3	3	100,00
		Arenas de Iguña	7	6	85,71
		Bárcena de Cicero	9	5	55,56
		Bareyo	6	2	33,33
		Cabezón de Liébana	3	3	100,00
		Campoo de Enmedio	11	6	54,55
		Cillorigo de Liébana	5	3	60,00
		Hermanidad de Campoo de Suso	9	4	44,44
		Pesaguero	4	4	100,00
		Ruesga	6	3	50,00
		Soba	5	5	100,00
		Suances	15	4	26,67
		Udías	4	2	50,00
		Valle de Villaverde	2	2	100,00
		Vega de Pas	3	2	66,67
		Villaescusa	5	3	60,00
Castilla y León	Ávila	Burgohondo	4	3	75,00
		Maello	4	4	100,00
		San Juan de la Nava	4	2	50,00
		Santa Cruz del Valle	2	2	100,00
	Burgos	Arlanzón	2	2	100,00
		Condado de Treviño	8	5	62,50
		Salas de los Infantes	4	2	50,00
		Sotresgudo	5	3	60,00
	León	Arganza	3	2	66,67
		Cabreros del Río	2	2	100,00
		Castropodame	9	7	77,78
		Cuadros	5	2	40,00
		Hospital de Órbigo	2	2	100,00
		Joarilla de las Matas	3	3	100,00
		Mansilla Mayor	2	2	100,00
		Riello	3	3	100,00
		Torre del Bierzo	8	6	75,00
		Valderrueda	4	2	50,00
		Villares de Órbigo	3	3	100,00
	Palencia	Buenavista de Valdavia	2	2	100,00
		Guardo	7	3	42,86
	Salamanca	Villamuriel de Cerrato	10	3	30,00
		Calvarrasa de Abajo	2	2	100,00
		Cantalpino	5	2	40,00
		Matilla de los Caños del Río	3	2	66,67
		Salamanca	10	3	30,00
		Santa Marta de Tormes	2	2	100,00

## ENTIDADES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO EN CONTRATOS MENORES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº de contratos menores de la muestra	Nº contratos menores con fraccionamiento	%
Castilla y León	Salamanca	Serradilla del Arroyo	2	2	100,00
		Ayllón	5	4	80,00
		Bernuy de Porreros	3	2	66,67
		Chañe	3	3	100,00
		Sacramenia	10	3	30,00
		Santo Tomé del Puerto	4	3	75,00
Castilla y León	Soria	Langa de Duero	3	2	66,67
		Royo, El	3	3	100,00
		San Esteban de Gormaz	9	5	55,56
	Valladolid	Valladolid	20	9	45,00
		Viana de Cega	2	2	100,00
		Almeida de Sayago	5	3	60,00
	Zamora	Gallegos del Río	3	2	66,67
		Guarrate	2	2	100,00
		Manganeses de la Polvorosa	3	2	66,67
		Moreruela de Tábara	2	2	100,00
		Pego, El	2	2	100,00
		Peñausende	4	2	50,00
		Roales	3	3	100,00
		Santa Cristina de la Polvorosa	5	4	80,00
		Villalpando	5	2	40,00
Castilla-La Mancha	Albacete	Albatana	3	2	66,67
		Ayna	4	2	50,00
		Ballesteros, El	2	2	100,00
		Bogarra	4	3	75,00
		Casas-Ibáñez	9	3	33,33
		Elche de la Sierra	16	4	25,00
		Liétor	6	6	100,00
		Madrigueras	5	3	60,00
		Paterna del Madera	2	2	100,00
		Riópar	8	4	50,00
		Socovos	10	3	30,00
		Villalgordo del Júcar	5	2	40,00
		Villapalacios	3	2	66,67
	Ciudad Real	Alcázar de San Juan	13	2	15,38
		Ciudad Real	20	12	60,00
		Fuente el Fresno	25	7	28,00
		Horcajo de los Montes	4	2	50,00
		Montiel	4	2	50,00
		Villahermosa	8	2	25,00
	Cuenca	Belmonte	7	3	42,86
		Cañamares	2	2	100,00
		Mira	4	3	75,00
		Tresjuncos	2	2	100,00
		Villanueva de la Jara	6	2	33,33
Castilla-La Mancha	Guadalajara	Azuqueca de Henares	14	5	35,71
		Cogolludo	3	2	66,67
		Galápagos	9	2	22,22
		Guadalajara	6	5	83,33
		Mondéjar	15	9	60,00
		Pareja	3	2	66,67

## ENTIDADES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO EN CONTRATOS MENORES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº de contratos menores de la muestra	Nº contratos menores con fraccionamiento	%
Castilla-La Mancha	Toledo	Carpio de Tajo, El	8	2	25,00
		Cazalegas	6	4	66,67
		Guardia, La	11	11	100,00
		Nambroca	3	2	66,67
		Sonseca	8	2	25,00
		Villanueva de Alcardete	3	2	66,67
		Villanueva de Bogas	4	2	50,00
		Villasequilla	8	4	50,00
Cataluña	Barcelona	Yuncler	6	4	66,67
		Abrera	7	2	28,57
		Badia del Vallès	5	4	80,00
		Barcelona	15	4	26,67
		Cabrera de Mar	6	3	50,00
		Castellví de Rosanes	9	4	44,44
		Collbató	6	2	33,33
		Font-rubí	4	2	50,00
		Guardiola de Berguedà	7	4	57,14
		Oristà	4	4	100,00
		Sant Celoni	4	2	50,00
		Sant Joan Despi	3	2	66,67
		Santa Coloma de Gramenet	16	6	37,50
		Terrassa	20	2	10,00
		Vilalba Sasserra	3	2	66,67
	Girona	Castell-Platja d'Aro	2	2	100,00
		Girona	26	6	23,08
		Ripoll	3	2	66,67
		Sant Feliu de Buixalleu	3	2	66,67
		Vall-llobrega	5	2	40,00
		Gimenells i el Pla de la Font	5	2	40,00
	Lleida	Oliana	4	2	50,00
		Vall de Boí, La	8	4	50,00
		Saral	5	5	100,00
	Tarragona	Tarragona	62	45	72,58
		Tivissa	3	2	66,67
		Alcalá de Henares	26	26	100,00
Comunidad de Madrid	-	Cabanillas de la Sierra	3	2	66,67
		Chapinería	7	2	28,57
		Galapagar	5	2	40,00
		Garganta de los Montes	2	2	100,00
		Madrid	21	16	76,19
		Almoradí	8	2	25,00
		Onil	3	2	66,67
		Sant Vicent del Raspeig	14	10	71,43
Comunitat Valenciana	Alicante	Vall de Laguar, la	6	3	50,00
		Vilavella, la	4	3	75,00
	Castellón	Alfara del Patriarca	10	4	40,00
		Algemesí	6	4	66,67
	Valencia	Bolbaite	15	9	60,00
		Chiva	13	2	15,38



## ENTIDADES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO EN CONTRATOS MENORES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº de contratos menores de la muestra	Nº contratos menores con fraccionamiento	%
Comunitat Valenciana	Valencia	Guardamar de la Safor	2	2	100,00
		Montroy	6	3	50,00
		Tavernes de la Valldigna	8	3	37,50
		Valencia	26	18	69,23
Extremadura	Badajoz	Atalaya	2	2	100,00
		Azuaga	2	2	100,00
		Don Álvaro	3	2	66,67
		Entrín Bajo	3	2	66,67
		Higuera la Real	6	3	50,00
		Orellana la Vieja	2	2	100,00
		Cabañas del Castillo	2	2	100,00
		Cabezabellosa	2	2	100,00
		Casar de Palomero	9	2	22,22
		Casatejada	5	2	40,00
	Cáceres	Cuacos de Yuste	6	2	33,33
		Logrosán	6	5	83,33
		Madroñera	7	3	42,86
		Nuñomoral	6	2	33,33
		Trujillo	16	6	37,50
		Zarza la Mayor	7	2	28,57
Galicia	Coruña, A	Brión	2	2	100,00
		Cabanas	4	2	50,00
		Culleredo	12	9	75,00
		Melide	11	6	54,55
		Miño	11	8	72,73
		Padrón	8	3	37,50
		Ribeira	5	5	100,00
		Teo	17	4	23,53
		Vedra	7	2	28,57
	Lugo	Carballedo	2	2	100,00
		Cospeito	2	2	100,00
		Folgoso do Courel	6	2	33,33
		Friol	4	3	75,00
		Guntín	9	9	100,00
		Lugo	21	17	80,95
		Samos	7	4	57,14
		Sober	9	9	100,00
		Xermade	3	3	100,00
	Ourense	Barco de Valdeorras, O	2	2	100,00
		Cartelle	18	5	27,78
		Cenlle	9	3	33,33
		Irixo, O	14	8	57,14
		Maceda	4	2	50,00
		Paderne de Allariz	9	7	77,78
		Ríos	3	3	100,00
		San Amaro	5	2	40,00
		Teixeira, A	2	2	100,00
		Verea	4	2	50,00
		Xinzo de Limia	7	3	42,86
		Xunqueira de Ambía	12	3	25,00

## ENTIDADES CON RIESGO DE FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO EN CONTRATOS MENORES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº de contratos menores de la muestra	Nº contratos menores con fraccionamiento	%
Galicia	Pontevedra	Cangas	3	2	66,67
		Grove, O	4	2	50,00
		Ponteareas	12	5	41,67
		Pontevedra	6	3	50,00
		Portas	4	3	75,00
		Sanxenxo	17	8	47,06
		Soutomaior	13	2	15,38
		Vila de Cruces	17	13	76,47
Illes Balears	-	Alaior	7	2	28,57
		Palma	17	9	52,94
		Sant Lluís	7	3	42,86
		Santa Eulalia del Río	12	6	50,00
País Vasco	Gipuzkoa Bizkaia	Urnieta	7	2	28,57
		Loiu	4	2	50,00
		Portugalete	12	3	25,00
Principado de Asturias	-	Caravia	2	2	100,00
		Coaña	8	4	50,00
		Gozón	3	3	100,00
		Grado	8	4	50,00
		Mieres	15	11	73,33
		Navia	7	2	28,57
		Parres	6	3	50,00
		Peñamellera Alta	6	3	50,00
		Peñamellera Baja	7	2	28,57
		Ponga	6	6	100,00
		Ribera de Arriba	4	4	100,00
		Santomera	5	2	40,00
TOTAL		282	2.184	1.072	49,08

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	CÓDIGO DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	
Andalucía	Cádiz	San Fernando	8.970	Proyecto de urbanización de la Calle Argentina		X											
	Córdoba	Córdoba	6.680	Ajardinamiento de Glorieta Frente al Puente de San Rafael.					X								
	Granada	Granada	16.027	Construcción de Plaza Pública entre Calle Fontiveros, Andres Segovia y Avenida de America			X	X	X			X					
	Jaén	Carolina, La	26.487	Aparcamiento subterráneo vehículos Avenidada Juan Carlos I.					X			X					
	Málaga	Málaga	16.322	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en Calles Rafaela y Velarde		X											
			7.198	Campo de fútbol de césped artificial barriada El Duende		X										X	
	Sevilla	Mairena del Alcor	21.602	Reforma del Parque Municipal Tierno Galván				X	X			X					
		Sevilla	28.823	Proyecto de ejecución de vías ciclistas de Sevilla: red complementaria sector oeste				X									
			28.830	Vías ciclistas de Sevilla. Red complementaria sector este				X									
				28.818	Vías ciclistas de Sevilla. Red complementaria sector norte				X								
		28.814	Vías ciclistas de Sevilla: Red complementaria sector sur				X										
Aragón	Huesca	Sabiñánigo	5.756	Proyecto de reparación y sustitución de 80 metros de tubería de saneamiento y aliviadero de pluviales en colector principal del Tulivana en Sabiñánigo.		X			X	X		X					
		Zaragoza	Zaragoza	12.034	Ampliación Centro Cívico Delicias					X		X				X	
				12.050	Centro Deportivo Municipal Bombarda-Monsalud. Instalaciones exteriores y edificio de entrada					X			X			X	
Canarias	Palmas, Las Santa Cruz de Tenerife	Mogán	31.011	Reforma Plaza Pérez Galdós, Arguineguín		X										X	
		Santa Cruz de Tenerife	13.438	Rehabilitación Instalación Deportiva en Santa Clara				X	X		X					X	
Cantabria	-	Camargo	23.534	Mejora de viales en La Mies y entorno Colegio Público Juan de Herrera de Maliaño												X	
		Santander	28.820	Proyecto de conexión y urbanización de las calles San Sebastián y Francisco Giner		X										X	
Castilla y León	Ávila	Ávila	4.516	Nave para alojamiento de vehículos, talleres, vestuarios y oficinas del Servicio de limpieza viaria y recogida de basuras del Municipio de Avila												X	
		Burgos	Burgos	3.453	Sustitución e Instalación de farolas en las siguientes calles: Avenida Río Arlanzón, Barriada Inmaculada Fase I y Fase II y Barrio de los Vadillos		X			X	X						
			24.215	Remodelación de la Calle Antonio García Martin (prolongación Eladio Perlado)		X			X	X							
	León	León	17.001	Plan de asfalto, acerado, pintado, señalización y mobiliario urbano				X	X	X*			X				
		Ponferrada	13.583	Urbanización de vial en Ciudad Deportiva					X							X	

A. Incumplimiento del art. 9.3 del RD Ley 9/2008

B. No se incluye como criterio de adjudicación la contratación de personas desempleadas.

C. Se incumple el art. 134 LCSP al no ponderar los criterios de adjudicación.

D. No se incluye el precio como criterio de adjudicación para la valoración de ofertas.

E. Se incumple el art. 131 LCSP al establecerse como criterio de adjudicación mejoras sin definir.

F. Se otorgó más puntuación a las mejoras que al criterio de la contratación de desempleados. (X\*: se puntuaron más las mejoras que el conjunto de criterios relacionados con el fomento del empleo)

G. Las mejoras ofertadas no definen el objeto de las mismas, siendo la Entidad la que decidirá sobre qué parte de la obra aplicará su importe.

H. Las mejoras ofertadas suponen la realización de más obra que la proyectada.

I. Las mejoras ofertadas implican realización de obra no prevista en el proyecto.

J. Las mejoras ofertadas consisten en el suministro de mobiliario para la inversión realizada.

K. Se utilizan criterios de adjudicación que vulneran principios reiteradamente establecidos por la Junta consultiva de Contratación: tenencia de certificados de calidad, cualificación y experiencia del personal, proximidad proximidad de la empresa a la localidad y redacción del programa de

I. Ninguna

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	CÓDIGO DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Castilla y León	Salamanca	Salamanca	17.266	Reforma del Parque Würzburg													X
	Soria	Soria	15.728	Obra de accesibilidad de la zona oeste de la ciudad de Soria					X	X*			X				
	Valladolid	Valladolid	7.762	Proyecto de nuevas infraestructuras y mejora del entorno urbano en Camino de Hornillos y calles adyacentes del Barrio de las Flores		X										X	
			7.977	Construcción de una rampa de botado en Río Pisuerga		X										X	
Castilla-La Mancha	Zamora	Zamora	11.479	Construcción de un Auditorio-Centro Multiusos al aire libre junto al Estadio Ruta de la Plata					X				X				
	Albacete	Albacete	3.095	Mejora en infraestructura en la ciudad de Albacete					X	X	X						
			5.425	Mejora en infraestructura de la ciudad (II Proyecto)					X	X	X						
		Hellín	4.774	Complejo polideportivo Los Donceles en Agramon		X			X	X		X				X	
	Ciudad Real	Campo de Criptana	2.653	Proyecto de urbanización polígono agrícola. Primera fase				X	X	X*		X				X	
		Ciudad Real	19.719	Vestuarios y aseos públicos en las instalaciones del Polideportivo Municipal Juan Carlos I													X
	Cuenca	Cuenca	9.825	Reforma del edificio de aulario del antiguo colegio Astrana Marín para ecuelas municipales de música y teatro.					X	X*		X					
	Guadalajara	Guadalajara	15.642	Recuperación medioambiental, social y paisajística del antiguo recinto ferial de Guadalajara					X	X*			X				
	Toledo	Seseña	5.973	Acondicionamiento y ampliación del edificio del Instituto Municipal de Deportes para casa de la juventud en Seseña		X											
	Cataluña	Barcelona	Barcelona	11.966	Mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. Fase 3												
			11.922	Mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. Fase 1 y 2													X
			14.202	Construcción sala 4 del Auditori de Barcelona													X
		Prat de Llobregat, El	22.529	Proyecto de Urbanización Av. Verge Montserrat, entre c/ Empodrà y Av. Canal									X				
Girona		Vic	11.420	Adecuación de una parte del edificio de la "Farinera" para situar la Escuela de Dibujo de Vic					X	X*		X				X	
		Blanes	16.548	Reparació-substitució de l'actual contenció de terres del talús situat al Passeig Carles Faust													X
		Figueres	21.765	Proyecto de aparcamiento disuasorio en la C/Rec Arnau - Av.Costa Brava					X	X	X						
		Girona	6.915	obra de variante de línea electrica de 25 Kv pra la construcció del nuevo puente del Ter					X	X*			X				
		Ripoll	11.416	Projecte d'instal·lacions museu de Ripoll, Can Budellers		X			X	X		X					
Lleida		Seu d' Urgell, La	26.461	Reurbanización de la calle ;Mayor					X	X			X				
Tarragona		Salou	18.843	Barandillas fuentes y gradas de pie en Playa Levante					X		X						

A. Incumplimiento del art. 9.3 del RD Ley 9/2008

B. No se incluye como criterio de adjudicación la contratación de personas desempleadas.

C. Se incumple el art. 134 LCSP al no ponderar los criterios de adjudicación.

D. No se incluye el precio como criterio de adjudicación para la valoración de ofertas.

E. Se incumple el art. 131 LCSP al establecerse como criterio de adjudicación mejoras sin definir.

F. Se otorgó más puntuación a las mejoras que al criterio de la contratación de desempleados. (X\*: se puntuaron más las mejoras que el conjunto de criterios relacionados con el fomento del empleo)

G. Las mejoras ofertadas no definen el objeto de las mismas, siendo la Entidad la que decidirá sobre qué parte de la obra aplicará su importe.

H. Las mejoras ofertadas suponen la realización de más obra que la proyectada.

I. Las mejoras ofertadas implican realización de obra no prevista en el proyecto.

J. Las mejoras ofertadas consisten en el suministro de mobiliario para la inversión realizada.

K. Se utilizan criterios de adjudicación que vulneran principios reiteradamente establecidos por la Junta consultiva de Contratación: tenencia de certificados de calidad, cualificación y experiencia del personal, proximidad proximidad de la empresa a la localidad y redacción del programa de

I. Ninguna

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	CÓDIGO DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Cataluña	Tarragona	Tarragona	31.916	Restauración del interior del Portal dels Socors. primera etapa del Sector 4 del Plan Director de Restauración de la Muralla						X							
Comunidad de Madrid	-	Alcorcón	2.743	Reforma del C.E.I.P. Párroco D. Victoriano						X	X						
		Algete	15.911	Construcción pista polideportiva cubierta y edificio de servicios						X	X*			X		X	
		Getafe	5.099	Remodelación urbana calle Cáceres barrio Juan de la Cierva						X	X*		X				
		Leganés	3.924	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles Río Eresma, Río Toro, Río Tormes y su entorno		X											
			3.898	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles, Avenida Mar Mediterráneo, Río Manzanares, Río Urbion y Río Guadalquivir		X											
		Madrid	2.504	Construcción vía ciclista Avda. Donostiarra-Parque Juan Carlos I y enlaces afectados		X										X	
			2.522	Construcción vía ciclista de la cuña de O'Donell		X										X	
			2.532	Construcción vía ciclista en la Avenida de Arcentales		X										X	
			2.515	Construcción vía ciclista Ciudad Universitaria		X										X	
		Valdemoro	818	Obras de mejora de la red de saneamiento del colector central de Valdemoro												X	
Comunitat Valenciana	Alicante	Villaviciosa de Odón	19.380	Sustitución y modificación del alumbrado público de varias calles del municipio R.E.B.T.						X				X			
		Alicante	10.799	Proyecto para la ordenación de espacios centrales de la vía parque entre la plaza de Castalla y la calle Joaquín Galant			X			X				X			
		Benidorm	9.244	Centro Municipal "El Torrejón"				X	X			X					
		Elche	854	Actuaciones integrales en plazas de la ciudad, zona Norte		X			X	X*			X				
			860	Actuaciones integrales en plazas de la ciudad, zona Sur		X			X	X*			X				
		Torreveija	7.560	Construcción de zona de deportes de raqueta	X	X			X				X				
	Castellón	Castellón de la Plana	28.273	Proyecto de construcción remodelación enlace entre la Avda. Enrique Gimeno y la Ronda Sur en Castellón de la Plana				X	X				X				
		Villareal	10.473	Edificio para Servicios Sociales				X	X	X	X						
	Valencia	Alaquàs	391	Adecuación de campos de fútbol de césped artificial, pistas de atletismo y construcción de vestuarios en el Complejo Polideportivo El Terç.				X	X	X*			X		X		
		Canals	20.146	Construcción equipamiento social. Centro de día											X		
Comunitat Valenciana	Valencia	Valencia	636	Renovación y Mejora del Pavimento Destinado al Carril-Bus en la Ciudad de Valencia					X				X				

A. Incumplimiento del art. 9.3 del RD Ley 9/2008

B. No se incluye como criterio de adjudicación la contratación de personas desempleadas.

C. Se incumple el art. 134 LCSP al no ponderar los criterios de adjudicación.

D. No se incluye el precio como criterio de adjudicación para la valoración de ofertas.

E. Se incumple el art. 131 LCSP al establecerse como criterio de adjudicación mejoras sin definir.

F. Se otorgó más puntuación a las mejoras que al criterio de la contratación de desempleados. (X\*: se puntuaron más las mejoras que el conjunto de criterios relacionados con el fomento del empleo)

G. Las mejoras ofertadas no definen el objeto de las mismas, siendo la Entidad la que decidirá sobre qué parte de la obra aplicará su importe.

H. Las mejoras ofertadas suponen la realización de más obra que la proyectada.

I. Las mejoras ofertadas implican realización de obra no prevista en el proyecto.

J. Las mejoras ofertadas consisten en el suministro de mobiliario para la inversión realizada.

K. Se utilizan criterios de adjudicación que vulneran principios reiteradamente establecidos por la Junta consultiva de Contratación: tenencia de certificados de calidad, cualificación y experiencia del personal, proximidad proximidad de la empresa a la localidad y redacción del programa de

I. Ninguna

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	CÓDIGO DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	
Extremadura	Badajoz		19.918	Obras de construcción de campo de fútbol y salas deportivas Dr. Lluh											X	X	
		15.870	Mejora de la red abastecimiento de agua potable Avda. Villanueva tramo Plaza Conquistadores y Juan Pereda Pila											X			
		7.431	Reparación Red de Pluviales en calles peatonales del Casco Antiguo.											X			
Galicia	Cáceres	Cáceres	26.041	Proyecto de instalaciones deportivas del barrio de Nuevo Cáceres											X		
	Coruña, A	Coruña, A	7.499	Construcción de polideportivo en Mesoiro												X	
		Fene	33.049	Acondicionamiento ambiental para zona de paso, ajardinamiento y esparcimiento de la población bajo el viaducto de Vilanova (AP-9)												X	
		Malpica de Bergantiños	17.241	Piscina y spa del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños												X	
Illes Balears	Lugo	Lugo	17.038	Abastecimiento y saneamiento en Galegos											X	X	
	Pontevedra	Vigo	1.456	Obras de construcción de un pabellón polideportivo en Navia											X	X	
	-	Alcúdia	5.620	Reforma de edificio de residencia de tercera edad de Alcudia											X	X	
		Palma	28.297	Obras de mejora en cerramiento y pavimentacion, reforma vestuarios y adecuacion accesos al patio en el colegio publico Joan Miro											X	X	
			28.206	Rehabilitación del Casal Balaguer: sustitución de cubiertas, supresión de barreras arquitectonicas y prevención de incendios											X	X	
La Rioja	-	Logroño	26.262	Proyecto de ejecución de obras de adecuación de medianeras vistas en solares de propiedad municipal											X		
			23.308	Proyecto de remodelación de la urbanización de Avda. La Paz (tramo: Glorieta Noveno Centenario - Glorieta Circunvalación)											X		
Navarra	-	Pamplona	3.887	Ciudad Deportiva de San Jorge. Piscina cubierta y zona hidrotermal.												X	
			23.955	Restauración Revellín San Roque de las murallas de Pamplona.												X	
País Vasco	Álava	Vitoria-Gasteiz	27.618	Reforma de la Calle Sancho el Sabio											X	X	
			17.959	Proyecto de restauración de las pinturas murales y artesanado de la Sala Ortuño del Palacio Montehermoso											X	X	
País Vasco	Gipuzkoa	San Sebastián	20.484	Parque Montpellier y renovación de la Plaza Benta Berri											X	X	
			20.394	Proyecto de Reforma de la plaza de la Bretxa y el edificio Cánovas, en Donostia-San Sebastián											X	X	
		Lasarte-Oria	32.825	Regeneración trasera pabellones AIU A-31 Oria												X	
	Bizkaia	Bilbao	2.999	Obras en la red primaria de abastecimiento de agua-subfluvial Larraskitu a Zabalbide											X	X	
			3.001	Obras en la conducción de red primaria de abastecimiento de agua entre Ciudad Jardín- Miramar-Ugasko											X	X	

A. Incumplimiento del art. 9.3 del RD Ley 9/2008

B. No se incluye como criterio de adjudicación la contratación de personas desempleadas.

C. Se incumple el art. 134 LCSP al no ponderar los criterios de adjudicación.

D. No se incluye el precio como criterio de adjudicación para la valoración de ofertas.

E. Se incumple el art. 131 LCSP al establecerse como criterio de adjudicación mejoras sin definir.

F. Se otorgó más puntuación a las mejoras que al criterio de la contratación de desempleados. (X\*: se puntuaron más las mejoras que el conjunto de criterios relacionados con el fomento del empleo)

G. Las mejoras ofertadas no definen el objeto de las mismas, siendo la Entidad la que decidirá sobre qué parte de la obra aplicará su importe.

H. Las mejoras ofertadas suponen la realización de más obra que la proyectada.

I. Las mejoras ofertadas implican realización de obra no prevista en el proyecto.

J. Las mejoras ofertadas consisten en el suministro de mobiliario para la inversión realizada.

K. Se utilizan criterios de adjudicación que vulneran principios reiteradamente establecidos por la Junta consultiva de Contratación: tenencia de certificados de calidad, cualificación y experiencia del personal, proximidad proximidad de la empresa a la localidad y redacción del programa de

I. Ninguna

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	CÓDIGO DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	
Principado de Asturias Región de Murcia	-	Leioa	21.812	Zona lúdica deportiva de Pinosolo/Torresolo.													X
		Sestao	22.775	Reurbanización Interior de los Jardines del Grupo El Carmen													X
		Gijón	514	Nuevo vial de circunvalación del Campus de Gijón		X			X	X						X	
		Beniel	5.639	Complejo deportivo de Beniel: nuevo edificio de vestuarios y remodelación del graderio.		X		X	X	X		X					
		Cartagena	25.401	Construccion de pasarela peatonal para acceso al centro de salud de Barrio de la Concepcion					X			X					
		Murcia	990	Alojamiento subterráneos de contenedores carga lateral-rsu, para la adecuación de espacios en la vía publica en Murcia y pedanías		X			X	X				X			
Número total de proyectos afectados					1	36	3	17	54	28	9	20	14	2	31	14	
Número de proyectos a los que les es aplicable					98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
Porcentaje que representan					1%	37%	3%	17%	55%	29%	9%	20%	14%	2%	32%	14%	

A. Incumplimiento del art. 9.3 del RD Ley 9/2008  
B. No se incluye como criterio de adjudicación la contratación de personas desempleadas.  
C. Se incumple el art. 134 LCSP al no ponderar los criterios de adjudicación.  
D. No se incluye el precio como criterio de adjudicación para la valoración de ofertas.  
E. Se incumple el art. 131 LCSP al establecerse como criterio de adjudicación mejoras sin definir.  
F. Se otorgó más puntuación a las mejoras que al criterio de la contratación de desempleados. (X\*: se puntuaron más las mejoras que el conjunto de criterios relacionados con el fomento del empleo)  
G. Las mejoras ofertadas no definen el objeto de las mismas, siendo la Entidad la que decidirá sobre qué parte de la obra aplicará su importe.  
H. Las mejoras ofertadas suponen la realización de más obra que la proyectada.  
I. Las mejoras ofertadas implican realización de obra no prevista en el proyecto.  
J. Las mejoras ofertadas consisten en el suministro de mobiliario para la inversión realizada.  
K. Se utilizan criterios de adjudicación que vulneran principios reiteradamente establecidos por la Junta consultiva de Contratación: tenencia de certificados de calidad, cualificación y experiencia del personal, proximidad proximidad de la empresa a la localidad y redacción del programa de  
I. Ninguna

PROYECTOS CON AUSENCIA DEL PRECIO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación del proyecto
Andalucía	Almería	Albox	8.041	Intervención en la Avenida América
			8.050	Intervención en la Avenida Lepanto
		Antas	18.360	Reparación pista deportiva
			19.104	Adecuación de entorno de Parque periurbano en el Núcleo de la Almanzora (Cantoria)
		Vera	19.185	Paseo ajardinado en Cantoria
			25.192	Rehabilitación y Mejora de las Calles Victoria, Tesoro y Clavel de Vera
			30.442	Rehabilitación y Mejora de tramo urbano de la Ctra. de las Águilas entre la Calle Jacinto Anglada y Ctra. N340
			32.066	Rehabilitación y Mejora de las Calles San José, Mártires y Sevillana de Vera
			32.093	Mejora de alumbrado Público en la Ronda de VaraSólm
		Cádiz	5.006	Obras ordinarias de urbanización para la reurbanización del ámbito urbano del Río de la Miel en Algeciras
			20.199	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida de las Flores en la Ciudad de Algeciras
			20.212	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Calle Cuesta Sagrado Corazón en la Ciudad de Algeciras
			20.223	Obras de renovación de alumbrado exterior en las Calles Hernando Ubrique y Agustín Moriche en la Ciudad de Algeciras
			20.350	Obras de renovación de alumbrado exterior Avenida Diputación en la Ciudad de Algeciras
			20.431	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida Andalucía en la Ciudad de Algeciras
			24.231	Reforma de locales varios destinados a sedes de asociaciones de vecinos de la Ciudad
			24.458	Instalación de pistas deportivas en el Rinconcillo
			19.364	Mejora y Adecuación de sistema de pluviales por Avenida de Andalucía
			15.118	Mejora de Acerados y pavimento en Calle camino de las Nieves
	Córdoba	Arcos de la Frontera	18.991	Ejecución nuevos Acerados Calles Pintor el Greco, Francisco Rizzi, el Santiscal, Murillo Rosales, Sombrero de Tres Picos, Eduardo León y Pedro Camaña
			19.082	Ejecución de nuevos Acerados en las Calles Mariano León, P. Pacheco, el Santiscal, el Corregidor, los Polacos, Juan Orellana, Valdés Leal, Alejo Fernández, Zurbarán, Mariano Fortuni, Marquesa de la Cañana y Juan Toledo
		Jimena de la Frontera	19.472	Ejecución de nuevos Acerados en Calles Goya, Ribera, Bayeu, el Santiscal, Velazquez, Luis Tristán y Ribalta.
			27.909	Acerado y pavimentación Calles Reina de los Ángeles, Mesilla y cerramiento Colegio Público Aljibe, en núcleo Estación Jimena
		Ubrique	27.237	Urbanización Ecomuseo en las Cumbres y Reparación de mirador
			27.657	Nave cobertizo para almacén de vehículos en Bodegas Quema
		Vejer de la Frontera	30.434	Reforma Integral del Parque los Remedios.
			30.657	Adecuación de Parques Infantiles
			31.034	Reforma de Callejón Corchero.
			31.085	Reforma de Calle Rosario.
	Granada	Baena	13.664	Reurbanización de Acerados de la Calle Magistrado Eguilaz
			13.784	Sustitución exterior del Colegio Público Valverde y Perales, fachada principal de edificio de aulas
			13.845	Sustitución de la carpintería exterior de la fachada posterior del Colegio Público Juan Alfonso de Baena para su Adecuación a Palacio de la música
			13.868	Adecuación e Instalaciones de albergue "Ruta el Califato"
		Benamejí	28.646	Ampliación Guardería Municipal Ntra. Sra. de Gracia.
		Fernán-Núñez	9.795	Reurbanización de Calle Pintor Zurbarán de Fernán Núñez
			19.314	Reurbanización de Calle Pintor Picasso de Fernán Núñez
		Hinojosa del Duque	18.351	Acerado Avenida Marqués de Santillana
		Pedroche	32.261	Restauración de las cubiertas del antiguo convento de Ntra. Sra. de la concepción de Pedroche
		Puente Genil	4.857	Pista deportiva en Barriada Juan Rejano.
			4.865	Colectores Puerto Alegre
			4.889	Construcción pistas paddle en zonas Instalaciones deportivas.
			32.329	Acondicionamiento de Barrio Árabe
		Almuñécar	1.647	Reurbanización de la Calle Angustias Modernas
		Fuente Vaqueros	30.676	Construcción comedor escolar.
		Iznalloz	9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.I de Iznalloz.
		Loja	4.130	Reurbanización Calle Pasadillas.
			4.135	Reurbanización Cuesta del Arca.



PROYECTOS CON AUSENCIA DEL PRECIO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación del proyecto
Andalucía	Granada	Loja	4.157	Reurbanización Calle San Cecilio.
			4.162	Reurbanización Avenida de los Ángeles.
			4.167	Reurbanización Calle San Antonio María Claret.
		Peligros	13.189	Remodelación Calles Terrontel, Málaga y Córdoba
	Huelva	14.089	Remodelación de revestimientos en Avenida Jaén y Calle Almería	
		Ayamonte	15.770	Mejora del entorno y accesos al núcleo de población de Villa Antonia en Pozo del camino
		Gibraleón	559	Museo de Arte contemporáneo Olontense parcela dotacional del P.E.R.I "Huerta de la Fuente"
			574	Urbanización del espacio libre sito en la manzana nº4 del Plan Especial de Reforma interior "Huerta de la Fuente" de la NNSS de Gibraleón
		Huelva	2.629	Adecuación, equipamientos e infraestructuras en el cruce de las Avenidas Manuel Siurot y Diego de Morón
			2.649	Proyecto de Reparación, equipamientos e infraestructuras de servicios urbanos en las barriadas de la Orden, Torrejón y Santa Marta
		Mc. Desarrollo Condado de Huelva	31.204	Construcción piscina Municipal en Lucena del Puerto
	Jaén	Andújar	14.587	Obras de Instalación del colector: Calle Alvarado, Calle Dulce Jesús, Calle Ramón y Cajal, Calle las Monjas, Calle 22 de julio, Plaza del Sol y Avenida de Andalucía de Andujar
		Castillo de Locubín	5.115	Mejora de infraestructuras y servicios en Calle Collados
		Mengíbar	28.557	Adaptación de edificio Municipal a guardería
		Torredonjimeno	31.280	Terminación Centro de servicios Sociales
	Málaga	Úbeda	2.663	Intervención Calles Valencia, camino Ancho y Carnicerito
		Antequera	8.680	Proyecto de Mejora y protección de infraestructuras en Calle Bastardos
			8.878	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Callejón de San Salvador
			8.898	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Calle San Felipe
			9.013	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Calle Fray Mateo delgado
			10.835	Mejora de vial de comunicación Bobadilla Estación con Colonia de Santa Ana
			17.635	Proyecto de renovación de tubería Manantial de la Tejilla
			28.330	Proyecto de señalización y estudio de tráfico y trazado de la Avenida. José Martín Méndez y glorieta de intersección con Avenida. Juan Carlos I
			30.167	Asfalto y Acondicionamiento de la Avenida de Estepona
		Rincón de la Victoria	11.122	Construcción de edificio con destino a usos de competencia Municipal y Centro de Asistencia Sanitaria en la Cala del Moral ( centro multiusos Municipal).
	Sevilla		11.494	Instalación de escalera contra incendios en edificio bienestar Social
			30.692	Alumbrado Público Sector Calle Cuevas Bajas
		Villanueva de Algaidas	31.055	Alumbrado Público Sector Calle Alambra
			27.933	Proyecto de Instalación y recogida selectiva de residuos especiales (punto limpio)
		Aguadulce	24.978	Construcción dos naves.
		Alcalá de Guadaira	18.998	Reurbanización de la Calle Moguer
		Carmona	4.832	Proyecto de Adecuación, rehabilitación y Mejora de las Calles González Girón y Santa Ana
		Dos Hermanas	535	Construcción de nueva residencia de mayores en "Huerta de Palacios".
		Écija	13.680	Proyecto de obras en Cementerio Municipal
		Gines	29.869	Rehabilitación y Mejora de las Calles Ntra. Sra. del Rocío, conde de Ofalia, Fray Ramón de Ginés, Velázquez, Andalucía, Castilla, Asturias, Jiménez Aranda y Virgen del Pilar
		Mairena del Alcor	21.602	Reforma del Parque Municipal Tierno Galván
		Montellano	30.375	Mejora señalización de tráfico y pasos de peatones
		Osuna	30.709	Conservatorio de música (1ª fase).
		Santiponce	29.492	Reforma y Adaptación de edificio para nueva sede de la Casa consistorial.
		Sevilla	28.319	Ampliación de cerramiento perimetral de parcela en el Centro deportivo Huerta del Perejil
			28.339	Ampliación de cerramiento perimetral en el complejo deportivo Andalucía Este
			28.401	Implantación de sentido único en Avenida Luis Montoro, tramo Ronda Histórica- Luis de Morales
			28.424	Plataforma tranviaria entre el Prado de San Sebastián y San Bernardo
			28.600	Centro cívico en parcela situada en el emplazamiento de la antigua Prisión Provincial de la Ranilla.

PROYECTOS CON AUSENCIA DEL PRECIO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación del proyecto
Andalucía	Sevilla	Sevilla	28.814	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector sur
			28.818	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector norte
			28.823	Proyecto de ejecución de vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector oeste
			28.830	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector este
			28.873	Proyecto básico y de ejecución de la 1ª fase del Parque auxiliar de limpieza Parque Torneo y Equipamiento Público deportivo
			28.886	Proyecto de reurbanización de zonas peatonales en la Calle Fresadores. Barriada Pino Montano
			28.892	Proyecto de reurbanización de la Calle Panadero José García Luca
		Umbrete	29.647	Archivo Municipal.
Aragón	Teruel	Alcalá de la Selva	5.045	Reparación y Terminación de cubierta del Centro de Interpretación de la Naturaleza
	Zaragoza	Ejea de los Caballeros	16.871	Soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos en varias zonas del casco urbano
		Remolinos	21.095	Reparación y rehabilitación de Pabellón Polivalente Municipal
Canarias	Palmas, Las	Arrecife	11.578	Instalaciones de alumbrado Público en la Carretera de acceso al Parque Industrial Altavista II
		Aruacas	13.847	Diversas reformas en canchas deportivas
		Moya	28.857	Repavimentación camino el Moreto
			28.924	Renovación del alumbrado Público en Plaza Pico Lomito
	Santa Cruz de Tenerife	Oliva, La	133	Centro de Día de mayores de Corralejo
		San Bartolomé de Tiraján	20.567	Parque Público y de ocio en Tunte
		Santa Lucía de Tirajana	1.831	Instalación de tubería de fundición desde depósitos de las Carboneras hasta Calle Romeral
			1.837	Naves para emprendedores. Suelo industrial de Doctoral
		Tinajo	7.013	Finalización Pabellón Polideportivo Cubierto en Tinajo
		Arico	1.690	Mejora de Instalaciones y espacios deportivos Municipales
		Candelaria	16.165	Pabellón cubierto Cuevecitas
		Orotava, La	12.674	Proyecto de ejecución de Plaza en Calle nueva, esquina a Calle San Juan
			31.513	Proyecto de abastecimiento de agua e Instalación eléctrica Calle San Agustín
		Rosario, El	2.995	Urbanización Calle la Sardinera
			3.009	Actuación para la limpieza de varios cauces de barrancos del Término Municipal de el Rosario
			4.812	Parque Periurbano la Higuera
		Santa Cruz de Tenerife	3.259	Reparación del viario de la urbanización Sector Marrero I
			3.260	Urbanización del Eje Salud-Chorrillo. tramo Draguillo Cuevas Blancas
			12.237	Urbanización Calle perimetral Parque Cuchillitos de Tristán
			13.438	Rehabilitación Instalación deportiva en Santa Clara
Castilla y León	León	Bembibre	399	Pabellón Polideportivo Municipal
		León	16.753	Remodelación de la obra de alumbrado Público del Barrio San Esteban
			17.001	Plan de asfalto, acerado, pintado, señalización y mobiliario urbano
			17.011	Adecuación y reparación de la cubierta del edificio Mercado de Ganados
			17.076	Reurbanización del entorno sur de la Calle Ancha
			17.089	Proyecto de rehabilitación de edificio sito en la Calle Padre Isla, 57
	Palencia	Dueñas	8.748	Adaptación de Gimnasio Municipal a edificio multiusos
	Salamanca	Alaraz	26.639	Renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable
		Galindo y Perahuy	29.837	Proyecto de construcción carril bici en urbanizaciones
	Segovia	Valladolid	33.644	Pintar Escuelas Calle Mochas,14 y Calle Mochas 33
	Valladolid	Pollos	5.930	Instalación de alumbrado Público
	Zamora	Quiruelas de Vidriales	16.299	Obras de ampliación de la Sala de Usos Múltiples y Reparaciones varias en la cubierta del edificio de la Casa de cultura de Colinas de Trasmonte
		Zamora	11.476	Soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos en el casco Histórico
		Almansa	10.747	Construcción de vestuarios, almacén y graderías de la pista de atletismo
Castilla-La Mancha	Albacete			
	Ciudad Real	Bolaños de Calatrava	4.931	Proyecto de recogida de aguas pluviales en el Cementerio Municipal

PROYECTOS CON AUSENCIA DEL PRECIO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación del proyecto
Castilla-La Mancha	Ciudad Real	Campo de Criptana	2.653	Proyecto de urbanización Polígono Agrícola. Primera fase
		Valdepeñas	87	Centro de Atención a la Infancia
			89	Terminación de la cubierta del Canal de la Vegaulla
	Cuenca	Cardenete	20.824	Acondicionamiento Calle Iglesia
		Mesas, Las	17.311	Urbanización de varias calles
	Guadalajara	Albares	19.390	Reparación de piscina Municipal
	Toledo	Almorox	32.969	Obras de pavimentación y arreglo de Saneamiento de las Calle Alfonso XIII
		Chozas de Canales	15.001	Cubierta de protección del público asistente al Cementerio Municipal
		Corral de Almaguer	25.364	Pavimentación de aparcamiento, pistas de baloncesto y padel y construcción de nuevo cerramiento. Polideportivo Municipal
		Villaluenga de la Sagra	10.945	Regeneración de aceras y supresión de barreras arquitectónicas en la zona norte
Cataluña	Barcelona	Badalona	3.271	Reurbanización de cuatro Calles en el Barrio del Raval
			3.343	Reparación de las cubiertas del Centro Cívico-Mercado de la Salut
			3.404	Reparación parcial de fachadas del CEIP i PE Joan Coret
			3.407	Reparación parcial de las fachadas y total de las cubiertas del CEIP Llibertat
			3.413	Reparación parcial de fachadas y total de cubiertas planas en el CEIP Pau Picasso
			3.415	Reparación parcial de fachadas y total de cubiertas en el PE Pau Picasso
			3.417	Reparación parcial de fachadas y total de cubiertas planas al CEIP Joan Llongueras
			3.439	Rehabilitación de los servicios de la planta baja y del patio y la sustitución de lucernarios del CEIP Salvador Espriu
			19.309	Nous vestidors i camp de fútbol 7 en el Camp Municipal de Badalona
		Caldes d'Estrac	1.423	Cobrimient piscina Municipal al Poliesportiu Municipal
		Castellar del Vallès	1.995	Reforma antiguo Mercado para Centro Cívico
			2.026	Obras de albañilería, carpintería y otras en locales municipales del Espai Tolrà
		Cervelló	31.650	Obras de mantenimiento en la Escuela Santa Maria
		Esparraguera	28.199	Nueva Escuela Municipal de música y danza
		Granollers	2.087	Proyecto de puente sobre el Rio Congost a la altura del camino de Can Bassa
			2.103	Renovación del alcantarillado Paseo de la Montaña entre Jumbert y Chile
		Sant Joan de Vilatorrada	13.882	Proyecto de encauzamiento y urbanización del entorno del Canal. tramo 4
		Santa Perpètua de Mogod	20.891	Urbanización del espacio exterior del edificio de servicios educativos
		Vilanova i la Geltrú	65	Proyecto de Centre Civic Moli de Vent
			501	Proyecto de reforma del alumbrado y aceras del Barri de Mar
	Girona		3.800	Reurbanización de las Calles Padua, Santa Madrona, Teatre, Merce I Manel de Cabanyes
		Lloret de Mar	25.076	Proyecto de ordenación del Parque urbano de Can Xardó
			25.147	Proyecto de obra local ordinaria de urbanización de la Calle Girona
	Lleida		25.193	Proyecto de urbanización de diversas Calles del núcleo antiguo: Calle Calafats, Travesía de Venècia y Calle Pintor Huguet
		Sant Guim de Freixenet	8.729	Substitución de diferentes tramos de la red del alcantarillado
		Sant Martí de Riucorb	23.392	Rehabilitación del edificio Ca les Monges como sede Municipal
Comunidad de Madrid	-	Alcorcón	2.705	Obras en el Polideportivo los Cantos
		Aranjuez	27.190	Aparcamiento subterráneo Calle del Rey
			27.382	Acondicionamiento para oficinas bajo cubierta en el edificio de Comisaría de Policía Local, Príncipe 40
		Molar, El	29.856	Nuevo Centro de Protección Ciudadana
Comunitat Valenciana	Alicante	Alicante	12.354	Oficinas de atención al cliente. Reforma de edificio existente en complejo Deportivo Tossal
		Alcoy	10.328	Proyecto de accesibilidad peatonal a las Calles Cid, Pintor Cabrera y Perú en el Barrio del Ensanche
			16.108	Proyecto de accesibilidad y mejora de la pavimentación de la red viaria del Barrio de Santa Rosa
		Benidorm	9.218	Adecuación y mejora de la primera glorieta salida autopista AP7 a Benidorm
			9.244	Centro Municipal El Torrejón
		Benissa	5.790	Nave industrial para oficinas y cocheras de los servicios de limpieza Municipales
		Callosa d'En Sarrià	16.264	Acondicionamiento y mejora Calle Castell y otras
		Castalla	9.006	Edificio polifuncional administrativo
		Monforte del Cid	3.843	Construcción Escuela Educación Infantil Primer Ciclo
		Monóvar	11.099	Dos campos de fútbol con gradas y vestuarios
		Orihuela	4.939	Señalización vertical y horizontal
			4.943	Reurbanización varias calles

PROYECTOS CON AUSENCIA DEL PRECIO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación del proyecto
Comunitat Valenciana	Alicante	Pego	1.119	Obra de reparación y refuerzo estructural del aparcamiento de la Plaza del Mercado Municipal
		Petrer	357	Puente sobre Rambla dels Molins y conexión con San Jerónimo
			378	Reparación pista atletismo de Centro Municipal de deportes El Barxell
		Sax	21.484	Construcción de un Centro día.
		Villajoyosa	11.519	Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los número 10 y 12 de la Calle Mayor
			13.447	Adecuación del espacio público urbano Avenida del President Adolfo Suárez
			13.463	Adecuación del espacio público urbano Avenida dels Ensenyants
	Castellón	Castellón de la Plana	22.351	Proyecto de remodelación de las Calles Acapulco, Las Conchas, Yucatán, Tampa y Miami
			28.273	Proyecto de construcción remodelación enlace entre la Avenida Enrique Gimeno y la Ronda Sur
			28.444	Proyecto de remodelación urbana de la Avenida Hermanos Bou
		Morella	21.021	Restauración Torre Forcall
		Villareal	10.473	Edificio para Servicios Sociales
			10.504	Ampliación Polideportivo zona norte
			10.533	Acondicionamiento camino Assegador
			10.550	Acondicionamiento camino Palmeral
			10.600	Acondicionamiento camino Cuquello
			10.618	Acondicionamiento camino Almassora
	Valencia	Alaquàs	391	Adecuación de campos de fútbol de césped artificial, pistas de atletismo y construcción de vestuarios en el complejo Polideportivo el Terç
		Alginet	25.839	Centro de Día para personas mayores dependientes y discapacitados
		Beniparrell	21.753	Construcción edificio multifuncional
		Cullera	19.510	Rehabilitación integral del Mercado Municipal
		Gandia	6.083	Accesibilidad al medio físico en el Distrito 4, zona Grao de Gandia 1
			6.103	Accesibilidad al medio físico en el Distrito 3, zona Centro Histórico-Poligono Alcodar
			6.810	Espacio lúdico con piscina descubierta en el Parc del País Valencia
		Llombai	12.849	Proyecto de mejora en las infraestructuras de servicios básicos del área de San Antonio del casco urbano
		Meliana	22.712	Construcción de un Conservatorio de música en el Municipio de Meliana
		Oliva	14.864	Cambio de cubierta Teatro Olimpia
			15.386	Embaldosado de aceras por deterioros del firme en la zona de ensanche del casco urbano
			15.803	Adaptación de parcela Municipal para estacionamiento de vehículos retirados de la vía pública -Calle número. 6 el Brosquil-casco urbano
		Paterna	9.789	Proyecto básico Parque Central
			9.831	Proyecto básico Centro de enseñanza de música profesional de grado medio, Auditorio y sótano aparcamiento
			9.862	Construcción glorieta (Calles 29 y 232) y encauzamiento del Barranco de la Font (Calles 232 y 540)
		Tavernes Blanques	5.967	Instalación de Saneamiento público en diversas calles de la población
		Turis	6.847	Centro de Día para personas mayores
		Villanueva de Castellón	12.809	Reparación de aceras en el casco urbano
Extremadura	Badajoz	Don Benito	1.706	Doble red subterránea de media tensión A 20,00 Kv. entre S.T.R. Don Benito y C.M.R., nuevo Centro de maniobra y reparto, Línea de media tensión A 20 Kv. y distribución en baja tensión a 400 V para Poligono Industrial al San Isidro “ASI-III”
			1.727	Obras de urbanización tramo VG-20 en Don Benito
			1.752	Obras para la construcción de infraestructuras del nuevo Cementerio Municipal
			8.142	Local para servicios múltiples de tipo Socio – cultural en Vivares
		Llerena	9.121	Plataforma única Calle Aurora
		Puebla de la Calzada	12.697	Hogar del pensionista
		Santa Amalia	8.832	Pistas de tenis y graderío
		Siruela	3.825	Casa de la Cultura 1ª fase
		Torre de Miguel Sesmero	33.544	Ejecución de obras de urbanización (fase 1) en la unidad de actuación número 3 pertenecientes al área del reparto 1 del Plan General Municipal de Torre Miguel Sesmero
		Usagre	30.793	Obra de reparaciones y reforma en General del Café-Bar de la Piscina Municipal
		Villanueva de la Serena	2.825	Instalación eléctrica de alumbrado público en la Plaza de España, Calle Marqués de Torres Cabrera, Calle Nuestra Señora de Guadalupe, Calle Carrera, Calle Nazareno y Calle Hermana Carmen

PROYECTOS CON AUSENCIA DEL PRECIO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación del proyecto
Extremadura	Badajoz	Villanueva de la Serena	7.263	Construcción de glorieta en la Ronda de la Hispanidad para acceso a la Avenida de los Conquistadores y Calle Hermandad de Santiago Apóstol
	Galicia	Muros	27.516	Nave de Servicios Municipales
	Coruña, A	Santiago de Compostela	11.976	Reurbanización de la Rúa Pérez Constanti
			12.293	Reparación de la cubierta de los depósitos de la Almaciga
	Lugo	Corgo, O	16.709	Proyecto de construcción de depósito y red distribución agua Parroquias de San Cristóbal, Cabreiros, Santa Mariña, y Laxosa
		Foz	13.197	Gestión de residuos sólidos urbanos. Construcción de contenedor subterráneo de residuos sólidos
	Lugo	Lugo	15.776	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Bocamaos a Carretera LU-234 (parroquia de Bocamaos)
			15.904	Mejora capa de rodadura del camino desde el paso elevado autovía a Benade a Santa María de Muxa (parroquia de Santa María de Muxa)
			15.938	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Benade a Piñeiro por Gundín (parroquias de Muxa y Benade)
			17.038	Abastecimiento y saneamiento en Galegos
		Vilalba	31.474	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las Rúas Alcalde Fraga Bello y Nevado Bouza
			31.779	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las rúas Novo Cazón, González Valdesuso y Ribadeo
			31.803	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en la rúa Basanta Silva
			32.079	Mejora y acondicionamiento de carreteras locales en Carballido y Árbol
	Ourense	Carballiño, O	3.685	Proyecto de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de las Calles Sólana, San Benito, Madalena y Volante
			3.850	Proyecto de ejecución de piscinas ecológicas en Recinto Municipal
	Pontevedra	Cangas	21.586	Alumbrado público Avenida de la Coruña
		Pazos de Borbén	18.884	Construcción de Tanatorio Municipal
		Salceda de Caselas	25.249	Rehabilitación y ampliación del edificio de la Escuela de música
		Tui	25.444	Saneamiento en el Barrio de Vilanova, Parroquia de Pexegueiro
Illes Balears	-	Andratx	25.970	Proyecto de Estación transformadora y acometida hasta la Calle Sallent
		Llucmajor	30.277	Construcción nuevo edificio para Escuela Infantil de 0-3 AÑOS en Sa Torre
		Santa Eulalia del Rio	6.968	Supresión de barreras arquitectónicas y dotación aceras entrada Puig den Valls
			11.285	Reposición asfáltica desvío de Cala Llenya a Cala Mastella y Calle principal la Joya. San Carlos
		Sóller	10.413	Rehabilitación del edificio Municipal de Ses Escolapiés.
	Navarra	Corella	15.852	Rehabilitación del edificio sito en Parque Mª Teresa Sáenz de Heredia Nº2 para convertirlo en Casa de la Juventud
		Lodosa	14.851	Soterramiento contenedores
		Murchante	21.805	Deposito de agua de 2000 metros cúbicos
País Vasco	Álava	Vitoria-Gasteiz	11.113	Reforma de la Calle Badaia entre las Calles Goreva y Domingo Beltrán
			17.959	Proyecto de restauración de las Pinturas murales y artesonado de la Sala Ortuño del Palacio Montehermoso
			27.618	Reforma de la Calle Sancho el Sabio
			27.929	Reforma de vial y carril bus en Portal de Gamarra
Principado de Asturias	-	Navia	15.808	Peatonalización y adecuación de espacios Públicos en el casco urbano de Navia desde los Jardines de Ramón Valdés
Región de Murcia	-	Águilas	16.903	Instalación mecanismo elevador de acceso al Castillo San Juan de las Águilas
		Beniel	5.639	Complejo deportivo de Beniel: nuevo edificio de vestuarios y remodelación del graderío
		Cieza	19.708	Peatonalización de la Calle General Espartero y reposición del pavimento de las aceras de las Calles Buen Suceso y Reyes Católicos
		Jumilla	16.310	Proyecto de albergue de animales Municipal
		Mazarrón	7.938	Mercado de Abastos de Mazarrón
		Molina de Segura	254	Obras de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en Barrio de Santa Bárbara, Barrio San José, Barrio San Antonio y Barrio del Carmen del casco urbano
		Totana	745	Remodelación de la Plaza de la Balsa Vieja

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Andalucía	Almería	Albox	8.041	Intervención en la Avenida América	X	X		X		
			8.050	Intervención en la Avenida Lepanto	X	X				
		Antas	18.360	Reparación pista deportiva		X				
		Benahadux	16.094	Adecuación de espacio Público urbano para Parque Infantil en Calle Velazquez y Mejora de la red viaria de su entorno	X					
			27.492	Reurbanización y rehabilitación de las infraestructuras de las Calles Castillo de San Felipe, de San Ramón, Huerta de los Aros y Calles adyacentes.	X					
		Roquetas de Mar	7.921	Redes de pluviales en Avenida de Reino de España, 200 viviendas y zona Estadio Antonio Peroles	X	X				
		Vera	25.192	Rehabilitación y Mejora de las Calles Victoria, Tesoro y Clavel de Vera		X		X		
			30.442	Rehabilitación y Mejora de tramo urbano de la Ctra. de las Águilas entre la Calle Jacinto Anglada y Ctra. N340		X		X		
			32.066	Rehabilitación y Mejora de las Calles San José, Mártires y Sevillana de Vera		X		X		
			32.093	Mejora de alumbrado Público en la Ronda de VaraSólm		X				
	Cádiz	Algeciras	20.199	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida de las Flores en la Ciudad de Algeciras		X				
			20.212	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Calle Cuesta Sagrado Corazón en la Ciudad de Algeciras		X				
			20.223	Obras de renovación de alumbrado exterior en las Calles Hernando Ubrique y Agustín Moriche en la Ciudad de Algeciras		X				
			20.350	Obras de renovación de alumbrado exterior Avenida Diputación en la Ciudad de Algeciras		X				
			20.431	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida Andalucía en la Ciudad de Algeciras		X				
			22.747	Construcción de piscina Municipal en Coto de Bornos.	X					
		Chiclana de la Frontera	9.346	Urbanización Calle Santo Cristo y Plaza Paquiro		X				
		Chipiona	19.299	Reparaciones sobre los viales de la Barriada de las constelaciones de Chipiona		X				
			19.361	Reparaciones sobre los viales de la Barriada el Barrero de Chipiona		X				
		Jerez de la Frontera	64	Centro Administrativo y servicios Sociales zona Norte	X					
			2.315	Reformas en Paseo de la Rosaleda	X					
			30.007	Urbanización de parcela de equipamiento en Lomopardo	X	X				
			30.036	Reforma de acerado en Mesas de Asta	X	X				
		Jimena de la Frontera	27.909	Acerado y pavimentación Calles Reina de los Ángeles, Mesilla y cerramiento Colegio Público Aljibe, en núcleo Estación Jimena	X					
		Mc. Cm. Campo de Gibraltar	24.798	Proyecto de Adaptación de nave Municipal para Jefatura de la Policía Local de Tarifa	X					
	San Fernando		8.970	Proyecto de urbanización de la Calle Argentina		X				
			9.640	Nuevas acometidas patios de Bazán		X				
			9.663	Pavimentación de acerado en la Calle Felipe II		X				
			21.707	Restauración de la fachada y adecentamiento interior de la Capilla de la Compañía de María		X				
			26.644	Mejora en cerramiento y pavimento en pista polideportiva en Barriada los Olivos		X				

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Andalucía	Cádiz	San Fernando	26.769	Mejora en cerramiento y pavimento de la pista polideportiva en Barriada Madariaga		X				
		Sanlúcar de Barrameda	22.435	Adecuación parcial de edificio en Calle Almonte		X		X		
		Ubrique	27.237	Urbanización Ecomuseo en las Cumbres y Reparación de mirador		X				
			27.657	Nave cobertizo para almacén de vehículos en Bodegas Quema		X				
	Córdoba	Almodóvar del Río	26.955	Reurbanización Barriada los Mochos						X
		Córdoba	4.143	Remodelación de la Avenida de Almogávares	X					
			6.671	Remodelación y ajardinamiento glorieta Escritora Teresa de la Parra.		X				
	Granada		6.806	Reparación calzada Calle concepción.		X				
		Pedroche	32.261	Restauración de las cubiertas del antiguo convento de Ntra. Sra. de la concepción de Pedroche	X					X
		Alhama de Granada	32.329	Acondicionamiento de Barrio Árabe	X	X				
		Alhendín	16.982	Adaptación Plaza de España		X				
		Atarfe	2.875	Construcción de un gimnasio en el Colegio Público Dr. Jiménez Rueda.				X		
		Granada	3.877	Proyecto de obra de Supresión de barreras arquitectónicas Ronda y Beiro.		X				
		Iznalloz	9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.1 de Iznalloz.				X		
		Loja	4.130	Reurbanización Calle Pasadillas.		X				
			4.135	Reurbanización Cuesta del Arca.		X				
		Motril	23.842	Mejora entorno urbano Barrio Huerta San Francisco.		X				
			23.881	Mejora entorno urbano Barrio Colonia de Aviación.		X				
			23.911	Mejora entorno urbano zona Avenida enrique Martín Cuevas.		X				
		Pedro Martínez	15.823	Mejora de la Calle Colón		X				
		Peligros	13.189	Remodelación Calles Terrontel, Málaga y Córdoba		X				
			14.089	Remodelación de revestimientos en Avenida Jaén y Calle Almería				X		
	Huelva	Almonte	22.862	Proyecto de interiorismo de la Escuela de música y anexo en la antigua Bodega de Reales de Almonte		X		X		
			30.953	Adecuación de Acerados para Plan de accesibilidad en Matalascañas, Almonte		X				
		Ayamonte	15.770	Mejora del entorno y accesos al núcleo de población de Villa Antonia en Pozo del camino	X	X				
		Gibraleón	559	Museo de Arte contemporáneo Olontense parcela dotacional del P.E.R.I "Huerta de la Fuente"	X			X		
			574	Urbanización del espacio libre sito en la manzana nº4 del Plan Especial de Reforma interior "Huerta de la Fuente" de la NNSS de Gibraleón	X	X		X		
		Hinojos	21.026	Acondicionamiento en transversal a Pozo Máquina		X				
		Huelva	2.649	Proyecto de Reparación, equipamientos e infraestructuras de servicios urbanos en las barriadas de la Orden, Torrejón y Santa Marta	X			X		
		Punta Umbria	7.564	Urbanización de las Calles Draga, Remolcador y Camaleón				X		
		Santa Bárbara de Casa	2.603	Galería de restauración típica de Santa Bárbara de Casa	X	X				
	Jaén	Andújar	14.587	Obras de Instalación del colector: Calle Alvarado, Calle Dulce Jesús, Calle Ramón y Cajal, Calle las Monjas, Calle 22 de julio, Plaza del Sol y Avenida de Andalucía de Andujar	X			X		

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Andalucía	Jaén	Bedmar y Garciez	5.988	Rehabilitación y Mejora del espacio Público urbano de Garciez		X				
		Carolina, La	26.487	Aparcamiento subterráneo vehículos Avenida Juan Carlos I.	X	X		X		
		Castillo de Locubín	5.115	Mejora de infraestructuras y servicios en Calle Collados		X				
		Jaén	3.140	Urbanización Parque Acuático		X				
		Jamilena	23.081	Reparación de alumbrado Público en Calle General Moscardó y Plaza de España	X	X				
		Linares	3.703	Señalización horizontal de la Ciudad	X					
			5.888	Reparaciones en la cubierta de la Escuela de Idiomas		X				
		Torredonjimeno	31.280	Terminación Centro de servicios Sociales		X				
		Úbeda	2.663	Intervención Calles Valencia, camino Ancho y Carnicerito	X	X		X		
	Málaga	Antequera	8.878	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Callejón de San Salvador		X				
			9.013	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Calle Fray Mateo delgado		X				
		Colmenar	12.562	Obras de rehabilitación de antigua edificación Municipal ubicada en el paraje de Sólano		X				
		Estepona	17.635	Proyecto de renovación de tubería Manantial de la Tejilla		X		X		
			28.330	Proyecto de señalización y estudio de tráfico y trazado de la Avenida. José Martín Méndez y glorieta de intersección con Avenida. Juan Carlos I		X				
		Genalguacil	30.167	Asfalto y Acondicionamiento de la Avenida de Estepona		X				X
		Málaga	16.437	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en la Barriada de la Palmilla		X				
		Marbella	4.101	Reparación del colector de Saneamiento del Arroyo Benabola en nueva Andalucía.		X				
			4.107	Restitución y Reparación de las redes de pluviales y fecales en la urbanización urp-an-2 “Supermanzana JKL” de nueva Andalucía.		X				
		Mijas	28.587	Construcción de edificio Multidisciplinar y aparcamientos en la esquina Calle Río Guadarranque, Río Adra y Avenida de las Margaritas en las lagunas.	X	X		X		
		Rincón de la Victoria	11.122	Construcción de edificio con destino a usos de competencia Municipal y Centro de Asistencia Sanitaria en la Cala del Moral ( centro multiusos Municipal).		X		X		
			11.494	Instalación de escalera contra incendios en edificio bienestar Social		X				
		Ronda	16.841	Pavimentación Calle Armiñan y Plaza de España	X		X	X		
			16.931	Pavimentación y alumbrado Público en Avenida de la Legión	X				X	
		Vélez-Málaga	20.900	Proyecto de terminación de piscina y pista polideportiva Municipal en Triana.		X				
			20.923	Proyecto de terminación de vestuarios y pista polideportiva Municipal en Benjarafe.		X		X		
	Sevilla	Villanueva de Algaidas	30.692	Alumbrado Público Sector Calle Cuevas Bajas		X				
			31.055	Alumbrado Público Sector Calle Alambrada		X				
		Albaida del Aljarafe	26.592	Ajardinamiento de zona libre de la urbanización la Zahúrda		X				
		Carmona	4.832	Proyecto de Adecuación, rehabilitación y Mejora de las Calles González Girón y Santa Ana	X					
		Gines	29.869	Rehabilitación y Mejora de las Calles Ntra. Sra. del Rocío, conde de Ofalia, Fray Ramón de Ginés, Velázquez, Andalucía, Castilla, Asturias, Jiménez Aranda y Virgen del Pilar		X				
		Mairena del Aljarafe	14.747	Restauración paisajística glorieta "Ciudad Expo"				X		
		Montellano	30.375	Mejora señalización de tráfico y pasos de peatones	X	X				
		Osuna	30.709	Conservatorio de música (1ª fase).		X				

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución



DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Andalucía	Sevilla	Santiponce	29.492	Reforma y Adaptación de edificio para nueva sede de la Casa consistorial.			X			
		Sevilla	28.319	Ampliación de cerramiento perimetral de parcela en el Centro deportivo Huerta del Perejil		X				
			28.339	Ampliación de cerramiento perimetral en el complejo deportivo Andalucía Este		X				
			28.401	Implantación de sentido único en Avenida Luis Montoro, tramo Ronda Histórica- Luis de Morales		X		X		
			28.424	Plataforma tranviaria entre el Prado de San Sebastián y San Bernardo		X				
			28.814	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector sur		X				
			28.818	Vías ciclistas de Sevilla. red complementaria Sector norte		X				
			28.886	Proyecto de reurbanización de zonas peatonales en la Calle Fresadores. Barriada Pino Montano		X				
			28.892	Proyecto de reurbanización de la Calle Panadero José García Luca		X				
		Umbrete	29.647	Archivo Municipal.		X				
		Utrera	16.125	Construcción Centro Educativo en Barriada Olivareros.	X					
			16.244	Construcción piscina cubierta en Vistalegre	X	X				
			20.131	Reforma parcial de la Plaza Aragón.	X	X				
			21.105	Proyecto de Sustitución de la playa piscina olímpica de las piscinas de " la Estacada" de Fraga						X
Aragón	Huesca	Ayerbe	20.131	Reforma parcial de la Plaza Aragón.	X	X				
		Fraga	21.105	Proyecto de Sustitución de la playa piscina olímpica de las piscinas de " la Estacada" de Fraga						X
		Huesca	25.888	Asfaltado y Pintura vial: diversas Calles de la Ciudad y de los Barrios rurales	X					
		Teruel	5.451	Proyecto de obras ordinarias de Reparación de la Plaza y el muro de la Iglesia de concud		X				X
	Zaragoza	Calatayud	1.572	Rua de Dato, Acondicionamiento de aceras y pavimentos		X				
		Fuentes de Ebro	29.560	Urbanización Calle San Isidro						X
		Illueca	12.264	Cambio de red de abastecimiento Barrio el Pilar	X					
		Mallén	32.579	Urbanización de la Plaza de la Iglesia						X
		Zaragoza	9.450	C.M.F. Actur: construcción edificio modular, remodelación terreno juego (pavimento, sistema riego y sistema iluminación) y construcción campo fútbol 7		X				
			9.588	Centro deportivo Municipal Siglo XXI. Reforma y ampliación oficinas y sala de eventos		X				
			10.930	Mejoras en el Colegio Público José María Mir		X				
			11.368	Mejoras en el Colegio Público Fernando el Católico		X				
			11.461	Mejoras en el Colegio Público San Martín de Porres		X				
			11.535	Mejoras en el Colegio Público Ricardo Mur		X				
			12.050	Centro deportivo Municipal Bombarda-Monsalud. Instalaciones exteriores y edificio de entrada		X				
Canarias	Palmas, Las	Agüimes	3.765	Mejoras entorno del Caserío de Temisas (Pasaje Letijo)		X				
			3.803	Mejoras entorno del Caserío de Temisas (Corazón de Jesús)		X				
			10.493	Muro de contención en Temisas		X				
			10.607	Recuperación de fachadas en casco Histórico de Agüimes		X				
		Arrecife	11.578	Instalaciones de alumbrado Público en la Carretera de acceso al Parque Industrial Altavista II		X				X
		Aruacas	13.847	Diversas reformas en canchas deportivas		X				
		Palmas de Gran Canaria, Las	9.430	Mejoras de la red de Saneamiento de la zona Centro				X		
			13.434	Mejora de planta depuradora de aguas residuales de Barranco Seco				X		
			20.137	Reforma y actualización de baños en colegios Públicos	X					

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Canarias	Palmas, Las	Palmas de Gran Canaria, Las	30.386	Proyecto de ejecución del campo de fútbol Lomo Blanco.				X		
			30.433	Parque urbano de la Ballena - área Sur.	X					
		San Bartolomé de Tirajana	20.567	Parque Público y de ocio en Tunte		X				
		Santa Lucía de Tirajana	1.831	Instalación de tubería de fundición desde depósitos de las Carboneras hasta Calle Romeral	X	X				
			1.837	Naves para emprendedores. Suelo industrial de Doctoral	X					
		Telde	5.655	Edificio equipamiento Social, educativo, cultural y deportivo en S-G 7.5		X				
			5.723	Supresión de barreras arquitectónicas		X				X
		Tinajo	7.013	Finalización Pabellón Polideportivo Cubierto en Tinajo		X				
	Santa Cruz de Tenerife	Arico	1.690	Mejora de Instalaciones y espacios deportivos Municipales	X					
		Arona	564	Proyecto de construcción de infraestructuras en Costa del silencio, Calle Minerva y de la Te	X	X		X		
		Candelaria	16.165	Pabellón cubierto Cuevecitas	X					X
		Icod de los Vinos	16.798	Adecuación y Mejora del entorno Público de la Plaza de San Antonio		X		X		
		Llanos de Aridane, Los	32.676	Adecuación del edificio Público Parque cultural de Canarias	X					
		Rosario, El	3.009	Actuación para la limpieza de varios cauces de barrancos del Término Municipal de el Rosario	X					
		San Cristóbal de La Laguna	7.141	Centro Ciudadano de Tejjina				X		
			19.630	Mejora de edificios educativos en la laguna				X		
		Tacoronte	397	Obras de ejecución de la Plaza de la Estación de Tacoronte			X			
Cantabria	-	Camargo	22.980	Reforma y ampliación del Centro cultural El Torreón" de Herrera	X	X				
			23.534	Mejora de viales en la Mies y entorno Colegio Público Juan de Herrera de Maliaño	X	X		X		
		Laredo	313	Rehabilitación y acondicionamiento de cubierta de Casa consistorial	X					
		Pielagos	26.373	Urbanización en Perbayon	X					
		San Felices de Buelna	5.925	Reparación de caminos e infraestructuras de Saneamiento		X				X
		Suances	9.932	Asfaltado y señalización de la Carretera de la Calle Madrid hasta el Barrio la Sota, en Tagle	X	X				
		Torrelavega	4.258	Archivo Hemeroteca 2º fase	X					
		Val de San Vicente	11.902	Rehabilitación de Cementerio Municipal de Molleda-Unquera y construcción de Velatorio				X		
	Castilla y León	Ávila	29.097	Reparación y adecuación a normativa de piscina Pública						X
		Ávila	4.478	Construcción de Centro de raquetas cubierto						X
			4.502	Construcción de dos pistas polideportivas en la Ciudad deportiva zona Sur						X
			4.509	Construcción de dos pistas de tenis en la Ciudad deportiva zona Norte "el Seminario"						X
		Hoyo de Pinares, El	16.080	Reforma y acondicionamiento del área Recreativa la Perdiguera						X
	Burgos	Burgos	23	Peatonalización de las Calles San Lorenzo, San Carlos, San Gil, Arco del Pilar, Sombrerería, Diego Porcelos y Oviedo				X		X
			1.443	Peatonalización de Calles San Lesmes y la Puebla						X
			3.453	Sustitución e instalación de farolas en las siguientes Calles: Avenida Río Arlanzón, Barriada Inmaculada fase I y fase II y Barrio de los Vadillos		X		X		
			24.215	Remodelación de la Calle Antonio García Martín (prolongación Eladio Perlado)				X		
		Valle de Mena	14.325	Supresión de barreras arquitectónicas, construcción de nueva Biblioteca Municipal y Club Social en complejo conventual de Santa Ana en el casco Histórico de Villasana de Mena	X			X		

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Castilla y León	León	Bembibre	399	Pabellón Polideportivo Municipal	X					
		Camponaraya	13.915	Peatonalización y accesibilidad del entorno y edificio de usos múltiples, preinstalaciones urbanas y acabado de la fachada del consultorio Médico Calle Virgen de la Soledad.	X			X		
		León	16.753	Remodelación de la obra de alumbrado Público del Barrio San Esteban		X				
			17.001	Plan de asfalto, acerado, pintado, señalización y mobiliario urbano	X					
			17.076	Reurbanización del entorno sur de la Calle Ancha	X					X
			17.089	Proyecto de rehabilitación de edificio sito en la Calle Padre Isla, 57	X					
			17.011	Adecuación y reparación de la cubierta del edificio Mercado de Ganados						X
			19.854	Reforma del Polideportivo Municipal		X				
		Palencia	26.639	Renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable					X	X
			29.837	Proyecto de construcción carril bici en urbanizaciones		X				X
	Salamanca	Hinojosa de Duero	21.619	Centro de Turismo Rural Municipal		X				
		Salamanca	23.889	Trabajos de Pintura en varios Colegios Municipales	X	X				
			24.761	Cubrición de pista Polideportiva Villar y Macias		X				
		Terradillos	839	Ordenación de espacio Público en el encinar	X					
		Villares de la Reina	19.944	Reparación y asfaltado de Calles en el Polígono Industrial los Villares de la Reina		X				
		Segovia	14.449	Nuevo campo de fútbol de césped artificial dentro del complejo Polideportivo los Escobares		X				
			31.647	Centro Social de paradinas		X			X	
			31.750	Adecuación y mejora en cunetas dentro del casco urbano del núcleo de Santovenia		X				
			31.780	Pavimentación Calle Pinares del núcleo de Tabladillo		X				
		Valladolid	33.644	Pintar Escuelas Calle Mochas,14 y Calle Mochas 33		X	X			X
	Soria	Soria	15.728	Obra de accesibilidad de la zona oeste de la Ciudad de Soria	X	X				
			29.246	Obra de urbanización de viario de zona de equipamiento del Polígono Industrial las Casas II	X	X				
	Valladolid	Mucientes	22.306	Adecuación y mejora de Calle Ronda las Fuentes en Mucientes	X	X				
		Pollos	5.930	Instalación de alumbrado Público						X
		Valladolid	5.401	Equipamiento de alumbrado público en zona Calle Gamazo		X				
			7.977	Construcción de una rampa de botado en Río Pisuerga		X				
	Zamora	Quiruelas de Vidriales	16.299	Obras de ampliación de la Sala de Usos Múltiples y Reparaciones varias en la cubierta del edificio de la Casa de cultura de Colinas de Trasmonte		X				
		Zamora	11.476	Soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos en el casco Histórico	X					
			11.479	Construcción de un Auditorio-Centro Multiusos al aire libre junto al estadio Ruta de la Plata	X	X				
Castilla-La Mancha	Albacete	Albacete	30.164	Reforma Colegios Públicos en Pedanías Sta. Ana, Tinajeros y el Salobral	X					
			31.215	Reforma en vestuarios complejo deportivo la Pulgosa	X	X				
			31.283	Instalación skatepark en el Parque Lineal	X	X				
			33.006	Limpieza y vallado de Solares Municipales		X				
		Almansa	10.747	Construcción de vestuarios, almacén y graderías de la pista de atletismo	X					
		Hellín	4.774	Complejo Polideportivo los Donceles de Agramon	X			X		

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Castilla-La Mancha	Albacete	Madrigueras	22.594	Red separativa, agua potable, accesibilidad y pavimentación en Calle Estrella y Plaza Inmaculada		X				X
			22.164	Colector este de aguas pluviales de Madrigueras a Humedal						X
	Ciudad Real	Bolaños de Calatrava	4.931	Proyecto de recogida de aguas pluviales en el Cementerio Municipal	X			X		
			89	Terminación de la cubierta del Canal de la Veguilla	X					
	Cuenca	Cardenete	20.824	Acondicionamiento Calle Iglesia		X				
			17.311	Urbanización de varias calles		X				
	Guadalajara	Quintanar del Rey	1.172	Escuela de música y Centro Joven			X	X		
			3.912	Mejora y renovación de redes de la Calle Seminario	X	X		X		X
	Toledo	Almorox	32.969	Obras de pavimentación y arreglo de Saneamiento de las Calle Alfonso XIII		X				
			15.001	Cubierta de protección del público asistente al Cementerio Municipal	X					
		Corral de Almaguer	25.364	Pavimentación de aparcamiento, pistas de baloncesto y padel y construcción de nuevo cerramiento. Polideportivo Municipal				X		
			29.638	Nueva red de pluviales		X		X		
		Talavera de la Reina	9.893	Adecuación urbanística de la Plaza de Santa Leocadia		X				X
			9.814	Urbanización en la Calle Joaquina Santander y otras						X
		Toledo	2.300	Pavimentación de calles en el Cementerio	X					
			14.614	Obras de mejora en vía publica y renovación de la red de agua potable						X
Cataluña	Barcelona	Barcelona	1.775	Plan de mantenimiento integral 8 calles en los distritos de Ciutat Vella y Eixample		X				
			11.922	mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. fase 1 y 2		X		X		
			12.613	mantenimiento integral 7 calles del Distrito de Sant Andreu		X				
			15.148	Plan de mejora accesibilidad paradas autobús		X				
			16.096	Construcción Mercado provisional Ninot		X				
			1.423	Cobrimiento piscina Municipal al Poliesportiu Municipal		X	X			
		Capellades	23.381	Proyecto d'obra civil de preparació del ferm i col·locació de la gespa artificial al camp de fútbol		X				
		Castellar del Vallès	1.995	Reforma antiguo Mercado para Centro Cívico	X					X
			2.026	Obras de albañilería, carpintería y otras en locales municipales del Espai Tolrà						X
		Cerdanyola del Vallès	7.423	Paseo del Pont y pasarela				X		
		Granollers	2.087	Proyecto de puente sobre el Río Congost a la altura del camino de Can Bassa	X					
		Hospitalet de Llobregat, L'	9.647	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles en Ginyer Moncunill, Avenida Ramón Frontera, Josep María Sagarra, Paris, Castelao, Josep Tarradellas y otras actuaciones		X				
			9.708	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles Avenida Europa, Avenida Josep Tarradellas I Joan, Avenida Electricitat y otras	X	X				
			9.714	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles Tv Industrial, Pe. Can Polític, Cr. Sant Roc, C. Vilardosa, Avenida Mare de Deu de Bellvitge, C. Femades y Cr. Mig. Alt.M	X	X				
			9.722	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Oriental en el Barrio de Can Serra		X				
		Masquefa	9.725	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Badajoz, en el Barrio de Can Serra	X	X				
			4.779	Proyecto del campo de fútbol de césped artificial		X				

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Cataluña	Barcelona	Mollet del Vallès	12.228	Urbanización de la acera sur de la Ronda Pinetons entre las calles Sabadell y prolongación de calle Santa Perpètua	X	X				
			12.395	Trabajos de pintura de los Centros culturales, cívicos, Casales y deportivos		X				
			12.398	Sustitución y mejora de la valla arbolada y zona de acceso de Quatre Cantons del Parc de Can Mulà	X					
			12.543	Soterramiento de los contenedores de basuras en las Calles G.Vínzia, A.Canet, Berenguer III, R.Casanova y Avenida Llibertat	X					
			12.991	Trabajos de pintura del CEIP Montseny, CEIP Sant Vicenç y CEIP Salvat Papasseit		X				
			13.138	Sustitución de la carpintería exterior del CEIP Princesa Sofia	X	X				
		Montornès del Vallès	6.441	Proyecto de urbanización de la Calle dels Pins, de la Calle de Vinyes Velles y del Pasaje de Vinyes Velles		X				
		Olesa de Montserrat	31.448	Reparació de voreres dintre del casc urbà		X				
		Ripollet	6.335	Proyecto de obras de reasfaltado de la red viaria		X				
		Sant Joan de Vilatorrada	13.882	Proyecto de encauzamiento y urbanización del entorno del Canal. tramo 4	X	X				
		Sant Quirze del Vallès	9.424	Rehabilitación de las fachadas antiguas del edificio Municipal la Patronal						X
		Santa Coloma de Gramenet	9.409	Reparación de la cubierta de la Escuela de educación especial Josep Sol (2a fase)	X	X		X		
			9.620	Reparación de la cubierta del CEIP Wagner		X				
			14.395	Reparación del aparcamiento de la Policía Local y de la cubierta del espacio Cívico del Raval		X				
		Terrassa	7.294	Proyecto básico y ejecutivo de la reforma de la Masia de Can'Anglada		X				
		Vacarisses	8.725	Peatonalización Travesía urbana Carretera BV-1211,BV-1212 del Ayuntamiento al Cementerio		X				
		Vilanova del Vallès	13.719	Ampliación de la zona deportiva		X		X		X
		Vilanova i la Geltrú	501	Proyecto de reforma del alumbrado y aceras del Barri de Mar		X				
	Girona	Armentera, L'	32.874	Pista poliesportiva				X		
		Blanes	16.548	Reparació-Substitució de l'actual contenció de terres del talús situat al Passeig Carles Faust		X				
		Figueres	21.765	Proyecto de aparcamiento disuasorio en la Calle Rec Arnau - Avenida Costa Brava		X				
		Girona	10.194	Obres de millora de les instal·lacions del pavelló de Fontajau per a la seva adequació a criteris d'eficiència energètica		X				
			19.957	Obres i urbanització zona esportiva de la devesa		X				
		Lloret de Mar	25.076	Proyecto de ordenación del Parque urbano de Can Xardó	X					
		Olot	5.438	Projecte pel condicionament acústic d'aula, a l'edifici de l'Escola de música		X				
		Vilafant	31.483	Projecte de reparació de l'asfaltat de vials, Avinguda Les Mèlies - Avinguda Maria Torres	X	X				X
	Lleida	Almacelles	32.990	Centro de Día para personas mayores				X		
		Mollerussa	15.292	Substitución de cubierta y reforma de escalera para adaptarla a la Instalación de ascensor		X				
		Sant Martí de Riucorb	23.392	Rehabilitación del edificio Ca les Monges como sede Municipal		X				X
	Tarragona	Vendrell, El	24.275	Mejora de los caminos Municipales y acondicionamiento de las franjas contra incendios		X				
			24.333	Proyecto de reparación de aceras en varias calles del casco urbano		X				
			24.704	Proyecto de reparación de aceras en varias calles del Barrio de Brisamar		X				

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Comunidad de Madrid	-	Alcalá de Henares	19.640	Rehabilitación de los edificios situados en la Calle Cardenal Cisneros, 11-13 para Centro Administrativo		X				
		Alcorcón	2.647	Construcción Escuela Infantil Pablo Neruda				X		
		Algete	15.911	Construcción pista polideportiva cubierta y edificio de servicios				X		
		Aranjuez	27.190	Aparcamiento subterráneo Calle del Rey	X			X		
			27.382	Acondicionamiento para oficinas bajo cubierta en el edificio de Comisaría de Policía Local, Príncipe 40		X				
		Cenicientos	18.782	Tanatorio Municipal y ampliación de Cementerio					X	
		Chinchón	3.229	Obras de urgencia para accesibilidad y reparación del Teatro Lope de Vega	X					
		Collado Villalba	19.949	Adecuación y mejora del entorno urbano de la Calle Real	X					
		Guadarrama	33.581	Construcción de edificios para 500 nichos en el Cementerio		X				
		Majadahonda	4.841	Plantas de compactación y gestión de residuos domésticos urbanos en el área de desarrollo número 16, Valle de la Mina y Huerto del Parrito de Majadahonda		X		X		
		Majadahonda	5.043	Asfaltado y repintado de diversas Calles del Municipio				X		
		Mejorada del Campo	9.147	Obras de adecuación y urbanización en el Cementerio Municipal				X		
		Molinos, Los	27.027	Construcción de pistas de padel	X	X				
		Santos de la Humosa, Los	25.712	Contenedores soterrados	X	X	X			
		Torrejón de Velasco	5.358	Mejora y adecuación de la red de alcantarillado					X	
		Torrelorones	26.023	Proyecto de actuaciones de mejora E4N la red de Saneamiento Municipal 1ª fase.			X			
		Torres de la Alameda	32.389	Techado patio de arrastre de la Plaza de Toros		X				
		Villaviciosa de Odón	19.380	Sustitución y modificación del alumbrado público de varias calles del Municipio R.E.B.T.				X		
Comunitat Valenciana	Alicante	Alicante	12.354	Oficinas de atención al cliente. Reforma de edificio existente en complejo Deportivo Tossal	X	X				
			13.052	Acondicionamiento de patios en varios colegios de la Ciudad de Alicante		X				
			13.994	Eliminación de barreras urbanísticas en distintos Barrios.	X					
			14.236	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en arena en partidas rurales		X				
			14.254	Ampliación de patio Colegio Público Nou San Blas		X				
			14.662	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en arena en varias zonas verdes		X				
			14.683	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en Plaza Virgen del Mar		X				
			14.797	Acondicionamiento de zonas juegos infantiles en Parques Calle Millena, Calle Palgre y Pintor Pérez Gil fase II		X				
			14.865	Reparación tramos de acera	X					
		Benidorm	9.218	Adecuación y mejora de la primera glorieta salida autopista AP7 a Benidorm		X				
		Bigastro	15.872	Acondicionamiento de la Avenida Apatel	X	X		X		
		Callosa d'En Sarrià	16.264	Acondicionamiento y mejora Calle Castell y otras	X	X				
		Elche	6.921	Archivo Municipal de Carrús		X				
		Ibi	31.262	Obras de construcción de nuevo edificio Municipal de locales polifuncionales destinados a promover las actividades lúdicas y de esparcimiento social	X	X				
		Jacarilla	21.139	Reparación de humedades en el Centro cultural	X					X
		Jávea	3.454	Reparación Camí el Clot		X				
			3.621	Reurbanización Calle Roques (tramo Sor María Gallart - Calle L Escola)		X				

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Comunitat Valenciana	Alicante	Monóvar	11.099	Dos campos de fútbol con gradas y vestuarios	X					
		Nucia, la	27.261	Construcción de nueva planta de Centro multifuncional						X
		Orihuela	4.939	Señalización vertical y horizontal	X			X		
			4.943	Reurbanización varias calles	X			X		
		Polop	30.852	Construcción de dependencias Municipales: vestuarios y almacén en zona deportiva Municipal de Polop de la Marina				X		
		Rafal	21.404	Biblioteca	X					
	Castellón	Sax	21.484	Construcción de un Centro día.	X			X		X
		Torreveja	7.489	Construcción de gradas y campos de fútbol		X				X
		Alcora, L'	2.777	Infraestructura básica para nuevo Cementerio		X				
		Benicarló	29.247	Desperfectos en la red de Saneamiento municipal		X				
		Jana, la	24.985	Reforma y ampliación de edificio municipal		X				X
		Morella	21.021	Restauración Torre Forcall						X
	Valencia	Vinaròs	9.187	Proyecto de la red de distribución de agua potable e incendios en la Ermita de San Sebastián	X	X				X
		Albaida	33.161	Soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos en las Calles: Arqueólogo Ballester y Avenida de la Feria		X				
		Alginet	25.839	Centro de Día para personas mayores dependientes y discapacitados	X	X		X		
		Alzira	3.521	Urbanización Calle Major Santa María y entorno	X		X	X		
		Beniparrell	21.753	Construcción edificio multifuncional		X		X		
		Carcaixent	18.570	Construcción de puente sobre encauzamiento barranco del Sector 4, Barxeta 2 PGOU	X	X				
			18.636	Construcción de un grupo de nichos en el Cementerio Municipal	X					
		Cullera	19.510	Rehabilitación integral del Mercado Municipal	X					X
		Llombai	12.849	Proyecto de mejora en las infraestructuras de servicios básicos del área de San Antonio del casco urbano				X		X
		Meliana	22.712	Construcción de un Conservatorio de Música		X				
		Oliva	14.864	Cambio de cubierta Teatro Olimpia		X				
			15.386	Embaldosado de aceras por deterioros del firme en la zona de ensanche del casco urbano		X				
			15.803	Adaptación de parcela Municipal para estacionamiento de vehículos retirados de la vía pública -Calle número. 6 el Brosquil-casco urbano		X				
		Paterna	9.789	Proyecto básico Parque Central		X				
		Picassent	1.280	Urbanización, reparación de firmes y Saneamiento en la Calle Marqués de Dos Aguas, entre Plaza de Europa y Calle Buenavista	X					
		Tavernes Blanques	5.967	Instalación de Saneamiento público en diversas calles de la población						X
		Torrent	5.522	Alumbrado público en Colonia Blanca		X				
			5.650	Alumbrado y reparación de aceras en zona 8A Vedat		X				
			7.136	Reparación de aceras de el Vedat zona 7 A 1		X				
		Turis	6.847	Centro de Día para personas mayores						X

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución



## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Comunitat Valenciana	Valencia	Valencia	636	Renovación y mejora del pavimento destinado al Carril-Bus		X		X		
			638	Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia		X		X		
			644	Supresión de barreras arquitectónicas en pasos de peatones		X		X		
			698	Tuberías de impulsión de las estaciones de bombeo de la Pedanía del Saler a la depuradora de aguas residuales del Saler, colector y estaciones de bombeo de aguas residuales en Pedanía de Castellar-Oliveral				X		
			3.393	Eliminación de residuos sólidos y restauración de orillas y matas del Lago de L'Albufera				X		
			3.664	Obras de recuperación del Palacio Real de Valencia				X		
			19.743	Obras de nueva Instalación de alumbrado público en las Calles Maximiliano Thous, Bilbao, Constitución, José Aguirre, Consuelo, Virgen del Puig, Arquitecto Alfaro, Abastos, Cristo del Grao, San Cristóbal, San José de la Vega, Ernesto Anastasio, Franci				X		
			19.918	Obras de construcción de campo de fútbol y salas deportivas Doctor Lluch				X		
			33.481	Construcción unidad de Distrito de Policía Local en Calle Arquitecto Segura de Lago, cruce con Mariano de Cavia		X		X		
Extremadura	Badajoz	Castuera	15.984	Urbanización Plaza de la Estación de Renfe		X				
		Llerena	9.121	Plataforma única Calle Aurora						X
		Santa Amalia	8.832	Pistas de tenis y graderío		X				
		Siruela	3.825	Casa de la Cultura 1ª fase	X					X
		Torre de Miguel Sesmero	33.544	Ejecución de obras de urbanización (fase 1) en la unidad de actuación número 3 pertenecientes al área del reparto 1 del Plan General Municipal de Torre Miguel Sesmero	X					
			2.825	Instalación eléctrica de alumbrado público en la Plaza de España, Calle Marqués de Torres Cabrera, Calle Nuestra Señora de Guadalupe, Calle Carrera, Calle Nazareno y Calle Hermana Carmen					X	
			7.263	Construcción de glorieta en la Ronda de la Hispanidad para acceso a la Avenida de los Conquistadores y Calle Hermandad de Santiago Apóstol					X	
			7.460	Obra de sustitución de tubería de saneamiento y reposición de firme en Calle Plasencia		X				
	Cáceres	Cáceres	15.257	Proyecto de mejora de accesibilidad en varias paradas de autobús de la Ciudad		X				
			20.574	Proyecto de remodelación de pavimentación en Calle Barrio Nuevo		X		X		
			20.654	Proyecto de Mejora de comunicación peatonal entre residencial Ronda y Mejostilla Gredos		X				
			21.198	Proyecto de renovación de Acerados en la Barriada de Antonio Canales		X		X		
			25.996	Proyecto de Pabellón Polideportivo del Barrio de Aldea Moret	X	X		X		
			26.041	Proyecto de Instalaciones Deportivas del Barrio de Nuevo Cáceres	X	X		X		
		Plasencia	25.344	Piscina Bioclimática cubierta en la Ciudad Deportiva de Plasencia		X				
		Talayuela	29.468	Cubrición y reforma de Pista Polideportiva en Talayuela	X	X				

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución



## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Galicia	Coruña, A	Cambre	32.575	Sustitución de la red de saneamiento y abastecimiento en el núcleo de Amil		X				
			32.614	Sustitución de red de saneamiento desde Drozo a Balado, de Bar Centro a Balado y de Balado a Volta das Carrozas		X				
			32.958	Sustitución del material de cubierta del Pabellón Polideportivo Municipal de Os Campóns		X				
			32.976	Sustitución del material de cubierta y mejora de la Pista Polideportiva del Centro de enseñanza Infantil y Primaria Gonzalo Torrente Ballester		X				
		Carballo	15.405	Urbanización de la Calle Villa de Negreria	X					X
		Carnota	8.860	Reparación de vial y márgenes en O Viso - Paxareiras Carnota		X				
		Ferrol	3.974	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Euzcadi y Avenida de Vigo	X	X			X	
			3.979	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Álvarez Sotomayor y Calle Euzcadi		X			X	
			3.983	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle 10 Do Marzal y Calle Álvarez Sotomayor	X	X			X	
			3.990	Sustitución de la red de saneamiento en las viviendas sindicales de San Pablo	X	X			X	
			4.000	Construcción de carril de bicicleta entre Esteiro y Caranza		X			X	
			7.737	Reurbanización ZL-6 Nicasio Pérez					X	
		Muros	27.516	Nave de Servicios Municipales	X	X				X
		Oleiros	17.347	Pista de Skate en Bastiagueiro				X		
		Ordes	14.657	Reforma de Tanatorio Municipal	X					
		Pobra do Caramiñal, A	19.979	Agua, saneamiento, alumbrado y asfaltado de pista desde Torre Xunqueiras a Pontenaveira						X
		Santiago de Compostela	11.976	Reurbanización de la Rúa Pérez Constanti		X				
		Sobrado	26.665	Centro Social en Penagrande		X				
			26.782	Centro Social en Mesón de Roade		X				
		Valdoviño	30.256	Proyecto de saneamiento en Outeiro		X				
		Vimianzo	8.502	Pavimentación de aceras y urbanización en acceso al Centro de Asistencia Gerontológica		X				
	Lugo	Foz	13.197	Gestión de residuos sólidos urbanos. Construcción de contenedor subterráneo de residuos sólidos	X					X
		Lugo	15.776	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Bocamaos a Carretera LU-234 (parroquia de Bocamaos)		X				
			15.904	Mejora capa de rodadura del camino desde el paso elevado autovía a Benade a Santa María de Muxa (parroquia de Santa María de Muxa)		X				
			15.938	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Benade a Piñeiro por Gundín (parroquias de Muxa y Benade)		X				
			17.038	Abastecimiento y saneamiento en Galegos				X		
		Nogais, As	24.271	Alumbrado público en el lugar de A Pia		X				
		Vilalba	31.474	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las Rúas Alcalde Fraga Bello y Nevado Bouza						X
			31.779	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en las rúas Novo Cazón, González Valdesuso y Ribadeo						X
			31.803	Renovación de abastecimiento de agua, aceras, y pavimento en la rúa Basanta Silva						X
			22.005	Proyecto básico y de ejecución de edificio destinado a multiusos de carácter social en As Lamas		X				
	Ourense	Barbadás								

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Galicia	Ourense	Carballiño, O	3.850	Proyecto de ejecución de piscinas ecológicas en Recinto Municipal	X					X
			3.685	Proyecto de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de las Calles Sólana, San Benito, Madalena y Volante						X
	Pontevedra	Agolada	22.852	Humanización de parte del entorno del Mercado de Ganado de Agolada y sus accesos		X		X		
		Pontevedra	3.835	Centro Social en Reirz reforma y acondicionamiento exterior. Alba						X
			8.613	Red separativa de las Calles Reino Unido, Belxica, Holanda e Francia		X				X
			8.618	Actuaciones en la red de saneamiento e pluviales en las Calles Dinamarca, Portugal, Italia, Escocia, Cornubia, Illa de Man, Cambria, Eirin, Suecia e Armorica		X				X
			8.635	Desvío y recuperación medioambiental del colector del margen derecho del Río Lerez		X				X
		Redondela	14.454	Paseo fluvial margen derecho Río Maceiras	X			X		
		Vigo	1.363	Humanización Calle Conde Torrecedeira entre Plaza de Eugenio Fadrique y Calle Severo Ochoa	X					
			1.372	Humanización Calle Tomás A. Alonso entre Calle Pi y Margall y Plaza Eugenio Fadrique	X					
		Vilanova de Arousa	10.813	Pavimentación de caminos en la Parroquia de San Miguel			X			
			10.903	Pavimentación de caminos en las Parroquias de Calceiro, Vilanova, Tremoedo y Andras		X				
			10.920	Pavimentación de caminos en la parroquia de Baion		X	X			
			10.964	Red de alcantarillado en las parroquias de San Miguel, Vilanova y Baion		X				
	Illes Balears	Alcúdia	5.620	Reforma de edificio de Residencia de Tercera Edad		X				
			14.735	Reforma y consolidación del Cementerio Municipal	X					X
		Andratx	25.970	Proyecto de Estación transformadora y acometida hasta la Calle Sallent	X					
		Calvià	412	Remodelación redes de abastecimiento y saneamiento en Portals Nous fase I	X					
			15.577	Mejora de la eficiencia energética de tres sectores de alumbrado público de Costa d'en Blanes		X				
			16.129	Mejora de la eficiencia energética de los sectores de alumbrado de la zona Palma Nova – Magalluf		X				
			16.308	Proyecto de mejora de la eficiencia energética del sector de alumbrado de la zona de Es Castellot – Nova Sta Ponça		X				
		Ciutadella de Menorca	31.311	Reordenación del Paseo Sa Contramurada de Ciutadella de Menorca		X		X		
		Inca	8.527	Reforma de la Plaza des Bestiar de la Ciudad de Inca	X					
		Llucmajor	30.277	Construcción nuevo edificio para Escuela Infantil de 0-3 AÑOS en Sa Torre	X					
		Manacor	31.081	Remodelación vial entrada Cala Murada. Núcleo de Cala Murada		X				
			31.209	Remodelación Calle Américo Vespucio. Núcleo de Porto Cristo		X				
		Marratxí	15.964	Repavimentación de Calles núcleo urbano de Sa Cabaneta		X				
		Palma	28.297	Obras de mejora en cerramiento y pavimentación, reforma vestuarios y adecuación accesos al patio en el Colegio Público Joan Miro		X				
			28.351	Obras de mejora en pavimento patio infantil y cerramiento en Colegio Público Rafal Nou		X				
			28.383	Obras de acondicionamiento y mejora del patio, cerramiento, creación de rampa en el patio del Colegio Público Rafal Vell		X				
			30.923	Reparaciones en el aparcamiento Municipal de Via Roma		X				
		Sant Llorenç des Cardassar	16.645	Mejora infraestructura viaria: Cami de son Pi		X				
		Santa Eulalia del Río	6.968	Supresión de barreras arquitectónicas y dotación aceras entrada Puig den Valls		X				

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

## DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Illes Balears	-	Sóller	10.413	Rehabilitación del edificio Municipal de Ses Escolapiés.	X					X
La Rioja	-	Haro	27.040	Renovación de la red de abastecimiento de las Calles Vega, Italia, Alemania y Avenida de la Rioja de Haro		X				
		Logroño	23.417	Proyecto de remodelación de la urbanización de la Calle Labradores	X					
		Logroño	26.950	Proyecto de rehabilitación de vestuarios y estructura General del Polideportivo de Várea		X				
		Uruñuela	24.827	Parque Infantil en Uruñuela		X				
Navarra	-	Buñuel	7.155	Reforma sala de calderas de calefacción Centro Cívico-Residencia de ancianos		X				
		Burlada	4.337	Obras de reforma del Bar de las Piscinas Municipales de Burlada	X					
		Esteribar	29.543	Reforma cubierta Frontón Eugi						X
		Etxalar	21.822	Obras de pavimentación de los caminos Antisone-Mendiondo y Jonpero y estabilización de los caminos de Lurrietzederra y Urtzaine		X				
		Iza	21.768	Urbanización accesos Centro 0-3 AÑOS		X		X		
		Noáin Valle de Elorz	13.295	Creación de un Centro de interpretación de la Jardinería y Horticultura Ecológicas en Noáin (Valle de elorz)		X				
		Peralta	26.261	Local de proyección civil						X
País Vasco	Álava	Vitoria-Gasteiz	11.113	Reforma de la Calle Badaia entre las Calles Goreva y Domingo Beltrán		X				X
			17.959	Proyecto de restauración de las Pinturas murales y artesonado de la Sala Ortuño del Palacio Montehermoso	X					
			27.929	Reforma de vial y carril bus en Portal de Gamarra						X
	Gipuzkoa	San Sebastián	4.875	Proyecto de incorporación del colector general de Ulía al desvío de las aguas pluviales de la regata de Zubiaurre	X					
			20.394	Proyecto de reforma de la Plaza de la Bretxa y el Edificio Cánovas	X					
		Errenteria	24.083	Proyecto complementario al vial prolongación Calle Peñas de Aia-Alaberga. Parte 2. conexión con Galtzaraborda		X				
			25.330	Reparación pista de atletismo del Estadio Municipal de Beraun		X				
		Zarautz	31.094	Aparcamiento autónomo en Gurmediil Kalea -Azken Portu- Zarautz				X		
	Bizkaia	Bilbao	2.978	Reforma de los pasos de peatones y separadores de carril.				X		
		Durango	16.920	Proyecto de construcción carril-bici: de conexión de los equipamientos con la red ciclable.		X				
		Getxo	7.665	Urbanización del Paseo entre la Campa de Arrigunaga y la Calle Bosgarrena						X
			8.423	Estructuras y cubiertas Polideportivo Andra Mari	X			X		X
		Igorre	6.245	Obras de urbanización de la Calle Elexalde	X	X				
		Leioa	21.812	Zona lúdico deportiva de Pinosolo/Torresolo	X					
		Lemoa	25.291	Obra de reparación del Polideportivo Municipal						X
		Portugalete	21.217	Mejoras de eficiencia energética en el alumbrado público		X				
		Santurtzi	29.939	Reparación y asfaltado de viario urbano	X					
		Sestao	22.775	Reurbanización interior de los Jardines del Grupo el Carmen			X			

A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata

B. Las obras se iniciaron con retraso

C. No consta la comprobación del replanteo

D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones

E. No consta el pago de las certificaciones

F. Proyectos sin condición especial de ejecución

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación	Código de deficiencias e irregularidades					
					A	B	C	D	E	F
Principado de Asturias	-	Cudillero	15.219	Campo de fútbol Municipal en Villademar	X	X				
		Gijón	514	Nuevo vial de circunvalación del Campus de Gijón	X					
			31.203	Proyecto de señalización urbana de orientación de la Ciudad de Gijón	X					X
			32.577	Nueva Instalación eléctrica para el Estadio de fútbol de el Molinón		X				
			32.737	Reformas de las cubiertas del Estadio del Molinón y de la Tribuna oeste						X
		Lena	9.000	Reposición de pavimentos y acondicionamiento de varias Calles en el núcleo urbano de Pola de Lena	X					
		Mieres	23.961	Proyecto de mejora de la Carretera de Vega de Guceo-Linares-el Cuitu					X	
			24.045	Proyecto de reforma de la Carretera la Vara-San Tirso					X	
		Oviedo	10.082	Ordenación y consolidación del denominado Talud de la Eria	X					
		Parres	12.777	Acondicionamiento de caminos en Castiello				X		X
Región de Murcia	-	Abarán	3.569	Construcción de aparcamiento público en parcela de equipamiento						X
		Águilas	16.903	Instalación mecanismo elevador de acceso al Castillo San Juan de las Águilas		X				
		Cieza	19.708	Peatonalización de la Calle General Espartero y reposición del pavimento de las aceras de las Calles Buen Suceso y Reyes Católicos		X				
		Lorca	3.251	Proyecto de regulación semafórica en paso de peatones frente a los Colegios Públicos de Zarcilla de Ramos, de Villaespesa y cruce Calles Río Guadalentín y Carretera de Granada		X				
			4.864	Concentración de buzones de correo en las Pedanías de Lorca		X				
		Molina de Segura	254	Obras de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en Barrio de Santa Bárbara, Barrio San José, Barrio San Antonio y Barrio del Carmen del casco urbano	X					
		Murcia	12.250	Adecuación y mejora del edificio educativo Saavedra Fajardo, Algezares		X				
			12.302	Adecuación y mejora del edificio educativo Nuestra Señora de Fátima, el Bojar		X				
			12.417	Adecuación y mejora del edificio educativo Félix Rodríguez		X				
		San Pedro del Pinatar	13.094	Centro de ocio y tiempo libre en San Pedro del Pinatar		X				
		Totana	745	Remodelación de la Plaza de la Balsa Vieja	X					

(\*) Relacionado con este proyecto, la Alcaldesa de Bigastro ha remitido en el trámite de alegaciones documentación relativa a la presentación de una querella por supuesto delito de fraude de subvenciones,, fraude y exacciones ilegales y falsificación de documentos que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción el 16 de abril de 2012.

Número total de proyectos afectados	148	297	13	88	15	75
Número de proyectos a los que les es aplicable	940	940	940	940	940	940
Porcentaje que representan	16%	32%	1%	9%	2%	8%

- A. Se incumplió el requisito de ejecución inmediata
- B. Las obras se iniciaron con retraso
- C. No consta la comprobación del replanteo
- D. Retraso significativo en el pago de las certificaciones
- E. No consta el pago de las certificaciones
- F. Proyectos sin condición especial de ejecución

**PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Andalucía	Almería	Albox	8.041	Intervención en la Avenida América	04/05/2009	12/06/2009
			8.050	Intervención en la Avenida Lepanto	04/05/2009	24/11/2009
		Antas	18.360	Reparación pista deportiva	07/05/2009	19/06/2009
		Roquetas de Mar	7.921	Redes de pluviales en Avenida de Reino de España, 200 viviendas y zona Estadio Antonio Peroles	07/05/2009	19/06/2009
			25.192	Rehabilitación y Mejora de las Calles Victoria, Tesoro y Clavel	27/04/2009	20/07/2009
		Vera	30.442	Rehabilitación y Mejora de tramo urbano de la Ctra. de las Águilas entre la Calle Jacinto Anglada y Ctra. N340	27/04/2009	13/07/2009
			32.066	Rehabilitación y Mejora de las Calles San José, Mártires y Sevillana	27/04/2009	26/10/2009
			32.093	Mejora de alumbrado Público en la Ronda de VaraSólm	27/04/2009	29/07/2009
			20.199	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida de las Flores	18/05/2009	07/09/2009
		Cádiz	20.212	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Calle Cuesta Sagrado Corazón	04/05/2009	20/07/2009
			20.223	Obras de renovación de alumbrado exterior en las Calles Hernando Ubrique y Agustín Moriche	04/05/2009	15/06/2009
			20.350	Obras de renovación de alumbrado exterior Avenida Diputación	18/05/2009	28/07/2009
			20.431	Obras de renovación de alumbrado exterior en la Avenida Andalucía	18/05/2009	01/07/2009
		Chiclana de la Frontera	9.346	Urbanización Calle Santo Cristo y Plaza Paquiro	26/03/2009	26/08/2009
		Chipiona	19.299	Reparaciones sobre los viales de la Barriada de las constelaciones	12/05/2009	01/07/2009
			19.361	Reparaciones sobre los viales de la Barriada el Barrero	05/05/2009	14/09/2009
		Jerez de la Frontera	30.007	Urbanización de parcela de equipamiento en Lomopardo	24/04/2009	14/07/2009
			30.036	Reforma de acerado en Mesas de Asta	24/04/2009	17/06/2009
		San Fernando	8.970	Proyecto de urbanización de la Calle Argentina	23/03/2009	13/05/2009
			9.640	Nuevas acometidas patios de Bazán	23/03/2009	10/06/2009
	Sanlúcar de Barrameda		9.663	Pavimentación de acerado en la Calle Felipe II	20/03/2009	20/05/2009
			21.707	Restauración de la fachada y adecentamiento interior de la Capilla de la Compañía de María	16/04/2009	08/07/2009
			26.644	Mejora en cerramiento y pavimento en pista polideportiva en Barriada los Olivos	30/03/2009	06/08/2009
			26.769	Mejora en cerramiento y pavimento de la pista polideportiva en Barriada Madariaga	30/03/2009	09/09/2009
			22.435	Adecuación parcial de edificio en Calle Almonte	18/03/2009	26/10/2009

**PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Andalucía	Cádiz	Ubrique	27.237	Urbanización Ecomuseo en las Cumbres y Reparación de mirador	04/05/2009	01/08/2009
			27.657	Nave cobertizo para almacén de vehículos en Bodegas Quema	17/04/2009	01/08/2009
	Córdoba	Córdoba	6.671	Remodelación y ajardinamiento glorieta Escritora Teresa de la Parra.	11/03/2009	23/06/2009
			6.806	Reparación calzada Calle concepción.	11/03/2009	29/09/2009
	Granada	Alhama de Granada	32.329	Acondicionamiento de Barrio Árabe	24/04/2009	06/07/2009
		Alhendín	16.982	Adaptación Plaza de España	29/06/2009	15/10/2009
		Granada	3.877	Proyecto de obra de Supresión de barreras arquitectónicas Ronda y Beiro.	26/02/2009	08/07/2009
			4.130	Reurbanización Calle Pasadillas.	09/03/2009	10/06/2009
			4.135	Reurbanización Cuesta del Arca.	09/03/2009	17/06/2009
			23.842	Mejora entorno urbano Barrio Huerta San Francisco.	06/04/2009	03/07/2009
		Motril	23.881	Mejora entorno urbano Barrio Colonia de Aviación.	06/04/2009	03/07/2009
			23.911	Mejora entorno urbano zona Avenida enrique Martín Cuevas.	06/04/2009	14/07/2009
		Pedro Martínez	15.823	Mejora de la Calle Colón	13/04/2009	02/06/2009
		Peligros	13.189	Remodelación Calles Terrontel, Málaga y Córdoba	26/03/2009	07/05/2010
	Huelva	Almonte	22.862	Proyecto de interiorismo de la Escuela de música y anexo en la antigua Bodega de Reales	30/04/2009	27/08/2009
			30.953	Adecuación de acerados para Plan de accesibilidad en Matalascañas	26/02/2009	21/04/2009
		Ayamonte	15.770	Mejora del entorno y accesos al núcleo de población de Villa Antonia en Pozo del camino	03/04/2009	29/04/2010
			574	Urbanización del espacio libre sito en la manzana nº4 del Plan Especial de Reforma interior "Huerta de la Fuente" de la NNSS	16/03/2009	13/05/2009
	Jaén	Hinojos	21.026	Acondicionamiento en transversal a Pozo Máquina	10/03/2009	28/04/2009
		Santa Bárbara de Casa	2.603	Galería de restauración típica	06/03/2009	15/04/2009
		Bedmar y Garciez	5.988	Rehabilitación y Mejora del espacio Público urbano	20/03/2009	18/05/2009
		Carolina, La	26.487	Aparcamiento subterráneo vehículos Avenida Juan Carlos I.	13/07/2009	27/08/2009
		Castillo de Locubín	5.115	Mejora de infraestructuras y servicios en Calle Collados	06/03/2009	20/07/2009
		Jaén	3.140	Urbanización Parque Acuático	26/03/2009	29/06/2009
		Jamilena	23.081	Reparación de alumbrado Público en Calle General Moscardó y Plaza de España	18/05/2009	27/07/2009
		Linares	5.888	Reparaciones en la cubierta de la Escuela de Idiomas	31/07/2009	28/09/2009
		Torredonjimeno	31.280	Terminación Centro de servicios Sociales	24/03/2009	13/05/2009
		Úbeda	2.663	Intervención Calles Valencia, camino Ancho y Carnicerito	29/04/2009	16/07/2009
	Málaga	Antequera	8.878	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Callejón de San Salvador	31/03/2009	09/06/2009
			9.013	Proyecto de Mejora y protección de infraestructura hidráulica en Calle Fray Mateo delgado	01/04/2009	12/05/2009
		Colmenar	12.562	Obras de rehabilitación de antigua edificación Municipal ubicada en el paraje de Sólano	23/03/2009	28/07/2009
		Estepona	17.635	Proyecto de renovación de tubería Manantial de la Tevilla	21/04/2009	14/08/2009

## PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Andalucía	Málaga	Estepona	28.330	Proyecto de señalización y estudio de tráfico y trazado de la Avenida. José Martín Méndez y glorieta de intersección con Avenida. Juan Carlos I	21/04/2009	11/06/2009
		Genalguacil	30.167	Asfalto y Acondicionamiento de la Avenida de Estepona	16/06/2009	05/08/2009
		Málaga	16.437	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en la Barriada de la Palmilla	31/03/2009	30/04/2009
		Marbella	4.101	Reparación del colector de Saneamiento del Arroyo Benabola en nueva Andalucía.	23/03/2009	19/06/2009
			4.107	Restitución y Reparación de las redes de pluviales y fecales en la urbanización urp-an-2 “Supermanzana JKL” de nueva Andalucía.	11/03/2009	04/05/2009
		Mijas	28.587	Construcción de edificio Multidisciplinar y aparcamientos en la esquina Calle Río Guadarranque, Río Adra y Avenida de las Margaritas en las lagunas.	12/05/2009	22/06/2009
		Rincón de la Victoria	11.122	Construcción de edificio con destino a usos de competencia Municipal y Centro de Asistencia Sanitaria en la Cala del Moral ( centro multiusos Municipal).	16/04/2009	01/07/2009
			11.494	Instalación de escalera contra incendios en edificio bienestar Social	17/04/2009	09/06/2009
		Vélez-Málaga	20.900	Proyecto de terminación de piscina y pista polideportiva Municipal en Triana.	27/04/2009	10/06/2009
			20.923	Proyecto de terminación de vestuarios y pista polideportiva Municipal en Benajárfes.	27/04/2009	10/06/2009
	Sevilla	Villanueva de Algaidas	30.692	Alumbrado Público Sector Calle Cuevas Bajas	27/04/2009	22/06/2009
			31.055	Alumbrado Público Sector Calle Alameda	27/04/2009	22/06/2009
		Albaida del Aljarafe	26.592	Ajardinamiento de zona libre de la urbanización la Zahúrda	09/03/2009	16/06/2009
		Gines	29.869	Rehabilitación y Mejora de las Calles Ntra. Sra. del Rocío, conde de Oñate, Fray Ramón de Ginés, Velázquez, Andalucía, Castilla, Asturias, Jiménez Aranda y Virgen del Pilar	29/05/2009	31/08/2009
		Montellano	30.375	Mejora señalización de tráfico y pasos de peatones	15/05/2009	07/07/2009
		Osuna	30.709	Conservatorio de música (1ª fase).	21/05/2009	22/06/2010
		Sevilla	28.319	Ampliación de cerramiento perimetral de parcela en el Centro deportivo Huerta del Perejil	18/03/2009	01/06/2009
			28.339	Ampliación de cerramiento perimetral en el complejo deportivo Andalucía Este	18/03/2009	09/07/2009
			28.401	Implantación de sentido único en Avenida Luis Montoro, tramo Ronda Histórica- Luis de Morales	05/05/2009	15/07/2009
			28.424	Plataforma tranviaria entre el Prado de San Sebastián y San Bernardo	07/07/2009	01/12/2009
			28.814	Vías ciclistas de Sevilla: red complementaria Sector sur	29/04/2009	10/06/2009
			28.818	Vías ciclistas de Sevilla. red complementaria Sector norte	29/04/2009	10/06/2009
			28.886	Proyecto de reurbanización de zonas peatonales en la Calle Fresadores. Barriada Pino Montano	23/03/2009	01/07/2009
			28.892	Proyecto de reurbanización de la Calle Panadero José García Luca	10/03/2009	01/07/2009
		Umbrete	29.647	Archivo Municipal.	15/04/2009	29/06/2009
		Utrera	16.244	Construcción piscina cubierta en Vistalegre	07/08/2009	08/10/2009
		Ayerbe	20.131	Reforma parcial de la Plaza Aragón.	09/03/2009	09/11/2009
Aragón	Huesca					
	Teruel	Teruel	5.451	Proyecto de obras ordinarias de Reparación de la Plaza y el muro de la Iglesia	29/04/2009	12/06/2009
	Zaragoza	Calatayud	1.572	Rua de Dato, Acondicionamiento de aceras y pavimentos	04/03/2009	28/04/2009

**PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Aragón	Zaragoza	Zaragoza	9.450	C.M.F. Actur: construcción edificio modular, remodelación terreno juego (pavimento, sistema riego y sistema iluminación) y construcción campo fútbol 7	02/04/2009	11/06/2009
			9.588	Centro deportivo Municipal Siglo XXI. Reforma y ampliación oficinas y sala de eventos	16/03/2009	11/07/2009
			10.930	Mejoras en el Colegio Público José María Mir	18/03/2009	07/07/2009
			11.368	Mejoras en el Colegio Público Fernando el Católico	18/03/2009	07/07/2009
			11.461	Mejoras en el Colegio Público San Martín de Porres	18/03/2009	07/07/2009
			11.535	Mejoras en el Colegio Público Ricardo Mur	18/03/2009	07/07/2009
Canarias	Palmas, Las		12.050	Centro deportivo Municipal Bombarda-Monsalud. Instalaciones exteriores y edificio de entrada	06/04/2009	19/06/2009
			3.765	Mejoras entorno del Caserío de Temisas (Pasaje Letijo)	21/02/2009	08/04/2009
			3.803	Mejoras entorno del Caserío de Temisas (Corazón de Jesús)	21/02/2009	08/04/2009
			10.493	Muro de contención en Temisas	16/03/2009	01/06/2009
			10.607	Recuperación de fachadas en casco Histórico	16/03/2009	11/05/2009
		Arrecife	11.578	Instalaciones de alumbrado Público en la Carretera de acceso al Parque Industrial Altavista II	15/04/2009	26/06/2009
		Arucas	13.847	Diversas reformas en canchas deportivas	07/05/2009	30/06/2009
		San Bartolomé de Tirajana	20.567	Parque Público y de ocio en Tunte	07/07/2009	21/08/2009
		Santa Lucía de Tirajana	1.831	Instalación de tubería de fundición desde depósitos de las Carboneras hasta Calle Romeral	14/04/2009	01/06/2009
		Telde	5.655	Edificio equipamiento Social, educativo, cultural y deportivo en S-G 7.5	17/07/2009	09/09/2010
	Santa Cruz de Tenerife	Arona	5.723	Supresión de barreras arquitectónicas	13/07/2009	21/08/2010
			7.013	Finalización Pabellón Polideportivo Cubierto	24/04/2009	03/06/2009
			564	Proyecto de construcción de infraestructuras en Costa del silencio, Calle Minerva y de la Te	12/03/2009	20/04/2009
Cantabria	-	Icod de los Vinos	16.798	Adecuación y Mejora del entorno Público de la Plaza de San Antonio	06/04/2009	24/08/2009
		Camargo	22.980	Reforma y ampliación del Centro cultural El Torreón" de Herrera	20/05/2009	09/07/2009
			23.534	Mejora de viales en la Mies y entorno Colegio Público Juan de Herrera de Maliaño	27/05/2009	21/07/2009
		San Felices de Buelna	5.925	Reparación de caminos e infraestructuras de Saneamiento	06/02/2009	14/09/2009
		Suances	9.932	Asfaltado y señalización de la Carretera de la Calle Madrid hasta el Barrio la Sota, en Tagle	03/04/2009	25/06/2009
Castilla y León	Burgos	Burgos	3.453	Sustitución e instalación de farolas en las siguientes Calles: Avenida Río Arlanzón, Barriada Inmaculada fase I y fase II y Barrio de los Vadillos	06/04/2009	16/05/2009
	León	León	16.753	Remodelación de la obra de alumbrado Público del Barrio San Esteban	31/03/2009	27/07/2009
	Palencia	Villada	19.854	Reforma del Polideportivo Municipal	02/04/2009	12/02/2010
	Salamanca	Galindo y Perahuy	29.837	Proyecto de construcción carril bici en urbanizaciones	25/03/2009	01/06/2009
		Hinojosa de Duero	21.619	Centro de Turismo Rural Municipal	26/05/2009	03/08/2009
		Salamanca	23.889	Trabajos de Pintura en varios Colegios Municipales	08/04/2009	08/06/2009
			24.761	Cubrición de pista Polideportiva Villar y Macias	07/04/2009	18/05/2009



**PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Castilla y León	Salamanca	Villares de la Reina	19.944	Reparación y asfaltado de Calles en el Polígono Industrial los Villares de la Reina	31/03/2009	12/05/2009
	Segovia	Lastrilla, La	14.449	Nuevo campo de fútbol de césped artificial dentro del complejo Polideportivo los Escobares	22/04/2009	02/06/2009
		Santa María la Real de Nieva	31.647	Centro Social de paradinás	24/03/2009	11/05/2009
			31.750	Adecuación y mejora en cunetas dentro del casco urbano del núcleo de Santovenia	24/03/2009	11/05/2009
			31.780	Pavimentación Calle Pinares del núcleo de Tabladillo	24/03/2009	11/05/2009
		Vallelado	33.644	Pintar Escuelas Calle Mochas,14 y Calle Mochas 33	18/02/2009	08/04/2009
	Soria	Soria	15.728	Obra de accesibilidad de la zona oeste de la Ciudad de Soria	15/05/2009	28/07/2009
			29.246	Obra de urbanización de viario de zona de equipamiento del Polígono Industrial las Casas II	29/05/2009	20/07/2009
	Valladolid	Mucientes	22.306	Adecuación y mejora de Calle Ronda las Fuentes en Mucientes	06/04/2009	25/05/2009
		Valladolid	5.401	Equipamiento de alumbrado público en zona Calle Gamazo	18/03/2009	28/05/2009
			7.977	Construcción de una rampa de botado en Río Pisuerga	13/03/2009	16/06/2009
	Zamora	Quiruelas de Vidriales	16.299	Obras de ampliación de la Sala de Usos Múltiples y Reparaciones varias en la cubierta del edificio de la Casa de cultura de Colinas de Trasmonte	03/04/2009	09/06/2009
		Zamora	11.479	Construcción de un Auditorio-Centro Multiusos al aire libre junto al estadio Ruta de la Plata	11/05/2009	23/06/2009
Castilla-La Mancha	Albacete	Albacete	31.215	Reforma en vestuarios complejo deportivo la Pulgosa	08/05/2009	13/07/2009
			31.283	Instalación skatepark en el Parque Lineal	21/05/2009	06/07/2009
			33.006	Limpieza y vallado de Solares Municipales	17/04/2009	15/06/2009
		Madrigueras	22.594	Red separativa, agua potable, accesibilidad y pavimentación en Calle Estrella y Plaza Inmaculada	03/04/2009	14/06/2009
	Cuenca	Cardenete	20.824	Acondicionamiento Calle Iglesia	06/04/2009	01/11/2009
		Mesas, Las	17.311	Urbanización de varias calles	03/04/2009	02/06/2009
	Guadalajara	Sigüenza	3.912	Mejora y renovación de redes de la Calle Seminario	22/04/2009	25/06/2009
	Toledo	Almorox	32.969	Obras de pavimentación y arreglo de Saneamiento de las Calle Alfonso XIII	26/03/2009	27/05/2009
		Esquivias	29.638	Nueva red de pluviales	30/04/2009	15/06/2009
		Talavera de la Reina	9.893	Adecuación urbanística de la Plaza de Santa Leocadia	18/03/2009	27/04/2009
Cataluña	Barcelona	Barcelona	1.775	Plan de mantenimiento integral 8 calles en los distritos de Ciutat Vella y Eixample	02/03/2009	15/06/2009
			11.922	mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. fase 1 y 2	17/03/2009	06/06/2009
			12.613	mantenimiento integral 7 calles del Distrito de Sant Andreu	17/03/2009	22/05/2010
			15.148	Plan de mejora accesibilidad paradas autobús	31/03/2009	11/05/2009
			16.096	Construcción Mercado provisional Ninot	17/03/2009	11/05/2009
		Caldes d'Estrac	1.423	Cobrimiento piscina Municipal al Poliesportiu Municipal	21/07/2009	23/09/2009

### PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Cataluña	Barcelona	Capellades	23.381	Projecte d'obra civil de preparació del ferm i col·locació de la gespa artificial al camp de fútbol	16/04/2009	23/06/2009
		Hospitalet de Llobregat, L\	9.647	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles en Ginyer Moncunill, Avenida Ramón Frontera, Josep María Sagarra, Paris, Castelao, Josep Tarradellas y otras actuaciones	30/03/2009	05/08/2009
			9.708	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles Avenida Europa, Avenida Josep Tarradellas I Joan, Avenida Electricitat y otras	30/03/2009	19/10/2009
			9.714	Reparación mediante recubrimiento asfáltico de las Calles Tv Industrial, Pe. Can Politic, Cr. Sant Roc, C. Vilardosa, Avenida Mare de Deu de Bellvitge, C. Femades y Cr. Mig. Alt.M	30/03/2009	05/10/2009
			9.722	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Oriental en el Barrio de Can Serra	23/03/2009	04/05/2009
			9.725	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Badajoz, en el Barrio de Can Serra	30/03/2009	11/05/2009
		Masquefa	4.779	Proyecto del campo de fútbol de césped artificial	16/03/2009	18/05/2009
		Mollet del Vallès	12.228	Urbanización de la acera sur de la Ronda Pinetons entre las calles Sabadell y prolongación de calle Santa Perpètua	20/04/2009	23/06/2009
			12.395	Trabajos de pintura de los Centros culturales, cívicos, Casales y deportivos	03/04/2009	01/07/2009
			12.991	Trabajos de pintura del CEIP Montseny, CEIP Sant Vicenç y CEIP Salvat Papasseit	02/04/2009	30/06/2009
			13.138	Sustitución de la carpintería exterior del CEIP Princesa Sofia	08/04/2009	13/07/2009
		Montornès del Vallès	6.441	Proyecto de urbanización de la Calle dels Pins, de la Calle de Vinyes Velles y del Pasaje de Vinyes Velles	26/03/2009	27/05/2009
		Olesa de Montserrat	31.448	Reparació de voreres dintre del casc urbà	24/04/2009	08/06/2009
		Ripollet	6.335	Proyecto de obras de reasfaltado de la red viaria	08/05/2009	04/08/2009
		Sant Joan de Vilatorrada	13.882	Proyecto de encauzamiento y urbanización del entorno del Canal. tramo 4	30/04/2009	06/07/2009
		Santa Coloma de Gramenet	9.409	Reparación de la cubierta de la Escuela de educación especial Josep Sol (2a fase)	14/04/2009	26/06/2009
			9.620	Reparación de la cubierta del CEIP Wagner	31/03/2009	26/06/2009
			14.395	Reparación del aparcamiento de la Policía Local y de la cubierta del espacio Cívico del Raval	31/03/2009	14/05/2009
		Terrassa	7.294	Proyecto básico y ejecutivo de la reforma de la Masia de Can'Anglada	07/04/2009	08/06/2009
		Vacarisses	8.725	Peatonalización Travesía urbana Carretera BV-1211,BV-1212 del Ayuntamiento al Cementerio	30/03/2009	21/05/2009
		Vilanova del Vallès	13.719	Ampliación de la zona deportiva	30/03/2009	08/06/2009
		Vilanova i la Geltrú	501	Proyecto de reforma del alumbrado y aceras del Barri de Mar	10/03/2009	18/05/2009
	Girona	Blanes	16.548	Reparació-Substitució de l'actual contenció de terres del talús situat al Passeig Carles Faust	03/04/2009	14/10/2009
		Figueres	21.765	Proyecto de aparcamiento disuasorio en la Calle Rec Arnau - Avenida Costa Brava	28/04/2009	15/06/2009
		Girona	10.194	Obres de millora de les instal·lacions del pavelló de Fontajau per a la seva adequació a criteris d'eficiència energètica	24/03/2009	01/06/2009
			19.957	Obres i urbanització zona esportiva de la devesa	07/04/2009	03/08/2009

## PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Cataluña	Girona	Olot	5.438	Projecte pel condicionament acustic d'aula, a l'edifici de l'Escola de música	15/04/2009	29/06/2009
		Vilafant	31.483	Projecte de reparació de l'asfaltat de vials, Avinguda Les Mèlies - Avinguda Maria Torres	16/04/2009	03/11/2009
	Lleida	Mollerussa	15.292	Substitución de cubierta y reforma de escalera para adaptarla a la Instalación de ascensor	18/03/2009	24/08/2009
		Sant Martí de Riucorb	23.392	Rehabilitación del edificio Ca les Monges como sede Municipal	25/02/2009	19/01/2010
	Tarragona	Vendrell, El	24.275	Mejora de los caminos Municipales y acondicionamiento de las franjas contra incendios	14/04/2009	06/08/2009
			24.333	Proyecto de reparación de aceras en varias calles del casco urbano	14/04/2009	14/09/2009
			24.704	Proyecto de reparación de aceras en varias calles del Barrio de Brisamar	13/04/2009	15/10/2009
Comunida de Madrid	-	Alcalá de Henares	19.640	Rehabilitación de los edificios situados en la Calle Cardenal Cisneros, 11-13 para Centro Administrativo	15/04/2009	05/05/2010
		Aranjuez	27.382	Acondicionamiento para oficinas bajo cubierta en el edificio de Comisaría de Policía Local, Príncipe 40	24/03/2009	14/05/2009
		Guadarrama	33.581	Construcción de edificios para 500 nichos en el Cementerio de Guadarrama	20/05/2009	01/07/2009
		Majadahonda	4.841	Plantas de compactación y gestión de residuos domésticos urbanos en el área de desarrollo número 16, Valle de la Mina y Huerto del Parrito de Majadahonda	23/03/2009	15/06/2009
		Molinos, Los	27.027	Construcción de pistas de padel	27/04/2009	06/07/2009
		Santos de la Humosa, Los	25.712	Contenedores soterrados	18/05/2009	01/06/2010
		Torres de la Alameda	32.389	Techado patio de arrastre de la Plaza de Toros	11/05/2009	01/09/2009
Comunitat Valenciana	Alicante	Alicante	12.354	Oficinas de atención al cliente. Reforma de edificio existente en complejo Deportivo Tossal	07/04/2009	01/06/2009
			13.052	Acondicionamiento de patios en varios colegios de la Ciudad de Alicante	03/04/2009	26/09/2009
			14.236	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en arena en partidas rurales	03/04/2009	18/05/2009
			14.254	Ampliación de patio Colegio Público Nou San Blas	03/04/2009	18/05/2009
			14.662	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en arena en varias zonas verdes	03/04/2009	29/06/2009
			14.683	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en Plaza Virgen del Mar	03/04/2009	18/05/2009
			14.797	Acondicionamiento de zonas juegos infantiles en Parques Calle Millena, Calle Palgre y Pintor Pérez Gil fase II	03/04/2009	18/05/2009
		Benidorm	9.218	Adecuación y mejora de la primera glorieta salida autopista AP7 a Benidorm	01/04/2009	01/09/2009
		Bigastro	15.872	Acondicionamiento de la Avenida Apatel	09/06/2009	22/07/2009
		Callosa d'En Sarrià	16.264	Acondicionamiento y mejora Calle Castell y otras	25/03/2009	03/08/2009
	Castellón	Elche	6.921	Archivo Municipal de Carrús	13/03/2009	27/04/2009
		Ibi	31.262	Obras de construcción de nuevo edificio Municipal de locales polifuncionales destinados a promover las actividades lúdicas y de esparcimiento social	15/05/2009	02/12/2009
		Jávea	3.454	Reparación Cami el Clot	07/05/2009	18/06/2009
			3.621	Reurbanización Calle Roques (tramo Sor María Gallart - Calle L Escola)	18/03/2009	18/05/2009
		Torreveja	7.489	Construcción de gradas y campos de fútbol	21/05/2009	10/08/2009
		Alcora, l'	2.777	Infraestructura básica para nuevo Cementerio	31/03/2009	20/05/2009
		Benicarló	29.247	Desperfectos en la red de Saneamiento municipal	19/05/2009	13/07/2009

### PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Comunitat Valenciana	Castellón	Jana, la	24.985	Reforma y ampliación de edificio municipal	10/02/2009	15/04/2009
		Vinaròs	9.187	Proyecto de la red de distribución de agua potable e incendios en la Ermita de San Sebastián	14/04/2009	30/11/2009
	Valencia	Albaida	33.161	Soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos en las Calles: Arqueólogo Ballester y Avenida de la Feria	20/05/2009	17/07/2009
		Alginet	25.839	Centro de Día para personas mayores dependientes y discapacitados	07/05/2009	17/06/2009
		Beniparrell	21.753	Construcción edificio multifuncional	20/10/2009	02/12/2009
		Carcaixent	18.570	Construcción de puente sobre encauzamiento barranco del Sector 4, Barxeta 2 PGOU	25/05/2009	15/10/2009
		Meliana	22.712	Construcción de un Conservatorio de música en el Municipio de Meliana	28/05/2009	06/07/2009
		Oliva	14.864	Cambio de cubierta Teatro Olimpia	14/04/2009	27/05/2009
			15.386	Embaldosado de aceras por deterioros del firme en la zona de ensanche del casco urbano	22/04/2009	01/06/2009
			15.803	Adaptación de parcela Municipal para estacionamiento de vehículos retirados de la vía pública - Calle número. 6 el Brosquil-casco urbano	23/04/2009	01/06/2009
		Paterna	9.789	Proyecto básico Parque Central	17/04/2009	01/06/2009
		Torrent	5.522	Alumbrado público en Colonia Blanca	21/04/2009	03/06/2009
			5.650	Alumbrado y reparación de aceras en zona 8A Vedat	21/04/2009	03/06/2009
			7.136	Reparación de aceras de el Vedat zona 7 A 1	21/04/2009	03/06/2009
		Valencia	636	Renovación y mejora del pavimento destinado al Carril-Bus	23/03/2009	07/05/2009
			638	Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia	23/03/2009	12/05/2009
			644	Supresión de barreras arquitectónicas en pasos de peatones	27/03/2009	02/06/2009
			33.481	Construcción unidad de Distrito de Policía Local en Calle Arquitecto Segura de Lago, cruce con Mariano de Cavia	30/04/2009	12/06/2009
Extremadura	Badajoz	Castuera	15.984	Urbanización Plaza de la Estación de Renfe	05/03/2009	04/05/2009
		Santa Amalia	8.832	Pistas de tenis y graderío	27/04/2009	15/06/2009
	Cáceres	Almaraz	7.460	Obra de sustitución de tubería de saneamiento y reposición de firme en Calle Plasencia	07/04/2009	04/06/2009
		Cáceres	15.257	Proyecto de mejora de accesibilidad en varias paradas de autobús de la Ciudad	06/04/2009	02/06/2009
			20.574	Proyecto de remodelación de pavimentación en Calle Barrio Nuevo	06/04/2009	01/06/2009
			20.654	Proyecto de Mejora de comunicación peatonal entre residencial Ronda y Mejostilla Gredos	06/04/2009	01/06/2009
			21.198	Proyecto de renovación de acerados en la Barriada de Antonio Canales	21/04/2009	01/06/2009
			25.996	Proyecto de Pabellón Polideportivo del Barrio de Aldea Moret	27/05/2009	22/07/2009
			26.041	Proyecto de Instalaciones Deportivas del Barrio de Nuevo Cáceres	12/05/2009	07/07/2009
		Plasencia	25.344	Piscina Bioclimática cubierta en la Ciudad Deportiva de Plasencia	27/04/2009	09/06/2009
		Talayuela	29.468	Cubrición y reforma de Pista Polideportiva en Talayuela	11/08/2009	01/10/2009

**PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Galicia	Coruña, A	Cambre	32.575	Sustitución de la red de saneamiento y abastecimiento en el núcleo de Amil	23/04/2009	09/06/2009
			32.614	Sustitución de red de saneamiento desde Drozo a Balado, de Bar Centro a Balado y de Balado a Volta das Carrozas	23/04/2009	24/06/2009
			32.958	Sustitución del material de cubierta del Pabellón Polideportivo Municipal de Os Campóns	23/04/2009	16/07/2010
			32.976	Sustitución del material de cubierta y mejora de la Pista Polideportiva del Centro de enseñanza Infantil y Primaria Gonzalo Torrente Ballester	23/04/2009	02/06/2009
		Carnota	8.860	Reparación de vial y márgenes en O Viso - Paxareiras Carnota	13/02/2009	20/04/2009
		Ferrol	3.974	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Euzcadi y Avenida de Vigo	02/04/2009	01/06/2009
			3.979	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Álvarez Sotomayor y Calle Euzcadi	02/04/2009	01/06/2009
		Ferrol	3.983	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle 10 Do Marzal y Calle Álvarez Sotomayor	02/04/2009	01/06/2009
			3.990	Sustitución de la red de saneamiento en las viviendas sindicales de San Pablo	02/04/2009	01/06/2009
			4.000	Construcción de carril de bicicleta entre Esteiro y Caranza	02/04/2009	24/04/2010
		Muros	27.516	Nave de Servicios Municipales	01/06/2009	15/11/2009
		Santiago de Compostela	11.976	Reurbanización de la Rúa Pérez Constanti	23/04/2009	09/06/2009
		Sobrado	26.665	Centro Social en Penagrande	14/04/2009	23/03/2010
			26.782	Centro Social en Mesón de Roade	14/04/2009	13/07/2009
		Valdoviño	30.256	Proyecto de saneamiento en Outeiro	19/05/2009	12/11/2009
		Vimianzo	8.502	Pavimentación de aceras y urbanización en acceso al Centro de Asistencia Gerontológica	02/03/2009	11/05/2009
	Lugo	Lugo	15.776	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Bocamaos a Carretera LU-234 (parroquia de Bocamaos)	30/04/2009	20/07/2009
			15.904	Mejora capa de rodadura del camino desde el paso elevado autovía a Benade a Santa María de Muxa (parroquia de Santa María de Muxa)	30/04/2009	01/08/2009
			15.938	Mejora capa de rodadura del camino desde núcleo de Benade a Piñeiro por Gundín (parroquias de Muxa y Benade)	04/05/2009	21/08/2009
		Nogais, As	24.271	Alumbrado público en el lugar de A Pia	14/07/2009	10/09/2009
	Ourense	Barbadás	22.005	Proyecto básico y de ejecución de edificio destinado a multiusos de carácter social en As Lamas	09/03/2009	13/10/2009
	Pontevedra	Agolada	22.852	Humanización de parte del entorno del Mercado de Ganado de Agolada y sus accesos	28/04/2009	15/06/2009
		Pontevedra	8.613	Red separativa de las Calles Reino Unido, Belxica, Holanda e Francia	09/03/2009	24/04/2009
			8.618	Actuaciones en la red de saneamiento e pluviales en las Calles Dinamarca, Portugal, Italia, Escocia, Cornubia, Illa de Man, Cambria, Eirin, Suecia e Armorica	09/03/2009	24/04/2009
			8.635	Desvío y recuperación medioambiental del colector del margen derecho del Río Lerez	09/03/2009	24/04/2009
		Vilanova de Arousa	10.903	Pavimentación de caminos en las Parroquias de Caleiro, Vilanova, Tremoedo y Andras	17/03/2009	20/07/2009
			10.920	Pavimentación de caminos en la parroquia de Baion	17/03/2009	31/07/2009
			10.964	Red de alcantarillado en las parroquias de San Miguel, Vilanova y Baion	17/03/2009	20/07/2009

## PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Illes Balears	-	Alcúdia	5.620	Reforma de edificio de Residencia de Tercera Edad	07/04/2009	18/05/2009
		Calvià	15.577	Mejora de la eficiencia energética de tres sectores de alumbrado público de Costa d'en Blanes	17/03/2009	19/05/2009
			16.129	Mejora de la eficiencia energética de los sectores de alumbrado de la zona Palma Nova – Magalluf	17/03/2009	16/05/2009
			16.308	Proyecto de mejora de la eficiencia energética del sector de alumbrado de la zona de Es Castellot – Nova Sta Ponça	17/03/2009	15/05/2009
		Ciutadella de Menorca	31.311	Reordenación del Paseo Sa Contramurada de Ciutadella de Menorca	28/05/2009	01/09/2009
		Manacor	31.081	Remodelación vial entrada Cala Murada. Núcleo de Cala Murada	03/04/2009	22/05/2009
			31.209	Remodelación Calle Américo Vespucio. Núcleo de Porto Cristo	27/04/2009	15/09/2009
		Marratxi	15.964	Repavimentación de Calles núcleo urbano de Sa Cabaneta	18/05/2009	06/07/2009
		Palma	28.297	Obras de mejora en cerramiento y pavimentación, reforma vestuarios y adecuación accesos al patio en el Colegio Público Joan Miro	01/04/2009	01/07/2009
			28.351	Obras de mejora en pavimento patio infantil y cerramiento en Colegio Público Rafal Nou	01/04/2009	01/07/2009
			28.383	Obras de acondicionamiento y mejora del patio, cerramiento, creación de rampa en el patio del Colegio Público Rafal Vell	01/04/2009	01/07/2009
		Palma	30.923	Reparaciones en el aparcamiento Municipal de Vía Roma	22/04/2009	15/06/2009
		Sant Llorenç des Cardassar	16.645	Mejora infraestructura viaria: Cami de son Pi	20/03/2009	18/05/2009
		Santa Eulalia del Rio	6.968	Supresión de barreras arquitectónicas y dotación aceras entrada Puig den Valls	27/03/2009	13/05/2009
La Rioja	-	Haro	27.040	Renovación de la red de abastecimiento de las Calles Vega, Italia, Alemania y Avenida de la Rioja de Haro	17/04/2009	02/09/2009
		Logroño	26.950	Proyecto de rehabilitación de vestuarios y estructura General del Polideportivo de Varea	15/04/2009	01/06/2009
		Uruñuela	24.827	Parque Infantil en Uruñuela	01/04/2009	01/07/2009
Navarra	-	Buñuel	7.155	Reforma sala de calderas de calefacción Centro Cívico-Residencia de ancianos	09/02/2009	18/05/2009
		Etxalar	21.822	Obras de pavimentación de los caminos Antisone-Mendiondo y Jonpero y estabilización de los ca	03/04/2009	12/05/2009
		Iza	21.768	Urbanización accesos Centro 0-3 AÑOS	07/04/2009	01/06/2009
		Noáin Valle de Elorz/Noain Elo	13.295	Creación de un Centro de interpretación de la Jardinería y Horticultura Ecológicas en Noáin (Vall	25/03/2009	06/05/2009
País Vasco	Álava	Vitoria-Gasteiz	11.113	Reforma de la Calle Badaia entre las Calles Goreva y Domingo Beltrán	08/04/2009	18/05/2009
	Gipuzkoa	Errenteria	24.083	Proyecto complementario al vial prolongación Calle Peñas de Aia-Alaberga. Parte 2. conexión co	28/04/2009	25/08/2009
			25.330	Reparación pista de atletismo del Estadio Municipal de Beraun	14/04/2009	18/06/2009
	Bizkaia	Durango	16.920	Proyecto de construcción carril-bici: de conexión de los equipamientos con la red ciclable.	23/04/2009	27/05/2010
		Igorre	6.245	Obras de urbanización de la Calle Elexalde	20/04/2009	01/07/2009
		Portugalete	21.217	Mejoras de eficiencia energética en el alumbrado público	20/04/2009	05/06/2009
Principado de Asturias	-	Cudillero	15.219	Campo de fútbol Municipal en Villademar	16/04/2009	29/12/2009
		Gijón	32.577	Nueva Instalación eléctrica para el Estadio de fútbol de el Molinón	28/04/2009	01/07/2009

**PROYECTOS CON RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación proyecto	Fecha adjudicación	Fecha real inicio obra
Región de Murcia	-	Águilas	16.903	Instalación mecanismo elevador de acceso al Castillo San Juan de las Águilas	20/04/2009	31/07/2009
		Cieza	19.708	Peatonalización de la Calle General Espartero y reposición del pavimento de las aceras de las Call	31/03/2009	01/07/2009
		Lorca	3.251	Proyecto de regulación semafórica en paso de peatones frente a los Colegios Públicos de Zarcilla c	27/03/2009	01/06/2009
			4.864	Concentración de buzones de correo en las Pedanías de Lorca	08/05/2009	16/06/2009
		Murcia	12.250	Adecuación y mejora del edificio educativo Saavedra Fajardo, Algezares	16/03/2009	24/06/2009
			12.302	Adecuación y mejora del edificio educativo Nuestra Señora de Fátima, el Bojar	16/03/2009	29/06/2009
			12.417	Adecuación y mejora del edificio educativo Félix Rodríguez	16/03/2009	01/07/2009
		San Pedro del Pinatar	13.094	Centro de ocio y tiempo libre en San Pedro del Pinatar	27/04/2009	11/06/2009

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Andalucía	Cádiz	San Fernando	8.970	Proyecto de urbanización de la Calle Argentina	X								
	Córdoba	Córdoba	6.680	Ajardinamiento de Glorieta Frente al Puente de San Rafael.	X					X			
	Granada	Granada	16.027	Construcción de Plaza Pública entre Calle Fontiveros, Andres Segovia y Avenida de America						X		X	
	Jaén	Carolina, La	26.487	Aparcamiento subterráneo vehículos Avenidada Juan Carlos I.	X	X	X	X	X	X			
	Málaga	Málaga	16.322	Proyecto de pavimentación y eliminación de barreras urbanísticas en Calles Rafaela y Velarde									X
			7.198	Campo de fútbol de césped artificial barriada El Duende									X
	Sevilla	Mairena del Alcor	21.602	Reforma del Parque Municipal Tierno Galván						X			
		Sevilla	28.823	Proyecto de ejecución de vías ciclistas de Sevilla: red complementaria sector oeste	X			X					
			28.830	Vías ciclistas de Sevilla. Red complementaria sector este	X			X					
			28.818	Vías ciclistas de Sevilla. Red complementaria sector norte	X			X				X	
Aragón			28.814	Vías ciclistas de Sevilla: Red complementaria sector sur	X			X	X				
	Huesca	Sabiñánigo	5.756	Proyecto de reparación y sustitución de 80 metros de tubería de saneamiento y aliviadero de pluviales en colector principal del Tulivana en Sabiñánigo.	X								
	Zaragoza	Zaragoza	12.034	Ampliación Centro Cívico Delicias	X								
			12.050	Centro Deportivo Municipal Bombarda-Monsalud. Instalaciones exteriores y edificio de entrada	X								
Canarias	Palmas, Las	Mogán	31.011	Reforma Plaza Pérez Galdós, Arguineguín									X
	Santa Cruz de Tenerife	Santa Cruz de Tenerife	13.438	Rehabilitación Instalación Deportiva en Santa Clara									X
Cantabria	-	Camargo	23.534	Mejora de viales en La Mies y entorno Colegio Público Juan de Herrera de Maliaño				X					
		Santander	28.820	Proyecto de conexión y urbanización de las calles San Sebastián y Francisco Giner					X				
Castilla y León	Ávila	Ávila	4.516	Nave para alojamiento de vehículos, talleres, vestuarios y oficinas del Servicio de limpieza viaria y recogida de basuras del Municipio de Avila									X
	Burgos	Burgos	3.453	Sustitución e Instalación de farolas en las siguientes calles: Avenida Río Arlanzón, Barriada Inmaculada Fase I y Fase II y Barrio de los Vadillos	X		X			X	X		
			24.215	Remodelación de la Calle Antonio García Martin (prolongación Eladio Perlado)				X					
	León	Ponferrada	13.583	Urbanización de vial en Ciudad Deportiva					X	X			

A	Las obras se iniciaron con retraso
B	Se incumplió el artículo 215 de la LCSP
C	Retraso significativo en el pago de las certificaciones
D	Modificaciones no formalizadas
E	Contratos modificados por causas no justificadas
F	Sin seguimiento específico de la contratación de personal realizada.
G	Proyectos sin documentación acreditativa de las contrataciones de personal realizadas
H	Proyectos en los que las entidades no solicitaron a las empresas adjudicatarias documentación acreditativa de los contratos de personal realizados
I	Ninguna



DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Castilla y León	León	León	17.001	Plan de asfalto, acerado, pintado, señalización y mobiliario urbano									X	
	Salamanca	Salamanca	17.266	Reforma del Parque Würzburg									X	
	Soria	Soria	15.728	Obra de accesibilidad de la zona oeste de la ciudad de Soria					X	X				
	Valladolid	Valladolid	7.762	Proyecto de nuevas infraestructuras y mejora del entorno urbano en Camino de Hornillos y calles adyacentes del Barrio de las Flores				X			X			
			7.977	Construcción de una rampa de botado en Río Pisuerga							X			
Castilla-La Mancha	Zamora	Zamora	11.479	Construcción de un Auditorio-Centro Multiusos al aire libre junto al Estadio Ruta de la Plata	X						X			
	Albacete	Hellín	4.774	Complejo polideportivo Los Donceles en Agramon				X						
		Albacete	3.095	Mejora en infraestructura en la ciudad de Albacete										X
			5.425	Mejora en infraestructura de la ciudad (II Proyecto)										X
	Ciudad Real	Campo de Criptana	2.653	Proyecto de urbanización polígono agrícola. Primera fase			X				X			
		Ciudad Real	19.719	Vestuarios y aseos públicos en las instalaciones del Polideportivo Municipal Juan Carlos I								X		
	Cuenca	Cuenca	9.825	Reforma del edificio de aulario del antiguo colegio Astrana Marín para ecuelas municipales de música y teatro.						X				
	Guadalajara	Guadalajara	15.642	Recuperación medioambiental, social y paisajística del antiguo recinto ferial de Guadalajara							X		X	
	Toledo	Seseña	5.973	Acondicionamiento y ampliación del edificio del Instituto Municipal de Deportes para casa de la juventud en Seseña								X		
	Cataluña	Barcelona	Vic	11.420	Adecuación de una parte del edificio de la "Farinera" para situar la Escuela de Dibujo de Vic				X			X		
			Prat de Llobregat, El	22.529	Proyecto de Urbanización Av. Verge Montserrat, entre c/ Empodrà y Av. Canal									X
			Barcelona	11.966	Mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. Fase 3							X		X
				11.922	Mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. Fase 1 y 2				X			X		X
			14.202	Construcción sala 4 del Auditori de Barcelona							X		X	
Girona		Ripoll	11.416	Projecte d'instal·lacions museu de Ripoll, Can Budellers			X				X			
		Blanes	16.548	Reparació-substitució de l'actual contenció de terres del talús situat al Passeig Carles Faust	X				X					
		Figueres	21.765	Proyecto de aparcamiento disuasorio en la C/Rec Arnau - Av.Costa Brava										X
		Girona	6.915	obra de variante de línea electrica de 25 Kv pra la construcción del nuevo puente del Ter			X				X			
Lleida		Seu d'Urgell, La	26.461	Reurbanización de la calle ;Mayor										X
Tarragona		Salou	18.843	Barandillas fuentes y gradas de pie en Playa Levante					X		X			

A	Las obras se iniciaron con retraso
B	Se incumplió el artículo 215 de la LCSP
C	Retraso significativo en el pago de las certificaciones
D	Modificaciones no formalizadas
E	Contratos modificados por causas no justificadas
F	Sin seguimiento específico de la contratación de personal realizada.
G	Proyectos sin documentación acreditativa de las contrataciones de personal realizadas
H	Proyectos en los que las entidades no solicitaron a las empresas adjudicatarias documentación acreditativa de los contratos de personal realizados
I	Ninguna

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cataluña	Tarragona	Tarragona	31.916	Restauración del interior del Portal dels Socors. primera etapa del Sector 4 del Plan Director de Restauración de la Muralla									X
Comunidad de Madrid	-	Algete	15.911	Construcción pista polideportiva cubierta y edificio de servicios			X	X	X	X	X		
		Villaviciosa de Odón	19.380	Sustitución y modificación del alumbrado público de varias calles del municipio R.E.B.T.			X		X			X	
		Valdemoro	818	Obras de mejora de la red de saneamiento del colector central de Valdemoro									X
		Getafe	5.099	Remodelación urbana calle Cáceres barrio Juan de la Cierva	X					X			
		Alcorcón	2.743	Reforma del C.E.I.P. Párroco D. Victoriano									X
		Leganés	3.924	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles Río Eresma, Río Toro, Río Tormes y su entorno									X
			3.898	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles, Avenida Mar Mediterráneo, Río Manzanares, Río Urbion y Río Guadalquivir									X
		Madrid	2.504	Construcción vía ciclista Avda. Donostiara-Parque Juan Carlos I y enlaces afectados						X			
			2.522	Construcción vía ciclista de la cuña de O'Donell						X			
			2.532	Construcción vía ciclista en la Avenida de Arcentales						X			
			2.515	Construcción vía ciclista Ciudad Universitaria						X			
Comunitat Valenciana	Alicante	Benidorm	9.244	Centro Municipal "El Torrejón"									X
		Torreveja	7.560	Construcción de zona de deportes de raqueta							X		
		Elche	860	Actuaciones integrales en plazas de la ciudad, zona Sur							X		
			854	Actuaciones integrales en plazas de la ciudad, zona Norte							X		
		Alicante	10.799	Proyecto para la ordenación de espacios centrales de la vía parque entre la plaza de Castalla y la calle Joaquín Galant (Alicante)						X			
	Castellón	Villareal	10.473	Edificio para Servicios Sociales									X
		Castellón de la Plana	28.273	Proyecto de construcción remodelación enlace entre la Avda. Enrique Gimeno y la Ronda Sur en Castellón de la Plana									X
	Valencia	Canals	20.146	Construcción equipamiento social. Centro de día									X
		Alaquàs	391	Adecuación de campos de fútbol de césped artificial, pistas de atletismo y construcción de vestuarios en el Complejo Polideportivo El Terç.									X
		Valencia	636	Renovación y Mejora del Pavimento Destinado al Carril-Bus en la Ciudad de Valencia	X		X						
			19.918	Obras de construcción de campo de fútbol y salas deportivas Dr. Lluç				X					

- A Las obras se iniciaron con retraso
- B Se incumplió el artículo 215 de la LCSP
- C Retraso significativo en el pago de las certificaciones
- D Modificaciones no formalizadas
- E Contratos modificados por causas no justificadas
- F Sin seguimiento específico de la contratación de personal realizada.
- G Proyectos sin documentación acreditativa de las contrataciones de personal realizadas
- H Proyectos en los que las entidades no solicitaron a las empresas adjudicatarias documentación acreditativa de los contratos de personal realizados
- I Ninguna

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Extremadura	Badajoz	Badajoz	15.870	Mejora de la red abastecimiento de agua potable Avda. Villanueva tramo Plaza Conquistadores y Juan Pereda Pila						X			
			7.431	Reparación Red de Pluviales en calles peatonales del Casco Antiguo.						X			
Galicia	Cáceres	Cáceres	26.041	Proyecto de instalaciones deportivas del barrio de Nuevo Cáceres	X		X	X	X				
	Coruña, A	Malpica de Bergantiños	17.241	Piscina y spa del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños						X	X		
		Fene	33.049	Acondicionamiento ambiental para zona de paso, ajardinamiento y esparcimiento de la población bajo el viaducto de Vilanova (AP-9)									X
	Lugo	Coruña, A	7.499	Construcción de polideportivo en Mesoiro					X				
		Lugo	17.038	Abastecimiento y saneamiento en Galegos			X			X			
Illes Balears	Pontevedra	Vigo	1.456	Obras de construcción de un pabellón polideportivo en Navia			X	X		X	X		
		-	Alcúdia	Reforma de edificio de residencia de tercera edad de Alcudia	X					X			
	Palma		28.297	Obras de mejora en cerramiento y pavimentacion, reforma vestuarios y adecuacion accesos al patio en el colegio publico Joan Miro						X			
			28.206	Rehabilitación del Casal Balaguer: sustitución de cubiertas, supresión de barreras arquitectonicas y prevención de incendios									X
La Rioja	-	Logroño	26.262	Proyecto de ejecución de obras de adecuación de medianeras vistas en solares de propiedad municipal					X		X		
			23.308	Proyecto de remodelación de la urbanización de Avda. La Paz (tramo: Glorieta Noveno Centenario - Glorieta Circunvalación)									X
Navarra	-	Pamplona	3.887	Ciudad Deportiva de San Jorge. Piscina cubierta y zona hidrotermal.									X
			23.955	Restauración Revellín San Roque de las murallas de Pamplona.									X
País Vasco	Álava	Vitoria-Gasteiz	27.618	Reforma de la Calle Sancho el Sabio						X			
			17.959	Proyecto de restauración de las pinturas murales y artesonado de la Sala Ortuño del Palacio Montehermoso						X			
	Gipuzkoa	Lasarte-Oria	32.825	Regeneración trasera pabellones AIU A-31 Oria					X				
		San Sebastián	20.484	Parque Montpellier y renovación de la Plaza Benta Berri								X	
			20.394	Proyecto de Reforma de la plaza de la Bretxa y el edificio Cánovas, en Donostia-San Sebastián								X	
	Bizkaia	Leioa	21.812	Zona lúdica deportiva de Pinosolo/Torresolo.					X				
		Sestao	22.775	Reurbanización Interior de los Jardines del Grupo El Carmen						X			
		Bilbao	3.001	Obras en la conducción de red primaria de abastecimiento de agua entre Ciudad Jardín- Miramar-Ugasko									X
			2.999	Obras en la red primaria de abastecimiento de agua-subfluvial Larraskitu a Zabalbide									X

- A Las obras se iniciaron con retraso
- B Se incumplió el artículo 215 de la LCSP
- C Retraso significativo en el pago de las certificaciones
- D Modificaciones no formalizadas
- E Contratos modificados por causas no justificadas
- F Sin seguimiento específico de la contratación de personal realizada.
- G Proyectos sin documentación acreditativa de las contrataciones de personal realizadas
- H Proyectos en los que las entidades no solicitaron a las empresas adjudicatarias documentación acreditativa de los contratos de personal realizados
- I Ninguna

DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (MUESTRA DE EXPEDIENTES)

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Principado de Asturias	-	Gijón	514	Nuevo vial de circunvalación del Campus de Gijón									X
Región de Murcia	-	Beniel	5.639	Complejo deportivo de Beniel: nuevo edificio de vestuarios y remodelación del graderío.						X			X
		Cartagena	25.401	Construcción de pasarela peatonal para acceso al centro de salud de Barrio de la Concepción					X				
		Murcia	990	Alojamiento subterráneos de contenedores carga lateral-rsu, para la adecuación de espacios en la vía pública en Murcia y pedanías									X
Número total de proyectos afectados					18	4	13	13	20	36	6	12	27
Número de proyectos a los que les es aplicable					98	98	98	98	98	98	98	98	98
Porcentaje que representan (%)					18	4	13	13	20	37	6	12	28

- A Las obras se iniciaron con retraso
- B Se incumplió el artículo 215 de la LCSP
- C Retraso significativo en el pago de las certificaciones
- D Modificaciones no formalizadas
- E Contratos modificados por causas no justificadas
- F Sin seguimiento específico de la contratación de personal realizada.
- G Proyectos sin documentación acreditativa de las contrataciones de personal realizadas
- H Proyectos en los que las entidades no solicitaron a las empresas adjudicatarias documentación acreditativa de los contratos de personal realizados
- I Ninguna

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Andalucía	Almería	Arboleas	27.887	Red de saneamiento en Poligono Industrial	5	2	3	60%
		Berja	23.031	Construcción de edificio de usos culturales y deportivos	47	30	17	36%
			32.559	Mejora de espacios públicos urbanos en Balanegra	5	1	4	80%
		Fiñana	734	Acabados en Pabellón doble polideportivo	3	0	3	100%
		Níjar	27.776	Reurbanización y rehabilitación de las infraestructuras de la Avenida de la Constitución	12	9	3	25%
		Pechina	27.783	Obras de reposición infraestructura en Calle Quevedo	9	5	4	44%
		Roquetas de Mar	7.867	Sala polideportiva de El Parador	160	14	146	91%
	Cádiz		7.881	Acondicionamiento de acceso escalonados de El Puerto	15	9	6	40%
		Sorbas	16.141	Piscina cubierta climatizada	12	5	7	58%
		Algeciras	3.777	Instalacion de ascensor en el edificio municipal de Calle Regino Martinez	12	6	6	50%
			4.867	Rehabilitacion de edificio para la Delegacion de Fomento	20	10	10	50%
			22.293	Pista de skate en Poligono El Rosario	22	15	7	32%
		Arcos de la Frontera	15.561	Ejecución de Acerados y pavimento en Calle Cruz de las Carreras	12	9	3	25%
			22.327	Ejecución colector aguas pluviales de Jedula	24	21	3	13%
		Chiclana de la Frontera	8.598	Sustitución red abastecimiento tramo calles Agustín Blázquez-Argantonio	6	2	4	67%
			9.362	Urbanización los Gallos	25	10	15	60%
		Chipiona	18.513	Reurbanizacion Calle Castillo (tramo entre Calle Padre Lerchundi y Calle Victor Pradera)	7	4	3	43%
		Línea de la Concepción, La	23.232	Mejora y adaptación de las instalaciones del Matadero Municipal	18	0	18	100%
			23.717	Mejora en la pavimentación en Barriadas San Bernardo y Periañez	22	0	22	100%
			24.162	Adaptación de edificio sito en Avenida del Ejercito para dependencias del Ayuntamiento	76	0	76	100%
			24.200	Adecuación de la actual Casa Consistorial y reforma para Museo Cruz Herrera	8	0	8	100%
			24.329	Reformas en el Estadio Municipal	10	0	10	100%
			24.359	Reforma en los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva	10	0	10	100%
			24.494	Mejora de saneamiento y abastecimiento en diversas zonas de la ciudad	10	0	10	100%
		Mc. Cm. Campo de Gibraltar	24.787	Proyecto de urbanización del Recinto Ferial en Tarifa	4	0	4	100%
			24.821	Proyecto de sustitución de cerramiento en el Colegio Virgen de la Luz y en el Colegio Virgen del Sol (Tarifa)	5	2	3	60%
		Puerto de Santa María, El	28.375	Reurbanización de la Avenida de Sanlúcar desde Avenida de Valencia a Glorieta Juan de Austria	75	15	60	80%
			29.911	Reurbanización de la Calle San Sebastián	40	17	23	58%
			30.438	Reparación de Acerados en Calle Águila y alledaños	12	3	9	75%
			31.385	Rehabilitación Bodega Calle los Moros para Archivo Municipal	65	43	22	34%
			31.717	Iluminación de Barrios Periféricos (Avenida del Ejército)	6	1	5	83%
			31.769	Colector de desagüe de la zona de la Florida. Fase I.	52	0	52	100%
			32.548	Adecuación del area en del Palacio de Purullena	24	4	20	83%
		Puerto Real	22.168	Estructura portante independiente para techo acustico en Centro de producción audiovisual Plaza Rafael Alberti	8	2	6	75%
		Puerto Serrano	30.282	Restauración y mejoras generales de jardinería	24	21	3	13%
		San Fernando	4.979	Adecuación de aparcamiento en el Parque de la Historia y el Mar	16	13	3	19%
			9.755	Mejoras campo deportes Manuel Gómez Castro	58	26	32	55%
		San Roque	23.048	Mejora de infraestructuras en Calle Viento de Levante en la Estación de San Roque	7	2	5	71%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Andalucía	Cádiz	San Roque	23.263	Construcción de nave para protección civil en Miraflores	31	20	11	35%
			27.123	Consolidación de muro de contención en Recinto Ferial de Taraguilla	3	0	3	100%
		Ubrique	27.142	Conexión Poligono Industrial La Piel con plan parcial nº2	15	7	8	53%
			27.192	Pavimentacion de asfalto de varias calles	10	3	7	70%
			27.237	Urbanizacion Ecomuseo en las cumbres y reparacion de mirador	12	5	7	58%
			27.657	Nave cobertizo para almacen de vehiculos en “bodegas quema”	14	9	5	36%
	Córdoba	Vejer de la Frontera	31.085	Reforma de Calle Rosario	8	5	3	38%
		Baena	13.560	Reurbanización de Calle Juan Ocaña y confluencia de calles Tela, Travesía de Tela y Mirador del Hospital	15	11	4	27%
			13.658	Reurbanización de los Acerados de la Calle Catedrático Alcalá Santaella desde Calle Salvador Muñoz hasta Calle Duque de Ahumada	12	7	5	42%
		Cabra	26.381	Última fase alumbrado Aldea de Gaena	6	0	6	100%
			33.119	Centro social para personas con enfermedad mental	17	6	11	65%
		Córdoba	4.001	Remodelación, ampliación y adecuación señalización horizontal en viarios ciudad	61	40	21	34%
			4.102	Remodelación de los Acerados de la Avda. Arruzaña	23	7	16	70%
			4.158	Remodelación c/ Peñas Cordobesas y ejecución de aparcamientos en batería	15	11	4	27%
			4.240	Proyecto de centro abierto de actividades ciudadanas sector Ma-3	130	62	68	52%
			7.083	Señalización, balizamiento e interconexión tramos carril bici existentes	18	13	5	28%
		Espejo	27.801	Rehabilitación del paseo de El Cafetín	12	9	3	25%
		Fuente Palmera	31.721	Sustitución parcial del colector general en su tramo desde la Glorieta Santa Magdalena hasta Futura Edar	13	5	8	62%
			31.762	Mejora del entorno urbano de la plaza de la Asunción de la Peñalosa	11	8	3	27%
			31.825	Reforma y ampliación de la Casa Grande de Fuente Carreteros en Fuente Palmera, Córdoba.	20	13	7	35%
			31.860	Mejora de la red de alcantarillado de el Villar. tramos 1.1 y 1.2.	10	7	3	30%
		Hornachuelos	30.342	Reurbanización tramo Calle Ronda Norte (Bembazar)	3	0	3	100%
		Lucena	1.405	Glorieta de "el peñon del grajo" de conexión del PAU1 a la Ronda Este de Lucena	40	35	5	13%
			18.309	Mejora del Camino Huerta Luna	18	15	3	17%
		Rute	29.261	Edificio centro cultural-juvenil ludoteca	14	6	8	57%
		Viso, El	15.831	Nuevos aseos y escenario con camerinos en Huerta de los Frailes	24	8	16	67%
			15.960	Construcción de nuevos toriles	25	6	19	76%
			16.019	Adecuación y consolidación refugio guerra civil	18	8	10	56%
	Granada	Albuñol	197	Mejora del camino de Murtas - Vista Alegre en el término municipal de Albuñol	31	22	9	29%
			198	Espacio público en el barrio de Mochilas de la Rabita	12	6	6	50%
		Alhendín	17.045	Arreglo Calle Nicuesa	10	4	6	60%
		Benalúa	31.223	Rehabilitación nave para dependencias culturales	7	4	3	43%
		Cájar	19.043	Acondicionamiento Avenida de la Constitución. Yator	3	0	3	100%
			19.166	Acondicionamiento Camino del Cementerio	3	0	3	100%
		Cájar	27.160	Terminación de isletas entre Calle Avenida Leñadores y Avenida Huetor Vega	9	5	4	44%
		Chauchina	23.387	Pavimentación, infraestructuras, alumbrado y telecomunicaciones de Calle Arco Elvira en Romilla la Nueva	6	3	3	50%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Andalucía	Granada	Cogollos de la Vega	28.678	ampliación calle santa adela con zonas de aparcamiento y recreo	7	0	7	100%
		Granada	2.267	Construcción campo de futbol cespel artificial en Parque Nueva Granada	30	21	9	30%
		Güevéjar	8.284	Biblioteca municipal	46	4	42	91%
		Huétor Tájar	30.163	Obras de construcción de edificio de usos múltiples	5	2	3	60%
		Illora	24.377	Acondicionamiento y mejora de infraestructuras en Calles Gran Capitán, Parras y Avenida San Rogelio de Illora	10	6	4	40%
		Lanteira	12.710	Renovación de la red de abastecimiento, de la red de saneamiento y nuevo pavimentado en la Calle Horno Bajo	3	0	3	100%
			12.823	Renovación de la red de abastecimiento, de la red de saneamiento y nuevo pavimentado en la Calle Sacristía	3	0	3	100%
		Malahá, La	25.500	Infraestructura básica Calle San Rafael de la Malaha	5	2	3	60%
		Motril	23.931	Mejora entorno urbano zona norte (estadio municipal)	4	0	4	100%
			27.936	Mejora entorno urbano de la Plaza 1º de Mayo	3	0	3	100%
			28.051	Remodelación Mercado Municipal Torrenueva	4	0	4	100%
		Padul	18.587	Reurbanización de la Calle Dr. Rejon Delgado -San Sebastian	7	3	4	57%
		Polopos	29.947	Proyecto de contención carretera de Polopos - Haza del Trigo	17	12	5	29%
		Rubite	29.752	Proyecto de mejora del paseo marítimo del anejo de Casarones	3	0	3	100%
			29.828	Proyecto para la mejora de los accesos e iluminación del municipio de Rubite	3	0	3	100%
		Santa Fe	19.077	Intervención en Calles Bastiana, Rufino y Viñas	13	9	4	31%
		Vélez de Benaudalla	18.459	Actuación en Calle Pilar	19	14	5	26%
	Huelva	Almonaster la Real	12.346	Reforma de urbanización e infraestructuras básicas en Aldeas de el Patrás y El Arroyo	34	17	17	50%
			15.122	Adecuación de infraestructuras básicas y edificios municipales de equipamientos sociales en Almonaster la Real y Aldeas de las Veredas y Cueva de la Mora	14	4	10	71%
		Alosno	553	Acondicionamiento y modernización del Campo de Fútbol Municipal de Tharsis	5	0	5	100%
		Aroche	12.411	Proyecto de adecuación de acceso al núcleo urbano de Aroche por carretera del Mustio	10	6	4	40%
		Ayamonte	15.603	Urbanización de las Calles Palangre, Oriente, Pez y Prudencio Gutierrez Pallares	20	17	3	15%
		Beas	16.242	Obras de mejoras y adoquinado en Calle Cervantes	9	4	5	56%
			16.286	Mejoras en urbanización en el entorno del acceso al pueblo por la Avenida de Andalucía	14	3	11	79%
			16.400	Instalación de reductores de seguridad en las Calles Diego Velazquez, Colon y Avenida Andalucía de Beas y en Avenida de Beas en Fuente de la Corcha	6	2	4	67%
			16.418	Mejora de acera en Calle Virgen del Reposo y alrededores.	7	1	6	86%
		Calañas	12.643	Reforma edificación para vivienda para alojamiento rural en Sotiel Coronada	6	3	3	50%
			13.167	Salón multifuncional municipal	21	12	9	43%
		Cartaya	5.861	Construcción del edificio sociocultural en parcela publica del SAPU R2 A	20	14	6	30%
			11.702	Adecuación del C.E.I.P. Maestro Juan Díaz Hachero	8	5	3	38%
		Cortelazor	26.580	Urbanización de accesos a aparcamientos públicos	4	0	4	100%
		Rosal de la Frontera	13.258	Mejora Calle Pérez Galdós	15	10	5	33%
		Santa Bárbara de Casa	2.603	Galería de restauración típica de Santa Bárbara de Casa	7	4	3	43%
		Trigueros	1.300	Edificio para teatro municipal y usos múltiples	117	55	62	53%
	Jaén	Arjona	21.151	Pavimentación, alcantarillado y red de agua en Calle Basilio Martínez Ramos.	11	8	3	27%
		Baeza	11.124	Acondicionamiento accesos polideportivo municipal	8	4	4	50%
		Carolina, La	29.318	Adecuación Parque Plaza de la Estación	20	12	8	40%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Andalucía	Jaén	Hornos	24.476	Adecuación de redes viarias en el conjunto histórico	6	3	3	50%
		Ibros	32.292	Pavimentación y saneamiento de las Calles Cuesta Valle y Ramon y Cajal	5	0	5	100%
		Jaén	3.121	Obras de adecuación del recinto ferial	65	8	57	88%
		Jódar	31.052	Tubería desde la localidad al cementerio	4	0	4	100%
			31.113	Acondicionamiento y telegestión del Pozo de la Lancha	7	3	4	57%
			31.147	Instalación de tubería general desde deposito principal a Calle José Maria Fernández	8	1	7	88%
			31.180	Tubería general desde Fuente Vieja-Cortijo Nuevo	8	2	6	75%
			31.224	Acondicionamiento y telegestión de los depósitos de almacenamiento de Fuente Vieja	7	2	5	71%
		Mengíbar	27.010	Adecuación y reforma de Paseo de España	18	3	15	83%
			27.418	Reforma y construcción de centro de recuperación de aves y aula de naturaleza en antiguo matadero	6	3	3	50%
			27.518	Adecuación y reforma de pavimentación de apeadero de autobuses	13	4	9	69%
			28.483	Instalaciones semafóricas	6	1	5	83%
		Montizón	14.887	Pavimentación y servicios básicos en las Calles Granada, Madrid, Jaén, Valencia, Málaga, Calvo Sotelo, continuación Calle Real hacia campo de fútbol y Calle Nueva Apertura, en el núcleo de Aldeahermosa	7	4	3	43%
		Rus	2.918	Arreglo de la Calle Fuentezuela, desde la plaza hasta la Calle Prado y saneamiento Calle Mesones	20	11	9	45%
			2.924	Pavimentación, acerado y poner baranda en la Avenida Ciudad de Úbeda, incluyendo pasos elevados	15	4	11	73%
		Sabiote	6.667	Renovación del Paseo Gallego Diaz	11	7	4	36%
		Torre del Campo	27.542	Proyecto acondicionamiento de las Calles Alcantarilla, Valverde y Callejón de Lucas	7	5	2	29%
		Vilches	14.284	Construcción de cinco naves sin uso específico en el nuevo polígono industrial	24	11	13	54%
		Villatorres	22.812	Cerramiento para pista polideportiva	7	3	4	57%
			23.195	Reforma de gradas, kiosco y oficina del campo de fútbol de Villargordo	9	5	4	44%
			23.326	Aseos públicos y reforma y ampliación vestuarios	8	3	5	63%
	Málaga	Borge, El	30.415	Urbanización calle Marcelino Camacho	6	3	3	50%
		Fuengirola	7.601	Obras de construcción de actuaciones para la mejora de la red de drenaje en zona Avenida Jesús Santos Rein (sectores 3 y 4)	39	22	17	44%
		Istán	26.237	Piscina climatizada en polideportivo municipal	15	9	6	40%
		Mijas	20.408	Remodelación Camino Viejo de Coín	24	7	17	71%
			28.808	Adecuación de acceso, dotación de aparcamientos y ajardinamiento en urbanización Limonar de la Cala de Mijas	19	7	12	63%
		Rincón de la Victoria	11.122	Construcción de edificio con destino a usos de competencia municipal y centro de asistencia sanitaria en la Cala del Moral (centro multiusos municipal)	141	109	32	23%
		Riogordo	30.413	Urbanización polígono industrial de Riogordo	14	10	4	29%
		Ronda	16.811	Actuaciones varias en Calle Miradores	3	0	3	100%
			16.894	Pavimentación de Calle Cortes de la Frontera y alrededores de Ronda	7	4	3	43%
		Torremolinos	26.077	Ajardinamiento mediana tramo rotonda Palacio de Congresos hasta rotonda Carlota Alessandri	31	24	7	23%
			26.235	Pavimentación y servicios en aceras en Calle Ninive	12	7	5	42%
			26.371	Pavimentación y servicios en aceras Calle José Barrera	18	13	5	28%



## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Andalucía	Málaga Sevilla	Yunquera	7.109	Construcción edificio municipal para almacen instalaciones deportivas	14	1	13	93%
		Alcalá de Guadaira	17.789	Reparación de calzada en Avenida Tren de los Panaderos	9	3	6	67%
		Algaba, La	23.447	Adecuación Barriada Francisco Garcia Lorca	40	31	9	23%
			30.393	Adecuación Plaza Purísima Concepción	40	24	16	40%
		Arahal	3.635	Adecuación y mejora de espacios libres en Barriada Francisco de Quevedo	11	4	7	64%
		Aznalcázar	20.047	Reurbanización Plaza Blas Infante	6	3	3	50%
		Bormujos	31.248	Seguridad, cerramiento y acondicionamiento de edificio de escuela de música y danza	17	12	5	29%
		Brenes	26.683	Edificio destinado a Ayuntamiento 1ª fase	50	15	35	70%
		Burguillos	29.929	Urbanización del tramo de la Cañada Real comprendido entre el hotel la Alquería y las piscinas municipales	9	6	3	33%
			33.551	Urbanización de calle peatonal de acceso a complejo polideportivo	13	6	7	54%
		Cabezas de San Juan, Las	20.061	Remodelación de plazas existentes en la confluencia de las Calles Huesca y Murcia	9	6	3	33%
			20.106	Ejecución de zona verde en Calle Alcalde Felipe López Silva	22	17	5	23%
		Camas	26.160	Pavimentación y supresión de barreras arquitectónicas en la Pañoleta	68	58	10	15%
		Campana, La	5.495	Edificio de equipamientos socio-culturales	51	45	6	12%
		Castilleja de la Cuesta	31.312	Proyecto de climatización y cubierta de piscina municipal en Nueva Sevilla	70	24	46	66%
			31.371	Proyecto de edificio municipal para almacenes y dependencias de delegaciones municipales Avenida Antonio Mairena	18	13	5	28%
		Écija	11.763	Proyecto de instalación eléctrica baja tensión en isla del Vicario	8	0	8	100%
			21.554	Proyecto de obras restauración de la imagen del triunfo de San Pablo	3	0	3	100%
		Gerena	22.692	Proyecto de dotación de infraestructuras básicas para nuevo recinto ferial en el Berrocal	27	20	7	26%
		Gines	30.031	Ampliación y reforma del centro de servicios sociales comunitario	14	10	4	29%
		Molares, Los	20.615	Construcción de nave para vivero de empresas	11	8	3	27%
		Olivares	22.730	Urbanización en Plaza del Guadalquivir	49	7	42	86%
			22.981	Urbanización de vial y plaza en Calle Valdelazo	80	7	73	91%
			23.106	Reurbanización Parque Itálica	27	7	20	74%
			23.478	Urbanización parque en Calle Camino de Albaida, esquina con Calle Maestro Rodrigo	22	4	18	82%
			23.533	Reurbanización Parque Las Beatas	49	7	42	86%
			23.668	Mejora de entrada a Olivares por carretera de Sanlúcar (accesos al antiguo depósitos de aguas)	35	6	29	83%
			24.214	Ejecución de acerados en la entrada a Olivares por la carretera de Villanueva del Ariscal	6	3	3	50%
			24.313	Urbanización de carretera desde Calle Camino de Albaida a carretera Olivares-Albaida	12	2	10	83%
			24.339	Mejoras de acerados en Urbanización La Portada	30	10	20	67%
			24.353	Reforma de equipamiento y acceso a minusválidos en polideportivo municipal	42	7	35	83%
			24.417	Ejecución de mejoras en los Colegios los Eucaliptos y la Barriada	30	7	23	77%
		San Juan de Aznalfarache	30.100	Proyecto de articulación del nuevo espacio cívico sobre la plataforma de la autovía con el centro urbano y comercial. ordenación funcional.	21	18	3	14%
		Sevilla	28.570	Plan de revitalización del P.I. Pineda	73	60	13	18%
		Umbrete	29.647	Archivo municipal	13	9	4	31%
		Valencina de la Concepción	23.878	Reurbanización Calle Velazquez y Antonio Susillo	15	7	8	53%
			26.784	Urbanización parcial Camino del Pilar	8	4	4	50%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Andalucía	Sevilla	Villanueva de San Juan	32.853	Construcción guardería infantil municipal	18	5	13	72%
		Villanueva del Río y Minas	27.445	Obras de urbanización y acerado exterior de la zona anexa del pabellón cubierto	13	4	9	69%
			27.698	Obras de ejecución de acerado y alumbrado publico en Calle Tamohoso	6	3	3	50%
			27.798	Obras de ejecución de acerado y alumbrado publico en Calle Cuenca	6	3	3	50%
			27.938	Obras de adecuación de Plaza Santa Bárbara	13	4	9	69%
Aragón	Huesca		30.328	Obras de ejecución de acerado y alumbrado publico en Calle José Nieto, enlace urbanización el Chifle	6	3	3	50%
		Huesca	25.709	Reurbanización con peatonalización de la Calle San José de Calasanz	12	2	10	83%
	Jaca		17.955	Urbanización de la Calle Ramiro I de Jaca	11	5	6	55%
	Teruel	Caminreal	25.010	Acondicionamiento del Camino del Carramolino (acceso piscinas municipales)	5	0	5	100%
		Hijar	27.281	1ª fase de la ejecución de la Residencia de Ancianos Municipal	6	3	3	50%
	Zaragoza	Santa Eulalia	23.818	Renovación de abastecimiento de aguas en Santa Eulalia	5	1	4	80%
		Bureta	15.652	Renovación de pavimento y redes de la Calle Condes de Bureta en el tramo Calle Mayor-Calle Nueva	4	0	4	100%
		Calatayud	2.243	Ramón y Cajal, acondicionamiento de aceras y pavimentos	4	0	4	100%
		Ejea de los Caballeros	16.871	Soterramiento de contenedores de residuos solidos urbanos en varias zonas del Casco Urbano	8	4	4	50%
		Paracuellos de Jiloca	25.176	Acondicionamiento y pavimentación del acceso a las piscinas	4	0	4	100%
		Tauste	21.074	Acondicionamiento y accesos a terrenos de la zona de la "Loma del Cuco"	57	50	7	12%
		Utebo	18.362	Proyecto de red de suministro eléctrico a Tanatorio y Cementerio de Utebo	10	0	10	100%
		Zaragoza	8.306	proyecto de creación de un paseo central en el puente de la almozara y actuaciones en puente sobre el rio Huerva en Paseo Echegaray y Caballero	16	4	12	75%
			8.415	Renovación tuberías inadecuadas de fibrocemento en Avenida Madrid	30	6	24	80%
			8.840	Pavimentación y renovación de servicios de un tramo de Calle Arzobispo Morcillo	25	0	25	100%
			9.450	Construcción edificio modular, remodelación terreno juego (pavimento, sistema riego y sistema iluminación) y construcción campo fútbol 7	19	2	17	89%
			9.465	Construcción edificio modular y remodelación terreno juego (pavimento, sistema riego y sistema iluminación en C.F.M. almozara y construcción campo fútbol 7)	19	3	16	84%
			11.423	Remodelación Plaza de la Victoria	6	1	5	83%
			11.526	Mejoras en el Colegio Público Cesar Augusto y E.I.	16	5	11	69%
			11.689	Adecuación Centro Cultural en Plaza Inmaculada	30	11	19	63%
			11.699	Cerramiento de edificio de la Cántara del Parque del Agua	4	0	4	100%
			12.158	Urbanización y accesos de ribera "Club Deportivo Helios"	7	0	7	100%
Canarias	Palmas, Las	Zuera	28.022	Nuevas aulas del Colegio Educación Infantil y pistas polideportivas	18	10	8	44%
		Agate	29.367	Mejora y embellecimiento Plaza de los Caídos	6	3	3	50%
		Agüimes	8.570	Rehabilitación del Faro de Arinaga	28	25	3	11%
			9.100	Nuevo Parque la Goleta y accesos	27	7	20	74%
		Arrecife	11.464	Comedor y salón polivalente en el CEIP Nieves Toledo	56	34	22	39%
			11.618	Acondicionamiento del Centro Sociocultural de San Francisco Javier; Calle Carlos V s/n	10	0	10	100%
		Arucas	13.847	Diversas reformas en canchas deportivas	125	65	60	48%
		Betancuria	6.284	Centro cultural de Valle de Santa Inés	4	1	3	75%
		Ingenio	9.274	Paseo peatonal y skate park en Bco. Guayadeque. Buen Suceso. Carrizal	10	6	4	40%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Canarias	Palmas, Las	Ingenio	9.294	Paseo peatonal y acondicionamiento de Talud en el Camino de la Florida. La Capellania. Carrizal	10	6	4	40%
			9.310	Paseo Peatonal en el Entorno IES Carrizal. Carrizal	10	7	3	30%
		Palmas de Gran Canaria, Las	9.256	Ampliación del local social en la Plaza de Santo Domingo - Vegueta	11	4	7	64%
			9.320	Mercado agrícola en San Lorenzo	12	6	6	50%
			9.338	Rehabilitación y ampliación de los carriles bici existentes en el término municipal	18	11	7	39%
			9.352	Obras de acondicionamiento del Distrito de Ciudad Alta	9	2	7	78%
			9.375	Reforma y ampliación del polideportivo municipal Obispo Frías	81	64	17	21%
			9.416	Instalación solar térmica para acs en los polideportivos y campos de fútbol: El Batán, Lomo Los Frailes, Porto Pi, La Ballena, Jardín de Infancia y las Coloradas.	4	0	4	100%
			9.430	Mejoras de la red de saneamiento de la Zona Centro	20	2	18	90%
			9.453	Saneamiento en Barrios Periféricos - Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya	35	25	10	29%
			13.434	Mejora de planta depuradora de aguas residuales de Barranco Seco	59	36	23	39%
			19.555	Proyecto de instalación de césped artificial en el campo de fútbol "El Pilar"	87	0	87	100%
			19.652	Escuela municipal de educación infantil en El Lasso	62	19	43	69%
			19.779	Escuela municipal de educación infantil en el CP Saramago.	100	16	84	84%
			19.926	Centro de atención diurna para menores cono sur.	22	7	15	68%
			19.958	Escuela municipal de educación infantil en el Barrio del Atlántico	108	20	88	81%
			20.071	Obras ordinarias de urbanización en la Calle los Vieras (La suerte-Tamaraceite).	29	5	24	83%
			20.080	Repavimentación y acondicionamiento de calzadas con mezcla asfáltica en caliente	20	9	11	55%
			20.083	Repavimentación y acondicionamiento de calzadas con mezcla asfáltica en caliente en los distritos de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Puerto-Canteras y Ciudad Alta, año 2009	20	16	4	20%
			20.112	Acondicionamiento de taludes en diversos barrios de la ciudad, año 2009	16	10	6	38%
			20.117	Instalación de muros en diversos barrios de la ciudad, año 2009.	8	3	5	63%
			20.125	Renovación de impermeabilización en cubiertas de colegios públicos	54	17	37	69%
			20.154	Instalación de parques infantiles en diversos barrios de la ciudad	14	10	4	29%
			27.412	Regeneración paisajística de laderas en la cornisa	57	8	49	86%
			27.487	Actuación en el Barranco de Gonzalo.	40	12	28	70%
			27.577	Actuación en las laderas del Barranquillo de Don Zoilo.	26	14	12	46%
			27.652	Regeneración paisajística de laderas en La Paterna	16	6	10	63%
			27.743	Regeneración natural en las laderas del Valle de Jinamar	25	14	11	44%
			27.796	Actuación de arquitectura bioclimática en la fachada del centro de emprendedores	19	7	12	63%
			27.803	Regeneración paisajística de laderas en la Vega de San José	24	2	22	92%
			27.856	Regeneración paisajística de laderas de el Batán	26	15	11	42%
			27.992	Zona verde calle Nicolás Monche López	24	18	6	25%
			30.027	Parque urbano en las Torres	33	6	27	82%
			30.089	Ampliación del auditorio	56	18	38	68%
			30.169	Centro polivalente Suárez naranjo	81	33	48	59%
			30.176	Parque del Batán	13	3	10	77%
			30.250	Centro Cultural Plaza de Luz (Biblioteca).	25	22	3	12%
			30.254	Actuaciones varias de accesos y protecciones en Lomo Blanco	20	7	13	65%
			30.281	Equipamiento dotacional para el Barrio de el Lasso	26	23	3	12%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Canarias	Palmas, Las	Palmas de Gran Canaria, Las	30.298	Centro Cívico en San Francisco de Paula	31	0	31	100%
			30.432	Remodelación de la Plaza de la Puntilla.	50	38	12	24%
			30.433	Parque urbano de la Ballena - Área Sur	127	16	111	87%
			30.472	Proyecto de accesibilidad, vestuarios y cerramiento perimetral del campo de fútbol “Chano Cruz”.	15	10	5	33%
		30.509	Local Social Ladera Alta	28	20	8	29%	
		30.527	Centro Municipal de baja exigencia en Cono Sur	82	17	65	79%	
		30.568	Casa de la Juventud en el Barrio del Atlántico	113	29	84	74%	
		30.595	Local Social de Cuesta Blanca-Almatriche Bajo	9	3	6	67%	
		San Bartolomé de Tirajana	28.047	Parque Urbano en el Castillo del Romeral	53	34	19	36%
			32.953	Zona recreativa de el Castillo del Romeral	35	22	13	37%
			33.406	Cubierta y zona de sombra en Plaza de Juan Grande	33	27	6	18%
			33.418	Muro de contención calle Principal Calle Espino	11	6	5	45%
		Santa Brígida	15.267	Rehabilitación escenario de la Plaza de el Madroñal	6	3	3	50%
		Santa María de Guía de Gran Canaria	10.069	Rehabilitación y mejora de los parques y plazas del municipio	24	14	10	42%
		Teguise	960	Red subterránea de baja tensión en la Calle Guatatiboa	7	2	5	71%
			974	Cancha cubierta de bola canaria	32	24	8	25%
		Telde	5.611	Saneamiento en montaña Las Palmas Calle la Pardelera	3	0	3	100%
			5.667	Conservación del patrimonio municipal en el mercadillo	20	17	3	15%
			5.695	Rehabilitación y mejora de espacio publico en la Pardilla	10	3	7	70%
			5.714	Infraestructuras de servicios básico en las redes viarias	57	0	57	100%
		Yaiza	5.736	Protección ambiental de los caminos reales y cauces públicos	64	53	11	17%
			29.946	Proyecto de comedor escolar en el C.E.I.P. de Yaiza	14	2	12	86%
			29.995	Proyecto de rehabilitación del antiguo cuartel de la guardia civil para centro cultural y oficinas municipales, T.T. de Yaiza.	12	3	9	75%
				30.062	Proyecto de rehabilitación del centro sociocultural de las Breñas, T.M. de Yaiza	17	4	13
	Santa Cruz de Tenerife	Adeje	15.063	Ejecución de obras de ampliación del Centro Cultural	55	28	27	49%
		Candelaria	16.165	Pabellón cubierto cuevecitas	51	28	23	45%
			16.605	Parque de los Menceyes	10	5	5	50%
			16.614	Refuerzo de firme de un tramo de la Avenida Marítima	22	5	17	77%
		Guía de Isora	7.520	Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Agua Dulce	29	18	11	38%
			7.547	Reforma de la plaza de Tejina de Isora	30	22	8	27%
			11.126	Ampliación del Centro Cultural de Chío	29	12	17	59%
		Guía de Isora	11.145	Centro Cultural de Chirche	32	14	18	56%
			11.156	Ampliación del centro cultural y sala velatorio de Chiguergue	17	12	5	29%
			Icod de los Vinos	16.638	Acondicionamiento y renovación de infraestructuras, equipamiento urbano, paseos y zonas verdes en la Avenida Chincanayros	36	26	10
		Llanos de Aridane, Los	32.676	Adecuación del edificio público Parque Cultural de Canarias	29	0	29	100%
		Puerto de la Cruz	7.675	Cubrimiento, cerramiento y superficie del Polideportivo la Vera	77	41	36	47%
			7.713	Rehabilitación del antiguo juzgado para la nueva Biblioteca Municipal	50	11	39	78%
			7.741	Edificio multifunción para ludoteca, salón de actos y servicios municipales	67	27	40	60%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Canarias	Santa Cruz de Tenerife	Puerto de la Cruz	8.851	Actuaciones en Calle san Felipe	53	26	27	51%
		San Cristóbal de La Laguna	2.721	Vía de acceso al nuevo Cementerio de Tejina	24	21	3	13%
			5.054	Memoria de la infraestructura de saneamiento del Barrio de Villa Hilaria	15	10	5	33%
			7.124	Alumbrado público de la Calle Santa Ana y Calle la Iglesia	10	3	7	70%
			7.158	Nueva red de saneamiento de Camino Lomo Largo	39	32	7	18%
			19.774	Parque y circuito de 1000m en Avenida Primo de Rivera (Camino las Peras)	35	26	9	26%
			19.909	Reforma del Campo de Lucha de Valle de Guerra	30	20	10	33%
			20.055	Nuevas redes de Saneamiento de la Laguna	61	51	10	16%
			26.912	Adecuación y mejora de Espacios Infantiles de la Laguna	37	17	20	54%
		San Miguel de Abona	16.454	Centro cultural Llano del Camello	36	25	11	31%
			19.228	Parque Público con Instalación Deportiva para BMX Las Chafiras	32	9	23	72%
		Santa Cruz de Tenerife	12.267	Mejora urbana Dan José de Suculum Separata nº2 Parte Baja	30	0	30	100%
			23.666	Reposición de aceras en la Avenida Anaga	26	0	26	100%
		Sauzal, El	908	Proyecto de ampliación y mejora de servicios del Cementerio Municipal	12	2	10	83%
			952	Proyecto de adecuación de zona verde, área de juegos infantiles y esparcimientos de la Baranda	11	2	9	82%
		Tegueste	13.532	Urbanización del Paseo Eugenio López	77	31	46	60%
		Tijarafe	9.904	Nuevo acceso al centro especializado residencia de la 3ª edad y escuela infantil municipal	6	3	3	50%
		Valle Gran Rey	33.093	Reposición de Calle Palomera y adyacentes	8	4	4	50%
Cantabria	-	Ampuero	1.725	Proyecto de integración ambiental de las instalaciones deportivas municipales	15	9	6	40%
		Meruelo	6.946	Piscinas Municipales	3	0	3	100%
		Rasines	3.724	Mejoras en la red de distribución de agua potable del barrio de Santa Cruz	3	0	3	100%
		San Felices de Buelna	5.954	Reforma y acondicionamiento de edificio multiusos Barrio Tarriba	14	1	13	93%
		Santa María de Cayón	4.904	Acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso a Totero	7	4	3	43%
			5.334	Nueva cubierta e instalación de extractores en el polideportivo de Santa María de Cayón	5	2	3	60%
Castilla y León	Ávila	Arenas de San Pedro	28.462	Pavimentación, acerado y dotación de instalaciones en paseo de Santa Lucía	5	2	3	60%
		Espinosa de los Caballeros	23.527	Asfaltado de calles	3	0	3	100%
		Martínez	7.297	Pavimentación de calles en Martínez	3	0	3	100%
		Neila de San Miguel	5.173	Proyecto de pavimentación de la Calle de la Iglesia	3	0	3	100%
		Piedralaves	3.551	Proyecto de pavimentación y redes de la calle Martín Parrilla	3	0	3	100%
		Riofrío	17.767	Pavimentación, aceras, redes de abastecimiento y saneamiento de varios tramos en Riofrío	4	0	4	100%
		San Juan del Molinillo	25.737	Pavimentación asfáltica en calles del municipio	4	0	4	100%
		Sanchidrián	12.903	Cerramiento y cubrición de la pista del actual frontón situado en el recinto del polideportivo municipal	10	5	5	50%
		Villafranca de la Sierra	25.323	Mejora red de abastecimiento agua potable a domicilio	3	0	3	100%
	Burgos	Condado de Treviño	12.537	Acondicionamiento de vivienda en edificio sito en el recinto del colegio público	3	0	3	100%
		Medina de Pomar	13.007	Alumbrado publico Miñon y conexión con Medina de Pomar	3	0	3	100%
		Sasamón	12.306	Pavimentación calles en la localidad de Citores del Páramo	3	0	3	100%
			12.835	Reconstrucción de muro travesía en la localidad de Villasidro	3	0	3	100%
			14.572	Ampliación redes de distribución de agua, saneamiento y pluviales en la localidad de Yudego	3	0	3	100%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Castilla y León	Burgos	Valle de Manzanedo	29.401	Reparación de acceso a Vallejo	3	0	3	100%
			29.442	Ampliación de alumbrado publico en varias localidades	3	0	3	100%
		Villaescusa de Roa	32.166	Rehabilitación de calzadas	6	2	4	67%
		Villahoz	25.938	Obras de mejora del espacio público urbano de las Calles de los Aires y Portillo en Villahoz	8	4	4	50%
	León	Bañeza, La	15.440	Ejecución y reforma de pistas deportivas en polideportivo, Polvorín y San Julián y ejecución de muro interior en nave de usos múltiples	5	0	5	100%
		Barjas	7.911	Acondicionamiento de los cementerios de Barjas y Busmayor y construcción de muro	4	1	3	75%
		Cármenes	32.140	Cubierta para cancha deportiva	3	0	3	100%
		León	16.916	Instalación de caldera de calefacción en el edificio Auditorio	4	1	3	75%
			17.011	Adecuación y reparación de la cubierta del edificio mercado de ganados	3	0	3	100%
		Mansilla de las Mulas	7.532	Renovación de la red de abastecimiento de agua en la localidad de Villomar	8	3	5	63%
		Oseja de Sajambre	22.282	Renovación y soterramiento de infraestructuras urbanas dentro del núcleo urbano de Oseja de Sajambre. 2ª y ultima fase	9	6	3	33%
		Ponferrada	16.908	Alumbrado público en el barrio de Cuatrovientos	4	0	4	100%
		San Andrés del Rabanedo	10.333	Proyecto de remodelación del alumbrado público del barrio de Pinilla	3	0	3	100%
		Val de San Lorenzo	12.366	Rehabilitación y acondicionamiento del edificio la unión para adaptarlo a edificio de usos múltiples	3	0	3	100%
		Valderas	28.943	Dependencias municipales en antiguo seminario	8	2	6	75%
			28.960	Auditorio en antiguo seminario	8	0	8	100%
		Valverde de la Virgen	1.467	Construcción de instalación deportiva, piscina cubierta en la Virgen del Camino	17	8	9	53%
	Palencia	Guardo	19.575	Adaptación del antiguo ambulatorio para uso de centro de nuevas tecnologías	4	1	3	75%
	Salamanca	Candelario	17.627	Soterramiento de tendidos y cableados aéreos en las calles mayor regadera y conjunto histórico de la villa de candelario	9	6	3	33%
		Ciudad Rodrigo	28.844	Construcción de sala deportiva especializada (SD4) Sala de Tiro con Arco	15	11	4	27%
		Fresnedoso	22.461	Proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de una vivienda de propiedad municipal	6	1	5	83%
	Segovia	Valverde de Valdelacasa	7.330	Acondicionamiento y ampliación de edificación multiusos	5	2	3	60%
		Vellés, La	32.382	Edificio municipal de ocio y actividades ambientales	3	0	3	100%
		Abades	25.438	Dotación de servicios y renovación de aceras en la Calle Cantarranas	12	0	12	100%
		Brieva	10.046	Ampliación y mejoras del alumbrado publico	3	0	3	100%
		Carrascal del Río	24.139	Impermeabilización del deposito de agua potable y mejora de la caseta de llaves	3	0	3	100%
		Escalona del Prado	18.094	Rehabilitación de edificio municipal	8	5	3	38%
		Santo Tomé del Puerto	27.036	Instalación de filtro de PRFV para la mejora de la potabilización de agua previo al depósito regulador de Villarejo y Rosuero	5	1	4	80%
		Castrejón de Trabancos	17.670	Urbanización (pavimentación y servicios) prolongación Calle Eras	3	0	3	100%
	Valladolid	Castronuevo de Esgueva	26.973	Urbanización del entorno zona deportiva	8	3	5	63%
		Simancas	18.688	Urbanización parque público La Vaguada	5	0	5	100%
		Tordesillas	10.634	Centro multiusos Valdehuertos en Tordesillas	50	13	37	74%
			10.678	Urbanización en la avenida de Zamora en Tordesillas	24	4	20	83%
		Valladolid	5.183	Proyecto de urbanización de la calle Caamaño	22	0	22	100%
			5.215	Equipamiento de alumbrado público en varias calles próximas a la Plaza de España	4	0	4	100%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Castilla y León	Valladolid	Valladolid	30.703	Rehabilitación del pabellón del complejo municipal del antiguo matadero para destinarlo a centro plurifuncional de actividades culturales	10	5	5	50%
	Zamora	Fermoselle	11.442	Obras de pavimentación, saneamiento, abastecimiento e iluminación en calle de las peñas	4	0	4	100%
			11.462	Obras de pavimentación, saneamiento, abastecimiento e iluminación en calle Arco	3	0	3	100%
			11.469	Obras de pavimentación, saneamiento, abastecimiento e iluminación de la Calle la Laguna II	3	0	3	100%
			11.509	Obras de pavimentación, saneamiento, abastecimiento e iluminación de la Calle la Laguna	4	0	4	100%
		Fonfría	15.357	Mejora de la impulsión del abastecimiento de Agua en Arcillera	3	0	3	100%
		Gallegos del Río	9.810	Proyecto de pavimentación y reparación de local cultural en las localidades de Domez y Flores	4	0	4	100%
		San Miguel del Valle	31.097	Demolición total deposito de agua elevado	3	0	3	100%
		San Vitero	6.265	Centro social de atención a personas mayores	4	0	4	100%
		Valdescorriel	29.909	Reforma y ampliación de acceso y vestuarios de piscina municipal	4	0	4	100%
Castilla-La Mancha	Albacete	Almansa	14.175	Urbanización Calle Aragón y Plaza Monjas Agustinas	34	8	26	76%
			14.235	Urbanización calles Federico García Lorca y Rosario de Almansa	32	8	24	75%
		Balazote	31.462	Rehabilitación y eliminación de barreras arquitectónicas en vestuario de piscina municipal	12	0	12	100%
		Bonete	6.446	Realización de nuevos aseos y vestuarios en polideportivo municipal	4	1	3	75%
		Bonillo, El	8.397	Adoquinado Calle Contreras	4	1	3	75%
		Casas de Juan Núñez	3.603	Rehabilitación y reforma del Colegio Publico San Pedro Apóstol de la Localidad	3	0	3	100%
		Caudete	6.125	Proyecto de urbanización Rotonda Avenida de Villena	20	14	6	30%
		Cenizate	8.880	Reforma y conservación de equipamientos en la parcela del campo de fútbol municipal de Cenizate	6	0	6	100%
			21.342	Obras de ampliación de unidades de enterramiento en nichos y acondicionamiento de viales exteriores en el Cementerio Municipal de Cenizate	3	0	3	100%
			21.546	Obras de asfaltado de la calle Rafael Alberti	3	0	3	100%
		Fuentealbilla	23.022	Construcción de sala polivalente en Bormate	3	0	3	100%
		Motilleja	22.635	Adecuación escenario Pista de Baile	3	0	3	100%
		Munera	14.182	Acondicionamiento y prolongación del cinturón verde	4	0	4	100%
			32.806	Realización de acerado en vías urbanas	5	1	4	80%
		Pozohondo	10.869	Restauración de saneamiento y cambio de firme en plaza Téllez en Pozohondo	7	2	5	71%
		Socovos	10.963	Acondicionamiento zona escolar (junto a Instituto)	4	1	3	75%
			11.090	Pavimentación Plaza Castilla-La Mancha en Tazona	6	2	4	67%
			11.734	Acondicionamiento zona recreativa de el Carrascal	6	3	3	50%
		Vianos	7.774	Arreglos en la piscina municipal de Vianos	7	1	6	86%
		Yeste	30.200	Construcción vestuarios piscina municipal	10	5	5	50%
	Ciudad Real	Alcolea de Calatrava	15.486	Centro de atención a la infancia	20	13	7	35%
		Bolaños de Calatrava	4.919	Accesibilidad y reforma de acerados en el entorno de los colegios II	20	13	7	35%
		Ciudad Real	2.347	Campo de fútbol 7 en las instalaciones del polideportivo "Príncipe Juan Carlos"	16	9	7	44%
			21.023	Instalaciones polideportivas para la ciudad de la Raqueta	20	5	15	75%
			30.870	Campo de fútbol 11	22	5	17	77%
		Daimiel	6.178	Ajardinamiento de parcela municipal en el Polígono Industrial Sepes (11.700 m2)	10	7	3	30%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Castilla-La Mancha	Ciudad Real	Daimiel	6.423	Rehabilitación del pavimento y arbolado de la Plaza de España	12	7	5	42%
			6.427	Complejo piscinas de verano	20	3	17	85%
		Fuencaliente	10.083	Reforma y ampliación del edificio polivalente	12	7	5	42%
		Malagón	3.347	Proyecto de 4 naves, sin uso definido, para fomento de empleo	14	5	9	64%
			3.361	Construcción de parques	18	8	10	56%
		Manzanares	4.781	Pavimentación y Acerados del polígono residencial	30	19	11	37%
			4.799	Reforma de la Plaza de la Constitución	50	18	32	64%
		Miguelturra	24.992	Acondicionamiento de viarios y eliminación de barreras en calle Granada	17	5	12	71%
			25.134	Pavimentación Plaza Doctor Fleming	15	2	13	87%
			25.204	Renovación del ajardinamiento, instalaciones y ornamentación del Parque Central	10	2	8	80%
			25.231	Peatonalización de la Calle Paseo	10	1	9	90%
			25.273	Acondicionamiento entorno del nuevo Cere	10	2	8	80%
		Porzuna	19.341	Reforma interior Casa Consistorial EATIM El Torno	5	2	3	60%
		Puebla de Don Rodrigo	13.983	Ampliación de veinte plazas en la Residencia de Mayores	5	2	3	60%
		San Lorenzo de Calatrava	25.976	Embellecimiento de accesos Cementerio Municipal	3	0	3	100%
		Solana del Pino	8.727	Sustitución y soterramiento de contenedores de superficie	4	0	4	100%
		Villarrubia de los Ojos	493	Parque público Paseo del Cordón	16	7	9	56%
	Cuenca	Cuenca	9.043	Instalación de caldera de gas natural en el complejo deportivo El Sargal y sustitución de caldera en el pabellón deportivo del Barrio de Tiradores de Cuenca	4	1	3	75%
		Fuentelespino de Haro	332	Adecuación estructura a centro asistencial de personas mayores	4	0	4	100%
		Horcajo de Santiago	20.848	Reforma completa de local para Biblioteca Pública	10	6	4	40%
		Picazo, El	11.380	Reparación y acondicionamiento de la piscina municipal	5	2	3	60%
		Pozorrubielos de la Mancha	18.153	Reforma en los salones sociales de Rubielos Bajos y Pozoseco y solado de patio en el edificio del consultorio de Rubielos Altos	3	0	3	100%
			9.822	Renovación de red de saneamiento municipal	4	0	4	100%
	Guadalajara	Azuqueca de Henares	1.197	Desdoblamiento del emisario general del Camino de la Barca	16	10	6	38%
			1.351	Acondicionamiento rotonda Avenida del Sur con Avenida Conde Romanones	3	0	3	100%
			1.373	Pavimentación de aceras en Barrio de Vallehermoso	14	7	7	50%
			1.380	Remodelación Parque de la Ermita	16	10	6	38%
			1.400	Adaptación edificio para centro de atención a la infancia	22	10	12	55%
			9.215	Construcción vestuarios campo de fútbol	14	4	10	71%
			9.245	Obras de asfaltado de viales en el Barrio de Mesones	5	2	3	60%
			5.737	Mejora y rehabilitación del viario público urbano en el polígono industrial "El Balconcillo"	20	3	17	85%
		Irueste	17.916	Mejora del depósito regulador	3	0	3	100%
		Marchamalo	10.377	Acondicionamiento del pavimento de la cañada en el entorno del recinto ferial y mejora de la red de drenaje de aguas de escorrentía	23	9	14	61%
			10.417	Aparcamiento en la Calle Madrid	20	12	8	40%
			11.653	Adecuación del pavimento de la cañada en el acceso al punto limpio	19	11	8	42%
			14.099	Construcción de dos puntos limpios en las Calles del Peñasco y Calle de las Bodegas	3	0	3	100%
	Toledo	Camarena	25.725	Acondicionamiento y solado del Paseo de Camarena	4	0	4	100%
		Casar de Escalona, El	25.157	Ampliación del cementerio municipal (2ª fase)	9	0	9	100%



## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Castilla-La Mancha	Toledo	Casar de Escalona, El	29.250	Instalación nuevo grupo de presión para abastecimiento agua potable	4	0	4	100%
			29.307	Construcción nuevo parque y zonas ajardinadas Calle los herreros	11	0	11	100%
		Cazalegas	8.911	Ampliación del cementerio municipal	5	0	5	100%
			10.109	Reforma del ayuntamiento	6	1	5	83%
		Guardia, La	19.657	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Madrid	4	0	4	100%
			20.298	Reposición de acerado, bordillo, enterrado de instalaciones de alumbrado publico, baja tensión y telefonía de la Calle Miguel de Cervantes	4	0	4	100%
		Menasalbas	4.479	Centro multifuncional	12	8	4	33%
		Ocaña	23.480	Rehabilitación fuente grande de Ocaña	13	0	13	100%
		Olías del Rey	2.287	Centro social polivalente-centro de la juventud	20	14	6	30%
		Polán	22.283	Acondicionamiento de zona arbolada para parque publico	3	0	3	100%
		Portillo de Toledo	21.872	Renovación de aceras y pavimentación, acondicionamiento de Calzada. Calle Erillas, Comuneros de Castilla, Nueva, Olivarejo, 1º de Mayo y Morera	3	0	3	100%
			22.211	Reforma de acerado y abastecimiento de agua en la Avenida de la Constitución y en la Travesía de la Independencia	3	0	3	100%
		Quintanar de la Orden	8.889	Supresión de barreras y fomento accesibilidad Pabellón Polideportivo	4	0	4	100%
		Santa Ana de Pusa	24.254	Proyecto nº 1 construcción de vía de acceso al municipio	4	1	3	75%
			24.284	Proyecto nº 2 construcción de bulevar en carreteras de acceso a este municipio	4	0	4	100%
		Talavera de la Reina	9.893	Adecuación urbanística de la Plaza de Santa Leocadia	18	13	5	28%
		Toledo	5.504	Renovación del acerado en las calles Jarama y Rio marchés del polígono de Santamaria de Benquerencia de Toledo	8	5	3	38%
			5.889	Renovación del acerado en las Calles Carreteros y Honda	10	4	6	60%
		Velada	33.399	Realización de un nuevo depósito para agua potable del municipio	7	2	5	71%
		Viso de San Juan, El	11.955	Urbanización de la 1ª fase del API-01	29	10	19	66%
Cataluña	Barcelona	Abrera	30.715	Condicionamiento de un tramo del Calle Montserrat	6	1	5	83%
			30.809	Mejor del escenario de la sala municipal	4	1	3	75%
		Alella	20.332	Projecte executiu d'urbanització de la riera d'alella. tram c	9	3	6	67%
		Ametlla del Vallès, L'	20.648	Proyecto de reforma de las aceras de la Calle Francesc Macà, tramo comprendido entre Calle La Mina y Calle Antic Cami de Caldes	11	7	4	36%
		Artés	20.832	Renovación urbanización paseo diagonal	11	5	6	55%
		Badalona	3.278	Rehabilitación y mejora de treces placetas en los Barrios del Centre, Progrés, Montigalà, Bufalà, Can Claris i Raval	27	18	9	33%
		Barcelona	1.779	Construcción de la guardería infantil Clot-Mel	86	0	86	100%
			1.897	Remodelación de la Calle Leiva, entre las calles Sant Roc y Mir Geribert.	32	25	7	22%
			1.918	Remodelación plaza Ignaci Barraquer	18	9	9	50%
			12.104	Adecuación passeig d'amunt	27	19	8	30%
			13.154	Remodelación patios y jardines centros educativos	31	0	31	100%
		Bigues i Riells	10.436	Proyecto de adecuación del centro cívico y cultural de Riells del Fai	30	22	8	27%
		Castellbisbal	14.243	Obres d'adequació del parc de les destreses, entre el c. països catalans i la ctra. b-150	9	1	8	89%
		Esplugues de Llobregat	578	Proyecto de obras para la construcción del mercado municipal provisional del Barrio de Can Vidalet	46	1	45	98%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Cataluña	Barcelona	Esplugues de Llobregat	1.502	Obras de rehabilitación de la planta primera, bajo cubierta y mirador del centro de información y recursos para la mujer, ubicado en vil La Pepita	16	6	10	63%
			23.884	Proyecto de obras para la construcción de una marquesina para el cubrimiento de parte de la gradería del campo de fútbol de Moli	12	3	9	75%
			24.172	Proyecto de obras para la impermeabilización del espacio público referente a la cubierta de los locales de la Calle Verge de la Mercè, entre la Calle Moli y el Edificio Cadi	13	4	9	69%
		Garriga, La	31.378	Proyecto de obras para la construcción de una cubierta metálica en la pista deportiva del parque Pou d'en Fèlix	17	2	15	88%
			27.399	Proyecto de adecuación y mejora del Pabellón de Can Violí	16	13	3	19%
			19.950	Proyecto de reparacion de la Avenida Onze de Setembre	6	0	6	100%
		Gelida	15.789	Proyecto de soterramiento de la línea de media tensión de las Calles Sagunt, Palamós y Passeig Sant Valerià	6	3	3	50%
			5.984	Obras de adecuación y mejora en el Museu industrial del Ter	3	0	3	100%
			1.754	Reforma del alumbrado público del cuadro "x"	3	0	3	100%
		Lliçà d'Amunt	7.208	Intervención arquitectónica en los ambitos 2 y 3 del Palau de Requesens	6	3	3	50%
			7.230	Urbanización de la Calle Jaume Balmes	6	2	4	67%
			31.210	Urbanizacion de la Plaza de la Pedrera	18	10	8	44%
		Manlleu	23.280	Urbanització de la zona de davant del Cementiri Vell per a la ubicació d'un aparcament públic destinat a promoure la mobilitat sostenible a l'eixample	20	2	18	90%
			23.389	Urbanització d'un solar davant el moli de L'olí per a la creació d'un aparcament dissuasori destinat a promoure la mobilitat sostenible al centre	5	0	5	100%
			23.488	Rehabilitació de quatre habitatges municipals per a ús social	19	10	9	47%
		Molins de Rei	12.987	Urbanización Calle Angel Guimerà (entre paseo marítimo y plaza de l'Estatut)	9	1	8	89%
			9.014	Proyecto de mejora cerramientos del equipamiento Deportivo Municipal Cem Julio Méndez	22	19	3	14%
			15.821	Reparacio menor en l'equipament municipal de l'antiga fabrica del gas	4	0	4	100%
		Monistrol de Calders	6.350	Edificio departamentos municipales y atención ciudadana	40	2	38	95%
			9.985	Parque de la "Bóvila Saltó"	33	7	26	79%
			25.614	Proyecto de rehabilitación del Pabellón polideportivo municipal	3	0	3	100%
		Olesa de Montserrat	25.669	Proyecto de repavimentacion de la plaça de la vila	3	0	3	100%
			25.840	Alumbrado campo de fútbol	4	0	4	100%
			16.640	Obres d'urbanització de la Plaça Pompeu Fabra	5	2	3	60%
		Pineda de Mar	9.620	Reparación de la cubierta del CEIP Wagner	3	0	3	100%
			14.282	Construcció i reforma d'equipaments esportius	10	3	7	70%
			22.696	Ampliación del ayuntamiento	14	10	4	29%
		Prat de Llobregat, El	12.252	Reforma i ampliació del consultori mèdic municipal	9	3	6	67%
			31.969	Consolidación taludes Avenida Selva Negra y acondicionamiento del entorno	10	6	4	40%
			11.598	Urbanización del entorno del Centro Cívico de Can Pau Raba	7	1	6	86%
		Premià de Mar	11.602	Restauración del bosque de ribera del río Gurri desde la torre de Benages hasta su encuentro con el río Méder	6	0	6	100%
			21.789	Trabajos previos a la adecuación del entorno público del edificio de la "Farinera"	17	1	16	94%
		Rubi						
		Sant Andreu de Llavaneres						
		Sant Esteve de Palautordera						
		Sant Hipòlit de Voltregà						
		Santa Coloma de Gramenet						
		Santpedor						
		Subirats						
		Torrelavit						
		Vallirana						
		Vic						

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Cataluña	Barcelona	Vilada	5.533	Projecte de pavimentació dels Carrers d'Accés a la zona esportiva	8	3	5	63%
		Vilassar de Dalt	32.338	Construcción de los vestuarios y gimnasio anexo a las pistas de atletismo	5	2	3	60%
	Girona	Banyoles	11.028	Construcción de un centro de artes escénicas y multimedia y aula de teatro "la Factoria"	8	2	6	75%
		Cellera de Ter, La	32.583	Rehabilitació del Safareig de la Canal i 'Adequació de l'Entorn	9	5	4	44%
		Lloret de Mar	18.496	Proyecto de renovación y mejora de la red de transporte de agua potable desde el depósito del vilar hasta la Urb. Lloret Verd	21	13	8	38%
			25.076	Proyecto de ordenación del Parque urbano de Can Xardó	6	2	4	67%
		Olot	1.496	Projecte per l'Edifici de Serveis de dinamització social i econòmica al Barri Vell	9	2	7	78%
		Palafrugell	20.286	Projecte bàsic i d'Execució per a la construcció d'un aparcament públic a Calella	28	23	5	18%
		Santa Coloma de Farners	26.185	Proyecto de obra ordinaria de pavimentación y servicios de la Calle Major, entre la Calle Mn. Cinto Verdaguer y la Calle de la Creu	11	8	3	27%
		Sarrià de Ter	26.776	Ampliació de la Voreria C.Merce Rodoreda i Plaça Vila Romana (Pla de l'Horta)	6	0	6	100%
			29.222	Renovació del quadre elèctric de Sarrià de Dalt	5	0	5	100%
		Tossa de Mar	26.933	Adecuación aparcamiento municipal	7	2	5	71%
	Lleida	Agramunt	26.707	Proyecto básico y de ejecución de adecuación del Campo Municipal de Fútbol con la instalación de césped artificial, gradas en la zona sur, vallas alrededor del campo, ampliación del bar y una sala de tecnificación	9	4	5	56%
		Bellpuig	32.869	Construcción de vestuarios en el polideportivo municipal	6	2	4	67%
		Castellar de la Ribera	30.845	Actuació per a la prevenció d'incendis Tram: Pk 0+000 al Pk8+118. Camí de la Serra	5	0	5	100%
		Fondarella	6.937	Millora de l'Entorn Urbà i de la Seguretat Vial de la zona Ciutat Jardí (sector oest)	6	0	6	100%
		Ribera d'Ondara	28.417	Construcció d'una rampa i millora de l'accés a l'interior de la casa consistorial	3	0	3	100%
		Tàrraga	1.987	Edificio destinado a parcamiento público en la Avenida Cataluña, entre las Calles Alonso Martínez y Sant Roc	20	17	3	15%
	Tarragona	Vila-sana	8.924	Iluminación de los equipamientos municipales	3	0	3	100%
		Catllar, El	25.208	Proyecto de construcción de un depósito de 2.000 m3	16	13	3	19%
		Cunit	3.732	Acondicionamiento de la carretera de acceso a la Urbanización Los Jardines	12	7	5	42%
		Deltebre	33.133	Proyecto de pavimentació y alumbrado público de la Avenida Colon 2ª fase (1 etapa) desde la Calle Reyes Católicos a la Calle Sant Cristófol	9	6	3	33%
		Galera, La	29.652	Reforma de un edificio aislado. Casal para la gente mayor (La Casota)	7	2	5	71%
		Rasquera	28.890	Ampliació cementerio municipal	6	1	5	83%
		Riba, La	6.578	Pavimentació del Carrer Pilats.	3	0	3	100%
			6.587	Millora dels serveis i pavimentació del Carrer la Ràpita.	3	0	3	100%
		Sarrià	1.859	Construcción de un almacén municipal	4	1	3	75%
		Torredembarra	32.487	Construcción del aparcamiento "Filadors" en el espacio interior de la isla delimitada por las Calles Indians, Filadors, Antoni Roig y Gibert	40	18	22	55%
		Vendrell, El	12.715	Ejecución de rotonda con ajardinamiento y señalización viaria en la Avenida Camp d'esports con la Calle Barcelones	5	2	3	60%
			24.075	Proyecto de renovación de firme asfáltico en las Calles Orfeo Manresa e Isaac Albeniz de Sant Salvador	12	3	9	75%
			24.261	Acondicionamiento y mejoras en la zona de la playa	6	3	3	50%
		Vilabella	29.780	Millora equipaments educatius i esportius	6	3	3	50%

**PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Comunidad de Madrid	-	Alcalá de Henares	13.923	Construcción de un edificio destinado a gimnasio en el CEIP Miguel Hernández, sito en Calle Luis de Madrona	64	53	11	17%
			13.936	Reposición y refuerzo de revestimiento en aleros y fachada del edificio de primaria del CEIP Antonio Machado, sito en Calle Jiménez de Quesada	4	0	4	100%
			26.927	Reforma de aseos en el CEIP Doctora de Alcala, sito en Calle Pedro Sarmiento de Gamboa	6	0	6	100%
		Algete	16.048	Reforma y ampliación de la biblioteca municipal Miguel de Cervantes	90	0	90	100%
		Arganda del Rey	28.152	Obras de refuerzo del muro de la ronda de los Almendros	29	0	29	100%
		Collado Villalba	19.949	Adecuación y mejora del entorno urbano de la Calle Real	18	8	10	56%
		Coslada	19.004	Plan de asfaltado	11	3	8	73%
		Fuenlabrada	4.821	Pequeñas obras de urbanización en distintos barrios	37	27	10	27%
			31.718	Reforma pistas deportivas y alrededores en Colegio Público "Rosalia de Castro"	3	0	3	100%
			16.521	Rehabilitación dependencias	20	5	15	75%
		Griñón	27.583	Ampliación y reforma del centro de la tercera edad	9	5	4	44%
			27.894	Ejecución de mejora de colector de la red de saneamiento	32	15	17	53%
		Humanes de Madrid	30.801	Acondicionamiento y prolongación del colector Campohermoso	31	23	8	26%
			30.963	Pistas deportivas, acondicionamiento terreno y cerramientos en polideportivo municipal	46	26	20	43%
			33.536	Instalacion de contenedores de residuos, soterrados en Avenida Campohermoso	7	3	4	57%
		Madrid	2.497	Construcción vestuarios, almacén y otras en centro integral de formación de seguridad y emergencias	33	1	32	97%
			2.525	Construccion Centro Municipal de Salud Usera	164	77	87	53%
		Majadahonda	4.841	Plantas de compactación y gestión de residuos domésticos urbanos en el área de desarrollo número 16, Valle de la Mina y Huerto del Parrito	10	4	6	60%
			5.002	Construcción de cantón de limpieza de maquinaria de recogida de residuos urbanos	12	2	10	83%
			5.009	Adecuación, rehabilitación y mejora del Colegio Público San Pío x	14	6	8	57%
			5.013	Adecuación, rehabilitación y mejora del Polideportivo Príncipe Felipe	30	10	20	67%
			5.018	Ampliación del cementerio municipal	12	0	12	100%
			5.046	Iluminación de pasos de peatones en varias calles	9	0	9	100%
			5.052	Construcción de colector de aguas pluviales (estanque de tormentas)	40	1	39	98%
		Meco	8.213	Acondicionamiento y pavimentación de calles, sustitución de alumbrado público con control de flujo luminoso para eficiencia lumínica y consumo y supresión de barreras arquitectonicas en las antiguas UE-12 y UE-19	21	17	4	19%
		Mejorada del Campo	9.120	Obras de adecuacion y rehabilitacion en los centros escolares (CEIP)	28	12	16	57%
			9.147	Obras de adecuacion y urbanización en el cementerio municipal	11	7	4	36%
		Molinos, Los	27.619	Acondicionamiento de caminos rurales	3	0	3	100%
		Parla	621	Construccion de casa de la juventud	69	15	54	78%
			625	Construccion de un centro de servicios culturales	60	10	50	83%
			627	Remodelación del polideportivo de Juan Carlos I y construcción de pistas de padel.	32	22	10	31%
			640	Ampliación de equipamiento deportivo municipal mediante la construcción de un campo de fútbol y aparcamientos en el Polideportivo Las Américas	40	25	15	38%
			647	Remodelación de la Zona Urbana del Leguario	31	6	25	81%
			650	Accesos al Barrio de Parla Este desde la M-408.	25	0	25	100%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Comunidad de Madrid	-	Parla	651	Pavimentación y alumbrado de la Calle Reina Victoria	6	0	6	100%
			657	Pavimentación y alumbrado de la Calle San Roque	64	16	48	75%
		Pinto	28.025	Construcción edificio destinado a residencia de mayores municipal en el Barrio Tenería II	75	47	28	37%
		Rivas-Vaciamadrid	21.609	Centro de formación ocupacional	33	1	32	97%
		San Lorenzo de El Escorial	8.198	Reparación de aceras en calles María Cristina y Pozas	4	0	4	100%
		Santa María de la Alameda	17.944	Urbanización de Calle Umbria de Peralejo, Avenida del Pimpollar, Calle Miguel de Unamuno y unión entre Calle Padilla y Calle Palacio	3	0	3	100%
			18.727	Edificio municipal urbanización de Calles Sacramento, Calle Infantería y Calle del Consultorio	3	0	3	100%
		Torrejón de Velasco	5.358	Mejora y adecuación de la red de alcantarillado	3	0	3	100%
			5.648	Adecuación del entorno e instalaciones exteriores del Centro de Día y Mayores	4	0	4	100%
		Vellón, El	33.598	Pista polideportiva y vestuarios en la zona deportiva	17	2	15	88%
Comunitat Valenciana	Alicante	Alicante	10.563	Proyecto de actuaciones en urbanismo comercial en Pla-Carolinas (fase II)	25	10	15	60%
			13.025	Acondicionamiento de zona de juegos infantiles en varios colegios	4	0	4	100%
			13.985	Urbanización espacio público entre Calle Tridente y Calle Currican	12	7	5	42%
			14.004	Renovación Plaza de la Montañeta	20	11	9	45%
			14.236	Acondicionamiento de zonas de juegos infantiles en arena en partidas rurales	4	1	3	75%
			286	Renovación de la urbanización de la Avenida del País Valenciano( 2ª fase)	5	0	5	100%
		Almoradí	7.752	Reforma edificio usos múltiples Saladar (club de convivencia)	19	14	5	26%
			7.909	Zona verdes accesos ptbus	24	20	4	17%
		Benferri	13.198	Edificio de servicios en zona gimnasio-terraza y bar	44	22	22	50%
		Benidorm	9.253	Extensión administrativa Els Tolls - Salt de l' Aigüa	8	4	4	50%
		Benijófar	25.770	Acondicionamiento zonas verdes y vial en Calle Francisco Rivera Perez	31	27	4	13%
		Bigastro	10.727	Actuación en diversos edificios públicos	13	4	9	69%
			33.375	Reestructuración y repavimentación de la Calle Purísima	8	2	6	75%
		Busot	26.712	Actuaciones de consolidación y puesta en valor del Castillo de Busot	6	2	4	67%
		Calpe	19.133	Almacen general	12	5	7	58%
			19.305	Ampliación de guardería	25	8	17	68%
			19.460	Rehabilitación de la casa nova fase ii	108	42	66	61%
			19.512	Urbanización vial fabiola	16	7	9	56%
			19.798	Primera fase cubrimiento pista polideportiva exterior	20	0	20	100%
			19.836	Puente sobre barranco Pou Roig-Azorin	9	4	5	56%
			23.531	Obra civil para la instalación de islas de contenedores en urbanizaciones	12	5	7	58%
			11.893	Adecuación oficinas de obras y servicios municipales	32	6	26	81%
		Castalla	5.250	Reposición y adecuación del alcantarillado de la Calle Quevedo, entre Avenida de Onil y Calle Tte. Gral. Ripoll Valls y obras complementarias"	4	0	4	100%
			5.254	Acondicionamiento del entorno de la Avenida de Onil	26	14	12	46%
		Elche	1.132	Regeneración de aceras y espacios públicos en el Barrio del Pla-Pedro Juan Perpiñán Zona Sur	4	0	4	100%
			1.179	Semi-peatonalización de la Calle Ansón	4	1	3	75%
			1.206	Supresión de barreras arquitectónicas en gran teatro	3	0	3	100%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Comunitat Valenciana	Alicante	Elche	1.282	Urbanización ciudad deportiva	15	0	15	100%
			7.046	Remodelación de la Plaza del 1º de mayo	45	39	6	13%
		Guardamar del Segura	22.634	Restauración de la fachada del ayuntamiento	18	15	3	17%
		Ibi	15.843	Remodelación Plaza de La Tartana	20	15	5	25%
		Ondara	26.462	Conversión de gimnasio existente en comedor, adecuación de aseos para cocina, adición de módulo de aseos de nueva planta, pintado de parte de la fachada e instalación de dos farolas en fachada en colegio les marjals.	10	5	5	50%
			26.700	Sustitución de las barandillas de protección del cauce del Barranc de l'alberca y alumbrado prolongación Calles Carlos Arniches	10	3	7	70%
		Orihuela	4.940	Edificio sindicatos (edificio "Poeta del pueblo")	252	102	150	60%
		Rafal	21.404	Biblioteca en Rafal	4	0	4	100%
		Sant Joan d'Alacant	13.409	Edificio centro cultural municipal	149	15	134	90%
		Torreveja	7.545	Edificio para la sede del ayuntamiento en la pedanía de La Mata	10	0	10	100%
	Castellón	Villajoyosa	11.519	Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los número 10 y 12 de la Calle Mayor	9	4	5	56%
			13.398	Reurbanización de la Calle Barranquet	30	24	6	20%
		Villena	8.087	Construcción de un Centro de Día para los enfermos de alzheimer	208	118	90	43%
		Benicarló	16.211	Reforma y ampliación del Centro Social La Farola	28	15	13	46%
		Nules	15.719	Edificio usos múltiples L'estany de nules	12	9	3	25%
		Teresa	26.208	Rehabilitación del edificio municipal destinado a consultorio medico ubicado en la Calle Enmedio	6	0	6	100%
		Villareal	10.696	Renovación y acondicionamiento Calle Ejercito Español	5	0	5	100%
		Vilavella, la	25.075	Adecuación de vestuarios y gimnasio municipal	5	0	5	100%
		Vinaròs	9.836	Accesibilidad y renovación de dotaciones urbanísticas de las Calles Sanchis Vilaplana y Tomás Mancisidor	56	33	23	41%
	Valencia	Albaida	21.589	Realización de jardín y aparcamiento y remodelación de aceras en la Calle Hermanas Llinas y Alcalde José Pla Tormo	10	5	5	50%
			21.675	Eliminación de barreras arquitectónicas en el antiguo Colegio Pasarela	8	4	4	50%
		Alboraya	8.700	Edificación posta sanitaria Patacona Sur	6	3	3	50%
		Alcàntera de Xúquer	18.041	Acondicionamiento y mejora de vial público, red de agua potable, saneamiento y alumbrado en Calle Forn y Calle Portelles	4	1	3	75%
		Alcúdia de Crespins, l'	16.131	Reparación de aceras y alumbrado público en el Polígono Industrial el Canari.	13	4	9	69%
		Alcúdia, l'	3.321	Construcción de carril bici en ambas aceras de la Avenida Antonio Almela	5	2	3	60%
			3.328	Construcción de rotonda intersección Calle 1 de mayo, Blasco Ibáñez y Antonio Almela	5	2	3	60%
			3.335	Pavimentación de la Avenida Antonio Almela	7	2	5	71%
			3.340	Sustitución de la red de agua potable antigua en diversas calles	5	2	3	60%
		Aldaia	3.088	Mejora paisajística en los bulevares, comedias, musica y Lluís Vives	38	7	31	82%
		Alzira	3.074	Urbanización Cementerio Municipal y construcción de nichos grupos nº: 21	12	9	3	25%
		Bétera	22.055	Proyecto de guardería y Biblioteca Municipal en la parcela m12.1 del sector r-1 la Font	60	28	32	53%
			22.111	Guardería y Biblioteca Municipal en la parcela tdr3-01 del sector r-3	60	21	39	65%
		Bolbaite	32.264	Infraestructuras para dotar de suministro eléctrico al Auditorio Municipal	3	0	3	100%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Comunitat Valenciana	Valencia	Bolbaite	32.274	Reurbanización acceso sur del municipio	3	0	3	100%
			32.283	Obras de mejora medioambiental de jardines del municipio	4	0	4	100%
			32.290	Creación de infraestructuras y obras de protección de peatones en diversos viales	4	1	3	75%
		Calles	23.763	Mejora red viaria y red de agua Calle Gibraltar y Calle Empredrado	3	0	3	100%
		Carcaixent	12.066	Pavimentos patios Colegio Publico Jose Maria Boquera	15	10	5	33%
			12.101	Pavimentos pistas deportivas de baloncesto en Polideportivo Feve	9	5	4	44%
		Catadau	18.882	Guardería	14	6	8	57%
		Cheste	9.243	Reurbanización Plaza del Mercado y ejecución de Aparcamiento Público	43	14	29	67%
		Enguera	13.294	Construcción de rotonda de acceso a zona industrial	4	1	3	75%
		Faura	8.883	Urbanización del Parque la Rodana	12	6	6	50%
		Genovés	8.237	Construcción guardería municipal en la prolongación de la Calle Lepanto s/n de Genovés	20	15	5	25%
		Llíria	15.090	Mejora de las infraestructuras urbanas en la Avenida dels Furs	30	24	6	20%
		Llosa de Ranes, la	11.319	Rotonda acceso Llosa de Ranes	14	7	7	50%
		Millares	23.402	Rehabilitación de edificio para centro cultural y de ocio	6	0	6	100%
		Mislata	3.148	Construcción de un centro de día para mayores	90	55	35	39%
			3.163	Rehabilitación y mejora de espacio público Calle Mayor	19	0	19	100%
		Païporta	20.011	Apertura del vial Calle Sant Jordi	97	13	84	87%
		Picanya	13.707	Urbanización del final de la Avinguda 9 d'octubre	3	0	3	100%
			13.737	Ejecución de la Plaça de Les Corts Valencianes	3	0	3	100%
		Picassent	1.637	Adecuación y mejora de la urbanización de la Calle Alginet y alumbrado público en la Avenida del Sur	15	10	5	33%
			19.418	Aulario municipal de música y las artes	42	30	12	29%
		Pobla Llarga, la	13.379	Ampliación cementerio municipal	5	0	5	100%
		Puig	27.423	Adecuación del Carrer Puçol	3	0	3	100%
		Silla	10.653	Rehabilitación del edificio y patio del antiguo Colegio de la Sagrada Familia para la nave de la cultura	160	23	137	86%
			11.213	Remodelación y adecuación paisajística del Parque del Molí de Magalló	7	3	4	57%
			11.250	Acondicionamiento del entorno del polideportivo municipal y de sus aparcamientos	65	26	39	60%
		Turís	6.847	Centro de día para personas mayores	38	30	8	21%
		Valencia	3.653	Rehabilitación de las fachadas y cubiertas del Mercado Municipal del Cabanyal	32	25	7	22%
			10.875	Rehabilitación del edificio La Llotgeta del Mercado Central	126	77	49	39%
			19.918	Obras de construcción de campo de fútbol y salas deportivas Dr. Lluçh	296	214	82	28%
		Xàtiva	8.299	Rehabilitación de la Estación Vieja del Ferrocarril para destinarla a museo	11	0	11	100%
Extremadura	Badajoz	Alconchel	27.717	Reforma y adaptación de sala de estudios	3	0	3	100%
		Alconera	19.363	Adecuación edificio usos múltiples en Parque Municipal	7	4	3	43%
		Badajoz	15.164	Centro Cívico y cultural en la Plaza Chica	16	13	3	19%
		Burguillos del Cerro	111	Mejora red de alcantarillado	9	0	9	100%
			117	Mejora aceras y alcantarillado	9	0	9	100%
			118	Mejora aceras y alcantarillado Calle Mesones	9	0	9	100%
			120	Mejora pavimento Calle Ancha, Paseo del Cristo, Medina, San Gregorio, Travesía a Jesús Nazareno y mejoras de aceras	3	0	3	100%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Extremadura	Badajoz	Burguillos del Cerro	121	Mejora pavimento acceso campo de fútbol	3	0	3	100%
			122	Mejora cruce Calle Extremadura con Ramón y Cajal, instalación de reductores de velocidad y mejora de Acerados	9	0	9	100%
		Castuera	30.943	Construcción de aseos en el recinto ferial	8	5	3	38%
		Codosera, La	4.966	Construcción de Guardería infantil	5	2	3	60%
			4.968	Construcción de residencia de mayores	5	1	4	80%
		Fuente del Maestre	6.200	Adecuación de edificio para el uso de cafetería restaurante piscina municipal	3	0	3	100%
		Fuentes de León	8.918	Construcción de polideportivo municipal	15	7	8	53%
		Orellana la Vieja	9.819	Urbanización del polígono industrial (zona sur)	3	0	3	100%
			9.940	Pavimentación de calle de nueva apertura entre Calle Campanario y Travesía Ronda Palacio	6	0	6	100%
		Parra, La	33.367	Adecuación acceso a instituto de enseñanza secundaria	8	5	3	38%
		Quintana de la Serena	31.317	Alumbrado público Avenida de la Constitución	6	3	3	50%
		Talavera la Real	18.493	Memoria valorada de construcción de centro de día	15	9	6	40%
	Cáceres	Belvis de Monroy	1.283	Acondicionamiento accesos a polideportivo y escuela taller	6	2	4	67%
		Cáceres	15.198	Aparcamiento en superficie en Avenida de la Bondad	3	0	3	100%
			16.804	Reforma de la sede vecinal del Barrio de Antonio Canales	4	0	4	100%
			20.503	Proyecto de mejora de pavimentaciones y redes en Polígono Industrial Las Capellanías	29	23	6	21%
		Calzadilla	17.105	Mejora del alumbrado público	5	2	3	60%
		Caminomorisco	29.169	Ejecución de nave almacén	3	0	3	100%
		Casas del Monte	22.749	Pavimentación y acerado de la Avenida del Ambroz	7	4	3	43%
		Guadalupe	29.835	Ornamentación de calles y plazas públicas para incentivar el empleo y la economía local	3	0	3	100%
			29.926	Segunda fase de adecuación de piscina a reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo en la CC.AA de Extremadura	3	0	3	100%
		Madroñera	14.806	Reposición de redes de abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Calle Cid Campeador	5	2	3	60%
		Majadas	5.427	Construcción de residencia geriátrica	17	5	12	71%
		Montánchez	29.914	Construcción paseo lineal en El Pocito y urbanización Avenida de los Toreros	8	5	3	38%
		Plasencia	26.393	Urbanización de calle peatonal :tramo entre Avenida de Extremadura y Calle Rodrigo Alemán	12	9	3	25%
		Sierra de Fuentes	6.673	Reforma del ayuntamiento y supresión de barreras arquitectónicas en Sierra de Fuentes	5	2	3	60%
		Talayuela	30.021	Red de impulsión para el saneamiento en Polígono Industrial Alcantarilla	7	3	4	57%
			30.549	Repoblación de arboleda	12	9	3	25%
Galicia	Coruña, A	Trujillo	26.187	Urbanización de la Calle Iglesia de pago de San Clemente	4	1	3	75%
		Arteixo	23.753	Adecuación e mejora del entorno urbano da Praza do Santuario de Pastoriza	9	5	4	44%
		Arzúa	31.033	Rehabilitación do local social de San Estevo do Campo (II fase)	8	0	8	100%
		Boiro	18.395	Proyecto para nave destinada a centro de formación y vivero de empresas	30	16	14	47%
		Carballo	15.278	Reforma integral de la piscina municipal de la Calle Villa de Noia	36	27	9	25%
		Carral	33.311	Construcción centro deportivo	59	46	13	22%
		Narón	22.409	Reposición instalaciones de abastecimiento,saneamiento y pluviales en Calle Valle Inclán	4	0	4	100%
			22.463	Reposición instalaciones de abastecimiento,saneamiento y pluviales en Calle María Pita	4	0	4	100%
		Ribeira	30.831	Recuperación del núcleo rural de Bretal	8	5	3	38%



## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Galicia	Coruña, A	Santiago de Compostela	12.180	Reurbanización de aceras en Meixonfrío	6	2	4	67%
		Lugo	15.049	Reposición de farolas, reforma instalaciones eléctricas y colocación de mobiliario urbano en la Avenida Arcadio Pardiñas (fase I)	4	0	4	100%
			15.511	Reforma de instalción de alumbrado público en las calles Rosalía de Castro y E. Pardo Bazán	4	0	4	100%
			15.584	Instalación de alumbrado público en el Barrio de O Cantiño	4	1	3	75%
		Foz	12.984	Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en la rede de alumbrado público	10	7	3	30%
		Lourenzá	14.168	Regeneración, mantenimiento y mejora de la red viaria del municipio	10	0	10	100%
		Lugo	13.722	Ampliación piscina cubierta y climatizada del Parque de la Milagrosa	38	19	19	50%
		Mondoñedo	7.313	Construcción de puente de acceso a los núcleos de Pradela y Valiña	8	4	4	50%
			7.315	Saneamiento en la Parroquia de Sasdonigas	10	6	4	40%
		Palas de Rei	5.588	Mejora de espacios públicos urbanos en Calle As Lagas, grupo escolar y centro de salud	5	0	5	100%
		Pobra do Brollón, A	19.755	Mejora y acondicionamiento del depósito municipal de a Pobra do Brollón	10	5	5	50%
			21.238	Mejora en la captación y conducción de agua para el depósito municipal de a Pobra do Brollón	10	5	5	50%
	Ourense	Gomesende	19.749	Edificacion para garaje en el nucleo de Sobrado	6	3	3	50%
		Irixo, O	15.520	Muro de contencion en Coucieiro	4	1	3	75%
		Ourense	1.099	Rehabilitación de edificación y reparación de muro de cierre del Cementerio de San Francisco	17	12	5	29%
			7.134	Reparación mejora y puesta en valor del salón de plenos y despachos anexos	3	0	3	100%
			28.751	Acondicionamiento del paseo entre el puente de Everdelo-Calle Fonte do Bispo y del Paseo Inferior del Parque del Barbaña de Ourense	3	0	3	100%
		Parada de Sil	19.207	Humanización de la Calle la Calzada en Parada de Sil	3	0	3	100%
		Ribadavia	3.750	Rehabilitación de edificio en el núcleo de Ribadavia para creación de un centro municipal de informacion juvenil	7	3	4	57%
		San Amaro	22.689	Alumbrado casanova	4	1	3	75%
	Pontevedra	Vigo	1.456	Obras de construcción de un pabellon polideportivo en Navia	40	33	7	18%
Illes Balears	-	Alaior	27.277	Reforma interior y mejoras en la sala multifuncional de Espacio Cultural Sant Diego, fase II	3	0	3	100%
		Ciutadella de Menorca	31.105	Mejora de pavimentación e infraestructuras de las calles adyacentes a la Plaza de los Pinos	15	7	8	53%
		Manacor	31.564	Césped artificial en el campo de fútbol de Son Macià	10	4	6	60%
		Montuiri	816	Plaza del Molinar	16	12	4	25%
		Palma	16.624	Supresion de barreras arquitectonicas Edificio Municipal Avingudes	4	1	3	75%
			16.671	Mejora de la accesibilidad del Edificio Can Oms	12	7	5	42%
			28.114	Acondicionamiento Centro Flassaders	10	5	5	50%
		Santa Eulalia del Río	6.903	Construcción puente y adecuación Camino Pont sa Mata. Santa Gertrudis	6	2	4	67%
		Anguiano	32.552	Reforma de plantas interiores de edificio destinado a sede de asociaciones	6	1	5	83%
		Arnedo	19.702	Muro de contencion Calle Castillo	3	0	3	100%
La Rioja	-		20.014	Construccion de un albergue	11	4	7	64%
		Arrúbal	8.864	Ampliacion del cerramiento del Cementerio de Arrúbal	4	1	3	75%
		Calahorra	9.766	Aceras e instalaciones en Carretera Azagra hasta acceso a pp. Carmelitas	19	6	13	68%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
La Rioja	-	Calahorra	9.774	Urbanizacion de Calle Bellavista	20	6	14	70%
		Logroño	26.178	Obras de rehabilitación de edificio sito en Travesía Excuevas 1	108	30	78	72%
			26.876	Proyecto de campo de fútbol en Valdegastea	103	17	86	83%
		Nájera	147	Rehabilitacion del Ayuntamiento de Najera sito en Plaza de España nº 1	8	2	6	75%
		Villamediana de Iregua	25.502	Ejecución ampliación de guardería	12	1	11	92%
Navarra	-	Aranguren	6.678	Memoria valorada para la ejecución de 3 pistas de padel cubiertas en las instalaciones deportivas del Valle de Aranguren	8	4	4	50%
		Baztan	17.948	Reforma de la Plaza de Abastos de Elizondo	14	3	11	79%
		Belascoáin	7.445	Adecuación de la planta primera del edificio consistorial de Belascoain para sala de usos múltiples	11	0	11	100%
		Berrioplano	11.973	Fronton cubierto de Añezcar	9	4	5	56%
		Corella	15.852	Rehabilitacion del edificio sito en Parque Mª Teresa Saenz de Heredia nº2 para convertirlo en casa de la juventud	16	9	7	44%
			16.120	Rehabilitacion de cubierta de la capilla del Cementerio de Corella	3	0	3	100%
		Irurtzun	17.956	Edificio para equipamiento municipal	15	0	15	100%
		Lerga	24.012	Acondicionamiento accesos fronton cubierto	3	0	3	100%
		Ribaforada	9.167	Acondicionamiento vestuarios campo de futbol	3	0	3	100%
		Tudela	16.323	Supresión de barreras en pasos peatonales e itinerarios del sector 7 del plan de accesibilidad de Tudela	10	7	3	30%
		Valtierra	12.367	Conservacion y rehabilitacion de edificio de la casa consistorial	30	16	14	47%
		Zizur Mayor	17.719	Reurbanización ronda San Cristóbal y aparcamientos en Calle Santa Cruz de Zizur Mayor	35	17	18	51%
País Vasco	Álava	Salvatierra	23.165	Biblioteca publica municipal-Udal Liburutegia	10	0	10	100%
		Urkabustaiz	25.451	Urbanizacion del camino de acceso a los depositos de gasss	4	0	4	100%
		Vitoria-Gasteiz	29.469	Construcción de una escuela infantil en el sector 8 de Salburua	79	0	79	100%
			31.170	Reforma y adecuación del Polideportivo de Landazuri	7	3	4	57%
	Gipuzkoa	Aduna	29.508	Obras para la implantación de un parque infantil junto a la Casa Txantxanea	4	0	4	100%
		Andoain	15.089	Mejora de la accesibilidad a los edificios nº 6, 9 y 13 de Alkartasuna-Extremadura Kalea	12	6	6	50%
		Mondragón	5.435	Nuevo Parque de Aldai	36	23	13	36%
		Astigarraga	30.921	Reforma de planta sotano en edificio de fronton de servicios municipales de vestuario y garajes	11	1	10	91%
		San Sebastián	5.335	Obras de conexión del nuevo parque de bomberos a la red viaria	3	0	3	100%
			5.769	Obras de seguridad vial y movilidad sostenible en el Paseo de Otxoki	5	0	5	100%
			20.394	Reforma de la Plaza de la Bretxa y el edificio cánovas	5	1	4	80%
			20.484	Parque Montpellier y renovación de la Plaza Benta Berri	10	3	7	70%
		Hondarribia	29.537	Proyecto de urbanizacion ambito acceso casco historico puerta Santa Maria Harresilanda	31	15	16	52%
		Irun	16.969	Ejecución de la oficina de información turística en la Plaza Luis Mariano	3	0	3	100%
		Mendaro	25.963	Mejora en edificios y dotaciones municipales	5	0	5	100%
		Urnieta	29.683	Camino al Caserio Ventas	5	0	5	100%
			29.851	Construcción de la captación de pardiola	5	1	4	80%
			29.922	Artzaienea	5	1	4	80%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
País Vasco	Gipuzkoa	Urnieta	30.069	Construcción de rampa de acceso	5	1	4	80%
			30.365	Deposito de Goikoetxe	6	1	5	83%
	Bizkaia	Usurbil	32.879	Obras de reurbanización del a-44 de las nnss de planeamiento urbanístico	17	14	3	18%
		Villabona	30.127	Aparcamiento subterráneo y plaza pública en el Barrio Larrea de Villabona	9	5	4	44%
		Balmaseda	11.879	Construcción de almacén municipal en el Polígono del Páramo	6	2	4	67%
		Barakaldo	2.992	Pasarela peatonal sobre la Calle Eguskiagirre	18	10	8	44%
		Bilbao	3.193	Obras de mejora y acondicionamiento del Parque de Artxanda	46	7	39	85%
			3.222	Obra de ampliación y actualización de la red de fibra óptica municipal, renovación y adecuación del cableado en las sedes municipales y acondicionamiento de las salas de comunicaciones	46	2	44	96%
		Etxebarri	3.224	Reforma y adecuación de la escuela infantil municipal Francisco de Goya	35	7	28	80%
			32.361	Urbanización de la Avenida San Antonio (núm. 15 a 23)	8	1	7	88%
			8.477	Red wifi municipal	6	0	6	100%
			23.554	Acondicionamiento de local para biblioteca municipal en el Polideportivo Gobela	32	1	31	97%
			23.621	Acondicionamiento de local para biblioteca municipal infantil en el Polideportivo de Gobela	34	1	33	97%
			29.558	Reparación de deficiencias y mejora del frontón del colegio	5	2	3	60%
		Valle de Carranza	30.799	Proyecto de aceras en la bi-3105	12	7	5	42%
		Laukiz	25.710	Ejecución de campo de fútbol 7 y parking de Larreta	19	15	4	21%
		Mungia	31.855	Obras de ahorro y eficiencia energética en el municipio de Muskiz	7	4	3	43%
		Muskiz	29.939	Reparación y asfaltado de viario urbano	10	6	4	40%
		Santurtzi	29.633	Construcción de escuela infantil de 6 uds en Viesques	122	4	118	97%
		Gijón	22.532	Reparación de viarios públicos II (Alguero, San Clemente, Villares de Arriba y Luiña)	6	0	6	100%
			23.099	Mejora del sistema de depuración en cecos	3	0	3	100%
		Ibias	19.523	Proyecto de instalación de alumbrado público en tramo urbano de la as-242, entre la Avenida de Sama y Bazuelo	6	0	6	100%
			19.975	Proyecto de instalación de alumbrado público de la Calle Numa Guilhou	6	0	6	100%
		Mieres	20.025	Instalación de alumbrado público de las calles Ramón Pérez de Ayala, Calle Avilés y Calle Fuente les Xanes	6	0	6	100%
			22.130	Construcción de una nueva perrera municipal	25	13	12	48%
			25.581	Pavimentación y reposición de la red de saneamiento de el Repedroso	4	0	4	100%
			25.670	Pavimentación y estructuras de contención en la carretera de Espinedo-Requexeau	3	0	3	100%
	Oviedo		10.534	Conexiones de nuevos depósitos de El Cristo, así como instalación de los quipos de esterilización de aguas	13	9	4	31%
			13.328	Adecuación y mejora de los túneles del Canal del Aramo	8	4	4	50%
			13.388	Proyecto de ampliación de losa sobre la Avenida de Santander	17	13	4	24%
			10.172	Reforma y mantenimiento en el edificio consistorial	8	0	8	100%
		Pravia	20.097	Edificio para guardería infantil	7	0	7	100%
			23.849	Construcción aceras Pravia-Forcinas	8	0	8	100%
Principado de Asturias	-	Regueras, Las	19.347	Mejora del camino de Rocas a La Gobia	3	0	3	100%
			19.489	Mejora del camino en La Berruga	3	0	3	100%
			19.601	Urbanización en el núcleo de Santullano	3	0	3	100%

## PROYECTOS CON DIFERENCIAS ENTRE DESEMPLEADOS COMPROMETIDOS EN LA ADJUDICACIÓN Y LOS REALMENTE CONTRATADOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación proyecto	Desempleados cuya contratación se comprometió	Desempleados contratados	Diferencia	
							Nº	%
Región de Murcia	-	Águilas	16.759	Coletores de aguas pluviales de la zona nororiental de Águilas	16	12	4	25%
			16.858	Urbanización zona deportiva (accesos c. fútbol)	20	13	7	35%
		Blanca	2.481	Construcción de 96 nichos	11	7	4	36%
		Caravaca de la Cruz	11.418	Renovación de alumbrado público en Barrio de Extremadura	6	3	3	50%
		Lorca	3.087	Construcción de vía peatonal y reasfaltado desde enlace sur con la mu-620 hasta la iglesia en diputación de la Escarihuela	20	1	19	95%
		Mazarrón	7.938	Mercado de abastos	23	16	7	30%
		Murcia	16	Rotonda sobre Juan Carlos I, acceso norte a la Universidad de Murcia	15	10	5	33%
			26.922	Pavimentación de calzadas y aceras en la Pedania de los Dolores	20	5	15	75%
		Santomera	4.169	Rehabilitación de Pabellon municipal de deportes	28	7	21	75%
		Unión, La	22.227	Proyecto de pista polideportiva ( sala de barrio) de Roche	35	15	20	57%
			23.199	Proyecto de rehabilitación de cubierta del Pabellón municipal de la Unión	4	1	3	75%
		Yecla	11.575	Renovación colector de saneamiento en camino de Sax	36	22	14	39%

**ENTIDADES SIN CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIONES  
EN NINGUNO DE SUS CONTRATOS**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº contratos celebrados
Andalucía	Almería	Huércal-Overa	13
		Níjar	11
	Cádiz	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	40
		Vejer de la Frontera	42
	Córdoba	Almodóvar del Río	5
		Guadalcázar	6
	Granada	Pedroche	1
		Alhendín	7
		Alpujarra de la Sierra	7
		Atarfe	11
		Cogollos de Guadix	3
		Cúllar	14
		Fuente Vaqueros	4
		Montillana	5
		Higuera de la Sierra	5
	Jaén	Santa Olalla del Cala	10
		Cazorla	22
		Mengíbar	27
	Málaga	Pozo Alcón	24
		Antequera	44
	Sevilla	Sayalonga	3
		Albaida del Aljarafe	4
		Benacazón	15
		Osuna	11
Aragón	Huesca	Ayerbe	4
	Teruel	Alcalá de la Selva	1
	Zaragoza	Cadrete	1
		Calatayud	43
		Fuentes de Ebro	8
		Maluenda	4
		Pinseque	5
Canarias	Palmas, Las	Tarazona	4
		Zuera	3
	Santa Cruz de Tenerife	Arrecife	25
		Candelaria	14
		Orotava, La	44
Cantabria	-	Bárcena de Cicero	11
		Cabezón de la Sal	19
		Cabezón de Liébana	3
		Ruesga	6
		San Felices de Buelna	4
		Santander	31
Castilla y León	Ávila	Adrada, La	9
		Arenas de San Pedro	44
		Ávila	25
		Burgohondo	4

**ENTIDADES SIN CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIONES  
EN NINGUNO DE SUS CONTRATOS**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº contratos celebrados
Castilla y León	Ávila	Hoyo de Pinares, El	6
		Maello	4
		Navaluenga	4
		Piedralaves	5
	Burgos	San Bartolomé de Pinares	2
		Briviesca	7
		Quintanar de la Sierra	3
		Roa	3
	León	Salas de los Infantes	5
		Cabañas Raras	3
		Carracedelo	4
		Chozas de Abajo	1
		Cuadros	6
		Pola de Gordón, La	3
		San Justo de la Vega	1
		Santa Colomba de Curueño	3
		Sariegos	2
		Valdefresno	2
		Valderas	2
		Valverde de la Virgen	2
		Villazala	4
	Palencia	Aguilar de Campoo	13
		Guardo	15
		Paredes de Nava	7
		Cabrerizos	1
		Doñinos de Salamanca	1
		Galindo y Perahuy	1
		Ledesma	1
		Matilla de los Caños del Río	3
		San Felices de los Gallegos	7
		Santa Marta de Tormes	11
	Segovia	Vitigudino	4
		Lastrilla, La	2
		Riaza	7
		Santa María la Real de Nieva	18
	Soria	Vallelado	3
		Golmayo	2
	Valladolid	Mucientes	1
		Renedo de Esgueva	8
	Zamora	Alcañices	3
		Robleda-Cervantes	4
		Santa Cristina de la Polvorosa	5
Castilla-La Mancha	Albacete	Bogarra	5
		Liétor	6
		Madrigueras	11
	Ciudad Real	Abenójar	7
		Ciudad Real	66
		Cózar	2

**ENTIDADES SIN CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIONES  
EN NINGUNO DE SUS CONTRATOS**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº contratos celebrados
Castilla-La Mancha	Ciudad Real	Fuente el Fresno	25
		Belmonte	7
	Cuenca	Iniesta	10
		Albares	1
		Brihuega	12
	Guadalajara	Cifuentes	11
		Mondéjar	15
		Almorox	8
		Camarena	5
		Chozas de Canales	5
		Esquivias	5
		Madridejos	14
		Navalucillos, Los	1
		Villamuelas	5
		Caldes d'Estrac	6
Cataluña	Barcelona	Castellar del Vallès	24
		Granada, La	3
		Guardiola de Berguedà	7
		Vilanova del Vallès	5
	Girona	Vilafant	3
		Sant Martí de Riucorb	1
	Lleida	Seu d'Urgell, La	4
		Tàrraga	18
		Verdú	2
		Pla de Santa Maria, El	1
	Tarragona	Riudoms	1
		Vendrell, El	37
Comunidad de Madrid	-	Algete	4
		Aranjuez	11
		Chinchón	8
		Guadarrama	9
		Molinos, Los	9
		San Lorenzo de El Escorial	27
		Torreldones	6
		Alicante	82
Comunitat Valenciana	Alicante	Jacarilla	2
		Monforte del Cid	2
		Nucia, la	2
	Castellón	Jana, la	1
		Morella	9
		Vinaròs	9
	Valencia	Albaida	8
		Beniparrell	1
Extremadura	Badajoz	Carmonita	1
		Llerena	7
	Cáceres	Casatejada	5

**ENTIDADES SIN CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIONES  
EN NINGUNO DE SUS CONTRATOS**

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Nº contratos celebrados
<b>Galicia</b>	Coruña, A	Carnota	5
		Malpica de Bergantiños	1
		Ordes	4
		Oroso	1
		Pobra do Caramiñal, A	13
	Lugo	Valdoviño	10
		Foz	11
		Nogais, As	15
	Ourense	Barbadás	7
		Carballiño, O	7
		Cartelle	18
	Pontevedra	Cenlle	9
		Agolada	8
		Cangas	22
<b>Illes Balears</b>	-	Andratx	10
		Inca	10
		Sant Llorenç des Cardassar	10
		Sóller	13
<b>La Rioja</b>	-	Cervera del Río Alhama	1
		Nájera	2
<b>Navarra</b>	-	Burlada/Burlata	3
		Fustiñana	8
		Lodosa	9
		San Adrián	4
<b>País Vasco</b>	Álava	Laudio	5
	Gipuzkoa	Segura	2
	Bizkaia	Durango	16
		Ermua	11
		Leioa	6
<b>Principado de Asturias</b>	-	Cudillero	1
		Grado	15
		Ibias	10
<b>Región de Murcia</b>	-	Archena	22
		Cartagena	63
		Cieza	17



## ENTIDADES QUE NO APLICARON LA CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	CIF	Total contratos	Contratos con menos justificación que compromiso
Andalucía	Almería	Roquetas de Mar	P0407900J	9	3
		Arcos de la Frontera	P1100600D	51	5
	Cádiz	Chiclana de la Frontera	P1101500E	44	2
		Chipiona	P1101600C	18	1
		Jimena de la Frontera	P1102100C	21	2
		Puerto de Santa María, El	P1102700J	40	10
		Ubrique	P1103800G	13	5
	Córdoba	Baena	P1400700I	34	3
		Cabra	P1401300G	31	2
		Hinojosa del Duque	P1403500J	15	2
	Granada	Alhama de Granada	P1801400A	9	1
		Almuñécar	P1801800B	30	1
		Granada	P1808900C	97	3
		Motril	P1814200J	53	14
		Pedro Martínez	P1815500B	4	2
	Huelva	Almonte	P2100500D	18	2
		Ayamonte	P2101000D	4	2
		Hinojos	P2104000A	7	1
		Villarrasa	P2107600E	2	1
	Jaén	Jaén	P2305000H	15	1
		Jamilena	P2305100F	12	1
		Linares	P2305500G	26	2
	Málaga	Colmenar	P2904300G	7	1
		Cortes de la Frontera	P2904600J	12	2
		Málaga	P2906700F	136	1
	Sevilla	Vélez-Málaga	P2909400J	33	1
		Alcalá de Guadaira	P4100400C	47	2
		Algaba, La	P4100700F	5	2
		Écija	P4103900I	55	2
		Gines	P4104700B	12	1
		Marchena	P4106000E	53	1
		Montellano	P4106400G	16	1
		Sevilla	P4109100J	148	3
		Umbrete	P4109400D	13	3
		Binaced	P2208200B	5	2
Aragón	Huesca	Huesca	P2217300I	23	2
		Cella	P4407600H	2	1
	Teruel	Illueca	P5012700J	5	1
	Zaragoza	Mallén	P5016100I	10	1
		Utebo	P5027700C	8	1
		Zaragoza	P5030300G	168	11
		Agiimes	P3500200E	48	2
Canarias	Palmas, Las	Arucas	P3500600F	22	2

## ENTIDADES QUE NO APLICARON LA CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	CIF	Total contratos	Contratos con menos justificación que compromiso
Canarias	Palmas, Las	Moya	P3501400J	17	2
		San Bartolomé de Tirajana	P3502000G	16	5
		Telde	P3502600D	37	7
	Santa Cruz de Tenerife	Guía de Isora	P3801900F	14	6
		Llanos de Aridane, Los	P3802400F	12	1
		Santa Cruz de Tenerife	P3803800F	60	2
		Tegueste	P3804600I	11	1
Cantabria	-	Camargo	P3901600A	22	1
		Castro-Urdiales	P3902000C	14	1
		Santillana del Mar	P3907600E	5	1
Castilla y León	Ávila	Cebreros	P0505700E	3	1
	Burgos	Medina de Pomar	P0921400H	4	1
	León	León	P2409100A	41	3
		Mansilla de las Mulas	P2409600J	2	1
		Ponferrada	P2411800B	18	2
		Sahagún	P2414200B	3	1
		Santa María del Páramo	P2416000D	2	1
		Villafranca del Bierzo	P2421300A	7	1
	Palencia	Palencia	P3412000F	13	2
	Salamanca	Ciudad Rodrigo	P3710700J	5	1
		Guijuelo	P3715700E	3	1
		Salamanca	P3727600C	61	4
	Segovia	Cuéllar	P4007200A	12	1
		Segovia	P4022600C	32	2
	Soria	Arcos de Jalón	P4203900H	3	1
	Valladolid	Valladolid	P4718700J	87	3
	Zamora	Zamora	P4930500F	35	2
Castilla-La Mancha	Albacete	Albacete	P0200300B	56	1
		Almansa	P0200900I	9	2
		Fuentealbilla	P0203400G	5	4
	Ciudad Real	Bolaños de Calatrava	P1302300G	12	4
		Valdepeñas	P1308700B	3	1
	Cuenca	Cuenca	P1607900F	17	1
		Huete	P1611700D	16	1
	Guadalajara	Azuqueca de Henares	P1905400F	31	6
		Guadalajara	P1915500A	23	1
	Toledo	Portillo de Toledo	P4513500A	4	3
		Talavera de la Reina	P4516600F	35	2
		Toledo	P4516900J	35	3
		Urda	P4517800A	5	1
		Viso de San Juan, El	P4520000C	1	1
Cataluña	Barcelona	Abrera	P0800100J	19	3
		Ametlla del Vallès, L'	P0800500A	6	2
		Badalona	P0801500J	53	2
		Barcelona	P0801900B	302	8

## ENTIDADES QUE NO APLICARON LA CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	CIF	Total contratos	Contratos con menos justificación que compromiso
Cataluña	Barcelona	Cervelló	P0806700A	5	1
		Esparreguera	P0807500D	7	2
		Prat de Llobregat, El	P0816800G	16	1
		Rubí	P0818300F	31	3
	Girona	Santa Coloma de Gramenet	P0824500C	64	4
		Begur	P1701400B	2	1
		Girona	P1708500B	67	1
		Lloret de Mar	P1710200E	11	2
		Olot	P1712100E	19	2
		Tossa de Mar	P1721500E	7	2
	Lleida	Lleida	P2515100B	24	1
	Tarragona	Salou	P4318500H	11	1
Comunidad de Madrid	-	Alcalá de Henares	P2800500G	71	8
		Collado Villalba	P2804700I	12	3
		Fuenlabrada	P2805800F	58	12
		Humanes de Madrid	P2807300E	13	3
		Leganés	P2807400C	19	1
		Mejorada del Campo	P2808400B	6	2
		Parla	P2810600C	15	8
		Rivas-Vaciamadrid	P2812300H	14	1
		Torrejón de Velasco	P2815000A	6	3
Comunitat Valenciana	Alicante	Altea	P0301800I	19	1
		Benidorm	P0303100B	11	1
		Castalla	P0305300F	9	2
		Ibi	P0307900A	7	2
		Jávea	P0308200E	31	2
		Orihuela	P0309900I	24	2
		Petrer	P0310400G	13	1
		Torrevieja	P0313300F	6	1
		Villajoyosa	P0313900C	10	2
	Castellón	Benicarló	P1202700I	20	1
		Castellón de la Plana	P1204000B	31	6
		Villareal	P1213500J	23	1
	Valencia	Bétera	P4607200E	4	3
		Carcaixent	P4608500G	33	2
		Gandia	P4613300E	26	5
		Picassent	P4619600B	9	3
		Sueca	P4623700D	27	2
		Torrent	P4624600E	37	6
		Turís	P4625000G	1	1
Extremadura	Badajoz	Aceuchal	P0600200J	10	1
		Castuera	P0603600H	15	2
		Villanueva de la Serena	P0615300A	17	1
	Cáceres	Cáceres	P1003800H	71	8
		Talayuela	P1018400J	24	7
		Trujillo	P1019900H	28	1

## ENTIDADES QUE NO APLICARON LA CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	CIF	Total contratos	Contratos con menos justificación que compromiso
Galicia	Coruña, A	Carballo	P1501900C	13	1
		Muros	P1505400J	10	1
		Santiago de Compostela	P1507900G	33	2
		Vimianzo	P1509300H	20	2
	Lugo	Corgo, O	P2701400J	6	1
		Viveiro	P2706700H	26	1
	Ourense	Leiro	P3204100F	7	1
		Ourense	P3205500F	61	10
	Pontevedra	Ponteareas	P3604200J	35	1
		Vigo	P3605700H	43	1
Illes Balears	-	Calvià	P0701100J	37	1
		Ciudadella de Menorca	P0701500A	14	1
		Manacor	P0703300D	17	1
		Palma	P0704000I	117	6
		Santa Eulalia del Río	P0705400J	32	4
La Rioja	-	Arnedo	P2601800B	8	2
		Calahorra	P2603600D	6	2
		Logroño	P2608900C	40	4
Navarra	-	Barañain	P3138600F	26	1
		Corella	P3107600C	3	2
		Lesaka	P3115200B	6	3
		Noáin Valle de Elorz	P3108700J	11	1
		Peralta	P3120200E	10	2
País Vasco	Gipuzkoa	San Sebastián	P2007400A	48	5
		Errenteria	P2007200E	27	2
		Lezo	P2005700F	3	1
	Bizkaia	Bilbao	P4802400D	59	6
		Getxo	P4805300C	29	7
		Santurtzi	P4809500D	4	3
Principado de Asturias	-	Gijón	P3302400A	40	1
		Lena	P3303300B	9	1
		Oviedo	P3304400I	46	3
Región de Murcia	-	Águilas	P3000300H	13	2
		Jumilla	P3002200H	8	1
		Lorca	P3002400D	50	3
		Mazarrón	P3002600I	8	1
		Moratalla	P3002800E	26	3
		Murcia	P3003000A	120	3

## CONTRATOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN SOBRE EL IMPORTE DE SU ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación
Andalucía	Almería	Huércal-Overa	20.472	Construcción de Colegio de Educación Infantil y Primaria de Sta. María de Nieva.
	Córdoba	Córdoba	4.836	Reforma grupo II Cementerio Fuensanta
		Puente Genil	4.889	Construcción pistas paddle en zonas instalaciones deportivas.
		Iznalloz	9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.1 de Iznalloz.
	Granada	Iznalloz	9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.1 de Iznalloz.
	Jaén	Jaén	3.068	Obras de adecuación funcional de Avenida de Andalucía
			3.140	Urbanización Parque Acuatico
		Torredonjimeno	31.280	Terminación Centro de Servicios Sociales
	Málaga	Málaga	9.394	Guarderia en Calle Marie Curie. Parque Tecnologico de Andalucia
		Mijas	28.587	Construcción de Edificio Multidisciplinar y aparcamientos en la esquina Calle Río Guadarranque, Río Adra y Avenida de las Margaritas en Las Lagunas.
Aragón	Sevilla	Osuna	30.709	Conservatorio de música (1ª fase).
	Zaragoza	Mallén	32.579	Urbanización de la Plaza de la Iglesia
Cantabria	-	Piélagos	26.373	Urbanización en Perbayon
		Val de San Vicente	11.902	Rehabilitación de Cementerio Municipal de Molleda-Unquera y construcción de Velatorio
Castilla y León	León	Bembibre	399	Pabellón Polideportivo Municipal
	Segovia	Vallelado	33.644	Pintar Escuelas Calle Mochas,14 y Calle Mochas 33
	Valladolid	Valladolid	5.603	Adecuación del local de Calle Montes y Martin Baró, 13 para instalación talleres ocupaciones para personas con discapacidad intelectual
Cataluña	Barcelona	Hospitalet de Llobregat, L'	9.722	Adecuación y mejora de la pavimentación de la calle oriental en el barrio de Can Serra en el término municipal de L' Hospitalet
			9.725	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Badajoz, en el barrio de Can Serra en el término municipal de L' Hospitalet
			23.914	Adecuación y mejora de la pavimentación de la Calle Talaia en el tramo comprendido entre las Calles Riera del Escorxador y Av. Álvarez de castro en el término municipal de L' Hospitalet
			24.156	Adecuación y mejora de la pavimentación de la calle Rusiñol
	Girona	Olot	1.513	Renovació de voreres i construcció de nou col•lector a l'avinguda dels Reis Catòlics"
	Tarragona	Pla de Santa Maria, El	25.263	Rehabilitación de edificio para equipamientos municipales

## CONTRATOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN SOBRE EL IMPORTE DE SU ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación
Comunidad de Madrid	-	Aranjuez	27.190	Aparcamiento subterráneo Calle del Rey, Aranjuez
			27.382	Acondicionamiento para oficinas bajo cubierta en el edificio de comisaría de policía local , Príncipe 40
		Cenicientos	18.782	Tanatorio municipal y ampliación de cementerio
		Chinchón	3.229	Obras de urgencia para accesibilidad y reparación del teatro Lope de Vega
		Leganés	4.062	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles Batalla de Clavijo, Batalla del Ebro, Plaza de Extremadura, Interbloques y su entorno
		Molinos, Los	27.027	Construcción de pistas de padel
Comunitat Valenciana	Alicante	Parla	645	Acondicionamiento y mejoras de las calles del barrio de Las Lagunas.
		Nucia, la	27.261	Construcción de nueva planta de centro multifuncional en la Nucia
		Vila-real	10.473	Edificio para Servicios Sociales
			10.504	Ampliación Polideportivo Zona Norte
	Valencia	Carcaixent	18.570	Construcción de puente sobre encauzamiento barranco del Sector 4, "Barxeta 2" PGOU
		Gandia	6.083	Accesibilidad al medio físico en el Distrito 4, Zona Grao de Gandia 1
		Paterna	9.789	Proyecto Basico Parque Central
			9.831	Proyecto Basico centro de Enseñanza de Musica Profesional de Grado Medio, Auditorio y Sotano Aparcamiento
Extremadura	Badajoz		9.862	Construccion Glorieta (Calles 29 y 232) y encauzamiento del barranco de la Font (Calles 232y 540)
		Don Benito	8.142	Local para Servicios Múltiples de tipo Socio – Cultural en Vivares (Badajoz)
		Puebla de la Calzada	12.697	Hogar del pensionista
Galicia	Cáceres	Cáceres	20.654	Proyecto de mejora de comunicación peatonal entre Residencial Ronda y Mejostilla Gredos
	Coruña, A	Ferrol	3.974	Reparación de aleros y fachadas en Recimil entre Calle Euzcadi y Avda. De Vigo
			3.990	Sustitución de la red de saneamiento en las viviendas sindicales de San Pablo
	Ourense	Ourense	18.706	Restauración Paisajística y Medioambiental del entorno de la Estación Termal y Pasarela de Outariz
			18.771	Acondicionamiento del Camino e Iluminación del entorno de Outariz
			30.068	Humanización de la Calle Greco, Plaza Pedro Monteagudo y tramo Calle Dalí-Calle Greco de la Calle Remedios
	Pontevedra	Vilanova de Arousa	10.813	Pavimentacion de caminos en la parroquia de San Miguel
			10.920	Pavimentacion de caminos en la parroquia de Baion
			10.964	Red de alcantarillado en las parroquias de San Miguel, Vilanova y Baion

CONTRATOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS SIN INFORMACIÓN SOBRE EL IMPORTE DE SU ADJUDICACIÓN

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	ID Proyecto	Denominación
Navarra	-	Esteribar	29.543	Reforma cubierta frontón Eugi
País Vasco	Gipuzkoa	Errenteria	24.083	Proyecto complementario al vial prolongación c/ Peñas de Aia-Alaberga. Parte 2. Conexión con Galtzaraborda
			25.330	Reparación pista de atletismo del Estadio Municipal de Beraun
Región de Murcia	-	Alcantarilla	7.823	Integración ambiental mediante muro verde y eliminación de barreras urbanísticas en Avda. Príncipe
		Archena	6.266	Supresión de barreras arquitectónicas en Calle Iñaki Zuloaga, Blasco Ibáñez y Lope de Vega
		Cartagena	8.303	Iluminación del acceso norte a Cartagena y vías de servicio
		Lorca	3.251	Proyecto de regulación semafórica en paso de peatones frente a los colegios públicos de Zarcilla de Ramos, de Villaespesa y cruce Calles Río Guadalentín y carretera de granada
			4.653	Adecuación y mejoras de infraestructuras en Calle Presbítero Emilio garcía Navarro
			4.873	Mejoras de infraestructuras en la pedanía de El Jardín.

# PROYECTOS ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL FEIL

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación	Fecha aprob. proyecto	Fecha adjud. redacción proyecto		
Andalucía	Córdoba	Córdoba	4.836	Reforma grupo II Cementerio Fuensanta		13/05/2003		
	Sevilla	Sevilla	28.814	Vías ciclistas de Sevilla: Red complementaria sector sur	26/02/2009	23/05/2008		
			28.818	Vías ciclistas de Sevilla. Red complementaria sector norte	26/02/2009	23/05/2008		
			28.823	Proyecto de ejecución de vías ciclistas de Sevilla: red complementaria sector oeste	26/02/2009	23/05/2008		
			28.830	Vías ciclistas de Sevilla. Red complementaria sector este	26/02/2009	23/05/2008		
Aragón	Teruel	Teruel	5.451	Proyecto de obras ordinarias de reparación de la plaza y el muro de la iglesia de Concul		10/06/2008		
	Zaragoza	Zaragoza	12.050	Centro Deportivo Municipal Bombarda-Monsalud. Instalaciones exteriores y edificio de entrada		01/01/2008		
Castilla y León	Burgos	Burgos	23	Peatonalización de las Calles San Lorenzo, San Carlos, San Gil, Arco del Pilar, Sombrerería, Diego Porcelos y Oviedo	10/11/2008	22/01/2008		
			1.443	Peatonalización de Calles San Lesmes y La Puebla	22/12/2008	07/03/2008		
Castilla-La Mancha	Ciudad Real	Campo de Criptana	2.653	Proyecto de urbanización polígono agrícola. Primera fase	23/07/2008	01/01/2008		
Cataluña	Barcelona	Barcelona	11.922	Mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. Fase 1 y 2	02/02/2009	25/11/2008		
			13.607	Reforma edificio Ripoll 25 para Casa de la Dona y equipamientos	02/02/2009	23/10/2008		
			16.096	Construcción mercado provisional Ninot	02/02/2009	25/06/2008		
		Prat de Llobregat, El	22.529	Proyecto de Urbanización Av. Verge Montserrat, entre c/ Empodrà y Av. Canal		20/06/2008		
		Girona	Ripoll	11.416	Projecte d'instal·lacions Museu de Ripoll, Can Budellers	02/02/2009	01/01/2008	
Comunidad de Madrid	-	Alcorcón	2.647	Construcción escuela infantil Pablo Neruda	05/01/2009	13/06/2008		
			2.679	Construcción del parque de Fuentecisneros de Alcorcón	09/01/2009	18/07/2008		
			2.689	Centro cívico cultural en el Barrio de Fuentecisneros	19/01/2009	23/07/2008		
			2.743	Reforma del C.E.I.P. Parroco D. Victoriano	05/01/2009	20/05/2008		
		Leganés	3.898	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles, Avenida Mar Mediterráneo, Río Manzanares, Río Urbión y Río Guadalquivir		11/03/2008		
			3.924	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles Río Eresma, Río Toro, Río Tormes y su entorno		11/03/2008		
		Madrid	2.358	Creación de zona deportiva en el Parque Juan Pablo II	08/01/2009	15/11/2007		
			2.445	Rehabilitación cuartel guardias de corps para salón de actos y servicios anejos	08/01/2009	10/11/2008		
			2.504	Construcción vía ciclista Avda. Donostiarra-Parque Juan Carlos I y enlaces afectados	26/12/2008	14/07/2008		
			2.515	Construcción de los itinerarios ciclistas en el entorno de la Ciudad Universitaria	26/12/2008	28/10/2008*		
			2.519	Conexión y acondicionamiento Avda manzanares entre Calle San David y San Graciano	16/01/2009	29/11/2006		
			2.532	Construcción del itinerario ciclista desde la Avenida de Arcentales hasta la Avenida Marques de Corber y su ensanche con el Barrio de Las Mercedes	07/01/2009	28/10/2008*		
			2.536	Nuevo centro de la policía municipal, en el ámbito del Río Manzanares	16/01/2009	29/11/2006		
			2.633	Infraestructuras básicas para el decatlon solar	16/01/2009	29/11/2006		
		Comunitat Valenciana	Valencia	Alaquàs	391	Adecuación de campos de fútbol de césped artificial, pistas de atletismo y construcción de vestuarios en el Complejo Polideportivo el Terç.	05/01/2009	09/07/2008
		Extremadura	Cáceres	Cáceres	26.041	Proyecto de instalaciones deportivas del barrio de Nuevo Cáceres		09/01/2008
	País Vasco	Gipuzkoa	San Sebastián	4.875	Proyecto de incorporación del colector general de Ulía al desvío de las aguas pluviales de la regata de Zubiaurre	29/12/2008	04/08/2008	
			5.479	Obras de urbanización complementaria al Parque de Bomberos	29/12/2008	06/05/2008		
			20.269	Proyecto de Reurbanización de la Calle Consulado en Donostia-San Sebastián.	16/01/2009	02/12/2008		
Región de Murcia	-	Cartagena	8.261	Intervención urbana en la Plaza de López Pinto	09/01/2009	02/01/2008		
			25.401	Construccion de pasarela peatonal para acceso al centro de salud de Barrio de la Concepcion	20/01/2009	02/01/2008		

\* Las fechas consignadas son fechas de recepción de memoria y proyecto redactado.



## PROYECTOS SIN FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación
<b>Andalucía</b>	Almería	Huércal-Overa	20.472	Construcción de Colegio de Educación Infantil y Primaria de Sta. María de Nieva
	Granada	Iznalloz	9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.1 de Iznalloz.
	Jaén	Mengibar	28.557	Adaptación de edificio Municipal a guardería
	Sevilla	Santiponce	29.492	Reforma y Adaptación de edificio para nueva sede de la Casa consistorial.
<b>Castilla y León</b>	Salamanca	Alaraz	26.639	Renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable
	Segovia	Vallelado	33.644	Pintar Escuelas Calle Mochas,14 y Calle Mochas 33
	Soria	Soria	9.145	Obras de reforma de Instalaciones en el complejo Polideportivo San Andrés
<b>Castilla-LaMancha</b>	Cuenca	Quintanar del Rey	1.172	Escuela de música y Centro Joven
<b>Cataluña</b>	Barcelona	Barcelona	11.922	Mantenimiento integral entornos Mercat Llibertat. fase 1 y 2
	Girona	Girona	6.954	Obras variante eléctrica de 45 kv para la construcción del nuevo puente del Ter
<b>Comunidad de Madrid</b>	-	Algete	15.911	Construcción pista polideportiva cubierta y edificio de servicios
		Leganés	3.898	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las calles Avenida Mar Mediterraneo, Río Manzanares, Río Urbión y Río Guadalquivir
			3.924	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles Río Eresma, Río Toro, Río Tormes y su entorno
			4.062	Adecuación del espacio urbano comprendido entre las Calles Batalla de Clavijo, Batalla del Ebro, Plaza de Extremadura, Interbloques y su entorno
<b>Comunitat Valenciana</b>	Alicante	Alicante	10.799	Proyecto para la ordenación de espacios centrales de la vía Parque entre la Plaza de Castalla y la Calle Joaquín Galant
		Nucia, la	27.261	Construcción de nueva planta de Centro multifuncional
		Villajoyosa	11.519	Consolidación estructural y rehabilitación de las edificaciones situadas en los número 10 y 12 de la Calle Mayor
	Valencia	Carcaixent	18.570	Construcción de puente sobre encauzamiento barranco del Sector 4, Barxeta 2 PGOU
<b>Galicia</b>	Lugo	Nogais, As	24.271	Alumbrado público en el lugar de A Pia
	Pontevedra	Vigo	1.456	Obras de construcción de Pabellón Polideportivo en Navia
		Vilanova de Arousa	10.813	Pavimentación de caminos en la Parroquia de San Miguel
<b>Illes Balears</b>	-	Palma	28.206	Rehabilitación del Casal Balaguer: Sustitución de cubiertas, supresión de barreras arquitectónicas y prevención de incendios
<b>Región de Murcia</b>	-	Cartagena	8.303	Iluminación del acceso norte a Cartagena y vías de servicio

## RETRASO EN LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación	Fecha justificada "Fin obra" ante Ministerio	Fecha Entrada en funcionamiento	Días retraso
Andalucía	Almería	Ejido, El	1.565	Centro Profesional de Enseñanza de Música (El Ejido).	15/07/2010	18/10/2010	95
		Huércal-Overa	20.472	Construcción del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Sta.María de Nieva.	30/09/2009	17/12/2009	78
	Cádiz	Jerez de la Frontera	64	Centro Administrativo y Servicios Sociales Zona Norte.	24/06/2010	21/03/2011	270
		Sanlúcar de Barrameda	22.435	Adecuación Parcial de Edificio en Calle Almonte	26/04/2010	23/11/2010	211
	Córdoba	Palma del Río	17.431	Construcción Equipamiento Social Barriada V Centenario de Palma del Río (Córdoba).	24/05/2009	03/07/2009	40
		Puente Genil	4.889	Construcción Pistas Paddle en Zonas Instalaciones Deportivas.	26/05/2009	01/06/2009	6
	Granada	Atarfe	2.875	Construcción de un Gimnasio en el Colegio Público Dr. Jiménez Rueda.	22/12/2009	22/12/2009	Sin retraso
		Granada	6.965	Proyecto de Construcción de Parque Deportivo y de Ocio en Bola de Oro.	29/01/2010	29/01/2010	Sin retraso
	Huelva	Gibraleón	559	Museo de Arte Contemporáneo Olontense Parcela Dotacional del P.E.R.I. "Huerta de la Fuente".	16/04/2010	10/08/2010	116
	Málaga	Málaga	20.487	Biblioteca y Mayores Pedregalejo.	31/07/2010	24/03/2011	236
		Marbella	3.976	Construcción de Nave Logística del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).	25/05/2010	31/01/2012	616
		Mijas	28.587	Construcción de Edificio Multidisciplinar y Aparcamientos en la esquina Calle Río Guadarranque, Río Adra y Avenida de las Margaritas en Las Lagunas.	31/12/2010	01/03/2011	60
		Rincón de la Victoria	11.122	Construcción de Edificio con destino a usos de competencia municipal y Centro de Asistencia Sanitaria en la Cala del Moral (Centro Multiusos Municipal).	17/06/2010	No funciona	Sin funcionamiento
	Sevilla	Vélez-Málaga	20.923	Proyecto de Terminación de vestuarios y Pista Polideportiva Municipal en Benajáraf.	12/11/2009	12/11/2009	Sin retraso
		Dos Hermanas	535	Construcción de Nueva Residencia de Mayores en "Huerta de Palacios".	01/06/2010	No funciona	Sin funcionamiento
		Marchena	17.131	Anfiteatro en Parque El Príncipe.	08/06/2009	29/09/2009	113
		Pedraera	13.381	Adaptación del Edificio para Teatro Municipal.	03/12/2009	18/12/2009	15
		Utrera	16.125	Construcción Centro Educativo en Bda. Olivareros.	31/08/2010	24/03/2011	205
Canarias	Palmas, Las	Oliva, La	133	Centro de Día de Mayores de Corralejo.	15/10/2010	No funciona	Sin funcionamiento
		Telde	5.655	Edificio de Equipamiento Social, Educativo, Cultural y Deportivo en S-G 7.5.	26/11/2010	No funciona	Sin funcionamiento
	Sta. Cruz de Tenerife	Candelaria	16.165	Pabellón Cubierto Cuevecitas.	09/03/2010	10/03/2010	1
Cantabria	-	San Cristóbal de La Laguna	7.141	Centro Ciudadano de Tejina.	31/12/2009	13/03/2010	72
		Campoo de En medio	9.495	Rehabilitación del Centro Social de Fontecha.	15/06/2009	15/07/2009	30
Castilla y León	Ávila	Ávila	4.516	Nave para Alojamiento de Vehículos, Talleres, Vestuarios y Oficinas del Servicio de Limpieza Vial y Recogida de Basuras del Municipio de Avila.	21/12/2009	01/02/2010	42
		Ávila	4.502	Construcción de dos pistas Polideportivas en la Ciudad Deportiva "Zona Sur".	15/09/2009	10/08/2009	-36
	León	Bembibre	399	Pabellón Polideportivo Municipal.	21/12/2009	01/02/2011	407
	Palencia	Palencia	13.823	Escuela Infantil de 6 unidades (2+2+2) C/ Viena, 3, Parque Europa.	28/12/2009	04/10/2010	280
	Valladolid	Valladolid	7.977	Construcción de una rampa de botado en Río Pisuerga.	18/08/2009	01/08/2009	-17
Castilla-La Mancha	Zamora	Zamora	11.479	Construcción de un Auditorio – Centro Multiusos al aire libre junto al Estadio Ruta de la Plata de Zamora.	26/02/2010	30/04/2010	63
	Albacete	Hellín	4.774	Complejo Polideportivo Los Donceles en Agramón.	10/03/2010	15/06/2010	97
	Ciudad Real	Valdepeñas	87	Centro de Atención a la Infancia.	27/11/2009	03/08/2010	249
Cataluña	Barcelona	Barcelona	13.607	Reforma Edificio Ripoll 25 para Casa de la Dona y Equipamientos.	15/12/2009	No funciona	Sin funcionamiento
		Sabadell	539	Proyecto Básico y de Ejecución Nuevo Centro de Formación Ocupacional en la Calle Calders.	30/12/2009	14/03/2011	439
		Santa Eulàlia de Ronçana	32.139	Adaptación y Acondicionamiento del Pabellón Polideportivo Municipal.	30/06/2009	01/09/2009	63
		Vilanova i la Geltrú	65	Proyecto de Centre Civic Moli de Vent.	30/06/2010	01/09/2010	63
	Tarragona	Reus	28.490	Proyecto de Polígono en el Ceip Ciutat de Reus.	30/01/2010	08/02/2010	9
		Tortosa	23.979	Millora i Adequació del Cementiri de Jesús.	20/11/2009	24/11/2009	4

## RETRASO EN LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación	Fecha justificada "Fin obra" ante Ministerio	Fecha Entrada en funcionamiento	Días retraso		
Comunidad de Madrid	-	Alcorcón	2.647	Construcción Escuela Infantil Pablo Neruda.	23/02/2010	01/05/2011	432		
			2.689	Centro Civico Cultural en el Barrio de Fuenteciñeros.	16/02/2010	23/02/2010	7		
		Algete	15.911	Construcción Pista Polideportiva Cubierta y Edificio de Servicios.	28/04/2010	15/05/2010	17		
		Aranjuez	27.190	Aparcamiento Subterráneo Calle del Rey, Aranjuez.	27/12/2010	27/12/2010	Sin retraso		
		Fuenlabrada	28.508	Instalación de Banda Ancha entre Edificios Municipales.	22/12/2009	01/11/2011	679 <sup>(1)</sup>		
			6.822	Proyecro de Edificación de Pistas de Fútbol-Sala de la Ciudad Deportiva Oeste de Fuenlabrada.	23/02/2010	23/02/2010	Sin retraso		
		Madrid	2.536	Nuevo Centro de la Policía Municipal, en el Ámbito del Río Manzanares.	04/06/2010	22/11/2010	171		
			2.492	Punto limpio fijo Ciudad Universitaria Complutense.	31/12/2009	05/02/2010	36		
		Majadahonda	4.841	Plantas de Compactación y Gestión de Residuos Domésticos Urbanos en el Área de Desarrollo número 16, Valle de la Mina y Huerto del Parrito de Majadahonda.	28/06/2010	No funciona	Sin funcionamiento		
		San Sebastián de los Reyes	15.845	Campo de Hockey y de Césped Artificial y Vestuarios en San Sebastián de los Reyes (Madrid).	29/01/2010	01/09/2009	-150		
Comunitat Valenciana	Alicante	Alicante	11.026	Urbanización y Construcció de Edificio Dotacional de la Plaza de San Pascual.	31/08/2010	13/09/2010	13		
		Benidorm	9.244	Centro Municipal "El Torrejón".	30/06/2010	18/08/2010	49		
		Benissa	5.790	Nave Industrial para oficinas y cocheras de los Servicios de Limpieza Municipales.	11/09/2009	02/11/2009	52		
		Castalla	9.006	Edificio Polifuncional Administrativo en Castalla.	30/12/2009	01/06/2010	153		
		Elche	6.921	Archivo Municipal de Carrús.	30/03/2010	No funciona	Sin funcionamiento		
		Monòver	11.099	Dos Campos de Fútbol con gradas y vestuarios.	30/04/2010	12/03/2011	316		
		Nucia, la	27.261	Construcción de nueva plana de Centro Multifuncional en La Nucia.	31/05/2010	20/12/2010	203		
	Valencia	Torreveija	7.489	Construcción de Gradas y Campos de Fútbol.	30/06/2010	30/06/2010	Sin retraso		
		Gandia	6.810	Espacio Lúdico con piscina descubierta en el Parc de País Valencià.	04/06/2010	12/06/2010	8		
		Massamagrell	943	Edificio par Área de Servicios Sociales, Centro de Día y Centro Ocupacional para personas con discapacidad.	28/12/2009	17/05/2010	140		
		Meliana	22.712	Construcción de un Conservatorio de Música en el Municipio de Meliana.	30/09/2010	03/10/2011	368		
		Paterna	9.831	Proyecto básico Centro de Enseñanza de Música Profesional de Grado Medio, Auditorio y Sotáno Aparcamiento.	29/12/2010	29/12/2010	Sin retraso		
		Turís	6.847	Centro de Día para personas mayores.	31/12/2009	No funciona	Sin funcionamiento		
		Valencia	19.918	Obras de construcción de Campo de Fútbol y Salas Deportivas Dr. Lluch.	31/03/2010	14/04/2010	14		
		Extremadura	Badajoz	Mérida	242	Adecuación del Edificio La Hosteria para Centro de Día.	08/10/2009	No funciona	Sin funcionamiento
		Peñalsordo		22.266	Adecuación Edificio para Salas Velatorio.	11/06/2010	28/03/2011	290	
		Puebla de la Calzada		12.697	Hogar del Pensionista.	14/12/2009	01/02/2011	414	
Galicia	Coruña, A	Coruña, A	7.499	Construcción de Polideportivo en Mesoiro.	31/03/2010	15/02/2011	321		
		Malpica de Bergantiños	17.241	Piiscina y Spa del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños.	20/12/2010	No funciona	Sin funcionamiento		
		Muros	27.516	Nave de Servicios Municipales.	30/12/2010	01/04/2011	92		
		Valdoviño	27.139	Proyecto de Entronque Colector de Saneamiento San Bartolo-Estación de Bombeo Mosende.	16/12/2009	No funciona	Sin funcionamiento		
		Lugo	Viveiro	21.666	Construcción, adecuación, rehabilitación y mejora de Edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos en la Parroquia de San Pedro.	30/12/2009	31/12/2009	1	
	Ourense	Carballiño, O	3.850	Proyecto de Ejecución de Piscinas Ecológicas en Recinto Municipal de O Carballiño.	31/08/2009	01/06/2010	274		
		Pazos de Borbén	18.884	Construcción de Tanatorio Municipal.	16/12/2009	26/04/2010	131		
		Soutomaioir	27.333	Pistas Polideportivas en Moreira y Romariz.	24/07/2009	10/08/2009	17		
		Vigo	1.456	Obras de Construcción de un Pabellón Polideportivo en Navia.	09/08/2010	15/11/2010	98		
		Principado de Asturias	-	Avilés	10.047	Proyecro de Construcción de Escuela de Cerámica.	29/01/2010	27/04/2010	88
Región de Murcia	-	Abarán	3.569	Construcción de Aparcamiento Público en Parcela de Equipamiento en Abarán (Murcia).	05/03/2010	01/04/2010	27		
		Alcantarilla	18.562	Pabellón Polideportivo en CEIP Campoamor del T.M. de Alcantarilla.	30/03/2010	01/06/2010	63		
		Jumilla	16.310	Proyecto de Albergue de animales Municipal.	01/08/2009	10/12/2009	131		
		Mazarrón	7.938	Mercado de Abastos de Mazarrón.	24/09/2010	15/11/2010	52		
		San Pedro del Pinatar	13.094	Centro de Ocio y Tiempo Libre en San Pedro del Pinatar.	30/06/2010	01/03/2011	244		

## PROYECTOS SIN ESTUDIOS ESTIMATIVOS DE COSTES DE PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación
Andalucía	Almería	Huércal-Overa	20.472	Construcción de Colegio de Educación Infantil y Primaria de Sta. María de Nieva.
	Cádiz	Bornos	22.747	Construcción de piscina municipal en Coto de Bornos.
	Granada	Atarfe	2.875	Construcción de un gimnasio en el Colegio Público Dr. Jimenez Rueda.
		Fuente Vaqueros	30.676	Construcción comedor escolar.
		Iznalloz	9.071	Construcción de guardería de nueva planta en P.P.1 de Iznalloz.
	Jaén	Carolina, La	26.487	Aparcamiento subterráneo vehículos Avda. Juan Carlos I.
	Málaga	Mijas	28.587	Construcción de Edificio Multidisciplinar y aparcamientos en la esquina calle Río Guadarranque, Río Adra y Avenida de las Margaritas en Las Lagunas.
		Rincón de la Victoria	11.122	Construcción de edificio con destino a usos de competencia municipal y Centro de Asistencia Sanitaria en la Cala del Moral (Centro multiusos municipal).
		Vélez-Málaga	20.900	Proyecto de terminación de piscina y pista polideportiva municipal en Triana.
			20.923	Proyecto de terminación de vestuarios y pista polideportiva municipal en Benajárfes.
	Sevilla	Aguadulce	24.978	Construcción dos naves.
		Dos Hermanas	535	Construcción de nueva residencia de mayores en "Huerta de Palacios".
		Osuna	30.709	Conservatorio de Música (1ª fase).
		Santiponce	29.492	Reforma y adaptación de edificio para nueva sede de la Casa Consistorial.
		Umbrete	29.647	Archivo Municipal.
		Utrera	16.125	Construcción Centro Educativo en Bda. Olivares.
Canarias	Palmas, Las	Oliva, La	133	Centro de día de mayores de Corralejo.
		Santa Lucía de Tirajana	1837	Naves para emprendedores suelo industrial de Doctoral.
	Santa Cruz de Tenerife	Candelaria	16.165	Pabellón cubierto Cuevecitas.
		Tacoronte	397	Obras de ejecución de la Plaza de la Estación de Tacoronte.
Cantabria	-	Ruente	31.756	Rehabilitación de edificación en Centro Cívico Juvenil en Ucieida.
		Val de San Vicente	11.902	Rehabilitación de Cementerio Municipal de Molleda-Unquera y construcción de velatorio.
Castilla y León	León	Bembibre	399	Pabellón Polideportivo Municipal.
	Salamanca	Hinojosa de Duero	21.619	Centro de Turismo Rural Municipal.
	Segovia	Espinar, El	21.125	Construcción de un Auditorio -Edificio multifuncional municipal con carácter Socio-Cultural.
		Lastrilla, La	14.449	Nuevo campo de fútbol de césped artificial dentro del Complejo Polideportivo Los Escobares.
	Valladolid	Mucientes	22.306	Adecuación y mejora de calle ronda las fuentes en mucientes
	Zamora	Quiruelas de Vidriales	16.299	Obras de ampliación de la sala de usos múltiples y reparaciones varias en la cubierta del edificio de la casa de cultura de colinas de trasmonte

## PROYECTOS SIN ESTUDIOS ESTIMATIVOS DE COSTES DE PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación
<b>Castilla y León</b>	Zamora	Zamora	11.479	Construcción de un auditorio - centro multiusos al aire libre junto al estadio ruta de la plata de zamora
<b>Castilla-La Mancha</b>	Albacete	Fuentealbilla	23.022	Construcción de sala polivalente en bormate
	Ciudad Real	Valdepeñas	87	Centro de atención a la infancia
	Cuenca	Quintanar del Rey	1.172	Escuela de música y centro joven
	Toledo	Corral de Almaguer	25.364	Pavimentación de aparcamiento, pistas de baloncesto y pádel y construcción de nuevo cerramiento polideportivo municipal Corral de Almaguer (Toledo).
		Seseña	5.973	Acondicionamiento y ampliación del edificio del Instituto Municipal de Deportes para Casa de la Juventud en Seseña (Toledo).
<b>Cataluña</b>	Barcelona	Barcelona	13.607	Reforma edificio Ripoll, 25 para Casa de la Dona y equipamientos.
		Esparreguera	28.199	Nueva Escuela Municipal de Música y Danza
		Granada, La	30.875	Construcción de nueva piscina reformando la existente.
		Masquefa	4.779	Proyecto del campo de fútbol de césped artificial.
		Sabadell	539	Proyecto básico y de ejecución nuevo centro de formación ocupacional en la calle Calders.
		Sant Sadurní d'Anoia	24.835	Edificio de Serveis Municipals a la Fassina de Can Guineu.
	Girona	Armentera, L'	32.874	Pista Polideportiva.
	Tarragona	Pla de Santa Maria, El	25.263	Rehabilitación de edificio para equipamientos municipales.
	<b>Comunidad de Madrid</b>	Alcalá de Henares	19.640	Rehabilitación de los edificios situados en la calle Cardenal Cisneros, 11-13 de Alcalá de Henares. Madrid para centro administrativo
		Fuenlabrada	7.968	Ejecución Campa General de aparcamiento del centro de transportes.
			28.508	Instalación de banda ancha entre edificios municipales.
		Molinos, Los	27.027	Construcción de pistas de pádel.
<b>Comunitat Valenciana</b>	Alicante	San Sebastián de los Reyes	15.845	Campo de hockey de césped artificial y vestuarios en San Sebastián de los Reyes (Madrid).
		Alicante	11.026	Urbanización y construcción de Edificio dotacional de la Plaza de San Pascual.
			12.354	Oficinas de atención al cliente, reforma de edificio existente en Complejo deportivo Tossal.
		Benissa	5.790	Nave industrial para oficinas y cocheras de los servicios de limpieza municipales.
		Castalla	9.006	Edificio Polifuncional Administrativo en Castalla.
		Monforte del Cid	3.843	Construcción Escuela Educación Infantil Primer ciclo.
		Monóvar	11.099	Dos campos de fútbol con gradas y vestuarios.
		Nucia, La	27.261	Construcción de nueva planta de Centro multifuncional en La Nucia.
		Rafal	21.404	Biblioteca
		Torre Vieja	7.489	Construcción de gradas y campos de fútbol.
			7.560	Construcción de zona de deportes de raqueta.
	Castellón	Jana, La	24.985	Reforma y ampliación de edificio municipal.
		Villareal	10.473	Edificio para servicios sociales.

## PROYECTOS SIN ESTUDIOS ESTIMATIVOS DE COSTES DE PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidad	Código Proyecto	Denominación
Comunitat Valenciana	Valencia	Alginet	25.839	Centro de día para personas mayores dependientes y discapacitados.
		Beniparrell	21.753	Construcción edificio multifuncional.
		Bétera	22.055	Proyecto de Guardería y Biblioteca Municipal en la parcela M 12.1 del Sector R-1 La Font
		Canals	20.146	Construcción equipamiento social Centro de Día.
		Gandia	6.810	Espacio lúdico con piscina descubierta en el Parc del País Valencià.
		Massamagrell	943	Edificio para Área de Servicios Sociales, Centro de Día y Centro ocupacional para personas con discapacidad.
		Meliana	22.712	Construcción de un Conservatorio de Música en el municipio de Meliana.
Extremadura	Badajoz	Carmonita	18.521	Construcción Piscina Municipal segunda fase.
		Siruela	3.825	Casa de la Cultura 1ª fase.
		Santa Amalia	8.832	Pistas de tenis y graderío.
		Cáceres	25.996	Proyecto de Pabellón Polideportivo del Barrio de Aldea Moret.
	Cáceres		26.041	Proyecto de instalaciones deportivas del Barrio de Nuevo Cáceres.
Galicia	Coruña, A	Muros	27.516	Nave de servicios municipales.
		Sobrado	26.665	Centro Social en Peñagrande.
			26.782	Centro social en Mesón de Roade.
		Nogais, As	24.271	Alumbrado público en el lugar de A Pia.
	Lugo	Barbadás	22.005	Proyecto básico y de ejecución de edificio destinado a multiusos de carácter social en As Lamas.
	Ourense	Salceda de Caselas	25.249	Rehabilitación y ampliación del edificio de la Escuela de Música.
	Pontevedra			
Illes Balears	-	Alcúdia	5.620	Reforma de Edificio de Residencia de tercera edad de Alcudia.
		Llucmajor	30.277	Construcción nuevo edificio para Escuela Infantil de 0-3 años en Sa Torre.
Navarra	-	Barañain	21.249	Construcción de una nueva Biblioteca Municipal.
		Corella	15.852	Rehabilitación del edificio sito en Parque Mª Teresa Saenz de Heredia nº 2 para convertirlo en Casa de la Juventud.
		Dicastillo	16.825	Centro de actividades vecinales.
Principado de Asturias	-	Avilés	23.864	Proyecto de construcción de Escuela infantil de 0 a 3 años "Colegio Público Quirinal".
		Cudillero	15.219	Campo de fútbol municipal en Villademar
Región de Murcia	-	Abarán	3.569	Construcción de aparcamiento público en parcela de equipamiento en Abarán (Murcia).
		Alcantarilla	18.562	Pabellón polideportivo en CEIP Campoamor del T.M.
		Beniel	5.639	Complejo deportivo de Beniel: nuevo edificio de vestuarios y remodelación del graderío.
		Jumilla	16.310	Proyecto de albergue de animales municipal.
		Mazarrón	7.938	Mercado de Abastos

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Andalucía	Almería	Albox	X	
		Alhama de Almería		
		Almería	X	
		Antas		
		Arboleas		
		Benahadux	X	
		Berja		
		Cantoria	X	
		Ejido, El	X	
		Fiñana		
		Gádor		
		Huércal de Almería		
		Huércal-Overa		
		Níjar		
		Pechina		
		Roquetas de Mar		
		Sorbas		
		Taberno		X
		Vera		
	Cádiz	Algeciras	X	
		Algodonales		
		Arcos de la Frontera		
		Bornos	X	
		Cádiz		
		Chiclana de la Frontera		
		Chipiona		
		Jerez de la Frontera		
		Jimena de la Frontera		X
		Línea de la Concepción, La		
		Mc. Cm. Campo de Gibraltar		
		Medina-Sidonia		
		Puerto de Santa María, El	X	
		Puerto Real		
		Puerto Serrano		
		San Fernando	X	
		San Roque		
		Sanlúcar de Barrameda		
		Ubrique	X	
		Vejer de la Frontera		
		Villamartín		
	Córdoba	Almodóvar del Río		
		Baena		
		Benamejí		
		Cabra		
		Córdoba	X	
		Espejo		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Andalucía	Córdoba	Fernán-Núñez	X	
		Fuente Obejuna	X	
		Fuente Palmera		
		Guadalcázar		
		Hinojosa del Duque	X	
		Hornachuelos		
		Iznájar	X	
		Lucena		
		Luque	X	
		Palma del Río	X	
		Pedroche		
		Priego de Córdoba		
		Puente Genil	X	
		Rute		
		San Sebastián de los Ballesteros		
		Valsequillo	X	
		Villafranca de Córdoba	X	
		Villaharta	X	
		Viso, El		
	Granada	Albuñol		
		Alhama de Granada	X	
		Alhendín	X	
		Almuñécar	X	
		Alpujarra de la Sierra		
		Atarfe		
		Benalúa		
		Cádiar	X	
		Cájar	X	
		Castril		
		Chauchina		
		Cogollos de Guadix		
		Cogollos de la Vega		
		Cúllar		
		Cúllar Vega		
		Dólar		
		Fuente Vaqueros		
		Granada	X	
		Güevéjar	X	
		Huétor Tájar		
		Huétor Vega		
		Illora		
		Iznalloz		
		Lanteira		
		Loja		
		Malahá, La		
		Monachil	X	



## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Andalucía	Granada	Montillana		
		Motril		
		Padul	X	
		Pedro Martínez	X	
		Peligros		
		Polopos		
		Quéntar		
		Rubite		
		Santa Fe		
		Vélez de Benaudalla		
		Villamena		
	Huelva	Almonaster la Real		
		Almonte		
		Alosno		
		Aroche		
		Ayamonte		
		Beas	X	
		Calañas	X	
		Cartaya		
		Cerro de Andévalo, El		
		Chucena		
		Cortelazor	X	
		Galaroza		
		Gibraleón		
		Higuera de la Sierra		
		Hinojos		
		Huelva		
		Mc. Desarrollo Condado de Huelva		
		Moguer		
		Nerva	X	
		Punta Umbría	X	
		Rosal de la Frontera		
		Santa Bárbara de Casa	X	
		Santa Olalla del Cala		
		Trigueros	X	
		Villarrasa	X	
	Jaén	Andújar		
		Arjona		
		Baeza		
		Bedmar y Garciez		
		Cambil	X	
		Carolina, La		
		Castillo de Locubín		
		Cazorla		
		Hornos		
		Ibros		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Andalucía	Jaén	Jaén	X	
		Jamílena		
		Jimena		
		Jódar		
		Linares		
		Mengíbar		
		Montizón	X	
		Pozo Alcón		
		Quesada		
		Rus	X	
		Sabiote		
		Torre del Campo	X	
		Torredonjimeno		
		Úbeda		
		Vilches		
		Villatorres		
	Málaga	Alhaurín el Grande		
		Antequera		
		Benahavís	X	
		Borge, El		
		Canillas de Albaida		
		Cártama	X	
		Colmenar	X	
		Cortes de la Frontera		
		Estepona		
		Fuengirola	X	
		Genalguacil		
		Istán	X	
		Málaga	X	
		Marbella		
		Mijas		
		Rincón de la Victoria		
		Riogordo		
		Ronda		
		Sayalonga		
		Torremolinos		
		Totalán		
		Vélez-Málaga	X	
		Villanueva de Algaidas		
		Villanueva del Trabuco		
		Yunquera	X	
	Sevilla	Aguadulce		
		Albaida del Aljarafe	X	
		Alcalá de Guadaira		
		Algaba, La		
		Arahal		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Andalucía	Sevilla	Aznalcázar		
		Benacazón		
		Bormujos		
		Brenes		
		Burguillos		
		Cabezas de San Juan, Las		
		Camas	X	
		Campana, La		
		Carmona	X	
		Castilleja de la Cuesta	X	
		Castillo de las Guardas, El		
		Coria del Río		
		Dos Hermanas	X	
		Écija		
		Estepa		
		Gelves	X	
		Gerena		
		Gilena	X	
		Gines		
		Mairena del Alcor		
		Mairena del Aljarafe		
		Marchena		
		Molares, Los		
		Montellano		
		Olivares	X	
		Osuna		
		Pedraera		
		Pruna		
		Roda de Andalucía, La		
		Salteras		
		San Juan de Aznalfarache		
		Santiponce	X	
		Sevilla	X	
		Umbrete		
		Utrera		
		Valencina de la Concepción		
		Villanueva de San Juan		
		Villanueva del Río y Minas		
		Villaverde del Río		
Aragón	Huesca	Almuniente		
		Ayerbe		
		Binaced	X	
		Estadilla		
		Fraga		
		Grañén		
		Huesca		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Aragón	Huesca	Jaca		
		Lupiñén-Ortilla	X	
		Panticosa		
		Sabiñánigo	X	
		Sallent de Gállego		
	Teruel	Sariñena		
		Alcalá de la Selva		
		Bronchales		
		Calamocha		
		Caminreal	X	
	Zaragoza	Cella		
		Híjar		
		Santa Eulalia		
		Teruel	X	
		Valderrobres		
		Alagón		
		Alfajarín	X	
		Bureta		
		Cadrete		
		Calatayud	X	
		Caspe		
		Cuarte de Huerva		
		Ejea de los Caballeros		
		Figueruelas		
		Fuentes de Ebro		
		Illueca	X	
		Luna		
		Mallén		
		Maluenda		
		María de Huerva		
		Nonaspe		
		Paracuellos de Jiloca		
		Pinseque		
		Remolinos		
		San Mateo de Gállego		
		Tarazona		
		Tauste		
		Utebo	X	
		Zaragoza	X	
		Zuera		
Canarias	Palmas, Las	Agate		
		Agüimes		
		Arrecife		
		Arucas		X
		Betancuria		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Canarias	Palmas, Las	Gáldar		X
		Ingenio		
		Mogán	X	
		Moya		
		Oliva, La	X	
		Palmas de Gran Canaria, Las	X	
		San Bartolomé de Tirajana		
		Santa Brígida		
		Santa Lucía de Tirajana	X	
		Santa María de Guía de Gran Canaria		
		Teguise		
		Telde		
		Tinajo		
		Valleseco		
		Yaiza		
	Sta. Cruz de Tenerife	Adeje		
		Arico	X	
		Arona	X	
		Candelaria		
		Frontera		
		Guía de Isora	X	
		Icod de los Vinos		
		Llanos de Aridane, Los		
		Orotava, La		
		Puerto de la Cruz		
		Puntallana		
		Rosario, El	X	
		San Cristóbal de La Laguna		
		San Miguel de Abona		
		Santa Cruz de Tenerife		
		Sauzal, El		
		Tacoronte		
		Tegueste		
		Tijarafe		
		Valle Gran Rey		
Cantabria	-	Ampuero	X	
		Anievas		
		Arenas de Iguña		
		Astillero, El		
		Bárcena de Cicero		
		Bareyo	X	
		Cabezón de la Sal		
		Cabezón de Liébana	X	
		Camargo	X	
		Campoo de Enmedio		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Cantabria	-	Castro-Urdiales		
		Cillorigo de Liébana	X	
		Hazas de Cesto		
		Hermanidad de Campoo de Suso		
		Laredo		X
		Meruelo		
		Pesaguero	X	
		Piélagos	X	
		Polanco		
		Puente Viesgo		
		Rasines	X	
		Ruente		
		Ruesga		
		San Felices de Buelna		
		Santa María de Cayón		X
		Santander		
		Santillana del Mar	X	
		Soba		
		Suances	X	
		Torrelavega	X	
		Udías	X	
		Val de San Vicente		X
		Valdáliga		
		Valle de Villaverde		
		Vega de Pas		
		Villaescusa	X	
Castilla y León	Ávila	Adrada, La	X	
		Arenas de San Pedro		
		Arévalo	X	
		Ávila		
		Barco de Ávila, El		
		Barraco, El		
		Burgohondo		
		Cebreros		
		Espinosa de los Caballeros		
		Gavilanes		
		Hoyo de Pinares, El		
		Maello		
		Martínez		
		Mombeltrán	X	
		Navaluenga		
		Navas del Marqués, Las		
		Neila de San Miguel	X	
		Piedrahíta		
		Piedralaves		
		Riofrío		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Castilla y León	Ávila	San Bartolomé de Pinares		
		San Juan de la Nava		
		San Juan del Molinillo		
		Sanchidrián		
		Santa Cruz del Valle		
		Sotillo de la Adrada		
		Tiemblo, El		
		Villafranca de la Sierra		
	Burgos	Alfoz de Quintanadueñas		
		Arlanzón		
		Belorado		
		Briviesca		
		Burgos	X	
		Condado de Treviño		
		Espinosa de los Monteros		
		Medina de Pomar		
		Melgar de Fernamental		
		Quintanar de la Sierra		
		Roa		
		Salas de los Infantes		
		Sasamón		
		Sotresgudo		
		Valle de Manzanedo		
		Valle de Mena	X	
		Villadiego		
		Villaescusa de Roa		
		Villahoz		
	León	Arganza		
		Astorga		
		Bañeza, La		
		Barjas	X	
		Bembibre	X	
		Benavides		
		Bustillo del Páramo		
		Cabañas Raras		
		Cabrerros del Río		
		Camponaraya		
		Cármenes		
		Carracedelo		
		Carrizo	X	
		Castropodame		
		Chozas de Abajo		
		Cuadros		
		Hospital de Órbigo		
		Joarilla de las Matas	X	
		León	X	

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Castilla y León	León	Mansilla de las Mulas		X
		Mansilla Mayor	X	
		Oseja de Sajambre		
		Pola de Gordón, La		
		Ponferrada		
		Pozuelo del Páramo		
		Riello	X	
		Sahagún		
		San Andrés del Rabanedo		
		San Justo de la Vega		
		Santa Colomba de Curueño		
		Santa María del Páramo		
		Sarriegos		
		Torre del Bierzo	X	
		Val de San Lorenzo		
		Valdefresno		
		Valderas		
		Valderrueda	X	
		Valencia de Don Juan		
		Valverde de la Virgen		
		Vega de Espinareda	X	
		Villadecanes		
		Villafranca del Bierzo	X	
		Villaquilambre	X	
		Villares de Órbigo		
		Villazala		
	Palencia	Aguilar de Campoo		
		Buenavista de Valdavia		
		Carrión de los Condes		
		Cervera de Pisuerga		
		Dueñas	X	
		Guardo		
		Herrera de Pisuerga		
		Palencia	X	
		Paredes de Nava		
		Villada		
	Salamanca	Villamuriel de Cerrato	X	
		Villarramiel	X	
		Alaraz		
		Alba de Tormes	X	
		Cabrerizos		
		Calvarrasa de Abajo		
		Candelario		
		Cantalpino		
		Carbajosa de la Sagrada		
		Ciudad Rodrigo		



## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Castilla y León	Salamanca	Doñinos de Salamanca	X	
		Fresnedoso		
		Galindo y Perahuy		
		Guijuelo		
		Hinojosa de Duero		
		Ledesma		
		Lumbrales		
		Matilla de los Caños del Río		
		Salamanca	X	
		San Felices de los Gallegos		
		Santa Marta de Tormes		
		Serradilla del Arroyo	X	
		Terradillos	X	
		Valverde de Valdelacasa		
		Vellés, La		
		Villares de la Reina		
		Vitigudino		
	Segovia	Abades		
		Ayllón		
		Bernuy de Porreros	X	
		Brieva		
		Carbonero el Mayor		
		Carrascal del Río		
		Chañe	X	
		Coca		
		Cuéllar	X	
		Escalona del Prado		
		Espinar, El	X	
		Lastrilla, La		
		Nava de la Asunción		
		Palazuelos de Eresma		
		Riaza		
		Sacramenia		
		Santa María la Real de Nieva		
		Santo Tomé del Puerto	X	
		Segovia	X	
		Vallelado		
	Soria	Arcos de Jalón		
		Burgo de Osma-Ciudad de Osma		
		Golmayo		
		Langa de Duero	X	
		Ólvega		
		Royo, El		
		San Esteban de Gormaz	X	
		San Leonardo de Yagüe		
		Soria	X	

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Castilla y León	Soria	Vinuesa		
		Valladolid	X	
		Boecillo		
		Casasola de Arión	X	
		Castrejón de Trabancos		
		Castro nuevo de Esgueva		X
		Mucientes	X	
		Peñafiel	X	
		Pollos		
		Renedo de Esgueva		
		Simancas		
		Tordesillas		
		Valladolid	X	
		Viana de Cega		
	Zamora	Alcañices		
		Almeida de Sayago		
		Benavente		
		Cobrerros	X	
		Fermoselle		
		Fonfría		
		Fuente saúco		
		Galende		
		Gallegos del Río		
		Guarrate		
		Manganeses de la Polvorosa		
		Morales del Vino		
		Moreuella de Tábara		
		Pego, El		
		Peñausende		
		Quiruelas de Vidriales		
		Roales		
		Robleda-Cervantes		
		Rosinos de la Requejada	X	
		San Miguel del Valle		
		San Vitero		
		Santa Cristina de la Polvorosa		
		Sanzoles		
		Toro		
		Valdescorriel		
		Villalpando		
		Zamora	X	
Castilla-La Mancha	Albacete	Albacete	X	
		Albatana		
		Almansa	X	
		Ayna		
		Balazote	X	

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Castilla-La Mancha	Albacete	Ballestero, El		
		Bogarra		
		Bonete		
		Bonillo, El		
		Casas de Juan Núñez		
		Casas-Ibáñez		
		Caudete		
		Cenizate		
		Elche de la Sierra		
		Fuentealbilla		
		Hellín		X
		Liétor	X	
		Madrigueras		
		Motilleja		
		Munera		
		Paterna del Madera		
		Pozohondo		
		Pozuelo		
		Riópar		
		Socovos		
		Vianos		
		Villalgordo del Júcar		
		Villamalea		
		Villapalacios		
		Villarrobledo	X	
		Yeste		
	Ciudad Real	Abenójar		
		Alamillo	X	
		Alcázar de San Juan		
		Alcolea de Calatrava		
		Almodóvar del Campo	X	
		Bolaños de Calatrava		
		Calzada de Calatrava		
		Campo de Criptana	X	
		Ciudad Real		
		Cózar		
		Daimiel		
		Fuencaliente		
		Fuente el Fresno		
		Horcajo de los Montes		
		Malagón		
		Manzanares		
		Mestanza		
		Miguelturra		
		Montiel		
		Porzuna		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Castilla-La Mancha	Ciudad Real	Puebla de Don Rodrigo		X
		San Lorenzo de Calatrava		
		Solana del Pino		
		Valdepeñas		
		Villahermosa	X	
		Villarrubia de los Ojos		
	Cuenca	Villarta de San Juan		
		Belmonte		
		Campos del Paraíso		
		Cañamares		
		Cardenete		
		Casas de Benítez		
		Cuenca		
		Fuentelespino de Haro		
		Horcajo de Santiago		
		Huete		
		Iniesta		
		Landete		
		Mesas, Las		
		Mira	X	
		Picazo, El		
		Pozorrubielos de la Mancha		
		Quintanar del Rey		
		Torrejoncillo del Rey	X	
		Tresjuncos		
		Villanueva de la Jara		
		Villarejo de Fuentes		
	Guadalajara	Albares	X	
		Azuqueca de Henares		
		Brihuega		
		Casar, El		
		Cifuentes		
		Cogolludo		
		Galápagos		
		Guadalajara		
		Irueste		
		Marchamalo		
		Mondéjar		
		Pareja		
	Toledo	Sáuca	X	
		Sigüenza		
		Valfermoso de Tajuña		
		Almorox		
		Camarena		
		Camuñas	X	
		Carpio de Tajo, El	X	

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Castilla-La Mancha	Toledo	Carranque	X	
		Casar de Escalona, El		
		Cazalegas		
		Chozas de Canales		
		Corral de Almaguer		X
		Esquivias		
		Guardia, La		
		Illescas	X	
		Madridejos		
		Malpica de Tajo	X	
		Menasalbas		
		Méntrida		
		Nambroca		
		Navalucillos, Los		
		Ocaña		
		Olías del Rey		
		Polán	X	
		Portillo de Toledo		
		Puebla de Almoradiel, La		
		Quintanar de la Orden		
		Santa Ana de Pusa		
		Seseña		
		Sonseca	X	
		Talavera de la Reina		
		Toledo		
		Urda		
		Velada		
		Villaluenga de la Sagra	X	
		Villamuelas		
		Villanueva de Alcardete		
		Villanueva de Bogas		
		Villasequilla		
		Viso de San Juan, El		
		Yuncler		
Cataluña	Barcelona	Abrera		
		Alella		
		Ametlla del Vallès, L'		
		Artés		
		Badalona	X	
		Badia del Vallès		
		Barcelona	X	
		Bigues i Riells	X	
		Cabrera de Mar		
		Caldes d'Estrac		
		Caldes de Montbui	X	
		Canet de Mar		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Cataluña	Barcelona	Capellades		
		Castellar del Vallès	X	
		Castellbisbal		X
		Castellví de Rosanes		
		Cerdanyola del Vallès		
		Cervelló	X	
		Collbató		
		Esparreguera	X	
		Esplugues de Llobregat		
		Font-rubí	X	
		Garriga, La	X	
		Gelida		
		Granada, La		
		Granollers	X	
		Guardiola de Berguedà		
		Hospitalet de Llobregat, L\`	X	
		Lliçà d\`Amunt		
		Malgrat de Mar		
		Manlleu		
		Masnou, El	X	
		Masquefa	X	
		Mataró		X
		Mc. M. Área Metropolitana de Barcelona		
		Molins de Rei		
		Mollet del Vallès		X
		Monistrol de Calders		
		Montornès del Vallès		X
		Olesa de Bonesvalls		
		Olesa de Montserrat		
		Oristà		
		Palafolls	X	
		Papiol, El		
		Pineda de Mar		
		Prat de Llobregat, El	X	
		Premià de Mar		
		Ripollet	X	
		Rubí		
		Sabadell	X	
		Sant Andreu de Llavaneres		
		Sant Bartomeu del Grau	X	
		Sant Celoni	X	
		Sant Esteve de Palautordera		
		Sant Hipòlit de Voltregà		
		Sant Joan de Vilatorrada		X
		Sant Joan Despi		
		Sant Quirze del Vallès		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Cataluña	Barcelona	Sant Sadurní d'Anoia		
		Santa Coloma de Gramenet	X	
		Santa Eulàlia de Ronçana		
		Santa Perpètua de Mogoda	X	
		Santpedor		
		Subirats		
		Teià	X	
		Terrassa	X	
		Torrelavit		
		Vacarisses		
		Vallirana		
		Vallromanes	X	
		Vic	X	
		Vilada		
		Vilalba Sasserra		
		Vilanova del Vallès	X	
		Vilanova i la Geltrú	X	
		Vilassar de Dalt		
	Girona	Armentera, L'		
		Banyoles	X	
		Begur		
		Blanes		
		Castell-Platja d'Aro		
		Cellera de Ter, La		
		Cervià de Ter	X	
		Figueres	X	
		Girona	X	
		Lloret de Mar		X
		Maçanet de Cabrenys		
		Olot		
		Palafrugell		
		Ripoll		
		Sant Feliu de Buixalleu	X	
		Sant Feliu de Guíxols	X	
		Santa Coloma de Farners		
		Sarrià de Ter		
		Tossa de Mar		
		Vall-llobrega		
		Vidreres		
		Vilafant		
Lleida		Agramunt		
		Alfarràs		
		Almacelles	X	
		Bellpuig	X	
		Borges Blanques, Les		
		Castellar de la Ribera		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación	
Cataluña	Lleida	Fondarella			
		Gimenells i el Pla de la Font			
		Guissona	X		
		Lleida			
		Mollerussa			
		Molsosa, La	X		
		Oliana	X		
		Pobla de Segur, La			
		Ribera d'Ondara			
		Sant Guim de Freixenet			
		Sant Martí de Riucorb			
		Seu d'Urgell, La			
		Tàrrrega			
		Vall de Boí, La			
		Verdú			
		Vila-sana			
		Tarragona	Catllar, El		
			Cunit		
			Deltebre		
			Galera, La		
			Pla de Santa Maria, El		
			Rasquera		
			Reus	X	
			Riba, La		
	Riudoms				
	Salou				
	Sant Jaume dels Domenys				
	Sarral				
	Tarragona				
	Tivissa				
	Torredembarra				
	Tortosa	X			
	Vendrell, El				
	Vilabella				
	Comunidad de Madrid -	Alcalá de Henares	X		
		Alcobendas			
Alcorcón					
Algete					
Aranjuez					
Arganda del Rey					
Belmonte de Tajo					
Cabanillas de la Sierra					
Camarma de Esteruelas					
Cenicientos					
Chapinería					
Chinchón					



## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Comunidad de Madrid -		Collado Villalba		
		Coslada		
		Fuenlabrada	X	
		Galapagar		
		Garganta de los Montes		
		Getafe		
		Griñón		
		Guadarrama		
		Humanes de Madrid		
		Leganés		
		Madrid	X	
		Majadahonda		
		Meco		
		Mejorada del Campo		
		Molar, El		
		Molinos, Los		
		Móstoles	X	
		Parla	X	
		Pinto		
		Rivas-Vaciamadrid		
		Rozas de Madrid, Las		
		San Lorenzo de El Escorial		
		San Sebastián de los Reyes		
		Santa María de la Alameda		
		Santos de la Humosa, Los		
		Torrejón de Ardoz	X	
		Torrejón de Velasco		
		Torrelodones		
		Torres de la Alameda		
		Valdemoro	X	
		Vellón, El		
		Villalbilla	X	
		Villaviciosa de Odón	X	
Comunitat Valenciana	Alicante	Albatera		
		Alcoy	X	
		Alicante	X	
		Almoradí		
		Altea		
		Benferri		
		Benidorm		
		Benijófar		
		Benissa		
		Bigastro		X
		Busot		
		Callosa d'En Sarrià	X	
		Calpe		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Comunitat Valenciana	Alicante	Campello, el		
		Castalla		
		Elche	X	
		Guardamar del Segura	X	
		Ibi		
		Jacarilla		
		Jávea	X	
		Monforte del Cid		
		Monóvar		
		Mutxamel	X	
		Nucia, la		
		Ondara		
		Onil		X
		Orihuela		
		Pego	X	
		Petrer	X	
		Polop	X	
		Rafal		
		Sant Joan d'Alacant		
		Sant Vicent del Raspeig	X	
		Santa Pola	X	
		Sax		
		Torreveja	X	
		Vall de Laguar, la		
		Villajoyosa		
		Villena	X	
	Castellón	Alcora, l'	X	
		Almazora		
		Benicarló	X	
		Castellón de la Plana	X	
		Jana, la		
		Morella		
		Nules		
		Teresa		
		Vila-real		
		Vilavella, la	X	
	Valencia	Vinaròs	X	
		Alaquàs	X	
		Albaida		
		Alboraya	X	
		Alcàntera de Xúquer		
		Alcúdia de Crespins, l'		
		Alcúdia, l'		
		Aldaia		
		Alfara del Patriarca		
		Algemesí		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Comunitat Valenciana	Valencia	Alginet	X	
		Alzira	X	
		Antella	X	
		Beniparrell		
		Bétera		
		Bolbaite		
		Calles		
		Canals		
		Carcaixent	X	
		Catadau		
		Cheste		
		Chiva		
		Cullera	X	
		Enguera		
		Faura		
		Gandia	X	
		Genovés		
		Guardamar de la Safor		
		Llíria		
		Llombai		
		Llosa de Ranes, la		
		Manises		
		Massamagrell	X	
		Meliana		
		Millares		
		Mislata		
		Montroy		
		Oliva		
		Paiporta		
		Paterna	X	
		Picanya		
		Picassent		
		Piles	X	
		Pobla Llarga, la		
		Puig		
		Sagunto	X	
		Silla		
		Sueca		
		Tavernes Blanques		X
		Tavernes de la Valldigna	X	
		Torrent		X
		Turís		
		Valencia	X	
		Villanueva de Castellón	X	
		Xàtiva		
Extremadura	Badajoz	Aceuchal	X	

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Extremadura	Badajoz	Alconchel		
		Alconera		
		Atalaya		
		Azuaga		
		Badajoz	X	
		Burguillos del Cerro		
		Cabeza del Buey		
		Calera de León		
		Carmonita		
		Castuera	X	
		Codosera, La		
		Don Álvaro	X	
		Don Benito	X	
		Entrín Bajo	X	
		Fuente del Maestre		
		Fuentes de León		
		Granja de Torrehermosa		X
		Higuera de la Serena	X	
		Higuera la Real	X	
		Llerena		
		Mérida		
		Olivenza		
		Orellana la Vieja		
		Parra, La		
		Peñalsordo	X	
		Puebla de la Calzada	X	
		Quintana de la Serena		
		Santa Amalia		
		Siruela	X	
		Talavera la Real		
		Torre de Miguel Sesmero		
		Usagre		
		Villafranca de los Barros		
		Villanueva de la Serena	X	
	Cáceres	Alcántara	X	
		Aldeanueva de la Vera		
		Almaraz		
		Belvis de Monroy		
		Cabañas del Castillo	X	
		Cabezabellosa		
		Cáceres	X	
		Calzadilla		
		Caminomorisco		
		Carcaboso	X	
		Casar de Palomero		
		Casas del Monte		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Extremadura	Cáceres	Casatejada	X	
		Cuacos de Yuste		
		Guadalupe		
		Logrosán		
		Madroñera	X	
		Majadas	X	
		Montánchez		X
		Nuñomoral	X	
		Plasencia		
		Sierra de Fuentes		
		Talayuela	X	
		Trujillo	X	
		Zarza la Mayor		
Galicia	Coruña, A	Arteixo		
		Arzúa		
		Boiro		
		Brión		
		Cabanas	X	
		Cambre	X	
		Carballo		
		Carnota		
		Carral		
		Coristanco		
		Coruña, A	X	
		Culleredo	X	
		Fene	X	
		Ferrol		
		Malpica de Bergantiños		
		Melide		
		Miño		
		Muros		
		Narón		
		Oleiros		
		Ordes	X	
		Oroso		
		Padrón		
		Pobra do Caramiñal, A		
		Pontes de García Rodríguez, As	X	
		Rianxo		
		Ribeira		
		Sada		
		Santiago de Compostela		
		Sobrado		
		Teo		
		Valdoviño		
		Vedra		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Galicia	Coruña, A	Vimianzo		
		Abadín		
	Lugo	Bóveda		
		Burela		
		Carballedo		
		Corgo, O	X	
		Cospeito		
		Folgoso do Courel	X	
		Foz		
		Friol	X	
		Guntín	X	
		Láncara	X	
		Lourenzá		
		Lugo	X	
		Mondoñedo		
		Navia de Suarna	X	
		Nogais, As		
		Palas de Rei		
		Pobra do Brollón, A		
		Samos		
		Sober		
		Trabada		
		Vilalba		
		Viveiro		
		Xermade	X	
	Ourense	Arnoia, A		
		Bande		
		Barbadás		
		Barco de Valdeorras, O		
		Carballiño, O		
		Cartelle		
		Cenlle		
		Gomesende		
		Irixo, O		
		Leiro		
		Maceda		
		Ourense		
		Paderne de Allariz		
		Parada de Sil		
		Quintela de Leirado		
		Ribadavia		
		Riós		
		San Amaro		
		Teixeira, A		
		Verea		
		Vilamartín de Valdeorras		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Galicia	Ourense	Xinzo de Limia	X	
		Xunqueira de Ambía		
	Pontevedra	Agolada	X	
		Cangas		
		Crecente		
		Dozón		
		Grove, O		
		Pazos de Borbén		
		Ponteareas		
		Pontevedra	X	
		Portas		
		Redondela	X	
		Salceda de Caselas		
		Sanxenxo	X	
		Soutomaior		
		Tui		
		Vigo		
		Vila de Cruces		
		Vilanova de Arousa		
Illes Balears	-	Alaior		
		Alaró		
		Alcúdia		
		Andratx		
		Calvià	X	
		Ciutadella de Menorca		
		Eivissa		
		Felanitx		
		Inca	X	
		Llucmajor		
		Manacor		
		Marratxí	X	
		Montuïri		
		Palma		
		Sant Josep de sa Talaia		
		Sant Llorenç des Cardassar		
		Sant Lluís		
		Santa Eulalia del Río	X	
		Sóller		
La Rioja	-	Alfaro		
		Anguiano		
		Arnedo		
		Arrúbal		
		Calahorra	X	
		Cenicero		
		Cervera del Río Alhama		
		Haro	X	

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
La Rioja	-	Logroño	X	
		Nájera		
		Uruñuela		
		Villamediana de Iregua		
Navarra	-	Andosilla	X	
		Aranguren	X	
		Barañain	X	
		Baztan	X	
		Belascoáin	X	
		Beriáin	X	
		Berrioplano		
		Buñuel	X	
		Burlada		
		Cárcar		
		Corella	X	
		Dicastillo	X	
		Estella		
		Esteribar	X	
		Etxalar		
		Funes	X	
		Fustiñana		
		Garralda	X	
		Imotz		
		Irurtzun	X	
		Iza	X	
		Lerga	X	
		Lesaka	X	
		Lodosa		
		Murchante		
		Noáin Valle de Elorz	X	
		Pamplona	X	
		Peralta	X	
		Ribaforada	X	
		San Adrián	X	
		Tafalla	X	
		Tudela		
		Valtierra	X	
		Zizur Mayor	X	
País Vasco	Álava	Llodio		
		Salvatierra		
		Urkabustaiz		
	Bizkaia	Vitoria-Gasteiz		
		Balmaseda		
		Barakaldo		
		Bilbao	X	
		Durango		



## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
País Vasco	Bizkaia	Ermua		
		Etxebarri		
		Gernika-Lumo		
		Getxo	X	
		Igorre		
		Laukiz		
		Leioa		
		Lemoa		
		Loiu		
		Mungia		
		Muskiz	X	
		Portugalete		
		Santurtzi		
		Sestao		
		Valle de Carranza		
	Gipuzkoa	Aduna		
		Andoain		
		Astigarraga		
		Donostia-San Sebastián		
		Eibar	X	
		Errenteria	X	
		Hondarribia		
		Irun		
		Lasarte-Oria		
		Lezo		
		Mendaro		
		Mondragón		
		Oñati	X	
		Segura		
		Urnietta		
		Usurbil		
		Villabona		
		Zarautz		
Principado de Asturias -		Avilés	X	
		Caravia		
		Coaña		
		Cudillero		
		Gijón	X	
		Gozón		
		Grado		
		Ibias		
		Lena		
		Mieres	X	
		Navia	X	
		Oviedo		
		Parres		

## ENTIDADES INCLUIDAS EN EL TRÁMITE DE ALEGACIONES

Comunidad Autónoma	Provincia	Entidades a las que se remitió el Anteproyecto	Alegaciones Recibidas	Otra documentación
Principado de Asturias -		Peñamellera Alta		
		Peñamellera Baja	X	
		Ponga		
		Pravia		
		Regueras, Las	X	
		Ribadedeva		
		Ribera de Arriba		X
		Siero		
		Tineo		
		Vegadeo	X	
Región de Murcia -		Abarán		
		Águilas		
		Alcantarilla		
		Archena	X	
		Beniel		
		Blanca		
		Campos del Río		
		Caravaca de la Cruz		
		Cartagena	X	
		Cieza		
		Jumilla	X	
		Lorca		X
		Mazarrón		
		Molina de Segura	X	
		Moratalla		
		Murcia	X	
		San Pedro del Pinatar		
		Santomera	X	
		Totana	X	
		Unión, La		
		Yecla		
TOTAL		1.271	334	26